

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

31-may.-19

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204000016143010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0005 VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 ACCION	26,000.00	PERSONAS
1205000026143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0005 VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 ACCION	26,000.00	PERSONAS
1210000036143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0005 VARIAS	1,736,108.43	1,736,108.43	0.00	---	0.00	1.00 ACCION	26,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,736,108.43	3,736,108.43	0.00					
Sub Total por Programa			3,736,108.43	3,736,108.43	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,736,108.43	3,736,108.43	0.00					

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1105030036143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0009 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PABLO)	2,426,799.82	2,426,799.82	0.00	---	0.00	1.00 SISTEMAS	425.00	HABITANTES
1105030046143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0008 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO)	1,618,882.00	1,618,882.00	0.00	---	62.07	1.00 SISTEMAS	16,324.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			4,045,681.82	4,045,681.82	0.00					
Sub Total por Programa			4,045,681.82	4,045,681.82	0.00					

VI VIVIENDA

18 ELCTRIFICACIÓN RURAL

1801030056141010900	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0006 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ISABEL)	1,564,104.50	1,564,104.50	0.00	---	62.44	74.00 PERSONAS	74.00	RED ELECTRICA
Sub Total por Subprograma			1,564,104.50	1,564,104.50	0.00					
Sub Total por Programa			1,564,104.50	1,564,104.50	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,609,786.32	5,609,786.32	0.00					

Municipio de : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

AFFPOA

31-may.-19

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

9,345,894.75 9,345,894.75 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLÉN YUCA

TESORERO

JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

SINDICO

RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO

PRESIDENTE