

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

15-ago.-22

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 1 de 4

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|---------------|------|-----|------|------|----------|-----------|----------|
| 1213PIM06612301090 | PIM006 REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 17,850.00 | PERSONAS |
| 1205PIM03614301090 | REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,572,500.25 | 1,572,500.25 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 17,850.00 | PERSONAS |
| 1204PIM02614301090 | REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,570,458.05 | 1,570,458.05 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 18,750.00 | PERSONAS |
| 1210PIM04614301090 | REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,590,260.30 | 1,590,260.30 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 18,750.00 | PERSONAS |
| 1206PIM07614301090 | REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 18,750.00 | PERSONAS |
| 1207PIM05614301090 | REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,710,071.34 | 2,710,071.34 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 18,750.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 11,043,289.94 | 11,043,289.94 | 0.00 | | | | | | |
| 17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 1709PIM01622301090 | REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,074,000.00 | 2,074,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | PROYECTO | 18,750.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 2,074,000.00 | 2,074,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 13,117,289.94 | 13,117,289.94 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 13,117,289.94 | 13,117,289.94 | 0.00 | | | | | | |

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Municipio de : FRONTERA COMALAPA

15-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 2 de 4

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|---|---|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|--------------|---------------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 0901EA018614101090 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 150 M3) EN EL EJIDO PASO HONDO | 0065 EJIDO PASO HONDO | 4,039,948.76 | 4,039,948.76 | 0.00 | --- | 0.00 | 1,911.42 | ML | 4,070.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 4,039,948.76 | 4,039,948.76 | 0.00 | | | | | | |
| 14 RED DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| 1401EA021614101090 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA MARTHA UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,999,408.57 | 1,999,408.57 | 0.00 | --- | 0.00 | 703.73 | ML | 137.00 | PERSONAS |
| 1401EA016614101090 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS | 0091 BARRIO SAN LUIS | 1,589,367.85 | 1,589,367.85 | 0.00 | --- | 0.00 | 527.04 | METRO LINEAL | 93.00 | PERSONAS |
| 1401EA017614101090 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL BARRIO RINCON CABALLAR | 0064 RINCON CABALLAR | 5,324,729.66 | 5,324,729.66 | 0.00 | --- | 0.00 | 1,738.04 | TOMAS | 239.00 | PERSONAS |
| 1401EA019614101090 | EA019 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA EN RINCON CABLLAR 2A SECCION | 0096 BARRIO EL RINCON CABALLAR 2A SECCION | 2,327,150.24 | 2,327,150.24 | 0.00 | --- | 0.00 | 953.59 | ML | 239.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 11,240,656.32 | 11,240,656.32 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 15,280,605.08 | 15,280,605.08 | 0.00 | | | | | | |
| UR URBANIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 02 ELECTRIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 0201013EA614101090 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRRIO VISTA HERMOSA | 0090 BARRIO VISTA HERMOSA | 2,906,397.98 | 2,906,397.98 | 0.00 | --- | 0.00 | 49.00 | POSTE | 78.00 | PERSONAS |
| 0202EA008614301090 | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO ROSITA | 0085 BARRIO ROSITA | 1,110,551.38 | 1,110,551.38 | 0.00 | --- | 0.00 | 14.00 | POSTE | 36.00 | PERSONAS |
| 0202EA009614401090 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 0010 EJIDO LA SABINADA | 2,213,932.78 | 2,213,932.78 | 0.00 | --- | 0.00 | 24.00 | POSTE | 808.00 | PERSONAS |
| 0202EA010614401090 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO NUEVA REFORMA | 0087 BARRIO NUEVA REFORMA | 2,756,719.53 | 2,756,719.53 | 0.00 | --- | 0.00 | 39.00 | POSTE | 734.00 | PERSONAS |
| 0202EA011614401090 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LIBRAMIENTO | 0088 BARRIO LIBRAMIENTO | 1,785,750.64 | 1,785,750.64 | 0.00 | --- | 0.00 | 22.00 | POSTE | 403.00 | PERSONAS |
| 0202EA012614401090 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 0029 BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL | 1,226,687.29 | 1,226,687.29 | 0.00 | --- | 0.00 | 16.00 | POSTE | 734.00 | PERSONAS |

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

15-ago.-22

Pág. 4 de 4

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|--|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 2105EA004614301090 | REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO PASO HONDO DE FRONTERA COMALAPA | 0065 EJIDO PASO HONDO | 2,107,491.82 | 2,107,491.82 | 0.00 | --- | 0.00 | 3.86 | KM | 4,070.00 | PERSONAS |
| 2105EA020614301090 | AE020 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRONQUE PILATOS-CANGREJAL (EJIDO PASO HONDO) | 0097 LOCALIDAD EL CANGREJAL | 1,672,920.16 | 1,672,920.16 | 0.00 | --- | 0.00 | 2.40 | KM | 400.00 | PERSONAS |
| 2105EA001614301090 | REHABILITACION DE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD NUEVO LLANO GRANDE DE FRONTERA COMALAPA | 0050 EJIDO NUEVO LLANO GRANDE | 1,775,652.75 | 1,775,652.75 | 0.00 | --- | 0.00 | 3.00 | KM | 395.00 | PERSONAS |
| 2105EA002614301090 | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE FLOR DE GRIJALVA ,MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA | 0039 FLOR DE GRIJALVA | 1,431,220.53 | 1,431,220.53 | 0.00 | --- | 0.00 | 3.60 | KM | 150.00 | PERSONAS |
| 2105EA003614301090 | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL PARAISO DE FRONTERA COMALAPA | 0084 EL PARAISO | 1,793,126.90 | 1,793,126.90 | 0.00 | --- | 0.00 | 3.60 | KM | 144.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 8,780,412.16 | 8,780,412.16 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 41,534,967.17 | 41,534,967.17 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 56,815,572.25 | 56,815,572.25 | 0.00 | | | | | | |
| Total General | | | 69,932,862.19 | 69,932,862.19 | 0.00 | | | | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES GUTIERREZ JUAREZ

YSEL CASTELLANOS ARGUELLO

MAMMIEL MAGDALENA ROBLERO ROBLERO

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA GONZALEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE