

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629959	Proyecto de inversión	3363334.2	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3363334.24, modificado:3363334.24}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 28.00 METROS - 136756
2026	2	CHP260202629960	Proyecto de inversión	5270944	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5270943.96, modificado:5270943.96}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 136920
2026	2	CHP260202629961	Proyecto de inversión	3579678	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3579677.95, modificado:3579677.95}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 137132
2026	2	CHP260202629962	Proyecto de inversión	5567007	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5567007.01, modificado:5567007.01}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE) - 137154

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629963	Proyecto de inversión	2472289.6	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2472289.64, modificado:2472289.64}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 137505
2026	2	CHP260202629964	Proyecto de inversión	3044975.7	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044975.73, modificado:3044975.73}}	CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 METROS - 137629
2026	2	CHP260202629965	Proyecto de inversión	3533402.3	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3533402.26, modificado:3533402.26}}	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1RA. SUR PONIENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 138329
2026	2	CHP260202629966	Proyecto de inversión	2914613.3	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2914613.32, modificado:2914613.32}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140006
2026	2	CHP260202629967	Proyecto de inversión	3338481.2	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338481.23, modificado:3338481.23}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 140300

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629968	Proyecto de inversión	2160950.6	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160950.63, modificado:2160950.63}}	CONSTRUCCIÓN DE 44 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 MTS. EN RAMOS CUBILETE (ZONA I) - 140955
2026	2	CHP260202629969	Proyecto de inversión	2062725.6	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062725.59, modificado:2062725.59}}	CONSTRUCCIÓN DE 42 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 MTS. EN RAMOS CUBILETE (ZONA II) - 142286
2026	2	CHP260202629970	Proyecto de inversión	3589024.2	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3589024.15, modificado:3589024.15}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (SAN MARTIN BUENA VISTA) - 142949
2026	2	CHP260202629971	Proyecto de inversión	3372060.6	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3372060.57, modificado:3372060.57}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA (ZACAJTIC) - 143731
2026	2	CHP260202629972	Proyecto de inversión	3786785.7	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3786785.68, modificado:3786785.68}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (EL FORTIN) - 144206

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629973	Proyecto de inversión	8337972	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8337971.98, modificado:8337971.98}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO HUITIUPÁN-COMPETENCIA, E.C. OCOTAL DEL KM 0+000 AL 5+412 (SEGUNDA ETAPA EL OCOTAL) - 145884
2026	2	CHP260202629974	Proyecto de inversión	3299177.5	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299177.52, modificado:3299177.52}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (CHANIVAL) - 146082
2026	2	CHP260202629975	Proyecto de inversión	2116323.7	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116323.69, modificado:2116323.69}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1RA. SUR ORIENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LA PISTA) - 146711
2026	2	CHP260202629977	Proyecto de inversión	8497136	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8497136.04, modificado:8497136.04}}	PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN 1RA. Y 2DA. AVENIDA NORTE OTE. CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LA PISTA) - 150110

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629978	Proyecto de inversión	1862253.3	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862253.27, modificado:1862253.27}}	PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN 5 SUR ORIENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO ARROYO SABINAL) - 150279
2026	2	CHP260202629979	Proyecto de inversión	2303758	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303757.98, modificado:2303757.98}}	PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN 3RA. OTE. SUR CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO ARROYO SABINAL) - 150680
2026	2	CHP260202629980	Proyecto de inversión	3153690	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3153689.97, modificado:3153689.97}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (LA MARIPOSA) - 151376
2026	2	CHP260202629981	Proyecto de inversión	3378952.3	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3378952.26, modificado:3378952.26}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (DIEZ DE FEBRERO) - 153223

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629982	Proyecto de inversión	1212884.4	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212884.43, modificado:1212884.43}}	EQUIPAMIENTO EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (VILLA LUZ) - 154315
2026	2	CHP260202629983	Proyecto de inversión	3334600.7	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3334600.69, modificado:3334600.69}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (SANTA CLARA) - 155022
2026	2	CHP260202629984	Proyecto de inversión	3660980.3	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3660980.29, modificado:3660980.29}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO (NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL) - 155764
2026	2	CHP260202629985	Proyecto de inversión	3240153.5	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240153.45, modificado:3240153.45}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (SAN JOSÉ LA UNIÓN) - 156364

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629986	Proyecto de inversión	3228088.5	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3228088.53, modificado:3228088.53}}	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN) - 157857
2026	2	CHP260202629987	Proyecto de inversión	3173408.4	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3173408.44, modificado:3173408.44}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 14.00 X 28.00 METROS (SINAI GUAYABAL) - 158219
2026	2	CHP260202629988	Proyecto de inversión	2252928.7	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252928.7, modificado:2252928.7}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (ZACATONAL DE JUÁREZ) - 159159
2026	2	CHP260202629989	Proyecto de inversión	4458853.2	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4458853.15, modificado:4458853.15}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SANTA CRUZ) - 159588

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629990	Proyecto de inversión	6577406.1	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6577406.05, modificado:6577406.05}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SOMBRA CARRIZAL) - 160115
2026	2	CHP260202629991	Proyecto de inversión	598420.95	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598420.95, modificado:598420.95}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CINCO DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO (2DA ETAPA, LA COMPETENCIA) - 160527
2026	2	CHP260202629992	Proyecto de inversión	10708103	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.070810254E7, modificado:1.070810254E7}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+015.704, SUBTRAMO: 2+500 AL 8+015.70 (2DA. ETAPA) - 160706
2026	2	CHP260202629993	Proyecto de inversión	2986414.8	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986414.79, modificado:2986414.79}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (EL DESENGAÑO) - 161762

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2026	2	CHP260202629994	Proyecto de inversión	4268751.6	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4268751.55, modificado:4268751.55}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEIS DE NOVIEMBRE) - 162119
2026	2	CHP260202629995	Proyecto de inversión	2302355.7	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302355.65, modificado:2302355.65}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO (DIECIOCHO DE ABRIL) - 166614
2026	2	CHP260202629996	Proyecto de inversión	3096027	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096026.95, modificado:3096026.95}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 18.00 X 32.00 METROS (NUEVA REFORMA) - 167826
2026	2	CHP260202629976	Proyecto de inversión	756423.34	ciclo_recurso:2026, ramo:33, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756423.34, modificado:756423.34}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN SABINES CON CONCRETO HIDRÁULICO (2DA ETAPA) - 148137

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES

7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	136756	100	150
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitiupán	136920	107	107
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitiupán	137132	76	83
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	137154	300	300

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	137505	102	105
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huitiupán	137629	32	30
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	138329	450	450
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	140006	117	125
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	140300	130	119

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES

7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huitiupán	140955	24	20
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huitiupán	142286	22	20
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	142949	70	64
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitiupán	143731	395	391
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	144206	121	121

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	145884	486	469
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	146082	229	216
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	146711	90	105
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	150110	450	450

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES

7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	150279	125	130
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	150680	125	125
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	151376	85	94
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	153223	167	161

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	154315	167	166
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	155022	131	107
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	155764	303	270
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	156364	217	224

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	157857	162	180
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	158219	145	126
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	159159	185	190
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	159588	225	225

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitiupán	160115	571	562
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	160527	105	115
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	160706	282	337
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	161762	93	91

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
ID_ENTIDAD_ RESPONSABLE	ENTIDAD_ RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitiupán	162119	125	175
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	166614	221	266
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	167826	93	92
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitiupán	148137	678	643

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}	06-04-2026	15-07-2026	3363334.24	3363334.24	2652009.38	2652009.38	2652009.38
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.2, meta_modificada:1950.2}}	11-05-2026	30-09-2026	5270943.96	5270943.96	1581283.19	1581283.19	1581283.19
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.93, meta_modificada:1470.93}}	20-04-2026	31-07-2026	3579677.95	3579677.95	1073903.39	1073903.39	1073903.39
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2756.33, meta_modificada:2756.33}}	10-04-2026	11-09-2026	5567007.01	5567007.01	1670102.1	1670102.1	1670102.1

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}	13-04-2026	26-06-2026	2472289.64	2472289.64	741686.89	741686.89	741686.89
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2382.66, meta_modificada:2382.66}}	27-04-2026	27-10-2026	3044975.73	3044975.73	913492.72	913492.72	913492.72
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.4, meta_modificada:1623.4}}	13-04-2026	28-08-2026	3533402.26	3533402.26	1060020.68	1060020.68	1060020.68
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}	04-05-2026	23-09-2026	2914613.32	2914613.32	874384	874384	874384
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.0, meta_modificada:1853.0}}	20-04-2026	18-08-2026	3338481.23	3338481.23	1001544.37	1001544.37	1001544.37

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1690.92, meta_modificada:1690.92}}	20-04-2026	17-08-2026	2160950.63	2160950.63	648285.19	648285.19	648285.19
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.06, meta_modificada:1614.06}}	20-04-2026	17-08-2026	2062725.59	2062725.59	618817.68	618817.68	618817.68
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.42, meta_modificada:769.42}}	20-04-2026	26-08-2026	3589024.15	3589024.15	1076707.24	1076707.24	1076707.24
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2514.14, meta_modificada:2514.14}}	11-05-2026	30-09-2026	3372060.57	3372060.57	1011618.17	1011618.17	1011618.17
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}}	04-05-2026	05-10-2026	3786785.68	3786785.68	1136035.7	1136035.7	1136035.7

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1142.32, meta_modificada:1142.32}}	04-05-2026	13-07-2026	8337971.98	8337971.98	2501391.6	2501391.6	2501391.6
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}}	04-05-2026	20-10-2026	3299177.52	3299177.52	989753.26	989753.26	989753.26
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.1, meta_modificada:889.1}}	04-05-2026	26-08-2026	2116323.69	2116323.69	634897.1	634897.1	634897.1
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3193.5, meta_modificada:3193.5}}	11-05-2026	30-10-2026	8497136.04	8497136.04	2549140.82	2549140.82	2549140.82

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.15, meta_modificada:912.15}}	11-05-2026	27-08-2026	1862253.27	1862253.27	558675.98	558675.98	558675.98
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.7, meta_modificada:622.7}}	11-05-2026	18-08-2026	2303757.98	2303757.98	691127.39	691127.39	691127.39
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.5, meta_modificada:709.5}}	11-05-2026	27-10-2026	3153689.97	3153689.97	946106.99	946106.99	946106.99
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.14, meta_modificada:745.14}}	18-05-2026	21-10-2026	3378952.26	3378952.26	1013685.69	1013685.69	1013685.69

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}	18-05-2026	10-06-2026	1212884.43	1212884.43	1212884.43	1212884.43	1212884.43
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.27, meta_modificada:732.27}}	18-05-2026	30-09-2026	3334600.69	3334600.69	1000380.2	1000380.2	1000380.2
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1922.5, meta_modificada:1922.5}}	18-05-2026	28-08-2026	3660980.29	3660980.29	1830490.15	1830490.15	1830490.15
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.14, meta_modificada:745.14}}	25-05-2026	21-10-2026	3240153.45	3240153.45	972046.03	972046.03	972046.03

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}}	25-05-2026	30-09-2026	3228088.53	3228088.53	968426.56	968426.56	968426.56
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.09, meta_modificada:499.09}}	25-05-2026	13-10-2026	3173408.44	3173408.44	952022.53	952022.53	952022.53
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.0, meta_modificada:1419.0}}	01-06-2026	22-09-2026	2252928.7	2252928.7	675878.61	675878.61	675878.61
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}}	01-06-2026	16-09-2026	4458853.15	4458853.15	1337655.94	1337655.94	1337655.94

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2286.86, meta_modificada:2286.86}}	25-05-2026	26-08-2026	6577406.05	6577406.05	3288703.03	3288703.03	3288703.03
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.85, meta_modificada:545.85}}	01-06-2026	13-07-2026	598420.95	598420.95	0	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5650.0, meta_modificada:5650.0}}	01-06-2026	27-10-2026	10708102.54	10708102.54	5354051.27	5354051.27	5354051.27
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.5, meta_modificada:709.5}}	01-06-2026	30-10-2026	2986414.79	2986414.79	895924.44	895924.44	895924.44

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO	AVANCE_ FINANCIERO
METAS	FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1493.61, meta_modificada:1493.61}}	15-06-2026	26-11-2026	4268751.55	4268751.55	1280625.46	1280625.46	1280625.46
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1434.0, meta_modificada:1434.0}}	08-06-2026	30-10-2026	2302355.65	2302355.65	1151177.83	1151177.83	1151177.83
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.5, meta_modificada:709.5}}	08-06-2026	16-11-2026	3096026.95	3096026.95	928808.09	928808.09	928808.09
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.65, meta_modificada:664.65}}	11-05-2026	16-06-2026	756423.34	756423.34	756423.34	756423.34	756423.34

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-001/2026, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN G&C S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3363334.24, importe_modificado:3363334.24}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:478.8}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-017/2026, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN G&C S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5270943.96, importe_modificado:5270943.96}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:1072.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-006/2026, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3579677.95, importe_modificado:3579677.95}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:1176.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-002/2026, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, monto:5567007.01, importe_modificado:5567007.01}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:826.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-003/2026, contratista:Ing. Natalia Guadalupe Torrecillas Bonifaz, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2472289.64, importe_modificado:2472289.64}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:408.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-014/2026, contratista:José Maximino Lomelí Guerrero, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3044975.73, importe_modificado:3044975.73}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:715.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-004/2026, contratista:Ing. Jonathan Ignacio Suarez Santiago, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3533402.26, importe_modificado:3533402.26}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1136.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-010/2026, contratista:Vicente Antonio Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2914613.32, importe_modificado:2914613.32}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:504.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-005/2026, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION SOL DE ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3338481.23, importe_modificado:3338481.23}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1340.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-007/2026, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION SOL DE ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2160950.63, importe_modificado:2160950.63}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros cuadrados de construcción, avance:1430.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-008/2026, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2062725.59, importe_modificado:2062725.59}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1372.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-009/2026, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3589024.15, importe_modificado:3589024.15}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:578.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-016/2026, contratista:Ing. Elton José Ramón González de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3372060.57, importe_modificado:3372060.57}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:1005.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-012/2026, contratista:Rodolfo Damián Montejo Cancino, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3786785.68, importe_modificado:3786785.68}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:331.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-011/2026, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:8337971.98, importe_modificado:8337971.98}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros cúbicos, avance:1085.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-013/2026, contratista:Silvia Guadalupe Hernández Márquez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3299177.52, importe_modificado:3299177.52}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:453.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-015/2026, contratista:Construcción, Supervisión y Avalúos AGBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2116323.69, importe_modificado:2116323.69}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:668.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-018/2026, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:8497136.04, importe_modificado:8497136.04}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1277.44}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-021/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:1862253.27, importe_modificado:1862253.27}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:690.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-019/2026, contratista:Vicente Antonio Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2303757.98, importe_modificado:2303757.98}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:510.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-020/2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3153689.97, importe_modificado:3153689.97}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:283.8}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-024/2026, contratista:Jorge Zenteno Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3378952.26, importe_modificado:3378952.26}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:300.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-022/2026, contratista:Ing. Jonathan Ignacio Suarez Santiago, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:1212884.43, importe_modificado:1212884.43}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:326.34}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-026/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3334600.69, importe_modificado:3334600.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-025/2026, contratista:Kathya Miranda Méndez Zea, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3660980.29, importe_modificado:3660980.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.87}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-029/2026, contratista:Marcelo Coronel Pérez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3240153.45, importe_modificado:3240153.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.31}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
(FAISMUN)
REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-027/2026, contratista:Construcción, Supervisión y Avalúos AGBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3228088.53, importe_modificado:3228088.53}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:300.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-032/2026, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3173408.44, importe_modificado:3173408.44}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:224.59}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-028/2026, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2252928.7, importe_modificado:2252928.7}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:700.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-031/2026, contratista:Cecilia Albertina Pérez Avalos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:4458853.15, importe_modificado:4458853.15}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:719.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-030/2026, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:6577406.05, importe_modificado:6577406.05}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:1715.14}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-034/2026, contratista:Silvia Guadalupe Hernández Márquez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:598420.95, importe_modificado:598420.95}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:540.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-033/2026, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1.070810254E7, importe_modificado:1.070810254E7}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:1900.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-035/2026, contratista:Henry de Jesús Díaz del Carpio, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:2986414.79, importe_modificado:2986414.79}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:319.27}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)
 (FAISMUN)
 REPORTE FINAL

AVANCE_ FINANCIERO	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_ FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_ CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-037/2026, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN G&C S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:4268751.55, importe_modificado:4268751.55}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros lineales, avance:298.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-040/2026, contratista:GRUPO ELTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2302355.65, importe_modificado:2302355.65}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:130.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-036/2026, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:3096026.95, importe_modificado:3096026.95}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:212.85}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-023/2026, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPÁN, CHIAPAS, monto:756423.34, importe_modificado:756423.34}}	{meta1: {unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:664.65}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones