

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA
2025		2 CHP250202538188	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525612	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525613	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525602	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525603	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525604	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525605	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525608	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525609	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525610	Proyecto de inversión
2025		2 CHP250202525611	Proyecto de inversión

DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBA

1000964.2
1016856.72
1548687.46
514201.16
1024247.26
1063780
503355.18
1019255.76
1004676.16
1007047.06
1025373.28

DETALLE_PROYECTO

NOMBRE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL F
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN EL TRAMO CARRETERO SAN JOSE PLAN OCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (1RA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL PA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BUENAVISTA DEL MUNICIPIO I
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS ALEGRES DEL MUN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO COR/
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN EL BARRIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCC
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RÌO FRÌO TOMB
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. N
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN,

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
Municipio de Ocotepec	17765	S	169
Municipio de Ocotepec	20056	S	177
Municipio de Ocotepec	10506	S	169
Municipio de Ocotepec	23195	S	33
Municipio de Ocotepec	23661	S	40
Municipio de Ocotepec	24549	S	54
Municipio de Ocotepec	25650	S	74
Municipio de Ocotepec	17916	S	73
Municipio de Ocotepec	20201	S	83
Municipio de Ocotepec	20438	S	26
Municipio de Ocotepec	20566	S	86

DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
151		0
185		0
151		0
31		0
43		0
48		0
83		0
60		0
77		0
33		0
77		0

DETALLE_PROYECTO

METAS

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}

DETALLE_PROYECTO
TIPO_GEOREFERENCIA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DETALLE_PROYECTO

GEOREFERENCIAS

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:Calle calle principal de la localidad Ejido EL PARAISO HUACANO 29
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido SAN JOSE PLAN OCC
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido EL PARAISO HUACA
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:58, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido SAN LUCAS 29684 !
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:16, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido SAN MARCOS BUEI
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:54, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido LOMAS ALEGRES 2!
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:36, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido SAGRADO CORAZO
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION CALLE ALDAMA Barrio BARRIO BUENAVISTA
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:Calle calle principal de la localidad Ejido RIO FRIO TOMBACK 29684
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:40, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido FRANCISCO I. MAD
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Ejido LAGUNILLA DEL CA

DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO
26-05-2025	26-07-2025	1000964.2
26-05-2025	10-07-2025	1016856.72
21-05-2025	30-07-2025	1548687.46
28-05-2025	11-07-2025	514201.16
26-05-2025	24-07-2025	1024247.26
27-05-2025	25-07-2025	1063780
28-05-2025	28-07-2025	503355.18
22-05-2025	21-07-2025	1019255.76
26-05-2025	31-07-2025	1004676.16
26-05-2025	28-07-2025	1007047.06
21-05-2025	19-07-2025	1025373.28

AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
1000964.2	1000964.2	500482.1	500482.1
1016856.72	1016856.72	508428.36	508428.36
1548687.46	1548687.46	774343.73	774343.73
514201.16	514201.16	257100.58	257100.58
1024247.26	1024247.26	512123.63	512123.63
1063780	1063780	531890	531890
503355.18	503355.18	251677.59	251677.59
1019255.76	1019255.76	509627.88	509627.88
1004676.16	1004676.16	502338.08	502338.08
1007047.06	1007047.06	503523.53	503523.53
1025373.28	1025373.28	512686.64	512686.64

AVANCE_FINANCIERO
CONTRATOS

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2025, contratista:ABISAI NUÑEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2025, contratista:CONSORCIO MORALES. TAFURD S.A. DE C.V., conv
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2025, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocant
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2025, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2025, contratista:ABISAI NUÑEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2025, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCC
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2025, contratista:ABISAI NUÑEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM, SA DE
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08/2025, contratista:JOSE MARBEY MORALES HERNANDEZ, convocante:l
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2025, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocant
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM, SA DE

AVANCES_FISICOS

AVANCES_FISICOS

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

FOTOS

CARPETA_FOTOS

{2538188/proyecto_INICIO, 2538188/proyecto_PROCESO, 2538188/proyecto_INICIO}

{2525612/proyecto_PROCESO, 2525612/proyecto_INICIO, 2525612/proyecto_PROCESO, 2525612/proyecto_INICIO}

{2525613/proyecto_INICIO, 2525613/proyecto_PROCESO, 2525613/proyecto_INICIO}

{2525602/proyecto_INICIO, 2525602/proyecto_PROCESO, 2525602/proyecto_INICIO}

{2525603/proyecto_INICIO, 2525603/proyecto_PROCESO, 2525603/proyecto_INICIO}

{2525604/proyecto_PROCESO, 2525604/proyecto_INICIO, 2525604/proyecto_PROCESO}

{2525605/proyecto_PROCESO, 2525605/proyecto_INICIO}

{2525608/proyecto_INICIO, 2525608/proyecto_PROCESO}

{2525609/proyecto_PROCESO, 2525609/proyecto_INICIO, 2525609/proyecto_PROCESO, 2525609/proyecto_INICIO}

{2525610/proyecto_INICIO, 2525610/proyecto_PROCESO}

{2525611/proyecto_INICIO, 2525611/proyecto_PROCESO, 2525611/proyecto_INICIO}

