

## Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0217PIM12612301090	APORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EDUCACION (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	83,527.33	83,527.33	0.00	---	0.00	10.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			83,527.33	83,527.33	0.00						

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1211PIM13614301090	CONTROL Y OPERACION EN LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS O RECIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO (RENTA DE MAQUINARIA PESADA (RETRO EXCABADORA Y VOLTEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	909,256.44	909,256.44	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1210PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MANTENIMIENTO	7,026.00	PERSONAS
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1206PIM03615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIAS (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1209PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1209PIM05622301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (OBRAS PUBLICAS) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	20.00	PERSONAS
1209PIM06622301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	21.00	PERSONAS
1209PIM07612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE INFANTIL GUANACASTE) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1207PIM08614301090	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	7,026.00	PERSONAS
1205PIM09614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	7,026.00	PERSONAS
1213PIM10614301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1204PIM11614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	350,000.00	350,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	----	------	------	---------------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

5,839,256.44	5,839,256.44	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

5,922,783.77	5,922,783.77	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

5,922,783.77	5,922,783.77	0.00
--------------	--------------	------

**EA FISMDF AÑO EN CURSO****AS AGUA Y SANEAMIENTO****14 RED DE ALCANTARILLADO**

1401300156141010900	EA-30015.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	0031 SECCION 15 DE ABRIL	3,772,060.18	3,772,060.18	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	188.00	PERSONAS
---------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------	--------------	------	----	------	------	------	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

3,772,060.18	3,772,060.18	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

3,772,060.18	3,772,060.18	0.00
--------------	--------------	------

**UR URBANIZACIÓN****20 PAVIMENTACIÓN**

2001300196151010900	EA-30019.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	0009 SECCION OMOA	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	--	0.00	0.54	KILOMETRO	1,131.00	PERSONAS
---------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------	--------------	------	----	------	------	-----------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
--------------	--------------	------

**24 CAMINOS/CARRETERAS**

2402300116154010900	EA-30011.- AMPLIACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	0022 1A. SECCION DE CAHOA	1,040,597.13	1,040,597.13	0.00	--	0.00	0.14	KILOMETRO	606.00	PERSONAS
---------------------	------------------------------------------------------	---------------------------	--------------	--------------	------	----	------	------	-----------	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,040,597.13	1,040,597.13	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Programa**

4,640,597.13	4,640,597.13	0.00
--------------	--------------	------

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

8,412,657.31	8,412,657.31	0.00
--------------	--------------	------

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO****AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS****01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

01024000811340201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	911,128.08	911,128.08	0.00	--	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
-------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	----	------	-------	----------	-----------	----------

## Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 3 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01024000813220201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,891.01	113,891.01	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000839810201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,500.38	20,500.38	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000839820201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,230.02	1,230.02	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000815920201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	118,800.00	118,800.00	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
0102400092611020103	FA-40009.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	17.78	18,000.00	LITROS	37,737.00	PERSONAS
0102400103551020103	FA-40010.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	6.36	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,865,549.49	1,865,549.49	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,865,549.49	1,865,549.49	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>											
150640032113402060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,000.00	144,000.00	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
150640032132202060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
150640032398102060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,240.00	3,240.00	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
150640032398202060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	194.40	194.40	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			165,434.40	165,434.40	0.00						
<b>17 CLORACIÓN DE AGUA</b>											
170040032591010900	FA-40034.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0002 VARIAS LOCALIDADES	359,890.00	359,890.00	0.00	---	91.60	3,825.00	KILOGRAMO	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			359,890.00	359,890.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			525,324.40	525,324.40	0.00						

## OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

## 02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201400209112010400	FA-40020.- PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	905,587.31	905,587.31	0.00	---	71.71	12.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
0201400219212010400	FA-40021.- PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,449.32	31,449.32	0.00	---	94.97	12.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
0202400223111010400	FA-40022.- PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	451,977.00	451,977.00	0.00	---	0.00	1.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,389,013.63	1,389,013.63	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,389,013.63	1,389,013.63	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203400125411020103	FA-40012.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE AMBULANCIA Y MOTOAMBULANCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,407,812.80	1,407,812.80	0.00	---	100.00	3.00	VEHICULO	37,737.00	PERSONAS
0203400132711020103	FA-40013.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,053.00	135,053.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	15.00	PERSONAS
0203400175651020103	FA-40017.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE ALARMA SISMICA)	0002 VARIAS LOCALIDADES	784,810.73	784,810.73	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
0203400195651020103	FA-40019.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE RADIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	212,689.27	212,689.27	0.00	---	100.00	20.00	RADIO	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,540,365.80	2,540,365.80	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,540,365.80	2,540,365.80	0.00						
<b>SA SALUD</b>											
<b>04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>											
040040030113402090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,482.32	320,482.32	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
040040030132202090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,060.29	40,060.29	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
040040030398102090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,210.85	7,210.85	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
040040030398202090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	432.65	432.65	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			368,186.11	368,186.11	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			368,186.11	368,186.11	0.00						

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

## Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>01</b>	<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>										
0100400264431021000	FA-40026.- DESAYUNOS ESCOLARES	0002 VARIAS LOCALIDADES	169,272.26	169,272.26	0.00	---	0.00	200.00	ALUMNOS	200.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			169,272.26	169,272.26	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			169,272.26	169,272.26	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>12</b>	<b>BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>										
120440033113402100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
120440033132202100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
120440033398102100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,320.00	4,320.00	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
120440033398202100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	259.20	259.20	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			220,579.20	220,579.20	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			220,579.20	220,579.20	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			7,078,290.89	7,078,290.89	0.00						
<b>Total General</b>			21,413,731.97	21,413,731.97	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE DEL CARMEN BETANZOS AGUILAR

TESORERO

RIDER CORDOVA HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELIZABETH SANCHEZ MEJIA

SINDICO

DEYSI LISBETH GONZALEZ AGUILAR

PRESIDENTE