

Municipio de : TUZANTÁN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr-24

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**A ORDINARIOS AÑO EN CURSO**

**03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

**08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD**

081200019615101090	PIM 2024.- CONSTRUCCION DE ANDADORES	0008 VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	42.67	300.00	METRO LINEAL	3,000.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------------------	-------------	------------	------------	------	-----	-------	--------	--------------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

450,000.00 450,000.00 0.00

**10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS**

1021000126221010900	PIM 2024.- CONSTRUCCION DE ANEXO AL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	12.33	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONAS
1001000086221010900	PIM 2024.- CONSTRUCCION DE ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	---	0.23	1.00	OBRA	10,000.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,780,000.00 2,780,000.00 0.00

**11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN**

110300018614401090	PIM 2024.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0008 VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	---	80.92	1.00	RED ELECTRICA	3,498.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------	------------	------------	------	-----	-------	------	---------------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

250,000.00 250,000.00 0.00

**12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

1209000096123010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALES	0008 VARIAS	330,000.00	330,000.00	0.00	---	28.35	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1209000116223010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1207000136143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO)	0008 VARIAS	498,905.24	498,905.24	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1210000016143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0008 VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	---	50.84	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1204000026143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0008 VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	52.39	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1205000036143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0008 VARIAS	475,000.00	475,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1213000076143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1208000106143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0008 VARIAS	74,885.90	74,885.90	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1209000046143010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0008 VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS

Municipio de : TUZANTÁN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr-24

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1206000056153010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	0008 VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	---	15.77	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1201000066123010900	PIM 2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0008 VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	11.86	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

3,323,791.14    3,323,791.14    0.00

**16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES**

1602000155191010200	PIM 2024.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	155,263.07	155,263.07	0.00	---	4.25	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1602000145151010200	PIM 2024.- ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	61.22	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1602000165631010200	PIM 2024.- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1602000175641010200	PIM 2024.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	9.64	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

655,263.07    655,263.07    0.00

**Sub Total por Programa**

7,459,054.21    7,459,054.21    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

7,459,054.21    7,459,054.21    0.00

**A ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**

**03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

**10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS**

1001AB001622101090	PIM 2024.- CONSTRUCCION DE ANEXO AL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	50.56	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------	------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

500,000.00    500,000.00    0.00

**Sub Total por Programa**

500,000.00    500,000.00    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

500,000.00    500,000.00    0.00

**E FAISMUN AÑO EN CURSO**

**UR URBANIZACIÓN**

**09 CALLE**

Municipio de : TUZANTÁN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

30-abr-24

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
090124A04615301090	FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: EJIDO ISLAMAPA - CARRETERA COSTERA.	0051 EJIDO ISLAMAPA	754,801.16	754,801.16	0.00	--	72.32	889.73	METRO CUADRADO	474.00	PERSONAS
090124A01615301090	FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: CABECERA MUNICIPAL - EJIDO GUADALUPE VICTORIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	978,511.62	978,511.62	0.00	--	95.29	1,151.88	METRO CUADRADO	2,863.00	PERSONAS
090324A02615101090	FAISMUN 2024.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: PRIMER CANTON - ESTACION TUZANTAN.	0002 ESTACION TUZANTAN	1,684,604.97	1,684,604.97	0.00	--	64.02	2,180.61	METRO CUADRADO	1,225.00	PERSONAS
090124A03615301090	FAISMUN 2024.- REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: EJIDO XOCHILTEPEC - RANCHERIA EL CHIPILIN	0006 RANCHERIA CHIPILIN	648,823.02	648,823.02	0.00	--	70.91	799.80	METRO CUADRADO	733.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,066,740.77	4,066,740.77	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
2001243026141010900	FAISMUN 2024.- OBRA 24302.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, ESTACION TUZANTAN.	0002 ESTACION TUZANTAN	3,095,868.88	3,095,868.88	0.00	--	55.79	2,125.00	METRO CUADRADO	1,225.00	PERSONAS
2001243066141010900	FAISMUN 2024.- OBRA 24306.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMER CANTON.	0029 PRIMER CANTON	3,364,934.35	3,364,934.35	0.00	--	52.46	2,517.00	METRO CUADRADO	400.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,460,803.23	6,460,803.23	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			10,527,544.00	10,527,544.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			10,527,544.00	10,527,544.00	0.00						
<b>Total General</b>			18,486,598.21	18,486,598.21	0.00						

**Municipio de : TUZANTÁN**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

**AFFPOA**

30-abr-24

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-O bra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
KENDRA JOVANA GALVEZ MORALES

TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSE GERONIMO GUTIERREZ ORTIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
YUVIHILDA TOVILLA LOPEZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
BANY OVIED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE