Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

ALDAMA, CHIAPAS

04-nov.-25 Pág. 1 de 10

Clave Presupuestal	o- Concepto	Localidad	s.	ALDOS ACTUALE	S	A	VANCES	$oldsymbol{\perp}$	METAS	B	ENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyect Obra-Partida-Area	о- сопсеріо	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fí	ís. % Finan	. Ca	nt. U. Medida	Cant.	Benef.
A ORDINARIO	S AÑO EN CURSO										
03 INFRAESTR	UCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL										
01	APORTACIONES DE EQUIPOS Y MATER	IALES PARA LA INFRAESTRUCTURA CIVIL									
04PIM01441102060	[PIM001/2025] APORTACIÓN DE 65 TINACOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD MESHATÓN	0020 MESHATON	138,250.43	138,250.43	0.00		100.00) (5.00 TINACO	224.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	138,250.43	138,250.43	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR	RA									
0400001614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	0004 ALDAMA	771,804.53	771,804.53	0.00		0.00		1.00 MANTENIMIENTO	2,800.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	771,804.53	771,804.53	0.00						
		Sub Total por Programa	910,054.96	910,054.96	0.00						
	Sub Total _I	por Fuente de Financiamiento	910,054.96	910,054.96	0.00						
A FAISMUN AÍ	ŇO EN CURSO										
AS AGUAYSA	NEAMIENTO										
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)									
0203008614401090	[PMAC/DOP/FAISMUN/003/2025] AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA	0004 ALDAMA	1,868,274.00	1,868,274.00	0.00		0.00	48	2.00 M	2,279.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,868,274.00	1,868,274.00	0.00						
		Sub Total por Programa	1,868,274.00	1,868,274.00	0.00						
U9 DEFINICIÓN	N Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN P	ARA EL DESARROLLO REGIONAL									
01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITU	CIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIO	ONES TERRITORIALE	S DEL DISTRITO I	EDERAL (PROD						
0403010591101090	[FAISMUN/113-03-010/2025] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE	0004 ALDAMA	9,900.00	9,900.00	0.00		100.00) (4.00 EQUIPO	8,480.00	PERSONAS

04-nov.-25 Pág. 2 de 10

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal	Concento	Localidad	s	ALDOS ACTUALE	ES	AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	₀₋ Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís. % Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010403010515101090	[FAISMUN/113-03-010/2025] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	540,011.00	540,011.00	0.00	100.00	54.0) EQUIPO	8,480.00	PERSONAS
010603011331101090	[FAISMUN/113-03-011/2025] PRODIM – PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPIAL DE DESARROLLO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA; CHIAPAS	0004 ALDAMA	336,650.00	336,650.00	0.00	100.00	1.00) PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	886,561.00	886,561.00	0.00					
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	COS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GAS	TOS INDIRECTOS)							
20103012332201090	[FAISMUN/113-03-012/2025] GASTOS INDIRECTOS – SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS ENFOCADOS AL DISEÑO, ARQUIT. INGEN. Y ACTIV. RELAC. PARA LA VERIF. Y SEGUIM. DE LAS OBRAS; ASÍ COMO LA EVAL. DE LOS PROY. Y ACCIONES A EJECUTAR FAISMUN 2025	0004 ALDAMA	1,308,710.60	1,308,710.60	0.00	66.67	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,308,710.60	1,308,710.60	0.00					
		Sub Total por Programa	2,195,271.60	2,195,271.60	0.00					
VI VIVIENDA										
01	CUARTO DORMITORIO									
010103009611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/004/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA AVENIDA CENTRAL	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	4,470,275.00	4,470,275.00	0.00	75.83	25.00) CUARTOS	109.00	PERSONAS
10103013611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/005/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE CARRIZAL	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	4,470,275.00	4,470,275.00	0.00	75.83	25.00) CUARTOS	109.00	PERSONAS
10103006611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/001/2025] CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE FRONTERA	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	4,649,086.00	4,649,086.00	0.00	75.83	26.00) CUARTOS	114.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

04-nov.-25 Pág. 3 de 10

Clave Presupuestal			s	ALDOS ACTUALE	ES	AVANCES	N	IETAS		BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	_{D-} Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís. % Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
10103007611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/002/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	4,470,275.00	4,470,275.00	0.00	75.83	25.00 C	CUARTOS	109.00	PERSONAS
	LA PALMA	Sub Total por Subprograma	18,059,911.00	18,059,911.00	0.00					
05	TECHO FIRME	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10,039,911.00	10,009,911.00	0.00					
50103003611101090	[FAISMUN/113-03-003/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SEPELTÓN	0009 SEPELTON	953,406.00	953,406.00	0.00	99.18	25.00 T	ЕСНО	109.00	PERSONAS
50103001611101090	[FAISMUN/113-03-001/2025] CONSTRUCCIÓN DE 77 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ FIU	0021 SAN JOSE FIU	2,936,490.20	2,936,490.20	0.00	99.18	77.00 T	ECHO	383.00	PERSONAS
50103002611101090	[FAISMUN/113-03-002/2025] CONSTRUCCIÓN DE 75 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD XULUMÓ	0003 XULUMO	2,860,218.00	2,860,218.00	0.00	99.18	75.00 T	ECHO	328.00	PERSONAS
50103004611101090	[FAISMUN/113-03-004/2025] CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JUXTÓN	0018 JUXTON	915,269.40	915,269.40	0.00	99.18	24.00 T	ECHO	105.00	PERSONAS
50103005611101090	[FAISMUN/113-03-005/2025] CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIVIT	0013 CHIVIT	495,770.80	495,770.80	0.00	99.18	13.00 T	ECHO	57.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	8,161,154.40	8,161,154.40	0.00					
07	CUARTO PARA COCINA									
70103014611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/006/2025] CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE FRONTERA	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	3,313,544.00	3,313,544.00	0.00	39.40	26.00 (CUARTOS	114.00	PERSONAS
70103015611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/007/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE LA PALMA	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	3,186,100.00	3,186,100.00	0.00	64.10	25.00 C	CUARTOS	109.00	PERSONAS
70103016611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/008/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA AVENIDA CENTRAL	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	3,186,100.00	3,186,100.00	0.00	63.65	25.00 C	CUARTOS	109.00	PERSONAS

04-nov.-25 Pág. 4 de 10

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal	- Concepto	Localidad	s	ALDOS ACTUALE	S	AVANCES		METAS	E	BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	. Сопсерио	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís. % Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
70103017611101090	[PMAC/DOP/FAISMUN/009/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE CARRIZAL	0007 SAN PEDRO COTZILNAM	3,186,100.00	3,186,100.00	0.00	63.65	25.00	CUARTOS	109.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	12,871,844.00	12,871,844.00	0.00					
		Sub Total por Programa	39,092,909.40	39,092,909.40	0.00					
	Sub Total	por Fuente de Financiamiento	43,156,455.00	43,156,455.00	0.00					
FA FORTAMUND	OF AÑO EN CURSO									
AE ATENCIÓN I	DE EMERGENCIAS									
01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS									
10204012398102010	(FAFM/04012/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,382.00	7,382.00	0.00	100.00	24.00	JORNALEROS	8,480.00	PERSONAS
10204012122102010	(FAFM/04012/2025) ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	348,192.00	348,192.00	0.00	100.00	24.00	JORNALEROS	8,480.00	PERSONAS
10104022448102010	[FAFM/04022/2025] ATENCIÓN DE AFECTACIONES (RESERVA ESTRATÉGICA DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL REFUGIO TEMPORAL)	0004 ALDAMA	47,154.00	47,154.00	0.00	100.00	30.00	PAQUETE	30.00	PERSONAS
10204006113402010	[FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0004 ALDAMA	264,888.00	264,888.00	0.00	66.67	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
10204006132202010	[FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0004 ALDAMA	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
10204006398102010	[FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0004 ALDAMA	6,494.00	6,494.00	0.00	57.53	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
10204010122102010	[FAFM/04010/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE)	0004 ALDAMA	465,093.00	465,093.00	0.00	100.00	24.00	JORNALEROS	8,480.00	PERSONAS

04-nov.-25

Municipio de: MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Pág. 5 de 10

Clave Presupuestal	Concento	Localidad	s	ALDOS ACTUALE	:S	AVANCES	METAS	E	BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	₀₋ Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís. % Finan.	Cant. U. Medida	Cant.	Benef.
10204010398102010	[FAFM/04010/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE	0004 ALDAMA	9,860.00	9,860.00	0.00	100.00	24.00 JORNALEROS	8,480.00	PERSONAS
	ESTIAJE)	Sub Total por Subprograma	1,191,063.00	1,191,063.00	0.00				
		Sub Total por Programa	1,191,063.00	1,191,063.00	0.00				
AS AGUA Y SA	NEAMIENTO								
18	ESTUDIO Y PROYECTO								
80004002132202060	[FAFM/04002/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0004 ALDAMA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	1.00 PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
30004002398102060	[FAFM/04002/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0004 ALDAMA	5,383.00	5,383.00	0.00	57.22	1.00 PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
0004002113402060	[FAFM/04002/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0004 ALDAMA	217,512.00	217,512.00	0.00	66.67	1.00 PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
30004003113402060	[FAFM/04003/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0004 ALDAMA	249,600.00	249,600.00	0.00	66.67	1.00 PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
0004003132202060	[FAFM/04003/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0004 ALDAMA	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	1.00 PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
0004003398102060	[FAFM/04003/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0004 ALDAMA	6,174.00	6,174.00	0.00	57.14	1.00 PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	556,269.00	556,269.00	0.00				
		Sub Total por Programa	556,269.00	556,269.00	0.00				

PP SEGURIDAD PÚBLICA

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

04-nov.-25 Pág. 6 de 10

Clave Presupuestal	Occupation	Localidad	S	ALDOS ACTUALE	s	AVA	NCES		METAS		BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
										•	
080104007122102010	[FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0004 ALDAMA	264,900.00	264,900.00	0.00		75.00	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104007132202010	[FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0004 ALDAMA	42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104007398102010	[FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0004 ALDAMA	6,518.00	6,518.00	0.00		57.56	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104008122102010	[FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0004 ALDAMA	264,900.00	264,900.00	0.00		75.00	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104008132202010	[FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0004 ALDAMA	42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104008398102010	[FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0004 ALDAMA	6,518.00	6,518.00	0.00		57.56	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104009122102010	[FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0004 ALDAMA	764,016.00	764,016.00	0.00		66.67	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS
080104009132202010	[FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0004 ALDAMA	126,000.00	126,000.00	0.00		0.00	1.00	PROYECTO	8,480.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

04-nov.-25 Pág. 7 de 10

Clave Presupuestal	Connecto	Lasalidad	S	ALDOS ACTUALE	s	AVANCES	METAS	BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	. Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís. % Finan.	Cant. U. Medida	Cant. Benef
					•		•	' '
80104009398102010	[FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL	0004 ALDAMA	18,859.00	18,859.00	0.00	57.22	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
	ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)							
80104015144102010	[FAFM/04015/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (SEGURO DE VIDA Y SEGURO MEDICO AL PERSONAL POLICIAL)	0004 ALDAMA	32,966.89	32,966.89	0.00	100.00	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,568,677.89	1,568,677.89	0.00			
12 I	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTUI	RA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONE	ES DE SEGURIDAD PÚ	BLICA Y PROCU	RACIÓN DE JUS			
21404016345102010	[FAFM/04016/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (SEGURO DE PATRULLAS DE LA SECRETARÍA	0004 ALDAMA	64,009.32	64,009.32	0.00	100.00	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
21404021211102010	MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) [FAFM/04021/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0004 ALDAMA	158,072.59	158,072.59	0.00	100.00	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
21404011261102010	[FAFM/04011/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS CONJUNTOS)	0004 ALDAMA	240,000.00	240,000.00	0.00	76.41	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
21404019271102010	[FAFM/04019/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL)	0004 ALDAMA	218,932.60	218,932.60	0.00	100.00	25.00 PAQUETE	8,480.00 PERSONAS
21404020282102010	[FAFM/04020/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL POLICIAL)	0004 ALDAMA	47,020.60	47,020.60	0.00	100.00	11.00 PAQUETE	8,480.00 PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	728,035.11	728,035.11	0.00	_		
		Sub Total por Programa	2,296,713.00	2,296,713.00	0.00			

04-nov.-25 Pág. 8 de 10

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal			l s	ALDOS ACTUALE	S	ΑV	/ANCES		METAS		BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyect Obra-Partida-Area	o- Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	. % Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
R5 PROTECCI	ÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA										
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASI	URA									
70204004113402020	[FAFM/04/04/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0004 ALDAMA	122,400.00	122,400.00	0.00		66.67	1.00	PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
70204004132202020	[FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0004 ALDAMA	20,400.00	20,400.00	0.00		0.00	1.00	PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
70204004398102020	[FAFM/04/04/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0004 ALDAMA	3,024.00	3,024.00	0.00		57.14	1.00	PROYECTO	2,279.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	145,824.00	145,824.00	0.00						
		Sub Total por Programa	145,824.00	145,824.00	0.00						
RD IDENTIFICA	ACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DE	SASTRES									
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS										
20304018541102010	[FAFM/04018/2025] EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA UMPC)	0004 ALDAMA	428,600.00	428,600.00	0.00		58.87	1.00	UNIDAD	8,480.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	428,600.00	428,600.00	0.00						
		Sub Total por Programa	428,600.00	428,600.00	0.00						
SB ESTÍMULO	S A LA EDUCACIÓN PÚBLICA										
01	DESAYUNOS ESCOLARES										
10004014443102100	[FAFM/04014/2025] DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 12 CENTROS ESCOLARES	0004 ALDAMA	722,996.85	722,996.85	0.00		40.40	03,688.00	DESAYUNOS ESCOLARES	864.00	ALUMNOS
		Sub Total por Subprograma	722,996.85	722,996.85	0.00						
		Sub Total por Programa	722,996.85	722,996.85	0.00						

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

04-nov.-25 Pág. 9 de 10

Clave Presupuestal	Owner	Landidad	S	ALDOS ACTUALE	S	AVANCES	METAS	BENEFICIARIOS
SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís. % Finan.	Cant. U. Medida	Cant. Benef.
							, ,	· ·
040104001113401090	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	2,392,356.00	2,392,356.00	0.00	74.23	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
040104001132201090	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
040104001398101090	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	58,726.00	58,726.00	0.00	57.57	1.00 PROYECTO	8,480.00 PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,829,082.00	2,829,082.00	0.00			
		Sub Total por Programa	2,829,082.00	2,829,082.00	0.00			
UR URBANIZAC	EIÓN							
12 I	BIBLIOTECA PÚBLICA							
120404005113402100	[FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	145,800.00	145,800.00	0.00	66.67	1.00 PROYECTO	2,501.00 PERSONAS
120404005132202100	[FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	1.00 PROYECTO	2,501.00 PERSONAS
120404005398102100	[FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS	0004 ALDAMA	3,611.00	3,611.00	0.00	57.16	1.00 PROYECTO	2,501.00 PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	173,711.00	173,711.00	0.00			
		Sub Total por Programa	173,711.00	173,711.00	0.00			
	Sub Total p	or Fuente de Financiamiento	8,344,258.85	8,344,258.85	0.00			
		Total General	52,410,768.81	52,410,768.81	0.00			

		_	_	$\overline{}$	
А	ы	-	יי	u	А

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

04-nov.-25 Pág. 10 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Provecto- Concepto		Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS		L
SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Сопсеріо	Localidad	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.	Ī

ELABO	RÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. PABLO SANTIZ PEREZ	C. LORENZO JIMENEZ SANTIZ	C.FELIPE JIMENEZ GOMEZ	C. CATARINA PEREZ RUIZ
TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SINDICO	PRESIDENTE