

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. |

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO**03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL****01 APORTACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA CIVIL**

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------|-----|--------|--------------|-----------------|
| 0104PIM01441102060 | [PIM001/2025] APORTACIÓN DE 65 TINACOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD MESHTATÓN | 0020 MESHATON | 138,250.43 | 138,250.43 | 0.00 | --- | 100.00 | 65.00 TINACO | 224.00 PERSONAS |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------|-----|--------|--------------|-----------------|

Sub Total por Subprograma

138,250.43 138,250.43 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|------|-----|------|--------------------|-------------------|
| 120400001614301090 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL | 0004 ALDAMA | 771,804.53 | 771,804.53 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 MANTENIMIENTO | 2,800.00 PERSONAS |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|------|-----|------|--------------------|-------------------|

Sub Total por Subprograma

771,804.53 771,804.53 0.00

Sub Total por Programa

910,054.96 910,054.96 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

910,054.96 910,054.96 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO**AS AGUA Y SANEAMIENTO****09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)**

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|--------------|------|-----|--------|----------|-------------------|
| 09020300814401090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/003/2025] AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA | 0004 ALDAMA | 1,868,274.00 | 1,868,274.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 482.00 M | 2,279.00 PERSONAS |
|-------------------|--|-------------|--------------|--------------|------|-----|--------|----------|-------------------|

Sub Total por Subprograma

1,868,274.00 1,868,274.00 0.00

Sub Total por Programa

1,868,274.00 1,868,274.00 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)**

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|------|-----|--------|---------------|-------------------|
| 010603011331101090 | [FAISMUN/113-03-011/2025] PRODIM – PAGO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA; CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 336,650.00 | 336,650.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 PERSONAS |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|------|-----|--------|---------------|-------------------|

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|---------------|----------|----------|
| 010403010591101090 | [FAISMUN/113-03-010/2025] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 54.00 EQUIPO | 8,480.00 | PERSONAS |
| 010403010515101090 | [FAISMUN/113-03-010/2025] PRODIM - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 540,011.00 | 540,011.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 54.00 EQUIPO | 8,480.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | | | | | | | | |
| 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS) | | | | | | | | | | |
| 020103012332201090 | [FAISMUN/113-03-012/2025] GASTOS INDIRECTOS – SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS ENFOCADOS AL DISEÑO, ARQUIT. INGEN. Y ACTIV. RELAC. PARA LA VERIF. Y SEGUIM. DE LAS OBRAS; ASÍ COMO LA EVAL. DE LOS PROY. Y ACCIONES A EJECUTAR FAISMUN 2025 | 0004 ALDAMA | 1,308,710.60 | 1,308,710.60 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | | | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | | | | | | | | |
| VI VIVIENDA | | | | | | | | | | |
| 01 CUARTO DORMITORIO | | | | | | | | | | |
| 010103009611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/004/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA AVENIDA CENTRAL | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 4,470,275.00 | 4,470,275.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 CUARTOS | 109.00 | PERSONAS |
| 010103013611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/005/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE CARRIZAL | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 4,470,275.00 | 4,470,275.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 CUARTOS | 109.00 | PERSONAS |
| 010103006611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/001/2025] CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE FRONTERA | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 4,649,086.00 | 4,649,086.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 26.00 CUARTOS | 114.00 | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Pág. 3 de 10

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|------|-----|--------|-------|---------|--------|----------|
| 010103007611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/002/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE LA PALMA | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 4,470,275.00 | 4,470,275.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 | CUARTOS | 109.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | | | | | | | | | |
| 05 | TECHO FIRME | | 18,059,911.00 | 18,059,911.00 | 0.00 | | | | | | |
| 050103003611101090 | [FAISMUN/113-03-003/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SEPELTON | 0009 SEPELTON | 953,406.00 | 953,406.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 | TECHO | 109.00 | PERSONAS |
| 050103001611101090 | [FAISMUN/113-03-001/2025] CONSTRUCCIÓN DE 77 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ FIU | 0021 SAN JOSE FIU | 2,936,490.20 | 2,936,490.20 | 0.00 | --- | 100.00 | 77.00 | TECHO | 383.00 | PERSONAS |
| 050103002611101090 | [FAISMUN/113-03-002/2025] CONSTRUCCIÓN DE 75 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD XULUMÓ | 0003 XULUMO | 2,860,218.00 | 2,860,218.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 75.00 | TECHO | 328.00 | PERSONAS |
| 050103004611101090 | [FAISMUN/113-03-004/2025] CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD JUXTÓN | 0018 JUXTON | 915,269.40 | 915,269.40 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | TECHO | 105.00 | PERSONAS |
| 050103005611101090 | [FAISMUN/113-03-005/2025] CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIVIT | 0013 CHIVIT | 495,770.80 | 495,770.80 | 0.00 | --- | 100.00 | 13.00 | TECHO | 57.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | | | | | | | | | |
| 07 | CUARTO PARA COCINA | | 8,161,154.40 | 8,161,154.40 | 0.00 | | | | | | |
| 070103014611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/006/2025] CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE FRONTERA | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 3,313,544.00 | 3,313,544.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 26.00 | CUARTOS | 114.00 | PERSONAS |
| 070103015611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/007/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE LA PALMA | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 3,186,100.00 | 3,186,100.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 | CUARTOS | 109.00 | PERSONAS |
| 070103016611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/008/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA AVENIDA CENTRAL | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 3,186,100.00 | 3,186,100.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 | CUARTOS | 109.00 | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|-------|---------|-----------------|
| 070103017611101090 | [PMAC/DOP/FAISMUN/009/2025] CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM, TRAMO DE LA CALLE CARRIZAL | 0007 SAN PEDRO COTZILNAM | 3,186,100.00 | 3,186,100.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 | CUARTOS | 109.00 PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | | | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | | | | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | | | | | | | | |

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|------|-----|--------|-------|------------|-------------------|
| 01 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | |
| 010104022448102010 | [FAFM/0402/2025] ATENCIÓN DE AFECTACIONES (RESERVA ESTRÁTÉGICA DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL REFUGIO TEMPORAL) | 0004 ALDAMA | 47,154.00 | 47,154.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 30.00 | PAQUETE | 30.00 PERSONAS |
| 010204013122102010 | [FAFM/04013/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA INVERNAL) | 0004 ALDAMA | 120,944.15 | 120,944.15 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | JORNALEROS | 8,480.00 PERSONAS |
| 010204013398102010 | [FAFM/04013/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA INVERNAL) | 0004 ALDAMA | 2,564.00 | 2,564.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | JORNALEROS | 8,480.00 PERSONAS |
| 010204006113402010 | [FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 0004 ALDAMA | 264,888.00 | 264,888.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 PERSONAS |
| 010204006132202010 | [FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 0004 ALDAMA | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 PERSONAS |
| 010204006398102010 | [FAFM/04006/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 0004 ALDAMA | 6,494.00 | 6,494.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 PERSONAS |
| 010204010122102010 | [FAFM/04010/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE) | 0004 ALDAMA | 465,093.00 | 465,093.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | JORNALEROS | 8,480.00 PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|-------|------------|----------|----------|
| 010204010398102010 | [FAFM/0401/2025] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE) | 0004 ALDAMA | 9,860.00 | 9,860.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | JORNALEROS | 8,480.00 | PERSONAS |
| 010204012398102010 | (FAFM/0402/2025) ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 7,382.00 | 7,382.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | JORNALEROS | 8,480.00 | PERSONAS |
| 010204012122102010 | (FAFM/0402/2025) ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 348,192.00 | 348,192.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | JORNALEROS | 8,480.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

1,314,571.15 1,314,571.15 0.00

Sub Total por Programa

1,314,571.15 1,314,571.15 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO**18 ESTUDIO Y PROYECTO**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|------|-----|--------|------|----------|----------|----------|
| 180004002132202060 | [FAFM/0400/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 0004 ALDAMA | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 180004002398102060 | [FAFM/0400/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 0004 ALDAMA | 5,383.00 | 5,383.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 180004002113402060 | [FAFM/0400/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 0004 ALDAMA | 217,512.00 | 217,512.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 180004003113402060 | [FAFM/0400/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0004 ALDAMA | 249,600.00 | 249,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 180004003132202060 | [FAFM/0400/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0004 ALDAMA | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 180004003398102060 | [FAFM/0400/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0004 ALDAMA | 6,174.00 | 6,174.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

556,269.00 556,269.00 0.00

Sub Total por Programa

556,269.00 556,269.00 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

ED EDUCACION**18 ESTUDIOS PROYECTOS**

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|------|-----|--------|---------------|----------|----------|
| 180004023612501090 | [FAFM/04023/2025] ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" C. C. T. 07 DPB 3128 O DE LA LOCALIDAD SEPELTÓN | 0009 SEPELTON | 77,851.43 | 77,851.43 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | | | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | | | | | | | | |

PP SEGURIDAD PÚBLICA**08 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR**

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|------|-----|--------|---------------|----------|----------|
| 080104007122102010 | [FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO) | 0004 ALDAMA | 264,900.00 | 264,900.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| 080104007132202010 | [FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO) | 0004 ALDAMA | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| 080104007398102010 | [FAFM/04007/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO) | 0004 ALDAMA | 6,518.00 | 6,518.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| 080104008122102010 | [FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 0004 ALDAMA | 264,900.00 | 264,900.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|------|-----|--------|---------------|----------|----------|--|
| 080104008132202010 | [FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 0004 ALDAMA | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| 080104008398102010 | [FAFM/04008/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 0004 ALDAMA | 6,518.00 | 6,518.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| 080104009122102010 | [FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL) | 0004 ALDAMA | 764,016.00 | 764,016.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| 080104009132202010 | [FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL) | 0004 ALDAMA | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| 080104009398102010 | [FAFM/04009/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL) | 0004 ALDAMA | 18,859.00 | 18,859.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| 080104015144102010 | [FAFM/04015/2025] INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (SEGURO DE VIDA Y SEGURO MEDICO AL PERSONAL POLICIAL) | 0004 ALDAMA | 32,966.89 | 32,966.89 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| Sub Total por Subprograma | | | 1,568,677.89 | 1,568,677.89 | 0.00 | | | | | | |
| 12 | MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | | | | | | | | | | |
| 121404016345102010 | [FAFM/04016/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (SEGURO DE PATRULLAS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 0004 ALDAMA | 64,009.32 | 64,009.32 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |
| 121404011261102010 | [FAFM/04011/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA OPERATIVOS CONJUNTOS) | 0004 ALDAMA | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS | |

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|------|-----|--------|-------|----------|----------|----------|
| 121404019271102010 | [FAFM/04019/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL) | 0004 ALDAMA | 218,932.60 | 218,932.60 | 0.00 | --- | 100.00 | 25.00 | PAQUETE | 8,480.00 | PERSONAS |
| 121404020282102010 | [FAFM/04020/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL POLICIAL) | 0004 ALDAMA | 47,020.60 | 47,020.60 | 0.00 | --- | 100.00 | 11.00 | PAQUETE | 8,480.00 | PERSONAS |
| 121404021211102010 | [FAFM/04021/2025] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) | 0004 ALDAMA | 175,880.59 | 175,880.59 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

745,843.11 745,843.11 0.00

Sub Total por Programa

2,314,521.00 2,314,521.00 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|------|-----|--------|------|----------|----------|----------|
| 070204004113402020 | [FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0004 ALDAMA | 122,400.00 | 122,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 070204004132202020 | [FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0004 ALDAMA | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |
| 070204004398102020 | [FAFM/04004/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 0004 ALDAMA | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,279.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

145,824.00 145,824.00 0.00

Sub Total por Programa

145,824.00 145,824.00 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**02 REDUCCIÓN DE RIESGOS**

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|--------|----------|-----------|---------------------|----------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 020304018541102010 | [FAFM/04018/2025] EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA UMPC) | 0004 ALDAMA | 428,600.00 | 428,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | UNIDAD | 8,480.00 | PERSONAS |
| | | Sub Total por Subprograma | 428,600.00 | 428,600.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | Sub Total por Programa | 428,600.00 | 428,600.00 | 0.00 | | | | | | |
| SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 01 | DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | |
| 010004014443102100 | [FAFM/04014/2025] DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 12 CENTROS ESCOLARES | 0004 ALDAMA | 597,991.42 | 597,991.42 | 0.00 | --- | 100.00 | 03,688.00 | DESAYUNOS ESCOLARES | 864.00 | ALUMNOS |
| | | Sub Total por Subprograma | 597,991.42 | 597,991.42 | 0.00 | | | | | | |
| | | Sub Total por Programa | 597,991.42 | 597,991.42 | 0.00 | | | | | | |
| SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL | | | | | | | | | | | |
| 04 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 040104001113401090 | [FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 2,392,356.00 | 2,392,356.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| 040104001132201090 | [FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| 040104001398101090 | [FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 58,726.00 | 58,726.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 8,480.00 | PERSONAS |
| | | Sub Total por Subprograma | 2,829,082.00 | 2,829,082.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | Sub Total por Programa | 2,829,082.00 | 2,829,082.00 | 0.00 | | | | | | |
| UR URBANIZACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 12 | BIBLIOTECA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 120404005113402100 | [FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS | 0004 ALDAMA | 145,800.00 | 145,800.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 2,501.00 | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Pág. 10 de 10

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-------|---------------|-------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. |

120404005132202100 [FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS 0004 ALDAMA 24,300.00 24,300.00 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,501.00 PERSONAS

120404005398102100 [FAFM/04005/2025] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS 0004 ALDAMA 3,611.00 3,611.00 0.00 --- 100.00 1.00 PROYECTO 2,501.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

173,711.00 173,711.00 0.00

Sub Total por Programa

173,711.00 173,711.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

8,438,421.00 8,438,421.00 0.00

Total General

52,504,930.96 52,504,930.96 0.00

ELABORÓ**REVISÓ****AUTORIZÓ**

C. PABLO SANTIZ PEREZ

TESORERO

C. LORENZO JIMENEZ SANTIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.FELIPE JIMENEZ GOMEZ

SINDICO

C. CATARINA PEREZ RUIZ

PRESIDENTE