

Municipio de : EL PARRAL

AFFPOA

21-may.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 1 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120600003615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	15,180.00	PERSONAS
120700001614301090	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,977,866.38	1,977,866.38	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	15,180.00	PERSONAS
121000002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	15,180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,227,866.38	6,227,866.38	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1602PIM01515101020	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,172.00	5,172.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	15,180.00	PERSONAS
1602PIM02511101020	ADQUISICION DE ARCHIVEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,601.08	36,601.08	0.00	---	100.00	4.00	EQUIPO	15.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			41,773.08	41,773.08	0.00						

Sub Total por Programa

6,269,639.46 6,269,639.46 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,269,639.46 6,269,639.46 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AP AGUA POTABLE

11 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

1107EA013614301090	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0037 EL PARRAL	1,071,013.55	1,071,013.55	0.00	---	0.00	103.00	METRO LINEAL	10,016.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,071,013.55	1,071,013.55	0.00						

Sub Total por Programa

1,071,013.55 1,071,013.55 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

Municipio de : EL PARRAL

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

21-may.-26

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201EA012332201090	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	990,000.00	990,000.00	0.00	--	16.67	1.00	SERVICIO	15,587.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			990,000.00	990,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			990,000.00	990,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA008614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE 5A. Y 6A. NORTE ORIENTE	0037 EL PARRAL	1,401,577.20	1,401,577.20	0.00	---	0.00	704.62	METRO CUADRADO	1,160.00	PERSONAS
2001EA009614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE ORIENTE	0037 EL PARRAL	1,497,589.59	1,497,589.59	0.00	---	0.00	771.21	METRO CUADRADO	1,083.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,899,166.79	2,899,166.79	0.00						
58 CAMINO SACA COSECHAS											
5805EA001614301090	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL JICAMO I-EL PARRAL	0037 EL PARRAL	1,725,428.37	1,725,428.37	0.00	---	0.00	2.30	KILOMETRO	128.00	PERSONAS
5805EA005614301090	REHABILITACION DE CAMINO TRES CERRITOS	0037 EL PARRAL	3,750,013.90	3,750,013.90	0.00	---	0.00	5.08	KILOMETRO	96.00	PERSONAS
5804EA006614301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO LOS TAMARINDOS	0037 EL PARRAL	1,447,848.47	1,447,848.47	0.00	---	0.00	2.00	KILOMETRO	114.00	PERSONAS
5804EA007614301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO ESPINO PRIETO-EL PARRAL	0037 EL PARRAL	2,903,239.89	2,903,239.89	0.00	---	0.00	4.50	KILOMETRO	121.00	PERSONAS
5805EA004614301090	REHABILITACION DE CAMINO BISHAL. LAS PALMAS	0037 EL PARRAL	2,127,052.70	2,127,052.70	0.00	---	0.00	2.80	KILOMETRO	121.00	PERSONAS
5805EA002614301090	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL JICAMO II-EL PARRAL	0037 EL PARRAL	2,266,447.58	2,266,447.58	0.00	---	0.00	3.04	KILOMETRO	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,220,030.91	14,220,030.91	0.00						
Sub Total por Programa			17,119,197.70	17,119,197.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			19,180,211.25	19,180,211.25	0.00						

Municipio de : EL PARRAL

AFFPOA

21-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA002113401020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,002,402.80	2,002,402.80	0.00	---	4.06	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0102FA002132201020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	333,733.80	333,733.80	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0102FA002398101020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,289.14	74,289.14	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0102FA007261101020	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	335,000.00	335,000.00	0.00	---	19.91	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0102FA008355101020	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	22.58	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,045,425.74	3,045,425.74	0.00						
Sub Total por Programa			3,045,425.74	3,045,425.74	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

0306FA006261102010	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	507,612.40	507,612.40	0.00	---	18.91	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0306FA006355102010	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	212,240.00	212,240.00	0.00	---	25.05	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			719,852.40	719,852.40	0.00						
08 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR											
0801FA001113402010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,327,189.28	2,327,189.28	0.00	---	19.15	30.00	POLICÍA	15,180.00	PERSONAS
0801FA001132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	387,864.88	387,864.88	0.00	---	0.00	30.00	POLICÍA	15,180.00	PERSONAS
0801FA001398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	86,338.72	86,338.72	0.00	---	0.00	30.00	POLICÍA	15,180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,801,392.88	2,801,392.88	0.00						

Municipio de : EL PARRAL

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

21-may.-26

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

3,521,245.28 3,521,245.28 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

08 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

0800FA011398101020	JORNALEROS	0037 EL PARRAL	18,032.89	18,032.89	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	20.00	PERSONAS
0800FA011122101020	JORNALEROS	0037 EL PARRAL	567,072.00	567,072.00	0.00	---	99.22	1.00	PROYECTO	20.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

585,104.89 585,104.89 0.00

Sub Total por Programa

585,104.89 585,104.89 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA010443101020	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0037 EL PARRAL	1,144,522.09	1,144,522.09	0.00	---	37.50	1.00	PROYECTO	1,100.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------	----------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,144,522.09 1,144,522.09 0.00

Sub Total por Programa

1,144,522.09 1,144,522.09 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA012331101020	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00	1.00	ESTUDIO	15,180.00	PERSONAS
0401FA009331101020	ELABORACION DE PLAN HIDRICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	487,200.00	487,200.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

835,200.00 835,200.00 0.00

Sub Total por Programa

835,200.00 835,200.00 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109FA003398101020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,662.38	22,662.38	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA003132201020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,807.64	101,807.64	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS

Municipio de : EL PARRAL

21-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109FA005132201020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0001 CABECERA MUNICIPAL	357,150.48	357,150.48	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA005375101020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA005398101020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0001 CABECERA MUNICIPAL	79,501.70	79,501.70	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA004113401020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	116,970.84	116,970.84	0.00	---	23.08	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA004132201020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,495.14	19,495.14	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA004375101020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA004398101020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,339.62	4,339.62	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA003113401020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	610,845.84	610,845.84	0.00	---	22.38	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA003375101020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
0109FA005113401020	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,142,902.88	2,142,902.88	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	15,180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,489,676.52	3,489,676.52	0.00						
Sub Total por Programa			3,489,676.52	3,489,676.52	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			12,621,174.52	12,621,174.52	0.00						
Total General			38,071,025.23	38,071,025.23	0.00						

Municipio de : EL PARRAL

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

21-may.-26

Pág. 6 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

ALFONSO DE JESUS DIAZ CAMPOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ALFONSO RUIZ VELAZQUEZ

SINDICO

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE