

DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO	FUENTES_FINANCIAMIEN	NOMBRE
2025	2	CHP250202543368	Proyecto de inversión	2400016.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE RINCON 2 - 2525
2025	2	CHP250202526837	Proyecto de inversión	1016940.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	CONSTRUCCION DE 88 PISOS FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA (BARRIO TEJERIA) - 22606
2025	2	CHP250202526840	Proyecto de inversión	1016940.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	CONSTRUCCION DE 88 PISOS FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA (BARRIO SAN MARCOS) - 22597
2025	2	CHP250202526841	Proyecto de inversión	1176117.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+230 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS PINOS - 8199
2025	2	CHP250202543369	Proyecto de inversión	2750788.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA (BARRIO SAN DIEGO) - 1505
2025	2	CHP250202526842	Proyecto de inversión	1016940.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	CONSTRUCCION DE 88 PISOS FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA - 22582
2025	2	CHP250202526843	Proyecto de inversión	3493764.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDAULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA (BARRIO CENTRO) - 8193
2025	2	CHP250202526838	Proyecto de inversión	1016940.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	CONSTRUCCION DE 88 PISOS FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA (BARRIO SAN DIEGO) - 22605
2025	2	CHP250202526839	Proyecto de inversión	2891645.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 4+200 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CIENEGUILLA - 8196
2025	2	CHP250202543367	Proyecto de inversión	2033881.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025,	CONSTRUCCION DE 176 PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA (BARRIO SAN MIGUEL) - 8200

Preliminar

DETALLE_PRC	DETALLE_P	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD	ENTIDAD	F_ID_MUNICIPIO	F_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGR/CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Urbanización	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 2525		S	88	59
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Vivienda	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 22606		S	211	141
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Vivienda	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 22597		S	141	211
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Urbanización	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 8199		S	27	19
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Urbanización	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 1505		S	3634	3098
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Vivienda	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 22582		S	141	211
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Urbanización	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 8193		S	3634	3098
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Vivienda	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 22605		S	141	211
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Urbanización	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 8196		S	25	24
7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de I Vivienda	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula ! 8200		S	350	354

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	10-04-2025	24-05-2025	1200008.08	1200008.08	1200008.08	1200008.08
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	08-05-2025	21-06-2025	760320	760320	760320	760320
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	08-05-2025	21-06-2025	682599.87	682599.87	682599.87	682599.87
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	21-04-2025	04-06-2025	558058.66	558058.66	558058.66	558058.66
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	10-04-2025	24-05-2025	1375394.29	1375394.29	1375394.29	1375394.29
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	08-05-2025	21-06-2025	682599.87	682599.87	682599.87	682599.87
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2025	29-05-2025	1746882.13	1746882.13	1746882.13	1746882.13
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	08-05-2025	21-06-2025	682599.87	682599.87	682599.87	682599.87
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	21-04-2025	04-06-2025	1445822.84	1445822.84	1445822.84	1445822.84
	{meta1: {unidad_medida:l	1	{geo1: {cve_municipio	15-04-2025	15-06-2025	1399920.54	1399920.54	1399920.54	1399920.54

Preliminar

AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

PAGADO CONTRATOS

1200008.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-002/2025, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2400016.16, importe_modificado:2400016.16}}
760320 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156671, contratista:, convocante:MRC170907N32, monto:1016940.75, importe_modificado:1016940.75}}
682599.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156676, contratista:, convocante:MRC170907N32, monto:1016940.75, importe_modificado:1016940.75}}
558058.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-005/2025, contratista:ANA LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1176117.32, importe_modificado:1176117.32}}
1375394.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-001/2025, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2750788.58, importe_modificado:2750788.58}}
682599.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156678, contratista:, convocante:MRC170907N32, monto:1016940.75, importe_modificado:1016940.75}}
1746882.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-003/2025, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:3493764.26, importe_modificado:3493764.26}}
682599.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156673, contratista:, convocante:MRC170907N32, monto:1016940.75, importe_modificado:1016940.75}}
1445822.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-004/2025, contratista:ANA LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2891645.68, importe_modificado:2891648.68}}
1399920.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156681, contratista:, convocante:MRC170907N32, monto:2033881.5, importe_modificado:2033881.5}}

Preliminar

AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{2543368/proyecto_INICIO, 2543368/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{2526837/proyecto_INICIO, 2526837/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{2526840/proyecto_INICIO, 2526840/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:}}	{2526841/proyecto_PROCESO, 2526841/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:}}	{2543369/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{2526842/proyecto_INICIO, 2526842/proyecto_PROCESO, 2526842/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:}}	{2526843/proyecto_PROCESO, 2526843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}	{2526838/proyecto_INICIO, 2526838/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:}}	{2526839/proyecto_INICIO, 2526839/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	{2543367/proyecto_INICIO, 2543367/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Preliminar

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Recursos	Descripción de Recursos	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Program	Clave Convenio
Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	Programa presupuest	2025	FEDERALES (A Aportaciones	33	FAIS Municipal y de las D	1004	Sin Especifica
Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	Partida genérica	2025	FEDERALES (A Aportaciones	33	FAIS Municipal y de las D	1004	
Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	Partida genérica	2025	FEDERALES (A Aportaciones	33	FAIS Municipal y de las D	1004	
Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	Partida genérica	2025	FEDERALES (A Aportaciones	33	FAIS Municipal y de las D	1004	

Dependencia Ejecutora	Financiamiento Final	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	41186671	41186671	24915621
Municipio de Rincón Chamula Sa			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	0	9625858	5775515
Municipio de Rincón Chamula Sa			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de u	0	6256149	3753689
Municipio de Rincón Chamula Sa			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	41186671	25304664	15386417

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
41186671	10534195.15	10534195.15	10534195.15			N/A	24915621		
9625858	6326166	6326166	6326166	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
6256149	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
25304664	4208029.15	4208029.15	4208029.15	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2025	2	2	Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales	411 - Unidad Ejecutora	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo
2025	2	2	Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales	411 - Unidad Ejecutora	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo
2025	2	2	Chiapas	Rincón Chamula San Pedro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federales	411 - Unidad Ejecutora	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y	7 - Desarrollo

Actividad Institucional	Código del Indicador	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Unidad del Indicador	Frecuencia de Medición	Medida de Medición	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programa
5 - Fondo de Aportaciones	199523	Porcentaje de proyectos C Permite cono	(Sumatoria de proyectos compleme	Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5
5 - Fondo de Aportaciones	199721	Porcentaje de proyectos d Permite cono	(Sumatoria de proyectos de contrib	Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25
5 - Fondo de Aportaciones	201490	Porcentaje de otros proye Permite cono	(Sumatoria de otros proyectos regi	Actividad		Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0

Justificación	Detalle	eta Modificac	Justificación	Detalle	zado en el Pe	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
{just1:{ciclo:2025,trim:2,j		5	{just1:{ciclo:2		20	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 10 PROYECTOS DE LOS CUALES 8 25		Validado
{just1:{ciclo:2025,trim:2,j		25	{just1:{ciclo:2		80	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 10 PROYECTOS DE LOS CUALES 8 320		Validado
{just1:{ciclo:2025,trim:2,j		0	{just1:{ciclo:2		0	Otras causas	EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON 10 PROYECTOS DE LOS CUALES 8 100		Validado