

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONS
2026		2	CHP260202632246	Proyecto de inversión	2143401.25	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:: PAVIMENTACIÓN DE CALL		7 Chiapas	121

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYECT	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
Rincón Chamula San Ped	Proyecto de Inversión de Infr	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Rincón Chamula San	165762	5	3634	3098

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
	0 {meta1: {unidad_medida:Mei		1 {geo1: {cve_municipio:121, l	15-06-2026	14-08-2026	2143401.25	2143401.25

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINAL	AVANCES_FISICO FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICO CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
643020.37	643020.37	643020.37	{ctto1: {tipo_ot	{meta1: {unidad_ {2632246/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECUR	CICLO DEL RECI	RAMO	PROGRAMA PRESUP	PROGRAMA ESTATAL O MUNICI	APROBADO	MODIFICADO
CHP260202632246	TRIMESTRE	2026	33-Aportacione	y de las Demarcaciones	FAIS municipal	2143401.25	2143401.25