

Municipio de : BOCHIL

AFFPOA

17-feb.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

<b>12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	ACCION	30,462.00	PERSONAS
1205PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE DREAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	30,462.00	PERSONAS
1206PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	30,462.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,250,000.00	3,250,000.00	0.00						
<b>16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES</b>											
160202PIM515101020	ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,717.84	17,717.84	0.00	---	100.00	1.00	ADQUISICION	37,263.00	PERSONAS
160203PIM515101020	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES GENERALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,758.84	12,758.84	0.00	---	100.00	1.00	ADQUISICION	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			30,476.68	30,476.68	0.00						
<b>17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA</b>											
1704PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.90	0.90	0.00	---	0.00	4.00	ACCION	30,462.00	PERSONAS
1707PIM05614301090	BACHEO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	989,460.81	989,460.81	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	30,462.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			989,461.71	989,461.71	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,269,938.39	4,269,938.39	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			4,269,938.39	4,269,938.39	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
0106FISP13361010900	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	14,200.00	(NO ESTABLECIDA)	1.00	INFORME

Municipio de : BOCHIL

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

AFFPOA

17-feb.-23

Pág. 2 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0106FISP23361010900	ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y REGLAMENTO INTERNO DE DIF MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	14,200.00	PERSONAS	1.00	INFORME
0106FISP33361010900	ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN BASE A LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PROYECTO NACIONAL DE LA AGENDA 2030	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	14,200.00	PERSONAS	1.00	INFORME
0106FISP43361010900	ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE ORGANIZACION DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	14,200.00	PERSONAS	1.00	INFORME
0106FISP53361010900	ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	14,200.00	PERSONAS	1.00	INFORME
0106FISP63361010900	CONSULTORIA CONTABLE Y FINANCIERA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	14,200.00	PERSONAS	1.00	INFORME
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001FIS116141010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS	0006 AJILÓ	2,199,360.00	2,199,360.00	0.00	---	100.00	1,000.00	ML	1,600.00	PERSONAS
2001FIS786141010900	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA TERCERA AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE CUARTA PONIENTE SUR Y QUINTA PONIENTE SUR	0001 CABECERA MUNICIPAL	864,548.00	864,548.00	0.00	---	0.00	719.38	ML	300.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,063,908.00	3,063,908.00	0.00						
<b>21 REVESTIMIENTO</b>											
2105FIA056143010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 5+048.00	0020 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA)	0.00	0.00	0.00	---	---	5,048.00	ML	798.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>31 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>											
3101OT0256121010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,862.00	279,862.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	200.00	PERSONAS

Municipio de : BOCHIL

AFFPOA

17-feb.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 3 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>Sub Total por Subprograma</b>			279,862.00	279,862.00	0.00						
<b>40</b>	<b>ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS</b>										
4001OT032614101090	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	284,741.00	284,741.00	0.00	--	100.00	420.20	M2	200.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			284,741.00	284,741.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,628,511.00	3,628,511.00	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01</b>	<b>CUARTO DORMITORIO</b>										
0101FI0236111010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0056 POMILÓ	1,797,750.00	1,797,750.00	0.00	--	0.00	16.00	CUARTOS DORMITORIOS	112.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,797,750.00	1,797,750.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,797,750.00	1,797,750.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			6,626,261.00	6,626,261.00	0.00						
<b>FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>											
<b>AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>											
<b>01</b>	<b>ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>										
0102FAF05355102010	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	137,000.00	137,000.00	0.00	--	85.90	1.00	MANTENIMIENTO	37,263.00	PERSONAS
0102FAF02261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	360,000.00	360,000.00	0.00	--	42.94	15,410.96	LITROS	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			497,000.00	497,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			497,000.00	497,000.00	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01</b>	<b>IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>										
0102FAF07122102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,047,200.00	5,047,200.00	0.00	--	86.67	67.00	POLICIA.	37,263.00	PERSONAS
0102FAF07132202010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	280,400.01	280,400.01	0.00	--	7.36	67.00	POLICIA.	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,327,600.01	5,327,600.01	0.00						



Municipio de : BOCHIL

AFFPOA

17-feb.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 5 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516FA025122102100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,000.00	168,000.00	0.00	--	91.35	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
0516FA025132202100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,333.33	9,333.33	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			177,333.33	177,333.33	0.00						
<b>06</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>										
0621FAF26565102010	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,380.00	46,380.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			46,380.00	46,380.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			12,454,888.68	12,454,888.68	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>06</b>	<b>CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA</b>										
0600FAF15321101090	ARRENDAMIENTO DE PREDIO RUSTICO PARA BASURERO MUNICIPAL	0033 LA YERBABUENA	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	--	36.89	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
0600FAF19252101090	SUMINISTRO DE LIQUIDOS Y MATERIALES PARA EL CONTROL DEL BASURERO MUNICIPAL (FUNGICIDAS)	0033 LA YERBABUENA	226,878.31	226,878.31	0.00	--	84.09	37,263.00	PERSONAS	1.00	SITIO CONTROLADO
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,256,878.31	1,256,878.31	0.00						
<b>07</b>	<b>RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>										
0701FA012326101090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	835,200.00	835,200.00	0.00	--	86.96	1.00	EQUIPO	37,263.00	PERSONAS
0701FA013325101090	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	--	87.50	2.00	EQUIPO	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,948,800.00	1,948,800.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,205,678.31	3,205,678.31	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02</b>	<b>REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>										
0203FAF04291102010	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,000.00	144,000.00	0.00	--	0.00	265.00	HERRAMIENTAS	37,263.00	PERSONAS
0203FAF06271102010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	378,114.00	378,114.00	0.00	--	0.00	33.00	LOTE	37,263.00	PERSONAS

## Municipio de : BOCHIL

17-feb.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 6 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FAF06272102010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	164,242.60	164,242.60	0.00	---	0.00	33.00	LOTE	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			686,356.60	686,356.60	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			686,356.60	686,356.60	0.00						
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>											
<b>06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>											
0600FA027249101090	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO	0194 LOCALIDADES VARIAS	1,375,892.82	1,375,892.82	0.00	---	79.67	261.00	PERSONAS	261.00	LOTE
0600FA016249101090	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO	0056 POMILÓ	174,000.00	174,000.00	0.00	---	100.00	780.00	PIEZA	80.00	PERSONAS
0600FA024159201090	SUMINISTRO DE DESPENSAS BASICAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE Y POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO	0194 LOCALIDADES VARIAS	336,181.41	336,181.41	0.00	---	100.00	1,000.00	PERSONAS	1,000.00	PAQUETE
0600FAF18249101090	SUMINISTRO DE MATERIAL DE COSNTRUCCION A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL EJIDO ZITETIC	0086 SITETIC	232,000.00	232,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PIEZA	51.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,118,074.23	2,118,074.23	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,118,074.23	2,118,074.23	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
0401FA001122102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,535,600.00	2,535,600.00	0.00	---	96.32	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
0401FA001132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	140,866.67	140,866.67	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
0401FA010132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	182,364.00	182,364.00	0.00	---	3.82	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
0401FA010113401090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,068,368.00	2,068,368.00	0.00	---	80.46	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
0401FA011113401090	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	---	94.62	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS

Municipio de : BOCHIL

AFFPOA

17-feb.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 7 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0401FA011132201090	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	86,000.00	86,000.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,045,198.67	6,045,198.67	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,045,198.67	6,045,198.67	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL</b>											
0400FAF17259201090	SUMINISTRO DE LIQUIDOS QUIMICOS A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO (HERBICIDAS Y FERTILIZANTE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	143,064.00	143,064.00	0.00	---	100.00	126.00	PIEZA	18.00	PERSONAS
0400FAF21252101090	SUMINISTRO DE MATERIALES A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO (HERBICIDAS, FERTILIZANTES Y SEMILLAS)	0194 LOCALIDADES VARIAS	825,948.64	825,948.64	0.00	---	99.59	90.00	PRODUCTOR	333.00	PIEZA
0400FAF23247101090	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO	0194 LOCALIDADES VARIAS	61,916.00	61,916.00	0.00	--	100.00	7.00	PRODUCTOR	37.00	PIEZA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,030,928.64	1,030,928.64	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,030,928.64	1,030,928.64	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0404FA022246101090	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0194 LOCALIDADES VARIAS	208,453.74	208,453.74	0.00	--	71.80	535.00	LUMINARIAS	37,263.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			208,453.74	208,453.74	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			208,453.74	208,453.74	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			26,246,578.87	26,246,578.87	0.00						
<b>FC FORTAMUNDF REFRENDOS</b>											
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>25 PARQUES</b>											
2501FAF52612101090	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0131 AGUA BENDITA	1,320,983.00	1,320,983.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	150.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,320,983.00	1,320,983.00	0.00						

Municipio de : BOCHIL

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

17-feb.-23

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Programa</b>	1,320,983.00	1,320,983.00	0.00								
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>	1,320,983.00	1,320,983.00	0.00								
<b>Total General</b>	38,463,761.26	38,463,761.26	0.00								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE PEREZ DIAZ

EUSTAQUIO SANCHEZ GIRON

OLGA LIDIA PEREZ HERNANDEZ

SERGIO LUIS ZENTENO MENESES

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE