

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

29-jul-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 1 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
120400016143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1209000026143010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1205000036143010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	17.50	1.00	MANTENIMIENTO	3,000.00	PERSONAS
1209000046223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	117,899.91	117,899.91	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000066123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,686.51	101,686.51	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1207000076143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	118,000.00	118,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000096223010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	500.00	PERSONAS
1210000106143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS COMUNIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1206000116153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0002 VARIAS COMUNIDADES	150,211.49	150,211.49	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	6,000.00	PERSONAS
1209000086143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,187,797.91	1,187,797.91	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1609000125211010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	94.76	1.00	PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
1609000125151010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	90.33	1.00	PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
1609000125111010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
1609000135121010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	---	95.48	1.00	LOTE	15.00	PERSONAS
1609000145671010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,200.00	8,200.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	456.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

29-jul-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1609000145231010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	456.00	PERSONAS
1609000145651010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800.00	1,800.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	456.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			62,000.00	62,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,249,797.91	1,249,797.91	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,249,797.91	1,249,797.91	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE											
0901EA0226141010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA FRACCION LA BOQUILLA	0077 LA BOQUILLA	1,622,619.23	1,622,619.23	0.00	---	0.00	1,050.00	METRO LINEAL	108.00	PERSONAS
0905EA0216143010900	REHABILITACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,747,959.66	1,747,959.66	0.00	---	0.00	1,596.66	METRO LINEAL	99.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,370,578.89	3,370,578.89	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1105EA0076143010900	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL	0040 EJIDO ROSARIO IXTAL	1,269,014.93	1,269,014.93	0.00	---	89.85	422.35	METRO LINEAL	839.00	PERSONAS
1105EA0236143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN EL EJIDO AHUACATLAN	0006 EJIDO AHUACATLAN	1,815,824.43	1,815,824.43	0.00	---	0.00	1,212.40	METRO LINEAL	370.00	PERSONAS
1102EA0136144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO 11 DE MARZO UBICADA EN EJIDO MIXCUM	0019 MIXCUM	1,198,254.78	1,198,254.78	0.00	---	89.79	518.60	METRO LINEAL	200.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

29-jul-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 3 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1102EA009614401090	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS: 16 Y 18 AV. NORTE ENTRE 37 Y 39 CALLE PONIENTE, 37 CALLE PONIENTE ENTRE 14 Y 18 AV. NORTE Y 14 AV. NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE UBICADA EN EL BARRIO LA UNIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	883,780.87	883,780.87	0.00	---	0.00	152.60	METRO LINEAL	175.00	PERSONAS
1101EA015614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL EJIDO FAJA DE ORO	0016 FAJA DE ORO	1,181,687.06	1,181,687.06	0.00	---	84.94	153.70	METRO LINEAL	2,356.00	PERSONAS
1102EA010614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA 12 AV. SUR Y 14 AV. SUR ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 6A CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,411,804.87	1,411,804.87	0.00	---	64.83	728.00	METRO LINEAL	450.00	PERSONAS
1102EA016614401090	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN EL BARRIO ANAHUAC, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,407,008.46	1,407,008.46	0.00	---	80.33	518.90	METRO LINEAL	435.00	PERSONAS
1101EA018614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN EL EJIDO UNION ROJA	0029 EJIDO UNION ROJA	1,430,245.28	1,430,245.28	0.00	---	0.00	152.60	METRO LINEAL	280.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,597,620.68	10,597,620.68	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO										
1402EA020614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	605,857.74	605,857.74	0.00	---	0.00	242.00	METRO LINEAL	10,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			605,857.74	605,857.74	0.00						
Sub Total por Programa			14,574,057.31	14,574,057.31	0.00						
ED EDUCACION											
25	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA										
2501EA012612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. URBANA FEDERAL "VASCO DE QUIROGA" CLAVE 07DPR1819N UBICADO EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,669,041.67	1,669,041.67	0.00	---	68.02	448.00	METRO CUADRADO	500.00	ALUMNO

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

29-jul-19

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501EA014612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 140, CLAVE 07ECB0093Q, UBICADA EN EL EJIDO AGUSTIN ITURBIDE	0005 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	2,079,933.43	2,079,933.43	0.00	--	0.00	448.00	METRO CUADRADO	400.00	ALUMNO
2501EA005612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL, EN LA ESC. TELESECUNDARIA 060 "PATRIA Y LIBERTAD" UBICADO EN EL EJIDO EL AGUILA	0004 EJIDO EL AGUILA	1,500,026.14	1,500,026.14	0.00	--	0.00	716.80	METRO CUADRADO	92.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			5,249,001.24	5,249,001.24	0.00						
Sub Total por Programa			5,249,001.24	5,249,001.24	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)											
0106F30023311010900	ELABORACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL (PRODIM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,181,790.00	1,181,790.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	35,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,181,790.00	1,181,790.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,181,790.00	1,181,790.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
03 COMEDORES COMUNITARIOS											
0301EA017612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN EL EJIDO AZTECA	0010 EJIDO AZTECA	1,221,255.32	1,221,255.32	0.00	--	0.00	109.45	METRO CUADRADO	279.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,221,255.32	1,221,255.32	0.00						
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0404F30046143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	--	0.00	600.00	PIEZAS	16,572.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0501EA019615101090	APERTURA DE CAMINO RURAL (TRAMO BARRIO MIRAMAR KM 0+000 AL KM 0+237.02) UBICADO EN EL BARRIO MIRAMAR	0059 MIRAMAR	359,028.17	359,028.17	0.00	--	0.00	237.02	METRO LINEAL	288.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			359,028.17	359,028.17	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

29-jul-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA008615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO-AGUA CALIENTE (KM 6+300 AL 6+980) TRAMOS AISLADOS UBICADO EN EL EJIDO AGUA CALIENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,025,156.76	4,025,156.76	0.00	---	80.00	600.00 METRO LINEAL	507.00	PERSONAS	
2001F30016151010900	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS (TRAMO EJIDO FAJA DE ORO-EL AGUILA) KM 6+821 AL KM 6+856 Y DEL TRAMO 7+148 AL 7+163 UBICADA EN EL EJIDO SAN VICENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,019.18	321,019.18	0.00	---	66.05	327.60 METRO CUADRADO	16,572.00	PERSONAS	
2001EA002615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM 6+000.00 AL 6+300.00) UNICADO EN EJIDO AGUA CALIENTE	0003 AGUA CALIENTE	2,010,741.53	2,010,741.53	0.00	---	54.89	300.00 METRO LINEAL	507.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			6,356,917.47	6,356,917.47	0.00						
Sub Total por Programa			10,537,200.96	10,537,200.96	0.00						
VI VIVIENDA											
16	ELECTRIFICACIÓN										
1602EA006614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN BARRIO LA UNIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,375,941.22	1,375,941.22	0.00	---	75.60	15.00 POSTE	290.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,375,941.22	1,375,941.22	0.00						
Sub Total por Programa			1,375,941.22	1,375,941.22	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			32,917,990.73	32,917,990.73	0.00						
Total General			34,167,788.64	34,167,788.64	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

29-jul-19

Pág. 6 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERBIN ORELLANA DIAZ

IVAN FRANCISCO BAMACA LOPEZ

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE