

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213240016143010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,866,875.02	6,866,875.02	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	18,850.00	PERSONAS
1210240066143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS
1204240026143010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS
1209240076143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

8,966,875.02 8,966,875.02 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1707240086143010900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,898,534.72	1,898,534.72	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS
1705240056143010900	REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS
1704240036143010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL SONORA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS
1704240046143010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL PACAYALITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,850.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

5,098,534.72 5,098,534.72 0.00

Sub Total por Programa

14,065,409.74 14,065,409.74 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

14,065,409.74 14,065,409.74 0.00

Total General

14,065,409.74 14,065,409.74 0.00

Municipio de : **FRONTERA COMALAPA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

04-jun.-24

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES GUTIERREZ JUAREZ

TESORERO

YSEL CASTELLANOS ARGUELLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MAMMIEL MAGDALENA ROBLERO ROBLERO

SINDICO

ROBERTO ALEJANDRO MERIDA GONZALEZ

PRESIDENTE