

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202538119	Proyecto de inversión	1807210.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807210.03, modificado:1807210.03}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 36904
2025	2	CHP250202538120	Proyecto de inversión	3378037.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3378037.58, modificado:3378037.58}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 41850
2025	2	CHP250202525124	Proyecto de inversión	2715668.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2715668.62, modificado:2715668.62}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 28.50 X 18.00 MTS. - 22167
2025	2	CHP250202525104	Proyecto de inversión	1022732.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022732.21, modificado:1022732.21}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 36590

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525105	Proyecto de inversión	1397735.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397735.63, modificado:1397735.63}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 36560
2025	2	CHP250202525106	Proyecto de inversión	1403209.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403209.63, modificado:1403209.63}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 37627
2025	2	CHP250202525107	Proyecto de inversión	2799520.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799520.23, modificado:2799520.23}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39279

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE
2025	2	CHP250202525108	Proyecto de inversión	1731739.73	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731739.73, modificado:1731739.73}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 34816
2025	2	CHP250202525109	Proyecto de inversión	1022732.21	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022732.21, modificado:1022732.21}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 36463
2025	2	CHP250202525110	Proyecto de inversión	2057295.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057295.34, modificado:2057295.34}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 TECHOS FIRME DE 6.00 X 5.00 METROS EN RAMOS CUBILETE (ZONA 2) - 34221

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525111	Proyecto de inversión	5161277.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5161277.97, modificado:5161277.97}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+015.704, SUBTRAMO: 0+000 AL 5+280 (1RA. ETAPA) - 32897
2025	2	CHP250202525112	Proyecto de inversión	2057295.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057295.34, modificado:2057295.34}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 TECHOS FIRME DE 6.00 X 5.00 METROS EN RAMOS CUBILETE (ZONA 1) - 33775
2025	2	CHP250202525113	Proyecto de inversión	2660686.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660686.76, modificado:2660686.76}}	CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.70 X 4.50 M. EN NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA (ZONA II) - 33728
2025	2	CHP250202525114	Proyecto de inversión	1608145.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608145.19, modificado:1608145.19}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 32602

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525115	Proyecto de inversión	2576894.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2576894.59, modificado:2576894.59}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 32509
2025	2	CHP250202525116	Proyecto de inversión	1500005.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500005.67, modificado:1500005.67}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 31813
2025	2	CHP250202525117	Proyecto de inversión	1524722.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524722.43, modificado:1524722.43}}	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 30258
2025	2	CHP250202525118	Proyecto de inversión	3475970.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3475970.5, modificado:3475970.5}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30238

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525119	Proyecto de inversión	2007621.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2007621.19, modificado:2007621.19}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 30127
2025	2	CHP250202525120	Proyecto de inversión	1786264.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786264.07, modificado:1786264.07}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 33.66 X 21.00 MTS. - 29799
2025	2	CHP250202525121	Proyecto de inversión	769155.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769155.76, modificado:769155.76}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 28649
2025	2	CHP250202525122	Proyecto de inversión	1105467.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105467.84, modificado:1105467.84}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 27131

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525123	Proyecto de inversión	3865912.51	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3865912.51, modificado:3865912.51}}	CONSTRUCCIÓN DE 58 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M. - 22852
2025	2	CHP250202525125	Proyecto de inversión	3253666.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3253666.14, modificado:3253666.14}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA. - 19319
2025	2	CHP250202525126	Proyecto de inversión	1514035.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514035.83, modificado:1514035.83}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 17923
2025	2	CHP250202525127	Proyecto de inversión	795898.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795898.57, modificado:795898.57}}	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 17892

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525128	Proyecto de inversión	1108484.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108484.02, modificado:1108484.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO - 17834
2025	2	CHP250202525129	Proyecto de inversión	1173962.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173962.53, modificado:1173962.53}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS. (2DA ETAPA DE CIMENTACION Y CANCHA) - 15404
2025	2	CHP250202525130	Proyecto de inversión	968030.99	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968030.99, modificado:968030.99}}	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 14160
2025	2	CHP250202525131	Proyecto de inversión	3175036.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3175036.14, modificado:3175036.14}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 13823

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2025	2	CHP250202525132	Proyecto de inversión	2054258.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054258.32, modificado:2054258.32}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 METROS EN SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS (ZONA 1) - 13248
2025	2	CHP250202525133	Proyecto de inversión	2054258.32	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054258.32, modificado:2054258.32}}	CONSTRUCCIÓN DE 50 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 5.00 METROS EN SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS (ZONA 2) - 9328
2025	2	CHP250202538121	Proyecto de inversión	1165740.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165740.04, modificado:1165740.04}}	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE 31.00 X 20.31 M. - 13533

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	36904
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	41850
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	22167
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	36590

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	36560
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	37627
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	39279

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	34816
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	36463
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	34221

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	32897
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	33775
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	33728
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	32602

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	32509
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	31813
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	30258
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	30238

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	30127
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	29799
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	28649
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	27131

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	22852
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	19319
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	17923
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	17892

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	17834
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	15404
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	14160
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	13823

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUB CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	13248
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	9328
7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huitiupán	13533

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
S	217	224	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada: 1450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:Camino HUITIUPÁN - SAN JOSÉ LA UNIÓN 22 10 29714 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN SAN JOSE LA UNIÓN SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO LA FRONTERA, DESVIO A SINAI GUAYABAL, DESVIO A OCOT, lon:-92.77690792, lat:17.22098444}}
S	685	636	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2251.5, meta_modificada: 2251.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:Camino HUITIUPÁN - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 14 100 29717 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SE UBICA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL DESVIO QUE VA ALVARO OBREGON Y JOSÉ M, lon:-92.70469915, lat:17.24400703}}
S	108	102	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada: 513.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:Camino HUITIUPÁN - QUINCE DE AGOSTO 1 200 29710 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1.2 KM AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CABECERA TOMANDO LA TERCERA CALLE ORIENTE SUR PASAN, lon:-92.68861171, lat:17.16522014}}
S	53	52	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada: 1320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:Camino HUITIUPAN - LA FLORIDA 12 200 29710 LA FLORIDA, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A SIMOJOVEL A 6 KM GIRA A LA DERECHA EN DESVIO A SAN RAFAEL POR CAMIN, lon:-92.72233371, lat:17.17890477}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA	DETALLE_ PROYECTO MUJERES	DETALLE_ PROYECTO HOMBRES	DETALLE_ PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_ PROYECTO METAS	DETALLE_ PROYECTO TIPO_ GEOREFERENCIA	DETALLE_ PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	42	31	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1804.0, meta_modificada: 1804.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Camino HUITIUPÁN - LA LABRANZA (EL ROSARIO) 17 50 29710 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE LA LABRANZA EL ROSARIO SE ENCUENTRA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE CAMPO LA GRANJA MUNICIPIO, lon:-92.72203446, lat:17.16813942}}
S	48	55	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1287.08, meta_modificada: 1287.08}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:Camino HUITIUPÁN - VICENTE GUERRERO 10 500 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL DESVIO QUE VA A ALVARO OBREGON Y DESVIO QUE VA A VICENTE GUERRERO., lon:-92.69004957, lat:17.20648882}}
S	308	359	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada: 1722.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:Camino HUITIUPÁN - EMILIANO ZAPATA 23 500 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 23 DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, EL AZUFRE, NAQUEM, NUEVA G, lon:-92.63840882, lat:17.25647419}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA	DETALLE_ PROYECTO MUJERES	DETALLE_ PROYECTO HOMBRES	DETALLE_ PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_ PROYECTO METAS	DETALLE_ PROYECTO TIPO_ GEOREFERENCIA	DETALLE_ PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	146	123	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada: 1303.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:Camino HUITIUPÁN - SANTA MARÍA LOS ÁNGELES 20 600 29717 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LOS ÁNGELES SE UBICA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON, JOSÉ MARÍA, lon:-92.74503325, lat:17.27871081}}
S	30	26	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada: 1320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:98, direccion:Camino HUITIUPÁN - CARMITO 14 100 29717 CARMITO DOS, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD EL CARMITO SE ENCUENTRA A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE CAMPO LA GRANJA MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SANTA CLARA, LA FLORIDA Y FIN, lon:-92.72852826, lat:17.18776136}}
S	388	382	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:Camino HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE 16 700 29715 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE RAMOS CUBILETE SE UBICA A 16.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA GASOLINERA SAN JUDITAS TADEO A 1.1 KM SE TOMA DESVIO A LA DERECHA POR , lon:-92.68110697, lat:17.25884556}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA	DETALLE_ PROYECTO MUJERES	DETALLE_ PROYECTO HOMBRES	DETALLE_ PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_ PROYECTO METAS	DETALLE_ PROYECTO TIPO_ GEOREFERENCIA	DETALLE_ PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	283	337	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5280.0, meta_modificada: 5280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:Camino HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS 60 400 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR CARRETERA HACIA SABANILLA POR 45.2 KM POR CAMINO RURAL, PASANDO LAS COMUNIDADES DE S, lon:-92.59432465, lat:17.22080235}}
S	388	382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:Camino HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE 16 700 29715 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE RAMOS CUBILETE SE UBICA A 16.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA GASOLINERA SAN JUDITAS TADEO A 1.1 KM SE TOMA DESVIO A LA DERECHA POR , lon:-92.68205694, lat:17.259741}}
S	134	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.25, meta_modificada: 749.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:Camino HUITIUPAN - NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA 22 400 29716 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA ZONA 2 SE UBICA A 22.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAM, lon:-92.63684786, lat:17.25208092}}
S	115	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.84, meta_modificada: 1230.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:Camino HUITIUPAN - LA CORONA 17 100 29717 LA CORONA, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A AMATAN PASANDO LA GASOLINERA SAN JUDAS TADEO POR 17.1 KM EQUIVALENTE, lon:-92.72544691, lat:17.25411992}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
S	64	67	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada: 1920.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:Camino HUITIUPÁN - EL REMOLINO 22 600 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE REMOLINO SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL DESVIO A ALVARO OBREGON, DESVIO A LA VENTANA, CERRO LA PAVA, RAMOS CUBILETE, BUEN PA, lon:-92.69564803, lat:17.28935747}}
S	128	107	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada: 1936.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:Camino HUITIUPAN - SANTA CLARA 12 600 29710 SANTA CLARA, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A SIMOJOVEL A 6 KM GIRA A LA DERECHA EN DESVIO A SAN RAFAEL POR CAM, lon:-92.72456412, lat:17.18131242}}
S	66	68	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada: 2090.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:Camino HUITIUPÁN - BUENOS AIRES 18 20 29717 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES SE ENCUENTRA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, NUEVA REFORMA Y, lon:-92.71050541, lat:17.26952564}}
S	168	167	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:526.0, meta_modificada: 526.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:Camino HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA 21 0 29710 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A AMATAN PASANDO LA GASOLINERA SAN JUDAS TADEO POR 21 KM E, lon:-92.74607136, lat:17.27443346}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA	DETALLE_ PROYECTO MUJERES	DETALLE_ PROYECTO HOMBRES	DETALLE_ PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_ PROYECTO METAS	DETALLE_ PROYECTO TIPO_ GEOREFERENCIA	DETALLE_ PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	41	68	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada: 2175.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:Camino HUITIUPÁN - EL SHUC 23 9 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DEL SHUC SE UBICA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, EL AZUFRE, NAQUEM, NUEVA GENERACIÓN, EMILIANO ZAPAT, lon:-92.6420801, lat:17.25062933}}
S	142	138	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada: 707.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:Camino HUITIUPÁN - PLANADA VILLA LUZ 17 300 29717 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE PLANADA VILLA LUZ SE UBICA A 17.3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDADES D, lon:-92.71920727, lat:17.27190655}}
S	98	118	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada: 535.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:Camino HUITIUPÁN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I 26 40 29717 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGON, JOSE MAR, lon:-92.76808223, lat:17.28310893}}
S	115	110	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada: 330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 1 NORTE ORIENTE Barrio BARRIO LA PISTA (CABECERA MUNICIPAL) 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN ENTRE Calle 3 ORIENTE NORTE Y Calle CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA PISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 1 N, lon:- 92.68292232, lat:17.17028736}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA	DETALLE_ PROYECTO MUJERES	DETALLE_ PROYECTO HOMBRES	DETALLE_ PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_ PROYECTO METAS	DETALLE_ PROYECTO TIPO_ GEOREFERENCIA	DETALLE_ PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	146	144	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2137.0, meta_modificada: 2137.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:Camino HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL 28 400 29717 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE SOMBRA CARRIZAL SE UBICA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO LAS LOCALIDADES DE ALVARO OBREGÓN, JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, PLANDA V, lon:-92.74651082, lat:17.29743959}}
S	395	391	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:1721.0, meta_modificada: 1721.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:Camino HUITIUPÁN - ZACAJTIC 34 10 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE ZACAJTIC SE UBICA A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO LA FRONTERA, DESVIO A SINAI DIAZ ORDAZ, LA COMPETENCIA Y FINA, lon:-92.76433555, lat:17.253335}}
S	286	284	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:240.0, meta_modificada: 240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:Camino HUITIUPAN - NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL 27 100 29717 NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A AMATAN PASANDO LA GASOLINERA SAN J, lon:-92.77572458, lat:17.2894804}}
S	168	167	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada: 513.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:Camino HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA 21 0 29710 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A AMATAN PASANDO LA GASOLINERA SAN JUDAS TADEO POR 21 KM , lon:-92.7496972, lat:17.27470463}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO
POBLACION_ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS
S	279	281	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada: 272.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Camino HUITIUPÁN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS 7 300 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR CAMINO QUE VA A LA LOCALID, lon:-92.66995024, lat:17.18697651}}
S	240	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada: 540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA SUR ORIENTE Barrio LA PISTA 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN Avenida SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 230, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL SURESTE SE TO, lon:-92.6823269, lat:17.16880369}}
S	140	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada: 572.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:Camino HUITIUPAN - SANTA MARIA DE LOS ANGELES 19 900 29717 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DE LA CARRETERA QUE VA A AMATAN PASANDO LA GASOLINERA SAN, lon:-92.74512685, lat:17.27792073}}
S	179	199	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4750.0, meta_modificada: 4750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Camino HUITIUPÁN - CACATEAL PITAL 50 100 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL SE UBICA A 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR SE PASAN LAS LOCALI, lon:-92.66111111, lat:17.29351395}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA	DETALLE_ PROYECTO MUJERES	DETALLE_ PROYECTO HOMBRES	DETALLE_ PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_ PROYECTO METAS	DETALLE_ PROYECTO TIPO_ GEOREFERENCIA	DETALLE_ PROYECTO GEOREFERENCIAS
S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:Camino HUITIUPÁN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS 26 500 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS SE UBICA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO QUE VA A LA COLO, lon:-92.64435771, lat:17.26856754}}
S	20	30	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:Camino HUITIUPÁN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS 26 500 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO EL POZO ESQUIPULAS SE UBICA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO QUE VA A LA COLO, lon:-92.64552392, lat:17.26973641}}
S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada: 269.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:Camino HUITIUPÁN - SAN JUAN EL AGUAJE 23 100 29710 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EL AGUAJE SE UBICA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE CERRO LA PAVA, RAMOS CUBILETE, BUEN PASO , lon:-92.69869264, lat:17.29363415}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
16-06-2025	18-08-2025	1807210.03	1807210.03	542163.01	542163.01	542163.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-027/2025, contratista:GRUPO ELTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1807210.03, importe_modificado:1807210.03}}
30-06-2025	15-10-2025	3378037.58	3378037.58	1689018.79	1689018.79	1689018.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-034/2025, contratista:Ing. Henry de Jesús Díaz del Carpio, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3378037.58, importe_modificado:3378037.58}}
09-06-2025	31-07-2025	2715668.62	2715668.62	1357834.31	1357834.31	1357834.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-014/2025, contratista:Silvia Guadalupe Hernández Márquez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2715668.62, importe_modificado:2715668.62}}
16-06-2025	19-09-2025	1022732.21	1022732.21	306819.66	306819.66	306819.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-025/2025, contratista:Ing. Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1022732.21, importe_modificado:1022732.21}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
16-06-2025	29-08-2025	1397735.63	1397735.63	419320.68	419320.68	419320.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-024/2025, contratista:Ing. Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1397735.63, importe_modificado:1397735.63}}
16-06-2025	29-08-2025	1403209.63	1403209.63	420962.89	420962.89	420962.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-029/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1403209.63, importe_modificado:1403209.63}}
16-06-2025	29-08-2025	2799520.23	2799520.23	839856.06	839856.06	839856.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-030/2025, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2799520.23, importe_modificado:2799520.23}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
16-06-2025	29-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre
16-06-2025	29-08-2025	1022732.21	1022732.21	306819.66	306819.66	306819.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-023/2025, contratista:Ing. Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1022732.21, importe_modificado:1022732.21}}
16-06-2025	18-09-2025	2057295.34	2057295.34	617188.6	617188.6	617188.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-032/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION SOL DE ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2057295.34, importe_modificado:2057295.34}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
16-06-2025	17-10-2025	5161277.97	5161277.97	2580638.98	2580638.98	2580638.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-026/2025, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5161277.97, importe_modificado:5161277.97}}
16-06-2025	18-09-2025	2057295.34	2057295.34	617188.6	617188.6	617188.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-031/2025, contratista:Ing. José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2057295.34, importe_modificado:2057295.34}}
16-06-2025	17-10-2025	2660686.76	2660686.76	798206.03	798206.03	798206.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-021/2025, contratista:FARIZE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2660686.76, importe_modificado:2660686.76}}
16-06-2025	22-08-2025	1608145.19	1608145.19	482443.56	482443.56	482443.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-028/2025, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1608145.19, importe_modificado:1608145.19}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO					
FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
16-06-2025	25-09-2025	2576894.59	2576894.59	773068.38	773068.38	773068.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-020/2025, contratista:Ing. Jonathan Ignacio Suarez Santiago, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2576894.59, importe_modificado:2576894.59}}
16-06-2025	19-09-2025	1500005.67	1500005.67	450001.7	450001.7	450001.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-022/2025, contratista:Ing. Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1500005.67, importe_modificado:1500005.67}}
09-06-2025	11-09-2025	1524722.43	1524722.43	457416.73	457416.73	457416.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-018/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1524722.43, importe_modificado:1524722.43}}
09-06-2025	26-09-2025	3475970.5	3475970.5	1042791.15	1042791.15	1042791.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-015/2025, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3475970.5, importe_modificado:3475970.5}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
09-06-2025	16-09-2025	2007621.19	2007621.19	602286.35	602286.35	602286.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-019/2025, contratista:Raquel Olivares Chablé, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2007621.19, importe_modificado:2007621.19}}
09-06-2025	31-07-2025	1786264.07	1786264.07	893132.04	893132.04	893132.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-017/2025, contratista:Juan Andres Zenteno Viveros, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1786264.07, importe_modificado:1786264.07}}
09-06-2025	23-07-2025	769155.76	769155.76	384577.87	384577.87	384577.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-016/2025, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:769155.76, importe_modificado:769155.76}}
09-06-2025	15-08-2025	1105467.84	1105467.84	552733.92	552733.92	552733.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-012/2025, contratista:Ing. José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1105467.84, importe_modificado:1105467.84}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
02-06-2025	31-07-2025	3865912.51	3865912.51	1932956.25	1932956.25	1932956.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-011/2025, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3865912.51, importe_modificado:3865912.51}}
09-06-2025	23-09-2025	3253666.14	3253666.14	976099.84	976099.84	976099.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-014/2025, contratista:Silvia Guadalupe Hernández Márquez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2715668.62, importe_modificado:2715668.62}}
27-05-2025	04-07-2025	1514035.83	1514035.83	757017.92	757017.92	757017.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-010/2025, contratista:Ing. Wilbert Mancilla Rodríguez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1514035.83, importe_modificado:1514035.83}}
26-05-2025	01-08-2025	795898.57	795898.57	397949.28	397949.28	397949.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-003/2025, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:795898.57, importe_modificado:795898.57}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO	DETALLE_ PROYECTO	AVANCE_ FINANCIERO					
FECHA_ INICIO	FECHA_ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
26-05-2025	22-08-2025	1108484.02	1108484.02	554242	554242	554242	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-009/2025, contratista:Ing. José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1108484.02, importe_modificado:1108484.02}}
28-05-2025	01-09-2025	1173962.53	1173962.53	586981.26	586981.26	586981.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-008/2025, contratista:Juan Carlos Rojas Marina, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1173962.53, importe_modificado:1173962.53}}
27-05-2025	14-08-2025	968030.99	968030.99	484015.48	484015.48	484015.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-006/2025, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION SOL DE ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:968030.99, importe_modificado:968030.99}}
26-05-2025	26-09-2025	3175036.14	3175036.14	1587518.07	1587518.07	1587518.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-007/2025, contratista:Carlos Genaro Camacho Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3175036.14, importe_modificado:3175036.14}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

DETALLE_ PROYECTO FECHA_ INICIO	DETALLE_ PROYECTO FECHA_ TERMINO	AVANCE_ FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_ FINANCIERO COMPROMETID O	AVANCE_ FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_ FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_ FINANCIERO PAGADO	AVANCE_ FINANCIERO CONTRATOS
19-05-2025	19-09-2025	2054258.32	2054258.32	616277.49	616277.49	616277.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-004/2025, contratista:Ing. Jorge Zenteno Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2054258.32, importe_modificado:2054258.32}}
19-05-2025	19-09-2025	2054258.32	2054258.32	616277.49	616277.49	616277.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-005/2025, contratista:Ing. Juan Diego Guzmán Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2054258.32, importe_modificado:2054258.32}}
19-05-2025	11-07-2025	1165740.04	1165740.04	1165740.04	1165740.04	1165740.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-002/2025, contratista:Cecilia Albertina Pérez Avalos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1165740.04, importe_modificado:1165740.04}}

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:145.0}}	{2538119/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:225.15}}	{2538120/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:410.4}}	{2525124/proyecto_PROCESO, 2525124/proyecto_INICIO, 2525124/proyecto_PROCESO, 2525124/proyecto_INICIO, 2525124/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:132.0}}	{2525104/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:180.4}}	{2525105/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:772.24}}	{2525106/proyecto_INICIO, 2525106/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:774.9}}	{2525107/proyecto_INICIO, 2525107/proyecto_PROCESO, 2525107/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:0.0}}	{2525108/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:EL PROYECTO YA NO SERÁ EJECUTADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE SOLICITÓ LA ELIMINACION EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, trimestre:2.0, usuario:anaetorresj, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:EL PROYECTO YA NO SERÁ EJECUTADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SE SOLICITÓ LA ELIMINACION EN LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, trimestre:2.0, usuario:anaetorresj, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:132.0}}	{2525109/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:375.0}}	{2525110/proyecto_INICIO, 2525110/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, avance:1320.0}}	{2525111/proyecto_INICIO, 2525111/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:375.0}}	{2525112/proyecto_INICIO, 2525112/proyecto_PROCESO, 2525112/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:74.92}}	{2525113/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:553.87}}	{2525114/proyecto_PROCESO, 2525114/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:192.0}}	{2525115/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:193.6}}	{2525116/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:1045.0}}	{2525117/proyecto_INICIO, 2525117/proyecto_PROCESO, 2525117/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, avance:140.0}}	{2525118/proyecto_INICIO, 2525118/proyecto_PROCESO, 2525118/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:217.5}}	{2525119/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:600.95}}	{2525120/proyecto_INICIO, 2525120/proyecto_PROCESO, 2525120/proyecto_INICIO, 2525120/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:481.5}}	{2525121/proyecto_PROCESO, 2525121/proyecto_INICIO, 2525121/proyecto_PROCESO, 2525121/proyecto_INICIO, 2525121/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:165.0}}	{2525122/proyecto_INICIO, 2525122/proyecto_PROCESO, 2525122/proyecto_INICIO, 2525122/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.24}}	{2525123/proyecto_INICIO, 2525123/proyecto_PROCESO, 2525123/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.4}}	{2525125/proyecto_INICIO, 2525125/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.2}}	{2525126/proyecto_INICIO, 2525126/proyecto_PROCESO, 2525126/proyecto_INICIO, 2525126/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.35}}	{2525127/proyecto_PROCESO, 2525127/proyecto_INICIO, 2525127/proyecto_PROCESO, 2525127/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, avance:250.0}}	{2525128/proyecto_INICIO, 2525128/proyecto_PROCESO, 2525128/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:270.0}}	{2525129/proyecto_PROCESO, 2525129/proyecto_INICIO, 2525129/proyecto_PROCESO, 2525129/proyecto_INICIO, 2525129/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:457.6}}	{2525130/proyecto_PROCESO, 2525130/proyecto_INICIO, 2525130/proyecto_PROCESO, 2525130/proyecto_INICIO, 2525130/proyecto_PROCESO, 2525130/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:2137.5}}	{2525131/proyecto_INICIO, 2525131/proyecto_PROCESO, 2525131/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL (2DO. TRIMESTRAL)  
 DESTINO DEL GASTO (FAISMUN)  
 REPORTE FINAL

AVANCES_ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_ FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:600.0}}	{2525132/proyecto_INICIO, 2525132/proyecto_PROCESO, 2525132/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:540.0}}	{2525133/proyecto_INICIO, 2525133/proyecto_PROCESO, 2525133/proyecto_INICIO, 2525133/proyecto_PROCESO, 2525133/proyecto_INICIO, 2525133/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:269.0}}	{2538121/proyecto_INICIO, 2538121/proyecto_PROCESO, 2538121/proyecto_FIN, 2538121/proyecto_PROCESO, 2538121/proyecto_INICIO, 2538121/proyecto_FIN, 2538121/proyecto_PROCESO, 2538121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:REVISA R MONTO DE LO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:guadalupear razatej, fecha:2025- 07-17}, obs2: