

**ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO POR PROGRAMAS  
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33**

Del 01/01/2025 Al 31/03/2025

EPAPRF-IV

28-may.-2025

Page 1 of 1

***PROGRAMAS***

PROGRAMAS	No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Periodo	Acum.Ant.	Total	
ED EDUCACION	1	0.00	1,058,184.10	1,058,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1	0.00	10,369.54	10,369.54	10,369.54	0.00	10,369.54	0.00
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	1	0.00	6,602,400.00	6,602,400.00	6,602,400.00	0.00	6,602,400.00	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	13,300,862.28	13,300,862.28	0.00	0.00	0.00	0.00
VI VIVIENDA	1	0.00	137,365.37	137,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>		0.00	21,109,181.29	21,109,181.29	6,612,769.54	0.00	6,612,769.54	0.00
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>			<b>AUTORIZÓ</b>			
_____ HILARIA LOPEZ ENCINOS		_____ ALICIA SANTIZ GOMEZ			_____ CESAR GOMEZ LOPEZ			
TESORERO		SINDICO			PRESIDENTE			

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC

AFFPOA

28-may.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1206PIM01615301090	REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0242 LOC. VARIAS	11,356,480.17	11,356,480.17	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	24,350.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			11,356,480.17	11,356,480.17	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			11,356,480.17	11,356,480.17	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			11,356,480.17	11,356,480.17	0.00					

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

0501EA197612101090	CONSTRUCCION DE PRIMARIA DOS AULAS, ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE: 07DPB1072P7	0227 YELAW LUM (CABECERA MUNICIPAL)	540,063.60	540,063.60	0.00	---	0.00	2.00 AULAS	690.00	PERSONAS
0501EA196612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESTRUCTURA RC. EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CLAVE: 07DPB06021	0266 ZONA URBANA (CABECERA MUNICIPAL)	518,120.50	518,120.50	0.00	---	0.00	2.00 AULAS	1,152.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,058,184.10	1,058,184.10	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			1,058,184.10	1,058,184.10	0.00					

UR URBANIZACIÓN

03 COMEDOR PÚBLICO

0301EA124612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0213 BARRIO YAXNICHIL (CABECERA MUNICIPAL)	369,700.79	369,700.79	0.00	---	0.00	285.96 METRO CUADRADO	642.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			369,700.79	369,700.79	0.00					

05 CAMINOS RURALES

## Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC

28-may.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0502EA042615401090	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EC KM 47 + 500 (OXCHUC-OCOSINGO) SACLUMILJA EL NIZ TRAMO: DE KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+000 AL KM 13+000	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,879,348.45	3,879,348.45	0.00	--	0.00	2.00	KM	6,897.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,879,348.45	3,879,348.45	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,249,049.24	4,249,049.24	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>05 TECHO FIRME</b>											
0505EA267611301090	REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO (CAB. MPAL 2DA. ETAPA)	0209 BARRIO EL CALVARIO (CABECERA MUNICIPAL)	137,365.37	137,365.37	0.00	---	0.00	2,630.00	PIEZA	1,578.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			137,365.37	137,365.37	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			137,365.37	137,365.37	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			5,444,598.71	5,444,598.71	0.00						
<b>FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>											
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>02 FOMENTO PECUARIO</b>											
0200004TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. LA FRONTERA	0157 LA FRONTERA	974,400.00	974,400.00	0.00	---	100.00	580.00	PIEZA	290.00	PERSONAS
0200003TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. GUADALUPE BACJA	0131 GUADALUPE BACJA	756,000.00	756,000.00	0.00	---	100.00	450.00	PIEZA	225.00	PERSONAS
0200002TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. YOSHIB	0036 YOSHIB	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00	---	100.00	650.00	PIEZA	325.00	PERSONAS
0200001TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. GLORIA TIAQUIL	0130 GLORIA TIAQUIL	672,000.00	672,000.00	0.00	---	100.00	400.00	PIEZA	200.00	PERSONAS
0200008TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. EL PARAISO	0137 EL PARAISO	799,680.00	799,680.00	0.00	---	100.00	476.00	PIEZA	237.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE OXCHUC

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200005TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. YELAW LUM	0227 YELAW LUM (CABECERA MUNICIPAL)	882,000.00	882,000.00	0.00	--	100.00	525.00	PIEZA	262.00	PERSONAS
0200006FT249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. TZUNUN	0035 TZUNÚN	737,520.00	737,520.00	0.00	---	100.00	439.00	PIEZA	219.00	PERSONAS
0200007TF249101090	SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO LOC. NUEVA VETANIA	0135 NUEVA BETANIA	688,800.00	688,800.00	0.00	---	100.00	410.00	PIEZA	205.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,602,400.00	6,602,400.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,602,400.00	6,602,400.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			6,602,400.00	6,602,400.00	0.00						
<b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
0401SU001211101090	FORTALECIMIENTO MPAL. ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	958.81	958.81	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	50.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			958.81	958.81	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			958.81	958.81	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			958.81	958.81	0.00						
<b>FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
0401SU001211101090	FORTALECIMIENTO MPAL. ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,410.73	9,410.73	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	50.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,410.73	9,410.73	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			9,410.73	9,410.73	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			9,410.73	9,410.73	0.00						

Municipio de : **MUNICIPIO DE OXCHUC**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

**AFFPOA**

28-may.-25

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS**

**UR URBANIZACIÓN**

05	CAMINOS RURALES									
0502GA042615401090	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 47 + 500 (OXCHUC-OCOSINGO) SACLUMILJA EL NIZ TRAMO: KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+000 AL 13+000	0008 CHAONIL	9,051,813.04	9,051,813.04	0.00	---	0.00	2.00 KM	6,897.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,051,813.04	9,051,813.04	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			9,051,813.04	9,051,813.04	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			9,051,813.04	9,051,813.04	0.00					
<b>Total General</b>			32,465,661.46	32,465,661.46	0.00					

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

HILARIA LOPEZ ENCINOS

TESORERO

FLORIBERTO GOMEZ SANTIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ALICIA SANTIZ GOMEZ

SINDICO

CESAR GOMEZ LOPEZ

PRESIDENTE