

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0708PIM31615101090	PIM31-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EJIDO SAN MARCOS 2DA.SECCION	0266 EJIDO SAN MARCOS 2DA.SECCION	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	150.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------------------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00	0.00	0.00
------	------	------

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1016PIM14622101090	PIM14-CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BODEGA MUNICIPAL Y ARCHIVEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1002PIM50612301090	PIM50-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES (LOCALIDADES VARIAS)	0002 LOCALIDADES VARIAS	448,550.06	448,550.06	0.00	---	10.95	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1021PIM34612301090	PIM34-APORTACION DE MATERIALES PARA EMJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	68.70	16.00	VIVIENDAS	2,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

798,550.06	798,550.06	0.00
------------	------------	------

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1203PIM07612301090	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,090,756.04	1,090,756.04	0.00	---	89.59	1.00	LOTE	15,000.00	PERSONAS
1205PIM05614301090	PIM05-MANTENIMIENTO DE ARROYOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	12.00	KMS	10,000.00	PERSONAS
1209PIM08612301090	PIM08-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	61.88	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1207PIM10614301090	PIM10-MANTENIMIENTO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,975,616.20	1,975,616.20	0.00	---	92.39	30.00	KMS	20,000.00	PERSONAS
1209PIM09622301090	PIM09-MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL PALENQUE	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,501.00	11,501.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
1208PIM11612301090	PIM11-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKAL-NA	0003 PAKAL-NA	350,179.83	350,179.83	0.00	---	83.25	1.00	LOTE	15,000.00	PERSONAS
1201PIM41614301090	PIM41-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS (VARIAS LOCALIDADES)	0002 LOCALIDADES VARIAS	331,316.22	331,316.22	0.00	---	37.82	1.00	LOTE	500.00	ALUMNOS
1206PIM02615301090	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	2,464,700.93	2,464,700.93	0.00	---	96.94	45.00	KMS	25,000.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1201PIM39614301090	PIM39-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR (VARIAS LOCALIDADES)	0002 LOCALIDADES VARIAS	540,389.94	540,389.94	0.00	---	88.27	1.00	LOTE	1,000.00	ALUMNOS
1205PIM01614301090	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	91.28	2,500.00	ML	200,000.00	PERSONAS
1207PIM03614301090	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,847,610.06	2,847,610.06	0.00	---	98.54	3,500.00	M2	20,000.00	PERSONAS
1204PIM28614301090	PIM28-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	92.63	1.00	LOTE	10,000.00	PERSONAS
1208PIM12612301090	PIM12-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,011.49	43,011.49	0.00	---	62.50	1.00	LOTE	20,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,755,081.71	12,755,081.71	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1612PIM45569101090	PIM45-ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS MARCA WEBER	0001 CABECERA MUNICIPAL	274,500.00	274,500.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	20,000.00	PERSONAS
1612PIM35529101090	PIM35-ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS INFANTILES PARA EL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,413,115.22	1,413,115.22	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	10,000.00	PERSONAS
1609PIM21519101090	PIM21-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,000.00	145,000.00	0.00	---	88.98	20.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1612PIM23562101090	PIM23-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,079.95	119,079.95	0.00	---	84.79	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
1609PIM20515101090	PIM20-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	232,920.05	232,920.05	0.00	---	100.00	15.00	EQUIPO	100.00	PERSONAS
1609PIM44541101090	PIM44-ADQUISICION DE CAMIONETAS CHEVROLET S10 MODELO 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	474,900.00	474,900.00	0.00	---	100.00	2.00	UNIDAD	1,000.00	PERSONAS
1601PIM22564101010	PIM22-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,602.11	41,602.11	0.00	---	64.62	15.00	EQUIPO	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,701,117.33	2,701,117.33	0.00						
Sub Total por Programa			16,254,749.10	16,254,749.10	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			16,254,749.10	16,254,749.10	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 3 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0301030096121010900	FISM2023-03009-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BARRIO MONTE CARLO, COL. PAKAL-NA)	0003 PAKAL-NA	1,075,125.70	1,075,125.70	0.00	---	69.27	1.00	SISTEMA	295.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,075,125.70	1,075,125.70	0.00						
08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
0801031016141010900	FISM2023-03101- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. FLOR DE CAFE, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,556,454.55	1,556,454.55	0.00	---	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	250.00	PERSONAS
0801031916141010900	FISM2023-03191-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION)	0253 EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION	1,599,906.54	1,599,906.54	0.00	---	58.97	1.00	POZO PROFUNDO	350.00	PERSONAS
0801031896141010900	FISM2023-03189-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. PREFERENCIAL, CAB. MPAL.),	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,437,977.27	1,437,977.27	0.00	---	83.97	1.00	SISTEMA	750.00	PERSONAS
0804030746143010900	FISM2023-03074-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO ACH LUM SAN MARCOS)	0116 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS	2,090,679.60	2,090,679.60	0.00	---	0.00	15.00	SISTEMA	270.00	PERSONAS
0804030736143010900	FISM2023-03073-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION)	0187 EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION	1,753,955.58	1,753,955.58	0.00	---	0.00	11.00	SISTEMA	270.00	PERSONAS
0801031006141010900	FISM2023-03100-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (R/A EL CARMEN)	0230 R/A EL CARMEN	1,500,189.65	1,500,189.65	0.00	---	58.14	1.00	POZO PROFUNDO	12.00	PERSONAS
0801030506141010900	FISM2023-03050-PERFORACION DE POZO PROFUNDO (BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PAKAL-NA)	0003 PAKAL-NA	1,556,423.45	1,556,423.45	0.00	---	76.46	1.00	POZO PROFUNDO	500.00	PERSONAS
0801031676141010900	FISM2023-03167-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)	0233 EJIDO FLOR DE CHIAPAS	1,543,545.76	1,543,545.76	0.00	---	71.28	1.00	POZO PROFUNDO	665.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,039,132.40	13,039,132.40	0.00						
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
0901032156141010900	FISM2023-03215-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA)	0098 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA	329,782.35	329,782.35	0.00	---	0.00	903.65	MTS	75.00	PERSONAS
0901031926141010900	FISM2023-03192-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO (COL. BETELGEUSE, CAB. MPAL.) FISM 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,433,316.03	1,433,316.03	0.00	---	62.10	1.00	SISTEMA	42.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

4101032206121010900	FISM2023-03220-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN COLEGIO DE BHACHILLERES DE CHIAPAS, C.C.T. 07EMS0222A (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0137 EJIDO ROBERTO BARRIOS	1,583,774.94	1,583,774.94	0.00	--	0.00	1.00	TECHADO	385.00	PERSONAS
---------------------	--	----------------------------	--------------	--------------	------	----	------	------	---------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

			1,583,774.94	1,583,774.94	0.00						
--	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa

			10,385,671.88	10,385,671.88	0.00						
--	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0102032655111010900	FISM2023-03265-ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	68,212.06	68,212.06	0.00	---	100.00	10.00	PIEZA (S)	7.00	PERSONAS
0104030875151010900	FISM2023-03087-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	388,885.56	388,885.56	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	42,947.00	PERSONAS
0106032443322010900	FISM2023-03244-ELABORACION DEL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO (S)	51,797.00	PERSONAS
0108032393322010900	FISM2023-03239-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EJ. NUEVA ESPERANZA 2DA.SECC)	0189 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION	495,320.00	495,320.00	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO (S)	529.00	PERSONAS
0107032453341010900	FISM2023-03245-CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (IAP-CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	---	57.14	10.00	SERVICIO (S)	180.00	PERSONAS
0108032403322010900	FISM2023-03240-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (EJIDO LA REFORMA DE OCAMPO)	0153 EJIDO REFORMA DE OCAMPO	465,160.00	465,160.00	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO (S)	702.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

			3,217,577.62	3,217,577.62	0.00						
--	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201032642121010900	FISM2023-03264- ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	384,301.22	384,301.22	0.00	---	100.00	182.00	PIEZA (S)	102.00	PERSONAS
0201032343322010900	FISM2023-03234-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO NUEVA BETANIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+480.00 (EJIDO NUEVA BETANIA)	0008 EJIDO NUEVA BETANIA	154,965.97	154,965.97	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO (S)	706.00	PERSONAS
0201032353322010900	FISM2023-03235-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO EJIDO LA AURORA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+940 (EJIDO LA AURORA)	0097 EJIDO LA AURORA	197,067.95	197,067.95	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO (S)	554.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			736,335.14	736,335.14	0.00						
Sub Total por Programa			3,953,912.76	3,953,912.76	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)											
0202030936144010900	FISM2023.-03093-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. MAYA OLMECA, A.C. (COL MAYA OLMECA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	782,365.04	782,365.04	0.00	---	0.00	152.00	MTS	168.00	PERSONAS
0202032096144010900	FISM2023-03209-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO AMPLIACION PALENQUE (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE	447,375.58	447,375.58	0.00	---	0.00	220.00	MTS	36.00	PERSONAS
0202031366144010900	FISM2023-03136-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. YAXHA, A.C., (COL. YAXHA, A.C. CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,166,385.93	1,166,385.93	0.00	---	90.56	563.00	MTS	75.00	PERSONAS
0202030126141010900	FISM2023-03012-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA, COL. POZA AZUL, A.C. CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	937,999.65	937,999.65	0.00	---	77.22	201.00	MTS	255.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,334,126.20	3,334,126.20	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0505031686153010900	FISM2023-03168-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0223 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA	2,242,777.22	2,242,777.22	0.00	---	67.09	140.00	ML	57.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001031976141010900	FISM2023-03197-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. JEREMIAS ENTRE AV. PROLONGACION PALACIO LAS LEYES Y CALLE SAN JUAN (COL. ESTEBAN CORZO BLANCO, A.C. CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,087,856.67	1,087,856.67	0.00	--	94.89	983.45	M2	300.00	PERSONAS
2001030906141010900	FISM2023-03090-PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SOLIDARIDA, DE LA COL. PAKAL-NA)	0003 PAKAL-NA	1,022,034.77	1,022,034.77	0.00	---	74.73	770.00	M2	650.00	PERSONAS
2001031126141010900	FISM2023-03112-CONSTRUCCION DE 651 .00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA AV. PALACIO DE LAS LEYES Y AV. TULIPANES, COL. MI PREFERIDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,091,524.97	1,091,524.97	0.00	---	51.18	691.00	M2	450.00	PERSONAS
2001031986141010900	FISM2023-03198-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. NUEVO CANNAN (COL. NUEVO CANNAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,862.38	1,100,862.38	0.00	---	70.00	750.84	M2	250.00	PERSONAS
2001031716141010900	FISM2023-03171-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AV. VISTAHERMOSA Y NIÑOS HEROES (COL. CHAPULTEPEC, CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,166,989.29	1,166,989.29	0.00	---	75.58	71.10	ML	500.00	PERSONAS
2001032136141010900	FISM2023-03213-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2DA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)	0048 EJIDO RIO CHANCALA	5,704,745.21	5,704,745.21	0.00	---	49.41	2,027.53	ML	2,236.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,174,013.29	11,174,013.29	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
2105031786143010900	FISM2023-03178-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (POBLADO LA VICTORIA)	0255 POBLADO LA VICTORIA	1,207,910.42	1,207,910.42	0.00	---	95.21	5.55	KMS	706.00	PERSONAS
2101032106141010900	FISM2023-03210-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0006 EJIDO LAZARO CARDENAS	2,012,308.16	2,012,308.16	0.00	---	73.24	1,449.33	ML	853.00	PERSONAS
2101031936141010900	FIAM2023-03193-REVESTIMIENTO DE 3.2 KMS. DE CAMINO CON HUELLAS VEHICULARES Y ZAMPEADO DE PIEDRA (POBLADO MORELOS)	0252 POBLADO MORELOS	1,372,570.51	1,372,570.51	0.00	---	77.02	3,200.00	ML	580.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,592,789.09	4,592,789.09	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
29	PUENTES										
2901032416141010900	FISM2023-03241-CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA DE UN PUENTE CON CLARO DE 34.00 MTS. SEGUNDA ETAPA (R/A SANTA ISABEL)	0030 R/A SANTA ISABEL	6,491,562.25	6,491,562.25	0.00	---	0.00	36.24 ML	1,000.00	PERSONAS	
2901032436141010900	FISM2023-03243-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL)	0014 EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL	1,918,846.96	1,918,846.96	0.00	---	0.00	1.00 PUENTE	975.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			8,410,409.21	8,410,409.21	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
3101031636121010900	FISM2023-03163-CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO PUYIPA)	0191 EJIDO PUYIPA	2,235,934.75	2,235,934.75	0.00	---	0.00	1.00 CENTRO DE DESARROLLO	788.00	PERSONAS	
3101030996121010900	FISM2023-03099-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10X 20 MTS. (R/A FRANCISCO VILLA)	0229 R/A FRANCISCO VILLA	1,703,587.32	1,703,587.32	0.00	---	68.25	1.00 CENTRO DE DESARROLLO	153.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			3,939,522.07	3,939,522.07	0.00						
36	CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
3605030176143010900	FISM2023-03017-REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,808,934.40	3,808,934.40	0.00	---	61.36	10.00 HAS.	51,797.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			3,808,934.40	3,808,934.40	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
5801031886141010900	FISM2023-03188-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS)	0089 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	1,084,050.14	1,084,050.14	0.00	---	93.21	2.50 KMS	1,382.00	PERSONAS	
5801032166141010900	FISM2023-03216-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION)	0075 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION	1,052,692.67	1,052,692.67	0.00	---	0.00	3,000.00 ML	259.00	PERSONAS	
5801033236141010900	FISM2023-03323-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO EL PROGRESO)	0067 EJIDO EL PROGRESO	865,041.60	865,041.60	0.00	---	0.00	1,400.00 ML	959.00	PERSONAS	
5801032196141010900	FISM2023-03219-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA KM. 0+000 AL KM. 2+000 (EJIDO PORTACELI)	0260 EJIDO PORTACELI	1,188,151.07	1,188,151.07	0.00	---	76.13	2,000.00 ML	244.00	PERSONAS	
5801032176141010900	FISM2023-03217-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION)	0056 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION	1,067,348.76	1,067,348.76	0.00	---	0.00	3,200.00 ML	240.00	PERSONAS	

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 11 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

5,257,284.24 5,257,284.24 0.00

Sub Total por Programa

59,308,646.59 59,308,646.59 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101032946111010900	FISM2023-03294-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BABILONIA 1RA.SECCION)	0174 EJIDO BABILONIA 1RA.SECCION	1,667,355.55	1,667,355.55	0.00	---	72.46	31.00 DORMITORIOS	155.00	PERSONAS
0101033066111010900	FISM2023-03306-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO ALFREDO V. BONFIL)	0103 EJIDO ALFREDO V. BONFIL	1,436,013.56	1,436,013.56	0.00	---	82.73	25.00 DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101032806111010900	FISM2023-03280-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ARROYO JERUSALEN)	0121 EJIDO ARROYO JERUSALEN	1,599,001.95	1,599,001.95	0.00	---	84.48	25.00 DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101032726111010900	FISM2023-03272-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A LA PRIMAVERA)	0119 R/A LA PRIMAVERA	651,367.00	651,367.00	0.00	---	0.00	12.00 DORMITORIOS	60.00	PERSONAS
0101033196111010900	FISM2023-03319-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (PABLADO SAN VICENTE)	0270 POBLADO SAN VICENTE	846,415.30	846,415.30	0.00	---	15.90	15.00 DORMITORIOS	75.00	PERSONAS
0101031566111010900	FISM2023-03156-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE	1,385,719.20	1,385,719.20	0.00	---	90.78	25.00 PIEZA (S)	125.00	PERSONAS
0101033056111010900	FISM2023-03305-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVA CENTRAL)	0267 EJIDO NUEVA CENTRAL	1,554,244.75	1,554,244.75	0.00	---	67.20	27.00 DORMITORIOS	135.00	PERSONAS
0101031806111010900	FISM2023-03180-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A LA GLORIA)	0131 R/A LA GLORIA	1,110,018.97	1,110,018.97	0.00	---	91.26	19.00 PIEZA (S)	95.00	PERSONAS
0101032696111010900	FISM2023-03269-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LA PROSPERIDAD)	0111 EJIDO LA PROSPERIDAD	1,011,069.28	1,011,069.28	0.00	---	82.22	18.00 DORMITORIOS	90.00	PERSONAS
0101033016111010900	FISM2023-03301-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO ARIMATEA)	0011 EJIDO ARIMATEA	1,327,338.88	1,327,338.88	0.00	---	25.96	25.00 DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101032976111010900	FISM2023-03297-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO JALISCO USUMACINTA)	0265 EJIDO NUEVO JALISCO USUMACINTA	1,626,798.07	1,626,798.07	0.00	---	91.52	27.00 DORMITORIOS	135.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101032886111010900	FISM2023-03288-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	0070 EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	1,101,055.60	1,101,055.60	0.00	---	16.29	20.00	DORMITORIOS	100.00	PERSONAS
0101303176111010900	FISM2023-30317-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION)	0124 EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION	1,049,178.88	1,049,178.88	0.00	---	16.24	19.00	DORMITORIOS	95.00	PERSONAS
0101033106111010900	FISM2023-03310-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NIÑOS HEROES)	0110 EJIDO NIÑOS HEROES	858,386.35	858,386.35	0.00	---	15.67	15.00	DORMITORIOS	75.00	PERSONAS
0101033046111010900	FISM2023-03304-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO RICARDO FLORES MAGON)	0106 EJIDO RICARDO FLORES MAGON	1,348,333.12	1,348,333.12	0.00	---	64.88	23.00	DORMITORIOS	115.00	PERSONAS
0101031546111010900	FISM2023-03154-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE	1,385,719.20	1,385,719.20	0.00	---	92.43	25.00	PIEZA (S)	125.00	PERSONAS
0101032676111010900	FISM2023-03267-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ACHH LUM SAN MARCOS)	0116 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS	781,383.07	781,383.07	0.00	---	78.68	14.00	DORMITORIOS	70.00	PERSONAS
0101032666111010900	FISM2023-03266-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SANTA CRUZ)	0073 EJIDO SANTA CRUZ	1,459,056.36	1,459,056.36	0.00	---	81.72	28.00	PIEZA (S)	140.00	PERSONAS
0101032706111010900	FISM2023-03270-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO RIELES DEL PARAISO)	0015 EJIDO RIELES DEL PARAISO	619,121.05	619,121.05	0.00	---	82.67	11.00	DORMITORIOS	55.00	PERSONAS
0101032916111010900	FISM2023-03291-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO MERIDA 2DA.SECCION)	0099 EJIDO NUEVO MERIDA 2DA.SECC.	842,734.45	842,734.45	0.00	---	28.74	15.00	DORMITORIOS	75.00	PERSONAS
0101033166111010900	FISM2023-3316-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO SAN JOSE OSUMACINTA)	0130 EJIDO SAN JOSE OSUMACINTA	1,304,837.47	1,304,837.47	0.00	---	14.44	21.00	DORMITORIOS	105.00	PERSONAS
0101033126111010900	FISM2023-03312-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO ANTIOQUIA)	0115 EJIDO ANTIOQUIA	560,683.55	560,683.55	0.00	---	24.66	10.00	DORMITORIOS	50.00	PERSONAS
0101033186111010900	FISM2023-03318-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (POBLADO GUAYACAN)	0268 POBLADO GUAYACAN	459,562.84	459,562.84	0.00	---	14.27	8.00	DORMITORIOS	40.00	PERSONAS
0101032736111010900	FISM2023-03273-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A MIGUEL HIDALGO (MIGUEL HIDALGO II)	0368 R/A MIGUEL HIDALGO (MIGUEL HIDALGO II)	800,532.34	800,532.34	0.00	---	8.65	14.00	DORMITORIOS	70.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010103307611010900	FISM2023-03307-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN LORENZO)	0104 EJIDO SAN LORENZO	1,474,680.70	1,474,680.70	0.00	--	66.07	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
010103271611010900	FISM2023-03271-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO MONTEBELLO)	0009 EJIDO MONTEBELLO	1,050,679.36	1,050,679.36	0.00	---	68.18	18.00	DORMITORIOS	18.00	PERSONAS
010103287611010900	FISM2023-03287-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LE CLAVO)	0102 EJIDO EL CLAVO	2,007,953.56	2,007,953.56	0.00	---	66.22	36.00	DORMITORIOS	180.00	PERSONAS
010103282611010900	FISM2023-03282-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO DR. MANUEL VELASCO SUAREZ)	0127 EJIDO DR. MAUEL VELASCO SUAREZ	1,011,627.83	1,011,627.83	0.00	--	83.19	17.00	DORMITORIOS	85.00	PERSONAS
010103311611010900	FISM2023-03311-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO EL LIMONAR)	0105 EJIDO EL LIMONAR	629,477.40	629,477.40	0.00	---	38.85	10.00	DORMITORIOS	50.00	PERSONAS
010103284611010900	FISM2023-03284-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN AGUSTIN (LA PLACA)	0262 EJIDO SAN AGUSTIN (LA PLACA)	1,619,587.08	1,619,587.08	0.00	--	75.66	28.00	DORMITORIOS	140.00	PERSONAS
010103293611010900	FISM2023-03293-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ)	0096 EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ	1,205,728.00	1,205,728.00	0.00	---	72.70	20.00	DORMITORIOS	100.00	PERSONAS
010103289611010900	FISM2023-03289-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO 20 DE NOVIEMBRE)	0134 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	567,152.98	567,152.98	0.00	---	80.35	11.00	DORMITORIOS	55.00	PERSONAS
010103268611010900	FISM2023-03268-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A SAN LUIS 1RA.SECCION)	0263 R/A SAN LUIS 1RA.SECCION	922,443.88	922,443.88	0.00	--	67.07	16.00	DORMITORIOS	80.00	PERSONAS
010103295611010900	FISM2023-03295-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA)	0192 EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA	1,000,469.29	1,000,469.29	0.00	---	92.06	17.00	DORMITORIOS	102.00	PERSONAS
010103308611010900	FISM2023-03308-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO TILLA CASTAÑON)	0113 EJIDO NUEVO TILLA CASTAÑON	1,249,425.34	1,249,425.34	0.00	---	15.79	22.00	DORMITORIOS	110.00	PERSONAS
010103299611010900	FISM2023-03299-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)	0094 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,166,925.85	1,166,925.85	0.00	---	70.13	21.00	DORMITORIOS	105.00	PERSONAS
010103328611010900	FISM2023-03328-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO MIGUEL HIDALGO (DOLORES HIDALGO)	0218 EJIDO MIGUEL HIDALGO (DOLORES HIDALGO)	452,388.76	452,388.76	0.00	---	0.00	8.00	DORMITORIOS	40.00	PERSONAS
010103290611010900	FISM2023-03290-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO HERMENEGILDO GALEANA)	0109 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA	1,647,236.80	1,647,236.80	0.00	---	79.69	30.00	DORMITORIOS	150.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101032966111010900	FISM2023-03296-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BEREÁ)	0123 EJIDO BEREÁ	1,758,144.36	1,758,144.36	0.00	---	24.24	31.00	DORMITORIOS	155.00	PERSONAS
0101033226111010900	FISM2023-03322-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO VICTORIA CAMPESINA I)	0271 EJIDO VICTORIA CAMPESINA I	1,437,453.64	1,437,453.64	0.00	---	17.78	24.00	DORMITORIOS	120.00	PERSONAS
0101033036111010900	FISM2023-03303-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO NUEVO JERICO)	0101 EJIDO NUEVO JERICO	1,513,531.95	1,513,531.95	0.00	---	83.61	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
0101033136111010900	FISM2023-03313-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.0 MTS. (R/A EL CAPULIN)	0269 R/A EL CAPULIN	246,238.60	246,238.60	0.00	---	48.74	4.00	DORMITORIOS	20.00	PERSONAS
0101032926111010900	FISM2023-03292-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS.(R/A MEDELLIN 2DA.SECCION)	0264 R/A MEDELLIN 2DA.SECCION	375,983.50	375,983.50	0.00	---	69.01	6.00	DORMITORIOS	30.00	PERSONAS
0101033096111010900	FISM2023-03309-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA)	0090 EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA	1,048,402.18	1,048,402.18	0.00	---	51.51	18.00	DORMITORIOS	90.00	PERSONAS
0101033026111010900	FISM2023-03302-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVO JERICO)	0101 EJIDO NUEVO JERICO	1,513,531.95	1,513,531.95	0.00	---	83.61	25.00	DORMITORIOS	125.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			50,684,989.80	50,684,989.80	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
0601033216111010900	FISM2023-03321-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.10 X1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA (EJIDO NUEVA JERUSALEN, (LA MONTAÑA)	0273 EJIDO NUEVA JERUSALEN (LA MONTAÑA)	834,824.40	834,824.40	0.00	---	0.00	26.00	BAÑOS	130.00	PERSONAS
0601033266111010900	FISM2023-03326-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA (EJIDO NUEVO PROGRESO)	0139 EJIDO NUEVO PROGRESO	335,555.24	335,555.24	0.00	---	0.00	11.00	BAÑOS	55.00	PERSONAS
0601033206111010900	FISM2023-03320-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.10X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA (EJIDO VILLA FLORES)	0122 EJIDO VILLAFLORES	616,669.00	616,669.00	0.00	---	0.00	20.00	BAÑOS	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,787,048.64	1,787,048.64	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
0701032856111010900	FISM2023-03285-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X4.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVO MONTES AZULES)	0166 EJIDO NUEVO MONTES AZULES	1,510,822.72	1,510,822.72	0.00	---	81.68	36.00	COCINAS	180.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0701033176111010900	FISM2023-03317-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X4.00 (EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION)	0124 EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION	0.00	0.00	0.00	---	---	19.00	COCINAS	95.00	PERSONAS
0701033006111010900	FISM2023-03300-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO LINDA VISTA XINICH)	0182 EJIDO LINDA VISTA XINICH	1,622,227.24	1,622,227.24	0.00	---	56.72	38.00	COCINAS	190.00	PERSONAS
0701033256111010900	FISM2023-03325-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO NETZAUALCOYOTL)	0152 EJIDO NETZAUALCOYOTL	1,267,097.20	1,267,097.20	0.00	---	0.00	30.00	COCINAS	150.00	PERSONAS
0701*32866111010900	FISM2023-*3286-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.0X 4.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO NUEVO MONTES AZULES)	0166 EJIDO NUEVO MONTES AZULES	1,468,971.65	1,468,971.65	0.00	---	81.67	35.00	COCINAS	175.00	PERSONAS
0701033156111010900	FISM2023-03315-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X4.00 MTS. (EJIDO GUADALUPE)	0036 EJIDO GUADALUPE	525,097.72	525,097.72	0.00	---	81.90	12.00	COCINAS	60.00	PERSONAS
0701033146111010900	FISM2023-03314-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	0069 EJIDO MARGARITA MAZA DE JUAREZ	982,806.68	982,806.68	0.00	---	68.73	22.00	COCINAS	110.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,377,023.21	7,377,023.21	0.00						
19	VIVIENDA										
1905032986113010900	FISM2023-03298-REHABILITACION DE VIVIENDAS (EJIDO ANTIOQUIA)	0115 EJIDO ANTIOQUIA	767,197.20	767,197.20	0.00	---	19.45	30.00	VIVIENDAS	150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			767,197.20	767,197.20	0.00						
Sub Total por Programa			60,616,258.85	60,616,258.85	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			168,328,932.98	168,328,932.98	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102GASPC26110201	+ AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	99.73	29,843.00	COMBUSTIBLE	131,491.00	PERSONAS
0102SVBPC33220201	SEGURO DE VIDA PARA BRIGADISTAS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,849.28	28,849.28	0.00	---	100.00	1.00	SEGURO	16.00	PERSONAS
0102CBT13322020102	CONTRATACION DE BRIGADISTAS POR 3 MESES (TEMPORADA DE INCENDIOS)	0002 LOCALIDADES VARIAS	756,000.00	756,000.00	0.00	---	100.00	1.00	JORNAL (ES)	131,491.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102AAPCM54110201	ADQUISICION DE AMBULANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,790,046.17	1,790,046.17	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0102MUPCM29610201	+ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	99.86	9.00	MANTENIMIENTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0102CSPCM13220201	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,998.77	29,998.77	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0102CSPCM11340201	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	179,992.63	179,992.63	0.00	---	89.79	1.00	PROYECTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0102SUPC9332202010	SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	118,997.93	118,997.93	0.00	---	100.00	9.00	VEHICULOS	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,703,884.78	5,703,884.78	0.00						
Sub Total por Programa			5,703,884.78	5,703,884.78	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001CNA23392201040	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,471,520.26	2,471,520.26	0.00	---	39.48	1.00	PROYECTO (S)	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,471,520.26	2,471,520.26	0.00						
Sub Total por Programa			2,471,520.26	2,471,520.26	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0201OFCNA39220104	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	807,764.00	807,764.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO (S)	131,491.00	PERSONAS
0201OFCFE311101040	- OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	96.01	1.00	PROYECTO (S)	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,907,764.00	1,907,764.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,907,764.00	1,907,764.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0103NOMPP13220201	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,627,952.58	3,627,952.58	0.00	---	0.00	180.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 17 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0103NOMTV13220201	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	322,699.20	322,699.20	0.00	---	0.00	180.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0103NOMPP11340201	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,767,715.47	21,767,715.47	0.00	---	66.68	180.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0103NOMTV11340201	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,125.27	31,125.27	0.00	---	100.00	180.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0103NOMTV11340201	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,905,069.93	1,905,069.93	0.00	---	86.94	180.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			27,654,562.45	27,654,562.45	0.00						
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0204EVA01332202010	PAGO DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA Y TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	17.47	170.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,400,000.00	1,400,000.00	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306OPAOP21110201	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	25.12	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306SCMSP11340201	- EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,129,369.60	1,129,369.60	0.00	---	67.91	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP33220201	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	65.81	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP34510201	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	68.65	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP33330201	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP29610201	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	40.41	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306SCMSP13220201	- EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	171,561.60	171,561.60	0.00	---	0.00	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS
0306OPAOP26110201	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	---	92.81	200.00	POLICIA (S)	131,491.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203EUPCM33220201	+ EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	--	51.02	1.00	EQUIPO (S)	131,491.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			700,000.00	700,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			700,000.00	700,000.00	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
010023DES221101080	DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0002 LOCALIDADES VARIAS	5,284,528.13	5,284,528.13	0.00	--	62.59	46,710.00	DESAYUNO(S) ESCOLAR(ES)	4,754.00	ALUMNOS
0100UE109217202120	INCENTIVO DE LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA	0002 LOCALIDADES VARIAS	134,550.00	134,550.00	0.00	--	100.00	1,035.00	PAQUETES	1,035.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			5,419,078.13	5,419,078.13	0.00						
03 EQUIPAMIENTO											
0300UE110217202120	INCENTIVO A LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES	0002 LOCALIDADES VARIAS	155,870.00	155,870.00	0.00	--	100.00	1,199.00	PAQUETES	1,199.00	ALUMNOS
0300UE108217202120	INCENTIVO DE LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA	0002 LOCALIDADES VARIAS	222,040.01	222,040.01	0.00	--	100.00	1,708.00	PAQUETES	1,708.00	ALUMNOS
0300UE106217202120	INCENTIVO DE LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA	0002 LOCALIDADES VARIAS	589,550.00	589,550.00	0.00	--	100.00	4,535.00	PAQUETES	4,535.00	ALUMNOS
0300UE111217202120	INCENTIVO A LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES	0002 LOCALIDADES VARIAS	212,810.00	212,810.00	0.00	--	100.00	1,637.00	PAQUETES	1,637.00	ALUMNOS
0300UE112217202120	INCENTIVO A LA ECUCACION CON UTILES ESCOLARES	0002 LOCALIDADES VARIAS	235,950.00	235,950.00	0.00	--	100.00	1,815.00	PAQUETES	1,815.00	ALUMNOS
0300EU105217202120	INCENTIVO DE LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA	0002 LOCALIDADES VARIAS	122,330.00	122,330.00	0.00	--	100.00	941.00	PAQUETES	941.00	ALUMNOS
0300UE107217202120	INCENTIVO DE LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA	0002 LOCALIDADES VARIAS	231,530.00	231,530.00	0.00	--	100.00	1,781.00	PAQUETES	1,781.00	ALUMNOS
0300UE114217202120	INCENTIVO A LA EDUCACION CON UTILES ESCOLARES	0002 LOCALIDADES VARIAS	194,870.00	194,870.00	0.00	--	100.00	1,499.00	PAQUETES	1,499.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			1,964,950.01	1,964,950.01	0.00						
Sub Total por Programa			7,384,028.14	7,384,028.14	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100DC074332202120	DOTACION DE CARRETIILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	397,300.00	397,300.00	0.00	--	100.00	274.00	PIEZA (S)	274.00	PERSONAS
0100BA051332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	442,000.00	442,000.00	0.00	--	100.00	340.00	PIEZA (S)	340.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100DC076332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS 2	0002 LOCALIDADES VARIAS	172,550.00	172,550.00	0.00	---	100.00	119.00	PIEZA (S)	119.00	PERSONAS
0100AP085332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	313,500.00	313,500.00	0.00	---	100.00	209.00	ROLLOS	209.00	PERSONAS
0100DC077332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	388,600.00	388,600.00	0.00	---	100.00	268.00	PIEZA (S)	268.00	PERSONAS
0100BA048332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	490,100.00	490,100.00	0.00	---	100.00	377.00	PIEZA (S)	377.00	PERSONAS
0100BA054332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	419,900.00	419,900.00	0.00	---	100.00	323.00	PIEZA (S)	323.00	PERSONAS
0100DC075332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	374,100.00	374,100.00	0.00	---	100.00	258.00	PIEZA (S)	258.00	PERSONAS
0100BA052332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	171,600.00	171,600.00	0.00	---	100.00	132.00	PIEZA (S)	132.00	PERSONAS
0100AB050332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	482,300.00	482,300.00	0.00	---	100.00	371.00	PIEZA (S)	371.00	PERSONAS
0100BA053332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	405,600.00	405,600.00	0.00	---	100.00	312.00	PIEZA (S)	312.00	PERSONAS
0100BA049332202120	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0002 LOCALIDADES VARIAS	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00	384.00	PIEZA (S)	384.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,556,750.00	4,556,750.00	0.00						
02	FOMENTO PECUARIO										
0200AM019332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	262,500.00	262,500.00	0.00	---	100.00	175.00	ROLLOS	175.00	PERSONAS
0200AM020332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	175,500.00	175,500.00	0.00	---	100.00	117.00	ROLLOS	117.00	PERSONAS
0200AP083332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	306,000.00	306,000.00	0.00	---	100.00	204.00	ROLLOS	204.00	PERSONAS
0200MG016332202120	MEJORAMIENTO GENETICO (SEMENTALES Y APOYO A LA GANADERIA	0002 LOCALIDADES VARIAS	160,000.00	160,000.00	0.00	---	100.00	16.00	APOYO SEMENTALES	16.00	PERSONAS
0200AP081332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	493,500.00	493,500.00	0.00	---	100.00	329.00	ROLLOS	329.00	PERSONAS
0200AM015332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0003 PAKAL-NA	358,500.00	358,500.00	0.00	---	100.00	239.00	ROLLOS	239.00	PERSONAS
0200PE070332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200AP063332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	492,000.00	492,000.00	0.00	---	100.00	328.00	ROLLOS	328.00	PERSONAS
0200AM025332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	237,000.00	237,000.00	0.00	---	100.00	158.00	ROLLOS	158.00	PERSONAS
0200AM042332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	328,500.00	328,500.00	0.00	---	100.00	219.00	ROLLOS	73.00	PERSONAS
0200AM034332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	390,000.00	390,000.00	0.00	---	100.00	260.00	ROLLOS	260.00	PERSONAS
0200AM037332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	243,000.00	243,000.00	0.00	---	100.00	162.00	ROLLOS	162.00	PERSONAS
0200AP084332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	355,500.00	355,500.00	0.00	---	100.00	237.00	ROLLOS	237.00	PERSONAS
0200AP060332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	439,500.00	439,500.00	0.00	---	100.00	293.00	ROLLOS	293.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200AM036332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	274,500.00	274,500.00	0.00	---	100.00	183.00	ROLLOS	183.00	PERSONAS
0200AM017332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	382,500.00	382,500.00	0.00	---	100.00	255.00	ROLLOS	255.00	PERSONAS
0200AM026332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	489,000.00	489,000.00	0.00	---	100.00	326.00	ROLLOS	326.00	PERSONAS
0200PE071332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200AP090332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	274,500.00	274,500.00	0.00	---	100.00	183.00	ROLLOS	183.00	PERSONAS
0200AP061332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	502,500.00	502,500.00	0.00	---	100.00	335.00	ROLLOS	335.00	PERSONAS
0200AM014332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	369,000.00	369,000.00	0.00	---	100.00	246.00	ROLLOS	246.00	PERSONAS
0200AP089332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	201,000.00	201,000.00	0.00	---	100.00	134.00	ROLLOS	134.00	PERSONAS
0200AP086332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	357,000.00	357,000.00	0.00	---	100.00	238.00	ROLLOS	238.00	PERSONAS
0200AM041332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	432,000.00	432,000.00	0.00	---	100.00	288.00	ROLLOS	96.00	PERSONAS
0200AP080332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	469,500.00	469,500.00	0.00	---	100.00	313.00	ROLLOS	313.00	PERSONAS
0200AM035332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	487,500.00	487,500.00	0.00	---	100.00	325.00	ROLLOS	325.00	PERSONAS
0200AM016332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	399,000.00	399,000.00	0.00	---	100.00	266.00	ROLLOS	266.00	PERSONAS
0200AM039332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	472,500.00	472,500.00	0.00	---	100.00	315.00	ROLLOS	315.00	PERSONAS
0200AM024332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	270,000.00	270,000.00	0.00	---	100.00	180.00	ROLLOS	180.00	PERSONAS
0200AM031332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	477,000.00	477,000.00	0.00	---	100.00	318.00	ROLLOS	318.00	PERSONAS
0200AP057332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	292,500.00	292,500.00	0.00	---	100.00	195.00	ROLLOS	195.00	PERSONAS
0200AM028332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	343,500.00	343,500.00	0.00	---	100.00	229.00	ROLLOS	229.00	PERSONAS
0200AP066332202120	ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	405,000.00	405,000.00	0.00	---	100.00	270.00	ROLLOS	270.00	PERSONAS
0200AM029332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	424,500.00	424,500.00	0.00	---	100.00	283.00	ROLLOS	283.00	PERSONAS
0200KG045332202120	APOYO CON UN KIT GANADERO	0002 LOCALIDADES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	100.00	KIT (S)	100.00	PERSONAS
0200AM018332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	273,000.00	273,000.00	0.00	---	100.00	182.00	ROLLOS	182.00	PERSONAS
0200AM030332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	397,500.00	397,500.00	0.00	---	100.00	265.00	ROLLOS	265.00	PERSONAS
0200PE006332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200AP059332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	177,000.00	177,000.00	0.00	---	100.00	118.00	ROLLOS	118.00	PERSONAS
0200AP064332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	261,000.00	261,000.00	0.00	---	100.00	174.00	ROLLOS	174.00	PERSONAS
0200AP088332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	126,000.00	126,000.00	0.00	---	100.00	84.00	ROLLOS	84.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200AM027332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	394,500.00	394,500.00	0.00	---	100.00	263.00	ROLLOS	263.00	PERSONAS
0200AP087332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	562,500.00	562,500.00	0.00	---	100.00	375.00	ROLLOS	375.00	PERSONAS
0200PE069332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200AP058332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	295,500.00	295,500.00	0.00	---	100.00	197.00	ROLLOS	197.00	PERSONAS
0200PE005332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETES	1,000.00	PERSONAS
0200MB011332202120	ADQUISICION DE MALLA BORREGUERA	0002 LOCALIDADES VARIAS	232,500.00	232,500.00	0.00	---	100.00	155.00	ROLLOS	155.00	PERSONAS
0200AM033332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	408,000.00	408,000.00	0.00	---	100.00	272.00	ROLLOS	272.00	PERSONAS
0200KG046332202120	APOYO CON UN KIT GANADERO	0002 LOCALIDADES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	100.00	KIT (S)	100.00	PERSONAS
0200AM023332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	351,000.00	351,000.00	0.00	---	100.00	234.00	ROLLOS	234.00	PERSONAS
0200AP065332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	387,000.00	387,000.00	0.00	---	100.00	258.00	ROLLOS	258.00	PERSONAS
0200AM040332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	196,500.00	196,500.00	0.00	---	100.00	131.00	ROLLOS	131.00	PERSONAS
0200AP067332202120	ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	306,000.00	306,000.00	0.00	---	100.00	204.00	ROLLOS	204.00	PERSONAS
0200AP082332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	538,500.00	538,500.00	0.00	---	100.00	359.00	ROLLOS	359.00	PERSONAS
0200AM032332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00	312.00	ROLLOS	312.00	PERSONAS
0200AM044332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	186,000.00	186,000.00	0.00	---	100.00	124.00	ROLLOS	62.00	PERSONAS
0200PE072332202120	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0002 LOCALIDADES VARIAS	188,100.00	188,100.00	0.00	---	100.00	418.00	PAQUETES	418.00	PERSONAS
0200AM022332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	454,500.00	454,500.00	0.00	---	100.00	303.00	ROLLOS	303.00	PERSONAS
0200AM038332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	351,000.00	351,000.00	0.00	---	100.00	234.00	ROLLOS	234.00	PERSONAS
0200AP062332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	325,500.00	325,500.00	0.00	---	100.00	217.00	ROLLOS	217.00	PERSONAS
0200KG047332202120	APOYO CON UN KIT GANADERO	0002 LOCALIDADES VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	100.00	KIT (S)	100.00	PERSONAS
0200AP068332202120	ALAMBRE DE PUAS 02	0002 LOCALIDADES VARIAS	229,500.00	229,500.00	0.00	---	100.00	153.00	ROLLOS	153.00	PERSONAS
0200AM043332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	387,000.00	387,000.00	0.00	---	100.00	258.00	ROLLOS	129.00	PERSONAS
0200AM021332202120	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0002 LOCALIDADES VARIAS	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00	312.00	ROLLOS	312.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,868,600.00	21,868,600.00	0.00						
04	FOMENTO AGROINDUSTRIAL										
0400ME091332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400ME007332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	380,000.00	380,000.00	0.00	---	100.00	95.00	PIEZA (S)	95.00	PERSONAS
0400CA104332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	358,150.00	358,150.00	0.00	---	100.00	247.00	PIEZA (S)	247.00	PERSONAS
0400ME079332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400ME055332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400AM009332202120	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0002 LOCALIDADES VARIAS	503,300.00	503,300.00	0.00	---	100.00	719.00	PIEZA (S)	719.00	PERSONAS
0400AM010332202120	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0002 LOCALIDADES VARIAS	208,600.00	208,600.00	0.00	---	100.00	298.00	PIEZA (S)	298.00	PERSONAS
0400ME095332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.48	400,000.48	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400LI0123322021200	ADQUISICION DE LICUADORAS DOMESTICAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	47,000.00	47,000.00	0.00	---	100.00	94.00	PIEZA (S)	94.00	PERSONAS
0400ME099332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	320,000.00	320,000.00	0.00	---	100.00	80.00	PIEZA (S)	80.00	PERSONAS
0400CA100332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	291,450.00	291,450.00	0.00	---	100.00	201.00	PIEZA (S)	201.00	PERSONAS
0400ME073332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400CA101332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	304,500.00	304,500.00	0.00	---	100.00	210.00	PIEZA (S)	210.00	PERSONAS
0400ME013332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400ME096332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	125.00	PIEZA (S)	125.00	PERSONAS
0400ME093332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400AM008332202120	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0002 LOCALIDADES VARIAS	507,500.00	507,500.00	0.00	---	100.00	725.00	PIEZA (S)	725.00	PERSONAS
0400ME092332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400ME098332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400ME078332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400ME097332202120	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	100.00	PIEZA (S)	100.00	PERSONAS
0400CA102332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS 2	0002 LOCALIDADES VARIAS	479,950.00	479,950.00	0.00	---	100.00	331.00	PIEZA (S)	331.00	PERSONAS
0400CA103332202120	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	353,800.00	353,800.00	0.00	---	100.00	244.00	PIEZA (S)	244.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,654,250.48	8,654,250.48	0.00						
07	FINANCIAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD										
0700AP056332202120	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	427,500.00	427,500.00	0.00	---	100.00	285.00	ROLLOS	285.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

13-nov.-23

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

427,500.00 427,500.00 0.00

Sub Total por Programa

35,507,100.48 35,507,100.48 0.00

UR URBANIZACIÓN

09 CALLE (OIR)

0902400616153010900 FAFM2023-40061-DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ARROYOS (CAB. MPAL.) 0001 CABECERA MUNICIPAL 110,000.00 110,000.00 0.00 --- 0.00 1,250.00 ML 3,350.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

110,000.00 110,000.00 0.00

Sub Total por Programa

110,000.00 110,000.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

105,937,226.43 105,937,226.43 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306RFAFM392202010 REINTEGRO A LA TESOFE RECURSOS FAFM 2022 0001 CABECERA MUNICIPAL 9,581.72 9,581.72 0.00 --- 100.00 1.00 DEVOLUCION (ES) 1.00 PROYECTO (S)

Sub Total por Subprograma

9,581.72 9,581.72 0.00

Sub Total por Programa

9,581.72 9,581.72 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

9,581.72 9,581.72 0.00

FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306RIFAF392202010 REINTEGRO A LA TESOFE RECURSOS FAFM 2022 0001 CABECERA MUNICIPAL 4,236.89 4,236.89 0.00 --- 100.00 1.00 DEVOLUCION (ES) 1.00 PROYECTO (S)

Sub Total por Subprograma

4,236.89 4,236.89 0.00

Sub Total por Programa

4,236.89 4,236.89 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,236.89 4,236.89 0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

AFFPOA

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 25 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

14	RED DE ALCANTARILLADO (OIR)										
1401GA015614101090	GA-015-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	0153 EJIDO REFORMA DE OCAMPO	6,173,687.55	6,173,687.55	0.00	--	43.06	1.00	SISTEMA	702.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,173,687.55	6,173,687.55	0.00						
Sub Total por Programa			6,173,687.55	6,173,687.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			6,173,687.55	6,173,687.55	0.00						
Total General			296,708,414.67	296,708,414.67	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE