

Módulo de Presupuesto SIAHM 2023 - [PALENQUE] (RECURSOS MUNICIPALES) Act. 6.02

Archivo Movimientos Catálogos Consultas Utileras

Edo. Presupuestal de Egresos (EPE)  
 Informe de Transferencias Presupuestales (ITP)  
 Edo. de Cuenta por Partida Presupuestal (CPP XXIII)  
 Evolución del Gasto Presupuestal (EGP XX)  
 Estado de Egresos de Gasto de Capital  
 Claves Presupuestales con Saldo Negativo  
 Gasto Acum. por Capítulos y Partidas  
 Edo. Pptal Acum por Programas de Rec. Fed. RAMO 33 (EPAPFR IV)  
 Recursos Ajenos por Capítulo del Gasto (RACG XXV)  
**Avance Físico Financiero de Proyectos, obras y acciones del Periodo (AFFPOA)**  
 Consulta de Movimientos Presupuestales  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (EAPE)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Disponibilidad Presupuestal Acumulada de Gasto Corriente y Deuda Pública  
 Disponibilidad Presupuestal Acumulada de Gasto Corriente, Capital y Deuda Pública Rec. Federal  
 Obras Físicas y Financiamiento Concluidas  
 Avance de Obras de Modo de Ejecución Distintas de Obras Públicas

POA  
Anteproyecto

Movimientos  
Catálogos  
Reportes  
Consultas

ATORÍA SUPERIOR  
ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados ASE  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

GARCÍA MORENO MIGUEL | MIGUEL | MAYUS | BLOQ NUM | 2023 | 30/08/2023 | 01:58 p. m.

Módulo de Presupuesto SIAHM 2023 - [PALENQUE] (RECURSOS MUNICIPALES) Act. 6.02

Archivo Movimientos Catálogos Reportes Consultas Utileras

POA  
Anteproyecto

Movimientos  
Catálogos  
Reportes  
Consultas

ATORÍA SUPERIOR  
ESTADO DE CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos...

Especifique el periodo  
 Fecha Inicial : 01/01/2023  
 Fecha Final : 30/06/2026  
 Imprimir Salir

(R)Derechos Reservados ASE  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

GARCÍA MORENO MIGUEL | MIGUEL | MAYUS | BLOQ NUM | 2023 | 30/08/2023 | 02:00 p. m.

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES |         |                  | AVANCES |          | METAS |           | BENEFICIARIOS |        |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
|  |          |           | Presup. Modif.  | Erogado | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant.         | Benef. |

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

|                                  |   |                         |            |            |      |     |      |      |      |          |          |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|------|------|------|----------|----------|
| 0609PIM47614101090               | PIM47-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | LOTE | 1,000.00 | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b> |   |                         | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |     |      |      |      |          |          |

## 10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

|                                  |   |                         |            |            |      |     |      |       |           |          |          |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|------|-------|-----------|----------|----------|
| 1016PIM14622101090               | PIM14-CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BODEGA MUNICIPAL Y ARCHIVEROS                                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 171,266.67 | 171,266.67 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00  | LOTE      | 200.00   | PERSONAS |
| 1021PIM34612301090               | PIM34-APORTACION DE MATERIALES PARA EMJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES VARIAS | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | --- | 7.49 | 16.00 | VIVIENDAS | 2,000.00 | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b> |   |                         | 671,266.67 | 671,266.67 | 0.00 |     |      |       |           |          |          |

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

|                    |   |                         |              |              |      |     |       |          |      |            |          |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|----------|------|------------|----------|
| 1201PIM27614301090 | PIM27-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | --- | 37.38 | 1.00     | LOTE | 200.00     | ALUMNOS  |
| 1206PIM02615301090 | PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDAS | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | --- | 57.99 | 45.00    | KMS  | 25,000.00  | PERSONAS |
| 1203PIM07612301090 | PIM07-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA                                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,090,756.04 | 1,090,756.04 | 0.00 | --- | 62.07 | 1.00     | LOTE | 15,000.00  | PERSONAS |
| 1213PIM17614301090 | PIM17-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL                                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,072,586.59 | 1,072,586.59 | 0.00 | --- | 25.36 | 1.00     | LOTE | 20,000.00  | PERSONAS |
| 1209PIM08612301090 | PIM08-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL                      | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 250,000.00   | 250,000.00   | 0.00 | --- | 24.75 | 1.00     | LOTE | 5,000.00   | PERSONAS |
| 1213PIM13622301090 | PIM13-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL                                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 687,340.25   | 687,340.25   | 0.00 | --- | 6.05  | 1.00     | LOTE | 15,000.00  | PERSONAS |
| 1205PIM05614301090 | PIM05-MANTENIMIENTO DE ARROYOS  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 350,716.59   | 350,716.59   | 0.00 | --- | 0.00  | 12.00    | KMS  | 10,000.00  | PERSONAS |
| 1209PIM09622301090 | PIM09-MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL PALENQUE                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00     | LOTE | 1,000.00   | PERSONAS |
| 1205PIM01614301090 | PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO                                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | --- | 60.53 | 2,500.00 | ML   | 200,000.00 | PERSONAS |
| 1209PIM06622301090 | PIM06-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 235,654.80   | 235,654.80   | 0.00 | --- | 54.32 | 1.00     | LOTE | 1,500.00   | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |   |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 1208PIM11612301090   | PIM11-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKAL-NA   | 0003 PAKAL-NA           | 400,179.83      | 400,179.83    | 0.00             | ---     | 51.31    | 1.00     | LOTE      | 15,000.00     | PERSONAS |
| 1209PIM19614301090   | PIM19-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LOS GANADEROS  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 800,000.00      | 800,000.00    | 0.00             | ---     | 99.33    | 1.00     | LOTE      | 15,000.00     | PERSONAS |
| 1204PIM28614301090   | PIM28-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 500,000.00      | 500,000.00    | 0.00             | ---     | 35.11    | 1.00     | LOTE      | 10,000.00     | PERSONAS |
| 1201PIM39614301090   | PIM39-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR (VARIAS LOCALIDADES) | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 300,000.00      | 300,000.00    | 0.00             | ---     | 56.11    | 1.00     | LOTE      | 1,000.00      | ALUMNOS  |
| 1207PIM03614301090   | PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,650,000.00    | 2,650,000.00  | 0.00             | ---     | 70.78    | 3,500.00 | M2        | 20,000.00     | PERSONAS |
| 1207PIM10614301090   | PIM10-MANTENIMIENTO DE CALLES   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,582,021.33    | 1,582,021.33  | 0.00             | ---     | 74.73    | 30.00    | KMS       | 20,000.00     | PERSONAS |
| 1201PIM41614301090   | PIM41-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS (VARIAS LOCALIDADES)             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 700,000.00      | 700,000.00    | 0.00             | ---     | 7.54     | 1.00     | LOTE      | 500.00        | ALUMNOS  |
| 1208PIM12612301090   | PIM12-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 250,000.00      | 250,000.00    | 0.00             | ---     | 10.75    | 1.00     | LOTE      | 20,000.00     | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 16,469,255.43   | 16,469,255.43 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>16</b>  | <b>ADQUISICIONES PATRIMONIALES</b>  |                         |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 1612PIM23562101090   | PIM23-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00      | 200,000.00    | 0.00             | ---     | 1.22     | 1.00     | LOTE      | 200.00        | PERSONAS |
| 1601PIM22564101010   | PIM22-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00      | 100,000.00    | 0.00             | ---     | 26.88    | 15.00    | EQUIPO    | 100.00        | PERSONAS |
| 1609PIM20515101090   | PIM20-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION                                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00      | 200,000.00    | 0.00             | ---     | 94.10    | 15.00    | EQUIPO    | 100.00        | PERSONAS |
| 1612PIM35529101090   | PIM35-ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS INFANTILES PARA EL PARQUE CENTRAL                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,413,115.22    | 1,413,115.22  | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00     | LOTE      | 10,000.00     | PERSONAS |
| 1612PIM45569101090   | PIM45-ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS MARCA WEBER                                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 275,000.00      | 275,000.00    | 0.00             | ---     | 99.82    | 1.00     | LOTE      | 20,000.00     | PERSONAS |
| 1609PIM21519101090   | PIM21-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00      | 200,000.00    | 0.00             | ---     | 29.78    | 20.00    | LOTE      | 200.00        | PERSONAS |
| 1609PIM44541101090   | PIM44-ADQUISICION DE CAMIONETAS CHEVROLET S10 MODELO 2023   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 474,900.00      | 474,900.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 2.00     | UNIDAD    | 1,000.00      | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 2,863,015.22    | 2,863,015.22  | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |   |                         | 20,203,537.32   | 20,203,537.32 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES |         |                  | AVANCES |          | METAS |           | BENEFICIARIOS |        |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
|  |          |           | Presup. Modif.  | Erogado | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant.         | Benef. |

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

20,203,537.32 20,203,537.32 0.00

**EA FAISMUN AÑO EN CURSO****AS AGUA Y SANEAMIENTO****03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA**

|                     |  |               |              |              |      |     |       |              |        |          |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------|-----|-------|--------------|--------|----------|
| 0301030096121010900 | FISM2023-03009-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BARRIO MONTE CARLO, COL. PAKAL-NA) | 0003 PAKAL-NA | 1,075,125.70 | 1,075,125.70 | 0.00 | --- | 69.27 | 1.00 SISTEMA | 295.00 | PERSONAS |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------|-----|-------|--------------|--------|----------|

**Sub Total por Subprograma**

1,075,125.70 1,075,125.70 0.00

**08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**

|                     |  |                                     |              |              |      |     |       |                    |        |          |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|--------------------|--------|----------|
| 0801031916141010900 | FISM2023-03191-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION)                           | 0253 EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION | 1,599,906.54 | 1,599,906.54 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 POZO PROFUNDO | 350.00 | PERSONAS |
| 0801031006141010900 | FISM2023-03100-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (R/A EL CARMEN)                           | 0230 R/A EL CARMEN                  | 1,500,189.65 | 1,500,189.65 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 POZO PROFUNDO | 12.00  | PERSONAS |
| 0804030746143010900 | FISM2023-03074-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO ACH LUM SAN MARCOS)                              | 0116 EJIDO ACH LUM SAN MARCOS       | 2,090,679.60 | 2,090,679.60 | 0.00 | --- | 0.00  | 15.00 SISTEMA      | 270.00 | PERSONAS |
| 0801030386141010900 | FISM2023-03038-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ( COL. TONINA, CAB. MPAL.)                | 0001 CABECERA MUNICIPAL             | 1,617,878.15 | 1,617,878.15 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 POZO PROFUNDO | 350.00 | PERSONAS |
| 0801031016141010900 | FISM2023-03101- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. FLOR DE CAFE, CAB. MPAL.)          | 0001 CABECERA MUNICIPAL             | 1,556,454.55 | 1,556,454.55 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 POZO PROFUNDO | 250.00 | PERSONAS |
| 0801031076141010900 | FISM2023-03107-CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (POBLADO NUEVO ARROYO) | 0016 POBLADO NUEVO ARROYO           | 1,058,755.91 | 1,058,755.91 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 SISTEMA       | 220.00 | PERSONAS |
| 0801030456141010900 | FISM2023-03045-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (POBLADO RAYOS DEL SOL)                 | 0208 POBLADO RAYOS DEL SOL          | 1,546,908.78 | 1,546,908.78 | 0.00 | --- | 87.89 | 1,761.10 ML        | 500.00 | PERSONAS |
| 0804030736143010900 | FISM2023-03073-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION)                           | 0187 EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION    | 1,753,955.58 | 1,753,955.58 | 0.00 | --- | 0.00  | 11.00 SISTEMA      | 270.00 | PERSONAS |
| 0801031896141010900 | FISM2023-03189-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. PREFERENCIAL, CAB. MPAL.),                          | 0001 CABECERA MUNICIPAL             | 1,437,977.27 | 1,437,977.27 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 SISTEMA       | 750.00 | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad                      | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |               | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
|  |   |                                | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida     | Cant.         | Benef.   |
| 0801031676141010900  | FISM2023-03167-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)   | 0233 EJIDO FLOR DE CHIAPAS     | 1,543,545.76    | 1,543,545.76  | 0.00             | ---     | 71.28    | 1.00     | POZO PROFUNDO | 665.00        | PERSONAS |
| 0801030506141010900  | FISM2023-03050-PERFORACION DE POZO PROFUNDO (BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PAKAL-NA)   | 0003 PAKAL-NA                  | 1,556,423.45    | 1,556,423.45  | 0.00             | ---     | 76.46    | 1.00     | POZO PROFUNDO | 500.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                                | 17,262,675.24   | 17,262,675.24 | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| <b>09</b>  | <b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>   |                                |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 0901031046141010900  | FISM2023-03104-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO SAN MANUEL)   | 0231 EJIDO SAN MANUEL          | 2,107,254.93    | 2,107,254.93  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,233.26 | ML            | 490.00        | PERSONAS |
| 0901031926141010900  | FISM2023-03192-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO (COL. BETELGEUSE, CAB. MPAL.) FISM 2023.   | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 1,433,316.03    | 1,433,316.03  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | SISTEMA       | 42.00         | PERSONAS |
| 0901032156141010900  | FISM2023-03215-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA)                    | 0098 EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA | 329,782.35      | 329,782.35    | 0.00             | ---     | 0.00     | 903.65   | MTS           | 75.00         | PERSONAS |
| 0901031436141010900  | FISM2023-03143-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL. (PANTEON MPAL.))   | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 601,562.83      | 601,562.83    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | SISTEMA       | 550.00        | PERSONAS |
| 0901031396141010900  | FISM2023-03139-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA.ETAPA (EJIDO RIO SAN DIEGO)  | 0250 EJIDO RIO SAN DIEGO       | 1,052,833.81    | 1,052,833.81  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | SISTEMA       | 183.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                                | 5,524,749.95    | 5,524,749.95  | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| <b>11</b>  | <b>DRENAJE PLUVIAL</b>  |                                |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 1101031616141010900  | FISM2023-03161-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL ENTRE PERIFERICO NORTE Y 7A. AVENIDA PTE. NTE. DEL BARRIO LA ESPERANZA (CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 1,007,745.93    | 1,007,745.93  | 0.00             | ---     | 0.00     | 53.96    | ML            | 2,574.00      | PERSONAS |
| 1101031646141010900  | FISM2023-03164-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO POMOCA, CAB. MPAL.)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 736,936.84      | 736,936.84    | 0.00             | ---     | 0.00     | 66.15    | ML            | 350.00        | PERSONAS |
| 1104030326143010900  | FISM2023-03032-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CAB. MPAL.  | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 2,150,000.00    | 2,150,000.00  | 0.00             | ---     | 64.08    | 1,260.00 | ML            | 51,797.00     | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad                      | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                                | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 1105030436143010900  | FISM2023-03043-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 1RA.ETAPA (EJIDO RIO CHNACALA)   | 0048 EJIDO RIO CHANCALA        | 5,023,050.32    | 5,023,050.32  | 0.00             | --      | 50.29    | 2,433.23 | ML        | 2,236.00      | PERSONAS |
| 1101031416141010900  | FISM2023-03141-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LINDA VISTA 1RA.SECC, CAB. MPAL.)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 1,054,414.13    | 1,054,414.13  | 0.00             | ---     | 0.00     | 100.00   | ML        | 650.00        | PERSONAS |
| 1101032126141010900  | FISM2023-03212-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (COL. EDEN DEL ASMIR)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 1,313,695.16    | 1,313,695.16  | 0.00             | --      | 0.00     | 100.00   | ML        | 325.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                                | 11,285,842.38   | 11,285,842.38 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>14</b>  | <b>RED DE ALCANTARILLADO (OIR)</b>   |                                |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 1401030916141010900  | FISM2023-03091-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO SAN JUAN, COL. PAKAL-NA)   | 0003 PAKAL-NA                  | 1,165,916.90    | 1,165,916.90  | 0.00             | ---     | 0.00     | 65.32    | MTS       | 560.00        | PERSONAS |
| 1405030156143010900  | FISM2023-03015-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE (CAB. MPAL.)   | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 2,650,213.21    | 2,650,213.21  | 0.00             | ---     | 80.00    | 682.40   | ML        | 6,500.00      | PERSONAS |
| 1401032016141010900  | FISM2023-03201-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA) | 0153 EJIDO REFORMA DE OCAMPO   | 2,645,866.09    | 2,645,866.09  | 0.00             | ---     | 30.73    | 1.00     | SISTEMA   | 702.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                                | 6,461,996.20    | 6,461,996.20  | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>32</b>  | <b>DRENAJE SANITARIO (OIR)</b>   |                                |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 3201031876141010900  | FISM2023-03187-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (R/A LOS CERRILLOS)   | 0248 R/A LOS CERRILLOS         | 2,448,555.67    | 2,448,555.67  | 0.00             | ---     | 0.00     | 760.00   | ML        | 508.00        | PERSONAS |
| 3201031866141010900  | FISM2023-03186-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA)   | 0177 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA | 2,562,007.05    | 2,562,007.05  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,231.24 | ML        | 600.00        | PERSONAS |
| 3201032116141010900  | FISM2023-03211-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA GUACAMAYA, A.C.CAB. MPAL.)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 1,047,840.03    | 1,047,840.03  | 0.00             | ---     | 0.00     | 285.92   | ML        | 847.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                                | 6,058,402.75    | 6,058,402.75  | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |  |                                | 47,668,792.22   | 47,668,792.22 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |

ED EDUCACION



## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

30-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 23

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area               | Concepto   | Localidad                             | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                                       | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 2301031816121010900  | FISM2023-03181-CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 45 (C.B.T.A.45 ) CLAVE; 07DTA00452Z DE PALENQUE (CAB. MPAL.)               | 0001 CABECERA MUNICIPAL               | 1,089,718.30    | 1,089,718.30  | 0.00             | --      | 0.00     | 210.00 | ML        | 550.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>   |  |                                       | 1,089,718.30    | 1,089,718.30  | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>25</b>  | <b>TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>  |                                       |                 |               |                  |         |          |        |           |               |          |
| 2501030766121010900  | FISM2023-03076-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 30.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE; 07DPR3769J (EJIDO SATURNINO RIOS) | 0045 EJIDO SATURNINO RIOS             | 1,702,537.79    | 1,702,537.79  | 0.00             | ---     | 54.90    | 1.00   | TECHADO   | 731.00        | PERSONAS |
| 2501030286121010900  | FISM2023-03028-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 32.00 EN ESCUELA LA CONSTITUCION MEXICANA, C.C.T. CLAVE;07DPB24760 (EJIDO SAMUEL LEON BRINDIS)                         | 0089 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS | 1,823,258.69    | 1,823,258.69  | 0.00             | ---     | 86.24    | 1.00   | TECHADO   | 230.00        | PERSONAS |
| 2501030946121010900  | FISM2023-03094-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40X 31.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PITAGORAS C.C.T. 07DPB2754Z (BARRIO NVA. ESPERANZA, COL. PAKALNA)                  | 0003 PAKAL-NA                         | 1,734,799.66    | 1,734,799.66  | 0.00             | ---     | 78.72    | 1.00   | TECHADO   | 153.00        | ALUMNOS  |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>   |  |                                       | 5,260,596.14    | 5,260,596.14  | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>41</b>  | <b>PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)</b>  |                                       |                 |               |                  |         |          |        |           |               |          |
| 4101032206121010900  | FISM2023-03220-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN COLEGIO DE BHACHILLERES DE CHIAPAS, C.C.T. 07EMS0222A (EJIDO ROBERTO BARRIOS)           | 0137 EJIDO ROBERTO BARRIOS            | 1,583,774.94    | 1,583,774.94  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | TECHADO   | 385.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>   |  |                                       | 1,583,774.94    | 1,583,774.94  | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>  |  |                                       | 14,823,477.61   | 14,823,477.61 | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| <b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b> |  |                                       |                 |               |                  |         |          |        |           |               |          |
| <b>01</b>  | <b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>  |                                       |                 |               |                  |         |          |        |           |               |          |



## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                               | Concepto  | Localidad                      | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS  |              | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------|----------|
|  |   |                                | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida    | Cant.         | Benef.   |
| 0106032443322010900  | FISM2023-03244-ELABORACION DEL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS (CAB. MPAL.)                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 120,000.00      | 120,000.00   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | SERVICIO (S) | 51,797.00     | PERSONAS |
| 0104030875151010900  | FISM2023-03087-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM, CAB. MPAL.)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 388,885.56      | 388,885.56   | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00   | LOTE         | 42,947.00     | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>   |   |                                | 508,885.56      | 508,885.56   | 0.00             |         |          |        |              |               |          |
| <b>02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)</b> |   |                                |                 |              |                  |         |          |        |              |               |          |
| 0201032343322010900  | FISM2023-03234-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO NUEVA BETANIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+480.00 (EJIDO NUEVA BETANIA ) | 0008 EJIDO NUEVA BETANIA       | 154,965.97      | 154,965.97   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | SERVICIO (S) | 706.00        | PERSONAS |
| 0201032353322010900  | FISM2023-03235-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO EJIDO LA AURORA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+940 (EJIDO LA AURORA)           | 0097 EJIDO LA AURORA           | 197,067.95      | 197,067.95   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | SERVICIO (S) | 554.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>   |   |                                | 352,033.92      | 352,033.92   | 0.00             |         |          |        |              |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>  |   |                                | 860,919.48      | 860,919.48   | 0.00             |         |          |        |              |               |          |
| <b>UR URBANIZACIÓN</b>   |   |                                |                 |              |                  |         |          |        |              |               |          |
| <b>02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>  |   |                                |                 |              |                  |         |          |        |              |               |          |
| 0202031366144010900  | FISM2023-03136-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. YAXHA, A.C., (COL. YAXHA, A.C. CAB. MPAL)               | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 1,166,385.93    | 1,166,385.93 | 0.00             | ---     | 61.31    | 563.00 | MTS          | 75.00         | PERSONAS |
| 0202032096144010900  | FISM2023-03209-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO AMPLIACION PALENQUE (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)        | 0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE | 447,375.58      | 447,375.58   | 0.00             | ---     | 0.00     | 220.00 | MTS          | 36.00         | PERSONAS |
| 0202030056144010900  | FISM2023-03005-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA.ETAPA ( EJIDO LUIS ALFREDO)                               | 0028 EJIDO LUIS ALFREDO        | 821,335.60      | 821,335.60   | 0.00             | ---     | 78.62    | 294.00 | MTS          | 189.00        | PERSONAS |
| 0202030936144010900  | FISM2023-03093-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. MAYA OLMECA, A.C. (COL MAYA OLMECA)                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL        | 782,365.04      | 782,365.04   | 0.00             | ---     | 0.00     | 152.00 | MTS          | 168.00        | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad                     | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS    |                 | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|
|  |   |                               | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida       | Cant.         | Benef.   |
| 0202030126141010900  | FISM2023-03012-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA, COL. POZA AZUL, A.C. CAB. MPAL.         | 0001 CABECERA MUNICIPAL       | 937,999.65      | 937,999.65   | 0.00             | ---     | 77.22    | 201.00   | MTS             | 255.00        | PERSONAS |
| 0202030046144010900  | FISM2023-03004-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (N.C.P. E. EMILIANO ZAPATA)                         | 0088 N.C.P.E. EMILIANO ZAPATA | 818,872.42      | 818,872.42   | 0.00             | ---     | 81.42    | 256.00   | MTS             | 139.00        | PERSONAS |
| 0202030576144010900  | FISM2023-03057-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION LOC. VARIAS ( COL. ROSARIO CASTELLANOS, CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL       | 1,460,133.47    | 1,460,133.47 | 0.00             | ---     | 80.24    | 8.00     | TRANSFORMADORES | 485.00        | PERSONAS |
| 0202030586144010900  | FISM2023-03058-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA.ETAPA (EJIDO LA FORTUNA)                        | 0004 EJIDO LA FORTUNA         | 1,977,042.74    | 1,977,042.74 | 0.00             | ---     | 70.06    | 1,703.00 | MTS             | 50.00         | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                               | 8,411,510.43    | 8,411,510.43 | 0.00             |         |          |          |                 |               |          |
| <b>05</b>  | <b>CAMINOS RURALES</b>  |                               |                 |              |                  |         |          |          |                 |               |          |
| 0501031346151010900  | FISM2023-03134-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL 3+000 (EJIDO UEUO YAJALON)  | 0240 EJIDO NUEVO YAJALON      | 1,573,052.88    | 1,573,052.88 | 0.00             | ---     | 91.06    | 3.00     | KMS             | 550.00        | PERSONAS |
| 0504030566153010900  | FISM2023-03056-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVA BETANIA)  | 0008 EJIDO NUEVA BETANIA      | 1,340,639.74    | 1,340,639.74 | 0.00             | ---     | 0.00     | 35.70    | KMS             | 706.00        | PERSONAS |
| 0504030666153010900  | FISM2023-03066-MANTENIMIENTO DE KM. 3+000AL KM. 6+000 DE CAMINO RURAL (EJIDO NUEVO JALAPA)  | 0226 EJIDO NUEVO JALAPA       | 1,038,873.04    | 1,038,873.04 | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,000.00 | ML              | 127.00        | PERSONAS |
| 0505030136153010900  | FISM2023-03013-REHABILITACION DE 30 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. EL PORVENIR-EJIDO CHACAMAX (EJIDO CHACAMAX)                               | 0197 EJIDO CHACAMAX           | 1,989,708.37    | 1,989,708.37 | 0.00             | ---     | 97.30    | 30.00    | KMS             | 1,211.00      | PERSONAS |
| 0501030646151010900  | FISM2023-03064-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO UNIDAD Y TRABAJO)  | 0216 EJIDO UNIDA Y TRABAJO    | 1,103,027.05    | 1,103,027.05 | 0.00             | ---     | 76.68    | 2,000.00 | ML              | 102.00        | PERSONAS |
| 0505030796153010900  | FISM2023-03079-REHABILITACION DE 24.20 KM. DE CAMINO RURAL (LAS DELICIAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES)                                  | 0193 EJIDO LAS DELICIAS       | 1,220,216.04    | 1,220,216.04 | 0.00             | ---     | 68.56    | 24.20    | KMS             | 2,435.00      | PERSONAS |
| 0505031776153010900  | FISM2023-03177-REHABILITACION DE CAMINO Y HUELLAS VEHICULARES (EJIDO LA PROSPERIDAD)  | 0111 EJIDO LA PROSPERIDAD     | 1,088,334.73    | 1,088,334.73 | 0.00             | ---     | 20.17    | 4.55     | KMS             | 131.00        | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad                            | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                                      | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0501030526151010900  | FISM2023-03052-REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA. (EJIDO EL EDEN)  | 0219 EJIDO EL EDEN                   | 1,324,965.25    | 1,324,965.25  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,000.00 | ML        | 1,467.00      | PERSONAS |
| 0501031406151010900  | FISM2023-03140-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA ( EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)  | 0245 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE    | 1,006,477.62    | 1,006,477.62  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,000.00 | ML        | 429.00        | PERSONAS |
| 0505031176153010900  | FISM2023-03117-REHABILITACION DE 21.20 KM. DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES (EJIDO VICTORICO GRAJALES) | 0055 EJIDO VICTORICO GRAJALES        | 1,001,151.77    | 1,001,151.77  | 0.00             | ---     | 76.37    | 21.20    | KMS       | 3,435.00      | PERSONAS |
| 0504030756153010900  | FISM2023-03075-MANTENIMIENTO DE 1.2 KM. DE CAMINO RURAL (R/A SAN JAVIER 2DA.SECCION)   | 0227 R/A SAN JAVIER 2DA.SECCION      | 653,477.76      | 653,477.76    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,200.00 | ML        | 38.00         | PERSONAS |
| 0505030196153010900  | FISM2023-03019-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (R/A EL CHINAL)  | 0220 R/A EL CHINAL                   | 1,081,441.68    | 1,081,441.68  | 0.00             | ---     | 0.00     | 9,200.00 | ML        | 25.00         | PERSONAS |
| 0505032086153010900  | FISM03208-REHABILITACION DE CAMINOS (EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE)  | 0057 EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE | 1,485,933.06    | 1,485,933.06  | 0.00             | ---     | 30.53    | 15.00    | KMS       | 298.00        | PERSONAS |
| 0501030886151010900  | FISM2023-03088-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. AL 0+0000 AL 1+200 (EJIDO LA ASUNCION)                                  | 0222 EJIDO LA ASUNCION               | 2,384,019.52    | 2,384,019.52  | 0.00             | ---     | 90.83    | 1.20     | KMS       | 327.00        | PERSONAS |
| 0501031026151010900  | FISM2023-03102-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAAL DEL KM 0+000 AL 6+000 (R/A LOS ANGELES)   | 0238 R/A LOS ANGELES                 | 2,485,652.30    | 2,485,652.30  | 0.00             | ---     | 0.00     | 6,000.00 | ML        | 149.00        | PERSONAS |
| 0504030656153010900  | FISM2023-03065-MANTENIMIENTO DE 3.0 KM. DE CAMINO RURAL (EJIDO MIGUEL HIDALGO)   | 0225 EJIDO MIGUEL HIDALGO            | 1,076,248.38    | 1,076,248.38  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,000.00 | ML        | 117.00        | PERSONAS |
| 0501030316151010900  | FISM2023-03031-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAAPA (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)                                       | 0215 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA  | 1,204,468.38    | 1,204,468.38  | 0.00             | ---     | 50.96    | 2,320.00 | ML        | 490.00        | PERSONAS |
| 0505031156153010900  | FISM2023-03115-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO SAN MATEO)   | 0068 EJIDO SAN MATEO                 | 1,199,608.52    | 1,199,608.52  | 0.00             | ---     | 23.99    | 13.00    | KMS       | 404.00        | PERSONAS |
| 0505032076153010900  | FISM2023-03207-REHABILITACION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)  | 0168 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO      | 421,080.10      | 421,080.10    | 0.00             | ---     | 39.75    | 4.97     | KMS       | 840.00        | PERSONAS |
| 0505030786153010900  | FISM2023-03078-REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL (PALENQUE RUINAS-SANTA ISABEL RAMAL NARANJO Y VENUSTIANO CARRANZA )     | 0030 R/A SANTA ISABEL                | 1,182,894.08    | 1,182,894.08  | 0.00             | ---     | 97.40    | 30.80    | KMS       | 2,124.00      | PERSONAS |
| 0505031686153010900  | FISM2023-03168-REHABILITACION DE CAMINO RURAL ( EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)  | 0223 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA      | 2,242,777.22    | 2,242,777.22  | 0.00             | ---     | 0.00     | 140.00   | ML        | 57.00         | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |                                      | 28,104,047.49   | 28,104,047.49 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad                  | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|----------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |   |                            | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| <b>09</b>  | <b>CALLE (OIR)</b>  |                            |                 |              |                  |         |          |          |           |               |          |
| 0902031096153010900  | FISM2023-03109-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO EL LACANDON)  | 0160 EJIDO EL LACANDON     | 1,876,077.83    | 1,876,077.83 | 0.00             | ---     | 36.63    | 2.00     | KMS       | 336.00        | PERSONAS |
| 0901031516153010900  | FISM2023-03151-REVESTIMIENTO DE CALLES 1RA.ETAPA (EJIDO ROBERTO BARRIOS)  | 0137 EJIDO ROBERTO BARRIOS | 2,101,645.20    | 2,101,645.20 | 0.00             | ---     | 57.35    | 2,100.00 | ML        | 1,361.00      | PERSONAS |
| 0903032056151010900  | FISM2023-03205-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO FLOR DEL RIO)   | 0254 EJIDO FLOR DEL RIO    | 859,867.76      | 859,867.76   | 0.00             | ---     | 8.94     | 0.81     | KMS       | 192.00        | PERSONAS |
| 0903030076151010900  | FISM2023-03007-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADOS ( EJIDO LAS DELICIAS)  | 0193 EJIDO LAS DELICIAS    | 2,571,200.71    | 2,571,200.71 | 0.00             | ---     | 89.87    | 7,300.00 | ML        | 412.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                            | 7,408,791.50    | 7,408,791.50 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>19</b>  | <b>MURO DE CONTENCIÓN</b>   |                            |                 |              |                  |         |          |          |           |               |          |
| 1901031036141010900  | FISM2023-03103-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION (COL. CARRIZAL, CAB. MPAL.)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL    | 1,209,469.20    | 1,209,469.20 | 0.00             | ---     | 0.00     | 58.00    | ML        | 990.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                            | 1,209,469.20    | 1,209,469.20 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>20</b>  | <b>PAVIMENTACIÓN</b>  |                            |                 |              |                  |         |          |          |           |               |          |
| 2001030246141010900  | FISM2023-03024-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE LAS CALLES MACA Y PALENQUE 2000 (COL. RAMON LARA, CAB. MPAL.)                            | 0001 CABECERA MUNICIPAL    | 5,286,814.87    | 5,286,814.87 | 0.00             | ---     | 75.03    | 420.00   | ML        | 8,642.00      | PERSONAS |
| 2001030906141010900  | FISM2023-03090-PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SOLIDARIDA, DE LA COL. PAKAL-NA)   | 0003 PAKAL-NA              | 1,022,034.77    | 1,022,034.77 | 0.00             | ---     | 0.00     | 770.00   | M2        | 650.00        | PERSONAS |
| 2001031856141010900  | FISM2023-03185-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJ. FILADELFIA 2DA.ETAPA ( EJIDO FILADELFIA)  | 0258 EJIDO FILADELFIA      | 1,132,097.53    | 1,132,097.53 | 0.00             | ---     | 0.00     | 161.85   | ML        | 287.00        | PERSONAS |
| 2001031976141010900  | FISM2023-03197-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. JEREMIAS ENTRE AV. PROLONGACION PALACIO LAS LEYES Y CALLE SAN JUAN (COL. ESTEBAN CORZO BLANCO, A.C. CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL    | 1,087,856.67    | 1,087,856.67 | 0.00             | ---     | 0.00     | 983.45   | M2        | 300.00        | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

30-ago.-23

Pág. 12 de 23

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad                        | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |               | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
|  |   |                                  | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida     | Cant.         | Benef.   |
| 2001031716141010900  | FISM2023-03171-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AV. VISTAHERMOSA Y NIÑOS HEROES (COL. CHAPULTEPEC, CAB. MPAL. )            | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 1,166,989.29    | 1,166,989.29  | 0.00             | --      | 0.00     | 71.10    | ML            | 500.00        | PERSONAS |
| 2001032136141010900  | FISM2023-03213-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2DA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)  | 0048 EJIDO RIO CHANCALA          | 5,704,745.21    | 5,704,745.21  | 0.00             | --      | 0.00     | 2,027.53 | ML            | 2,236.00      | PERSONAS |
| 2001031126141010900  | FISM2023-03112-CONSTRUCCION DE 651 .00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA AV. PALACIO DE LAS LEYES Y AV. TULIPANES, COL. MI PREFERIDA | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 1,091,524.97    | 1,091,524.97  | 0.00             | ---     | 0.00     | 691.00   | M2            | 450.00        | PERSONAS |
| 2001031986141010900  | FISM2023-03198-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. NUEVO CANNAN (COL. NUEVO CANNAN)  | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 1,100,862.38    | 1,100,862.38  | 0.00             | ---     | 0.00     | 750.84   | M2            | 250.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                                  | 17,592,925.69   | 17,592,925.69 | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| <b>21</b>  | <b>REVESTIMIENTO</b>  |                                  |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 2101031936141010900  | FIAM2023-03193-REVESTIMIENTO DE 3.2 KMS. DE CAMINO CON HUELLAS VEHICULARES Y ZAMPEADO DE PIEDRA (POBLADO MORELOS)   | 0252 POBLADO MORELOS             | 1,372,570.51    | 1,372,570.51  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,200.00 | ML            | 580.00        | PERSONAS |
| 2105031786143010900  | FISM2023-03178-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (POBLADO LA VICTORIA)  | 0255 POBLADO LA VICTORIA         | 1,207,910.42    | 1,207,910.42  | 0.00             | --      | 22.09    | 5.55     | KMS           | 706.00        | PERSONAS |
| 2101032106141010900  | FISM2023-03210-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO (EJIDO LAZARO CARDENAS)  | 0006 EJIDO LAZARO CARDENAS       | 2,012,308.16    | 2,012,308.16  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,449.33 | ML            | 853.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                                  | 4,592,789.09    | 4,592,789.09  | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| <b>22</b>  | <b>SEÑALÉTICA</b>   |                                  |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 2201301106141010900  | FISM2023-30110-INSLATACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO, LA CAÑADA Y PERIFERICOS (CENTRO, CAB. MPAL.)                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 1,665,694.20    | 1,665,694.20  | 0.00             | ---     | 71.32    | 566.00   | SEÑALAMIENTOS | 51,797.00     | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                                  | 1,665,694.20    | 1,665,694.20  | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| <b>24</b>  | <b>CAMINO (OIR)</b>   |                                  |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 2401032026141010900  | FISM2023-03202-MANTENIMIENTO DE CAMINO (EJIDO JUAN SABINES GERRERO)   | 0194 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO | 1,038,630.07    | 1,038,630.07  | 0.00             | ---     | 0.00     | 500.00   | ML            | 323.00        | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad                                 | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS    |                      | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|---|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|
|  |   |   | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida            | Cant.         | Benef.   |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |   | 1,038,630.07    | 1,038,630.07 | 0.00             |         |          |          |                      |               |          |
| <b>29</b>  | <b>PUENTES</b>  |   |                 |              |                  |         |          |          |                      |               |          |
| 2905031766143010900  | FISM2023-03176-MANTENIMIENTO DE LOSA DE PUENTE VHEICULAR CON PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO SAN JUAN TULIJA)  | 0012 EJIDO SAN JUAN TULIJA                | 286,649.97      | 286,649.97   | 0.00             | ---     | 85.09    | 460.00   | M2                   | 650.00        | PERSONAS |
| 2901031146151010900  | FISM2023-03114-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO LAZARO CARDENAS)                                   | 0006 EJIDO LAZARO CARDENAS                | 1,104,181.89    | 1,104,181.89 | 0.00             | ---     | 78.22    | 2.00     | PUENTE               | 856.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |   | 1,390,831.86    | 1,390,831.86 | 0.00             |         |          |          |                      |               |          |
| <b>31</b>  | <b>CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>   |   |                 |              |                  |         |          |          |                      |               |          |
| 3101031526121010900  | FISM2023-03152-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( EJIDO EL TENAMPA)                       | 0241 EJIDO EL TENAMPA                     | 1,724,643.87    | 1,724,643.87 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | CENTRO DE DESARROLLO | 126.00        | PERSONAS |
| 3101031636121010900  | FISM2023-03163-CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO PUYIPA)                                      | 0191 EJIDO PUYIPA                         | 2,235,934.75    | 2,235,934.75 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | CENTRO DE DESARROLLO | 788.00        | PERSONAS |
| 3101030706121010900  | FISM2023-03070-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS)       | 0221 EJIDO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS    | 3,189,010.95    | 3,189,010.95 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | CENTRO DE DESARROLLO | 481.00        | PERSONAS |
| 3101030996121010900  | FISM2023-03099-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10X 20 MTS. (R/A FRANCISCO VILLA)                    | 0229 R/A FRANCISCO VILLA                  | 1,703,587.32    | 1,703,587.32 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | CENTRO DE DESARROLLO | 153.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |   | 8,853,176.89    | 8,853,176.89 | 0.00             |         |          |          |                      |               |          |
| <b>36</b>  | <b>CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>   |   |                 |              |                  |         |          |          |                      |               |          |
| 3605030176143010900  | FISM2023-03017-REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL                   | 3,808,934.40    | 3,808,934.40 | 0.00             | ---     | 35.89    | 10.00    | HAS.                 | 51,797.00     | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |   | 3,808,934.40    | 3,808,934.40 | 0.00             |         |          |          |                      |               |          |
| <b>58</b>  | <b>CAMINO SACA COSECHAS</b>   |   |                 |              |                  |         |          |          |                      |               |          |
| 5801032166141010900  | FISM2023-03216-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION)          | 0075 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION | 1,052,692.67    | 1,052,692.67 | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,000.00 | ML                   | 259.00        | PERSONAS |
| 5801032146141010900  | FISM2023-03214-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)                              | 0257 ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)             | 1,037,255.27    | 1,037,255.27 | 0.00             | ---     | 0.00     | 513.80   | ML                   | 56.00         | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

30-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 14 de 23

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad                                      | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|--|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |  |  | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 5801031656141010900  | FISM2023-03165-03165-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA ( EJIDO ALVARO OBREGON)                            | 0041 EJIDO ALVARO OBREGON                      | 1,124,173.39    | 1,124,173.39  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,260.00 | ML        | 362.00        | PERSONAS |
| 5801032176141010900  | FISM2023-03217-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA ( EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION)                  | 0056 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION      | 1,067,348.76    | 1,067,348.76  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,200.00 | ML        | 240.00        | PERSONAS |
| 5801031996141010900  | FISM2023-03199-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO LA REVOLUCION (REVOLUCION 1RA.SECCION)          | 0256 EJIDO REVOLUCION (REVOLUCION 1RA.SECCION) | 380,478.97      | 380,478.97    | 0.00             | ---     | 87.63    | 120.00   | ML        | 169.00        | PERSONAS |
| 5801032186141010900  | FISM2023-03218-REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 4TA.ETAPA (EJIDO EL SACRIFICIO)                                   | 0023 EJIDO EL SACRIFICIO                       | 1,506,571.29    | 1,506,571.29  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,500.00 | ML        | 204.00        | PERSONAS |
| 5801031886141010900  | FISM2023-03188-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA ( EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS)                    | 0089 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS          | 1,084,050.14    | 1,084,050.14  | 0.00             | ---     | 54.78    | 2.50     | KMS       | 1,382.00      | PERSONAS |
| 5801032046141010900  | FISM2023-03204-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO LAZARO CARDENAS)  | 0006 EJIDO LAZARO CARDENAS                     | 779,575.20      | 779,575.20    | 0.00             | ---     | 84.19    | 1.00     | KMS       | 150.00        | PERSONAS |
| 5801032006141010900  | FISM2023-03200-CONSTRUCCION DE 3.00 KM. DE CAMINO COSECHERO (EJIDO SANTA MARIA 2DA. SECCION)                       | 0251 EJIDO SANTA MARIA 2DA.SECCION             | 1,496,945.91    | 1,496,945.91  | 0.00             | ---     | 75.35    | 3.00     | KMS       | 147.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |  | 9,529,091.60    | 9,529,091.60  | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |  |  | 93,605,892.42   | 93,605,892.42 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| <b>VI VIVIENDA</b>   |  |  |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| <b>01 CUARTO DORMITORIO</b>                                      |  |  |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 0101031576111010900  | FISM2023-03157-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SANTA ISABEL (SANTA ISABEL 2DA.SECC.) | 0235 EJIDO SANTA ISABEL 2DA.SECCION            | 1,689,380.80    | 1,689,380.80  | 0.00             | ---     | 90.93    | 30.00    | PIEZA (S) | 150.00        | PERSONAS |
| 0101031666111010900  | FISM2023-03166-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO SAN ANTONIO LAS NUVES)               | 0150 EJIDO SAN ANTONIO LAS NUVES               | 1,572,355.20    | 1,572,355.20  | 0.00             | ---     | 99.73    | 25.00    | PIEZA (S) | 35.00         | PERSONAS |
| 0101031566111010900  | FISM2023-03156-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)        | 0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE                 | 1,385,719.20    | 1,385,719.20  | 0.00             | ---     | 11.79    | 25.00    | PIEZA (S) | 125.00        | PERSONAS |
| 0101031806111010900  | FISM2023-03180-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A LA GLORIA)                              | 0131 R/A LA GLORIA                             | 1,110,018.97    | 1,110,018.97  | 0.00             | ---     | 67.57    | 19.00    | PIEZA (S) | 95.00         | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

30-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 15 de 23

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad                                     | SALDOS ACTUALES |                |                  | AVANCES |          | METAS  |             | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|---|-----------------|----------------|------------------|---------|----------|--------|-------------|---------------|----------|
|  |  |   | Presup. Modif.  | Erogado        | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida   | Cant.         | Benef.   |
| 0101031546111010900  | FISM2023-03154-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)         | 0244 EJIDO AMPLIACION PALENQUE                | 1,385,719.20    | 1,385,719.20   | 0.00             | ---     | 76.25    | 25.00  | PIEZA (S)   | 125.00        | PERSONAS |
| 0101031946111010900  | FISM2023-03194-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIETARIOS)      | 0242 EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIETARIOS) | 1,125,324.80    | 1,125,324.80   | 0.00             | ---     | 90.92    | 20.00  | DORMITORIOS | 100.00        | PERSONAS |
| 0101031796111010900  | FISM2023-03179-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO JUAN SABINES GUERRERO)                 | 0194 EJIDO JUAN SABINES GUERRERO              | 975,898.12      | 975,898.12     | 0.00             | ---     | 91.62    | 16.00  | PIEZA (S)   | 80.00         | PERSONAS |
| 0101031556111010900  | FISM2023-03155-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)         | 0223 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA               | 2,051,172.50    | 2,051,172.50   | 0.00             | ---     | 67.85    | 35.00  | PIEZA (S)   | 175.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |   | 11,295,588.79   | 11,295,588.79  | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| <b>18</b>  | <b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>   |   |                 |                |                  |         |          |        |             |               |          |
| 1802031846144010900  | FISM2023-03184-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CHACAMAX (EJIDO CHACAMAX) | 0197 EJIDO CHACAMAX                           | 1,213,110.29    | 1,213,110.29   | 0.00             | ---     | 0.00     | 494.00 | MTS         | 225.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |   | 1,213,110.29    | 1,213,110.29   | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| <b>19</b>  | <b>VIVIENDA</b>  |   |                 |                |                  |         |          |        |             |               |          |
| 1905032066113010900  | FISM2023-03206-REHABILITACION DE VIVIENDAS ( EJIDO LAS DELICIAS)   | 0193 EJIDO LAS DELICIAS                       | 1,391,840.11    | 1,391,840.11   | 0.00             | ---     | 92.91    | 144.00 | VIVIENDAS   | 412.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |  |   | 1,391,840.11    | 1,391,840.11   | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |  |   | 13,900,539.19   | 13,900,539.19  | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>                    |  |   | 170,859,620.92  | 170,859,620.92 | 0.00             |         |          |        |             |               |          |

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

|                   |   |                         |            |            |      |     |       |      |              |            |          |
|-------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|-------|------|--------------|------------|----------|
| 0102CSPCM11340201 | - CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 179,992.63 | 179,992.63 | 0.00 | --- | 59.50 | 1.00 | PROYECTO (S) | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0102CSPCM13220201 | - CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 29,998.77  | 29,998.77  | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 | PROYECTO (S) | 131,491.00 | PERSONAS |



## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area  | Concepto  | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS     |                   | BENEFICIARIOS |          |
|---|---|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------|-------------------|---------------|----------|
|   |   |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.     | U. Medida         | Cant.         | Benef.   |
| 0102MUPCM29610201   | + MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,100,000.00    | 1,100,000.00  | 0.00             | ---     | 99.79    | 9.00      | MANTENIMIENTO (S) | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0102SUPC9332202010  | SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 118,997.93      | 118,997.93    | 0.00             | ---     | 100.00   | 9.00      | VEHICULOS         | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0102GASPC26110201   | + AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,200,000.00    | 1,200,000.00  | 0.00             | ---     | 80.37    | 29,843.00 | COMBUSTIBLE       | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>  |   |                         | 2,628,989.33    | 2,628,989.33  | 0.00             |         |          |           |                   |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>   |   |                         | 2,628,989.33    | 2,628,989.33  | 0.00             |         |          |           |                   |               |          |
| <b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>  |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                   |               |          |
| <b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>  |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                   |               |          |
| 0201OFCFE311101040  | - OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)                         | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,100,000.00    | 1,100,000.00  | 0.00             | ---     | 96.01    | 1.00      | PROYECTO (S)      | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0201OFCNA39220104   | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 807,764.00      | 807,764.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00      | PROYECTO (S)      | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>  |   |                         | 1,907,764.00    | 1,907,764.00  | 0.00             |         |          |           |                   |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>   |   |                         | 1,907,764.00    | 1,907,764.00  | 0.00             |         |          |           |                   |               |          |
| <b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>   |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                   |               |          |
| <b>01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>   |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                   |               |          |
| 0103NOMTV11340201   | - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)            | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 14,897.98       | 14,897.98     | 0.00             | ---     | 100.00   | 180.00    | POLICIA (S)       | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0103NOMTV11340201   | - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)            | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,921,297.22    | 1,921,297.22  | 0.00             | ---     | 56.38    | 180.00    | POLICIA (S)       | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0103NOMPP11340201   | - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)                        | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 21,767,715.47   | 21,767,715.47 | 0.00             | ---     | 44.14    | 180.00    | POLICIA (S)       | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0103NOMPP13220201   | - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)                        | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,627,952.58    | 3,627,952.58  | 0.00             | ---     | 0.00     | 180.00    | POLICIA (S)       | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0103NOMTV13220201   | - REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)            | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 322,699.20      | 322,699.20    | 0.00             | ---     | 0.00     | 180.00    | POLICIA (S)       | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>  |   |                         | 27,654,562.45   | 27,654,562.45 | 0.00             |         |          |           |                   |               |          |
| <b>02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b> |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                   |               |          |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS  |              | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------|----------|
|  |   |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida    | Cant.         | Benef.   |
| 0204EVA01332202010   | PAGO DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA Y TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,400,000.00    | 1,400,000.00  | 0.00             | ---     | 5.44     | 170.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 1,400,000.00    | 1,400,000.00  | 0.00             |         |          |        |              |               |          |
| <b>03</b>  | <b>EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>  |                         |                 |               |                  |         |          |        |              |               |          |
| 0306OPAOP34510201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,250,000.00    | 1,250,000.00  | 0.00             | ---     | 41.85    | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306OPAOP29610201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,500,000.00    | 2,500,000.00  | 0.00             | ---     | 33.29    | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306SCMSP11340201  | - EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,129,369.60    | 1,129,369.60  | 0.00             | ---     | 45.62    | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306OPAOP26110201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 9,500,000.00    | 9,500,000.00  | 0.00             | ---     | 53.65    | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306OPAOP54110201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,102,000.00    | 1,102,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306OPAOP21110201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 480,000.00      | 480,000.00    | 0.00             | ---     | 10.21    | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306OPAOP33330201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00      | 100,000.00    | 0.00             | ---     | 0.00     | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306SCMSP13220201  | - EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 171,561.60      | 171,561.60    | 0.00             | ---     | 0.00     | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306OPAOP33220201  | + EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 500,000.00      | 500,000.00    | 0.00             | ---     | 0.00     | 200.00 | POLICIA (S)  | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 16,732,931.20   | 16,732,931.20 | 0.00             |         |          |        |              |               |          |
| <b>04</b>  | <b>PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>  |                         |                 |               |                  |         |          |        |              |               |          |
| 0414PSVYD13220201  | - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 68,420.00       | 68,420.00     | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | PROYECTO (S) | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0414PSVYD11340201  | - PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 890,522.40      | 890,522.40    | 0.00             | ---     | 42.15    | 1.00   | PROYECTO (S) | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 958,942.40      | 958,942.40    | 0.00             |         |          |        |              |               |          |
| <b>05</b>  | <b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES</b>   |                         |                 |               |                  |         |          |        |              |               |          |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto  | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS     |                         | BENEFICIARIOS |          |
|--|---|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------|-------------------------|---------------|----------|
|  |   |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.     | U. Medida               | Cant.         | Benef.   |
| 0516CMLJS113402010   | - CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA      | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 747,518.40      | 747,518.40    | 0.00             | --      | 35.00    | 200.00    | POLICIA (S)             | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0516CMLJS132202010   | - CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA      | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 124,586.40      | 124,586.40    | 0.00             | --      | 0.00     | 200.00    | POLICIA (S)             | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 872,104.80      | 872,104.80    | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>                        |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| 0620AE911132202010   | - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911      | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 147,052.80      | 147,052.80    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00      | PROYECTO (S)            | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0620AE911113402010   | - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911      | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 882,316.80      | 882,316.80    | 0.00             | ---     | 51.14    | 1.00      | PROYECTO (S)            | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 1,029,369.60    | 1,029,369.60  | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |   |                         | 48,647,910.45   | 48,647,910.45 | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>                    |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| <b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>                    |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| 0701CRB23541102020   | ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,100,000.00    | 3,100,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00      | PROYECTO (S)            | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 3,100,000.00    | 3,100,000.00  | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |   |                         | 3,100,000.00    | 3,100,000.00  | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>     |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| <b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>                                   |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| 0203EUPCM33220201  | + EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 700,000.00      | 700,000.00    | 0.00             | ---     | 39.45    | 1.00      | EQUIPO (S)              | 131,491.00    | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 700,000.00      | 700,000.00    | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |   |                         | 700,000.00      | 700,000.00    | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>                       |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| <b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>                                    |   |                         |                 |               |                  |         |          |           |                         |               |          |
| 010023DES221101080   | DESAYUNOS ESCOLARES 2023                                  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 5,284,528.13    | 5,284,528.13  | 0.00             | ---     | 29.30    | 46,710.00 | DESAYUNO(S) ESCOLAR(ES) | 4,754.00      | ALUMNOS  |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |   |                         | 5,284,528.13    | 5,284,528.13  | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>                                    |   |                         | 5,284,528.13    | 5,284,528.13  | 0.00             |         |          |           |                         |               |          |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES |         |                  | AVANCES |          | METAS |           | BENEFICIARIOS |        |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
|  |          |           | Presup. Modif.  | Erogado | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant.         | Benef. |

## TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

| 01 FOMENTO AGRÍCOLA              |   |                         |              |              |      |     |        |          |           |          |          |
|----------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|----------|-----------|----------|----------|
| 0100BA052332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 171,600.00   | 171,600.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 132.00   | PIEZA (S) | 132.00   | PERSONAS |
| 0100BA048332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 490,100.00   | 490,100.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 377.00   | PIEZA (S) | 377.00   | PERSONAS |
| 0100AP085332202120               | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 313,500.00   | 313,500.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 209.00   | ROLLOS    | 209.00   | PERSONAS |
| 0100DC074332202120               | DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 397,300.00   | 397,300.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 274.00   | PIEZA (S) | 274.00   | PERSONAS |
| 0100BA049332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00   | 499,200.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 384.00   | PIEZA (S) | 384.00   | PERSONAS |
| 0100BA053332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 405,600.00   | 405,600.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 312.00   | PIEZA (S) | 312.00   | PERSONAS |
| 0100AB050332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 482,300.00   | 482,300.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 371.00   | PIEZA (S) | 371.00   | PERSONAS |
| 0100DC075332202120               | DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 374,100.00   | 374,100.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 258.00   | PIEZA (S) | 258.00   | PERSONAS |
| 0100DC077332202120               | DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 388,600.00   | 388,600.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 268.00   | PIEZA (S) | 268.00   | PERSONAS |
| 0100DC076332202120               | DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS 2 | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 172,550.00   | 172,550.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 119.00   | PIEZA (S) | 119.00   | PERSONAS |
| 0100BA051332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 442,000.00   | 442,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 340.00   | PIEZA (S) | 340.00   | PERSONAS |
| 0100BA054332202120               | ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 419,900.00   | 419,900.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 323.00   | PIEZA (S) | 323.00   | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b> |   |                         | 4,556,750.00 | 4,556,750.00 | 0.00 |     |        |          |           |          |          |
| 02 FOMENTO PECUARIO              |   |                         |              |              |      |     |        |          |           |          |          |
| 0200AM029332202120               | ADQUISICION DE MALLA CICLON                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 424,500.00   | 424,500.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 283.00   | ROLLOS    | 283.00   | PERSONAS |
| 0200AM025332202120               | ADQUISICION DE MALLA CICLON                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 237,000.00   | 237,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 158.00   | ROLLOS    | 158.00   | PERSONAS |
| 0200AP081332202120               | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 493,500.00   | 493,500.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 329.00   | ROLLOS    | 329.00   | PERSONAS |
| 0200AP060332202120               | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 439,500.00   | 439,500.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 293.00   | ROLLOS    | 293.00   | PERSONAS |
| 0200AM035332202120               | ADQUISICION DE MALLA CICLON                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 487,500.00   | 487,500.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 325.00   | ROLLOS    | 325.00   | PERSONAS |
| 0200AP089332202120               | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 201,000.00   | 201,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 134.00   | ROLLOS    | 134.00   | PERSONAS |
| 0200PE071332202120               | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 450,000.00   | 450,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 1,000.00 | PAQUETES  | 1,000.00 | PERSONAS |
| 0200AP080332202120               | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 469,500.00   | 469,500.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 313.00   | ROLLOS    | 313.00   | PERSONAS |
| 0200AM024332202120               | ADQUISICION DE MALLA CICLON                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 270,000.00   | 270,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 180.00   | ROLLOS    | 180.00   | PERSONAS |
| 0200AM031332202120               | ADQUISICION DE MALLA CICLON                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 477,000.00   | 477,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 318.00   | ROLLOS    | 318.00   | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

30-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 20 de 23

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad               | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|-------------------------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                         | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0200AP083332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 306,000.00      | 306,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 204.00 | ROLLOS    | 204.00        | PERSONAS |
| 0200AM036332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 274,500.00      | 274,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 183.00 | ROLLOS    | 183.00        | PERSONAS |
| 0200AM030332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 397,500.00      | 397,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 265.00 | ROLLOS    | 265.00        | PERSONAS |
| 0200AP086332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 357,000.00      | 357,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 238.00 | ROLLOS    | 238.00        | PERSONAS |
| 0200AM016332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 399,000.00      | 399,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 266.00 | ROLLOS    | 266.00        | PERSONAS |
| 0200AP057332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 292,500.00      | 292,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 195.00 | ROLLOS    | 195.00        | PERSONAS |
| 0200AP066332202120   | ALAMBRE DE PUAS                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 405,000.00      | 405,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 270.00 | ROLLOS    | 270.00        | PERSONAS |
| 0200KG045332202120   | APOYO CON UN KIT GANADERO                            | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 30,000.00       | 30,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00 | KIT (S)   | 100.00        | PERSONAS |
| 0200AM020332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 175,500.00      | 175,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 117.00 | ROLLOS    | 117.00        | PERSONAS |
| 0200AM042332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 328,500.00      | 328,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 219.00 | ROLLOS    | 73.00         | PERSONAS |
| 0200AP084332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 355,500.00      | 355,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 237.00 | ROLLOS    | 237.00        | PERSONAS |
| 0200AM044332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 186,000.00      | 186,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 124.00 | ROLLOS    | 62.00         | PERSONAS |
| 0200AM022332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 454,500.00      | 454,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 303.00 | ROLLOS    | 303.00        | PERSONAS |
| 0200AP090332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 274,500.00      | 274,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 183.00 | ROLLOS    | 183.00        | PERSONAS |
| 0200AP062332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 325,500.00      | 325,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 217.00 | ROLLOS    | 217.00        | PERSONAS |
| 0200AM026332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 489,000.00      | 489,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 326.00 | ROLLOS    | 326.00        | PERSONAS |
| 0200AM014332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 369,000.00      | 369,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 246.00 | ROLLOS    | 246.00        | PERSONAS |
| 0200KG047332202120   | APOYO CON UN KIT GANADERO                            | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 30,000.00       | 30,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00 | KIT (S)   | 100.00        | PERSONAS |
| 0200AP082332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 538,500.00      | 538,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 359.00 | ROLLOS    | 359.00        | PERSONAS |
| 0200AP088332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 126,000.00      | 126,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 84.00  | ROLLOS    | 84.00         | PERSONAS |
| 0200AM032332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 468,000.00      | 468,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 312.00 | ROLLOS    | 312.00        | PERSONAS |
| 0200AM043332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 387,000.00      | 387,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 258.00 | ROLLOS    | 129.00        | PERSONAS |
| 0200AP068332202120   | ALAMBRE DE PUAS 02                                   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 229,500.00      | 229,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 153.00 | ROLLOS    | 153.00        | PERSONAS |
| 0200PE072332202120   | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 188,100.00      | 188,100.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 418.00 | PAQUETES  | 418.00        | PERSONAS |
| 0200AM038332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 351,000.00      | 351,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 234.00 | ROLLOS    | 234.00        | PERSONAS |
| 0200AP061332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 502,500.00      | 502,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 335.00 | ROLLOS    | 335.00        | PERSONAS |
| 0200AM021332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 468,000.00      | 468,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 312.00 | ROLLOS    | 312.00        | PERSONAS |

## Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto   | Localidad               | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|--|--|-------------------------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|  |  |                         | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0200PE006332202120   | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 450,000.00      | 450,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 1,000.00 | PAQUETES  | 1,000.00      | PERSONAS |
| 0200AP064332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 261,000.00      | 261,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 174.00   | ROLLOS    | 174.00        | PERSONAS |
| 0200AM041332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 432,000.00      | 432,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 288.00   | ROLLOS    | 96.00         | PERSONAS |
| 0200AM019332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 262,500.00      | 262,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 175.00   | ROLLOS    | 175.00        | PERSONAS |
| 0200AM015332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0003 PAKAL-NA           | 358,500.00      | 358,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 239.00   | ROLLOS    | 239.00        | PERSONAS |
| 0200AM028332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 343,500.00      | 343,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 229.00   | ROLLOS    | 229.00        | PERSONAS |
| 0200AM023332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 351,000.00      | 351,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 234.00   | ROLLOS    | 234.00        | PERSONAS |
| 0200AP063332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 492,000.00      | 492,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 328.00   | ROLLOS    | 328.00        | PERSONAS |
| 0200AM017332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 382,500.00      | 382,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 255.00   | ROLLOS    | 255.00        | PERSONAS |
| 0200MB011332202120   | ADQUISICION DE MALLA BORREGUERA                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 232,500.00      | 232,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 155.00   | ROLLOS    | 155.00        | PERSONAS |
| 0200KG046332202120   | APOYO CON UN KIT GANADERO                            | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 30,000.00       | 30,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00   | KIT (S)   | 100.00        | PERSONAS |
| 0200AP087332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 562,500.00      | 562,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 375.00   | ROLLOS    | 375.00        | PERSONAS |
| 0200AP058332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 295,500.00      | 295,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 197.00   | ROLLOS    | 197.00        | PERSONAS |
| 0200AM040332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 196,500.00      | 196,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 131.00   | ROLLOS    | 131.00        | PERSONAS |
| 0200PE070332202120   | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 450,000.00      | 450,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 1,000.00 | PAQUETES  | 1,000.00      | PERSONAS |
| 0200AM034332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 390,000.00      | 390,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 260.00   | ROLLOS    | 260.00        | PERSONAS |
| 0200AM027332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 394,500.00      | 394,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 263.00   | ROLLOS    | 263.00        | PERSONAS |
| 0200AM039332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 472,500.00      | 472,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 315.00   | ROLLOS    | 315.00        | PERSONAS |
| 0200AP065332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 387,000.00      | 387,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 258.00   | ROLLOS    | 258.00        | PERSONAS |
| 0200AP067332202120   | ALAMBRE DE PUAS                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 306,000.00      | 306,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 204.00   | ROLLOS    | 204.00        | PERSONAS |
| 0200PE069332202120   | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 450,000.00      | 450,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 1,000.00 | PAQUETES  | 1,000.00      | PERSONAS |
| 0200PE005332202120   | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 450,000.00      | 450,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 1,000.00 | PAQUETES  | 1,000.00      | PERSONAS |
| 0200AM033332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 408,000.00      | 408,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 272.00   | ROLLOS    | 272.00        | PERSONAS |
| 0200AM018332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 273,000.00      | 273,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 182.00   | ROLLOS    | 182.00        | PERSONAS |
| 0200AP059332202120   | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS                       | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 177,000.00      | 177,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 118.00   | ROLLOS    | 118.00        | PERSONAS |
| 0200AM037332202120   | ADQUISICION DE MALLA CICLON                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 243,000.00      | 243,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 162.00   | ROLLOS    | 162.00        | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES |         |                  | AVANCES |          | METAS |           | BENEFICIARIOS |        |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
|  |          |           | Presup. Modif.  | Erogado | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant.         | Benef. |

|   |  |                         |               |               |      |    |        |        |                 |        |              |
|---|--|-------------------------|---------------|---------------|------|----|--------|--------|-----------------|--------|--------------|
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                  |  |                         | 21,708,600.00 | 21,708,600.00 | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>04</b>   | <b>FOMENTO AGROINDUSTRIAL</b>  |                         |               |               |      |    |        |        |                 |        |              |
| 0400AM010332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO MANUAL   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 208,600.00    | 208,600.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 298.00 | PIEZA (S)       | 298.00 | PERSONAS     |
| 0400ME073332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 100.00 | PIEZA (S)       | 100.00 | PERSONAS     |
| 0400AM008332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO MANUAL   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 507,500.00    | 507,500.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 725.00 | PIEZA (S)       | 725.00 | PERSONAS     |
| 0400ME013332202120                                | ARQUISICION DE MOLINO ELECTRICO  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 100.00 | PIEZA (S)       | 100.00 | PERSONAS     |
| 0400ME079332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 100.00 | PIEZA (S)       | 100.00 | PERSONAS     |
| 0400ME078332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 100.00 | PIEZA (S)       | 100.00 | PERSONAS     |
| 0400ME007332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 380,000.00    | 380,000.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 95.00  | PIEZA (S)       | 95.00  | PERSONAS     |
| 0400ME055332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 100.00 | PIEZA (S)       | 100.00 | PERSONAS     |
| 0400L0123322021200                                | ADQUISICION DE LICUADORAS DOMESTICAS   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 47,000.00     | 47,000.00     | 0.00 | -- | 100.00 | 94.00  | PIEZA (S)       | 94.00  | PERSONAS     |
| 0400AM009332202120                                | ADQUISICION DE MOLINO MANUAL   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 503,300.00    | 503,300.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 719.00 | PIEZA (S)       | 719.00 | PERSONAS     |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                  |  |                         | 3,646,400.00  | 3,646,400.00  | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>07</b>   | <b>FINANCIAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD</b>  |                         |               |               |      |    |        |        |                 |        |              |
| 0700AP056332202120                                | ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 427,500.00    | 427,500.00    | 0.00 | -- | 100.00 | 285.00 | ROLLOS          | 285.00 | PERSONAS     |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                  |  |                         | 427,500.00    | 427,500.00    | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>Sub Total por Programa</b>                     |  |                         | 30,339,250.00 | 30,339,250.00 | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>     |  |                         | 92,608,441.91 | 92,608,441.91 | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b> |  |                         |               |               |      |    |        |        |                 |        |              |
| <b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>                       |  |                         |               |               |      |    |        |        |                 |        |              |
| <b>03</b>   | <b>EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b> |                         |               |               |      |    |        |        |                 |        |              |
| 0306RFAFM39220201                                 | REINTEGRO A LA TESOFE RECURSOS FAFM 2022   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 9,581.72      | 9,581.72      | 0.00 | -- | 100.00 | 1.00   | DEVOLUCION (ES) | 1.00   | PROYECTO (S) |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                  |  |                         | 9,581.72      | 9,581.72      | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>Sub Total por Programa</b>                     |  |                         | 9,581.72      | 9,581.72      | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>     |  |                         | 9,581.72      | 9,581.72      | 0.00 |    |        |        |                 |        |              |

Municipio de : MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

30-ago.-23

Pág. 23 de 23

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES |         |                  | AVANCES |          | METAS |           | BENEFICIARIOS |        |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
|  |          |           | Presup. Modif.  | Erogado | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant.         | Benef. |

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

| 14  | RED DE ALCANTARILLADO (OIR)  |                              |                |                |      |     |       |      |         |                 |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|------|-----|-------|------|---------|-----------------|
| 1401GA015614101090                            | GA-015-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA) | 0153 EJIDO REFORMA DE OCAMPO | 6,173,687.55   | 6,173,687.55   | 0.00 | --- | 30.73 | 1.00 | SISTEMA | 702.00 PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>              |  |                              | 6,173,687.55   | 6,173,687.55   | 0.00 |     |       |      |         |                 |
| <b>Sub Total por Programa</b>                 |  |                              | 6,173,687.55   | 6,173,687.55   | 0.00 |     |       |      |         |                 |
| <b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b> |  |                              | 6,173,687.55   | 6,173,687.55   | 0.00 |     |       |      |         |                 |
| <b>Total General</b>                          |  |                              | 289,854,869.42 | 289,854,869.42 | 0.00 |     |       |      |         |                 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE