

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1207PIM02614301090	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	4,000.00	M2	1,485.00	PERSONAS
1206PIM08615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0016 VARIAS COMUNIDADES	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	41,672.00	PERSONAS
1209PIM06614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	792,717.30	792,717.30	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1209PIM03612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1209PIM07612301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0016 VARIAS COMUNIDADES	950,000.00	950,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	41,672.00	PERSONAS
1213PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1204PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1210PM005614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,829,877.26	2,829,877.26	0.00	---	13.93	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,672,594.56	14,672,594.56	0.00						
Sub Total por Programa			14,672,594.56	14,672,594.56	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			14,672,594.56	14,672,594.56	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0805300186143010900	EA018.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO ZARAGOZA EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,134,663.31	1,134,663.31	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	17,485.00	PERSONAS
0805300206143010900	EA020.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CBTA EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,271,784.04	1,271,784.04	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,406,447.35	2,406,447.35	0.00						
14	RED DE ALCANTARILLADO (PIR)										
1405300106143010900	EA010.- REHABILITACION DE POZOS DE VISITA EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,063,047.79	1,063,047.79	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	17,485.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1401300266141010900	EA026.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EJIDO LA LIBERTAD	0015 EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		1,270,835.26	1,270,835.26	0.00	---	0.00	285.13 ML.	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma				2,333,883.05	2,333,883.05	0.00					
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205300276143010900	EA027.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1A AVENIDA NORTE Y 9A CALLE ORIENTE, BARRIO SAN JOSE	0075 COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL		2,197,198.24	2,197,198.24	0.00	---	0.00	366.92 ML.	220.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma				2,197,198.24	2,197,198.24	0.00					
36	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL										
3605300036143010900	EA003.- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0076 COLONIA EL ROSARIO, CABECERA MUNICIPAL		1,214,578.53	1,214,578.53	0.00	---	0.00	50.90 M3	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma				1,214,578.53	1,214,578.53	0.00					
40	DESAZOLVE										
4004300146143010900	EA014.- DESAZOLVE DE CANAL EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0054 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, CABECERA MUNICIPAL		1,332,374.62	1,332,374.62	0.00	---	0.00	2,050.00 METROS	17,485.00	PERSONAS
4004300216143010900	EA021.- DESAZOLVE DE CANAL EN EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA SUCHIATE	0005 EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA, SUCHIATE		2,735,200.12	2,735,200.12	0.00	---	0.00	5,448.43 METROS	947.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma				4,067,574.74	4,067,574.74	0.00					
Sub Total por Programa				12,219,681.91	12,219,681.91	0.00					
UR URBANIZACIÓN											
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0401300066141010900	EA006.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO EL CAMPITO SUCHIATE	0009 EJIDO EL CAMPITO, SUCHIATE		1,752,753.40	1,752,753.40	0.00	---	0.00	51.00 POSTES	727.00	PERSONAS
0401300096141010900	EA009.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD SUCHIATE	0017 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE		824,059.15	824,059.15	0.00	---	0.00	24.00 LUMINARIAS	491.00	PERSONAS
0401300056141010900	EA005.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE SUCHIATE	0065 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE		2,057,240.54	2,057,240.54	0.00	---	0.00	60.00 LUMINARIAS	364.00	PERSONAS
0401300166141010900	EA016.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO 15 DE ABRIL SUCHIATE	0012 EJIDO 15 DE ABRIL, SUCHIATE		1,508,651.46	1,508,651.46	0.00	---	0.00	44.00 LUMINARIAS	756.00	PERSONAS
0401300086141010900	EA008.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCION LA PITA SUCHIATE	0039 FRACC. LA PITA, SUCHIATE, CHIS		3,290,751.32	3,290,751.32	0.00	---	0.00	96.00 POSTES	491.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0401300076141010900	EA007.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO NUEVO DORADO SUCHIATE	0014 EJIDO NUEVO DORADO, SUCHIATE	1,549,368.48	1,549,368.48	0.00	---	0.00	45.00	LUMINARIAS	886.00	PERSONAS
0401300126141010900	EA012.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PINO SUAREZ SUCHIATE	0077 EJIDO PINO SUAREZ	1,508,651.46	1,508,651.46	0.00	---	0.00	44.00	LUMINARIAS	131.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,491,475.81	12,491,475.81	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001300306151010900	EA030.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE	0015 EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE	7,161,176.62	7,161,176.62	0.00	---	0.00	3,285.50	M2	984.00	PERSONAS
2001300176151010900	EA017.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0038 COL. DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, CABECERA MPAL.	2,321,209.51	2,321,209.51	0.00	---	0.00	280.00	M2	984.00	PERSONAS
2001300116151010900	EA011.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0062 COLONIA BARRIO NUEVO, CIUDAD HIDALGO.	5,045,457.44	5,045,457.44	0.00	---	40.43	1,693.00	M2	17,485.00	PERSONAS
2001300136151010900	EA013.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,169,586.62	3,169,586.62	0.00	---	0.00	1,443.80	M2	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,697,430.19	17,697,430.19	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
3001300226121010900	EA022.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD SUCHIATE	0017 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE	1,022,638.40	1,022,638.40	0.00	---	0.00	473.10	M2	150.00	PERSONAS
3001300246121010900	EA024.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	0057 EJ NUEVA INDEPENDENCIA, SUCHIATE	1,017,786.47	1,017,786.47	0.00	---	0.00	473.10	M2	236.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,040,424.87	2,040,424.87	0.00						
43	CARRETERA (PIR)										
4305300026153010900	EA002.- REHABILITACION DE CARRETERA (BACHEO ASFALTICO) TRAMO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON A EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	0016 VARIAS COMUNIDADES	519,636.05	519,636.05	0.00	---	0.00	39.53	M3	9,334.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			519,636.05	519,636.05	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

58	CAMINO SACA COSECHAS										
5804300286143010900	EA028.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 EN EL EJIDO BRISAS DEL MAR	0004 EJIDO BRISAS DEL MAR, SUCHIATE	654,798.15	654,798.15	0.00	---	0.00	2,500.00	METROS	150.00	PERSONAS
58043000461430109	EA004.- MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC-EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	0013 EJIDO CUAUHTEMOC, SUCHIATE	864,422.53	864,422.53	0.00	---	0.00	5.00	KILOMETRO	670.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,519,220.68	1,519,220.68	0.00						
59	CANAL AGRÍCOLA										
5904300236143010900	EA023.- DESAZOLVE DE CANAL EN RANCHERIA EL GANCHO DE KM 0+000 AL KM 1+1130 DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE	0003 RANCHERIA EL GANCHO, SUCHIATE	658,250.20	658,250.20	0.00	---	0.00	1,469.00	METROS	195.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			658,250.20	658,250.20	0.00						
78	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS										
7801300016141010900	EA001.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EJIDO MIGUEL ALEMAN DE SUCHIATE	0058 EJIDO MIGUEL ALEMAN	3,198,949.85	3,198,949.85	0.00	---	0.00	540.00	M2	590.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,198,949.85	3,198,949.85	0.00						
Sub Total por Programa			38,125,387.65	38,125,387.65	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			50,345,069.56	50,345,069.56	0.00						
Total General			65,017,664.12	65,017,664.12	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS ESCOBAR

TESORERO

GERARDO BERNABE JUAREZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLAUDIA SELENE REYNA GONZALEZ

SINDICO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ GALLARDO

PRESIDENTE