

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1207PIM02614301090	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	4,000.00	M2	1,485.00	PERSONAS
1206PIM08615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0016 VARIAS COMUNIDADES	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	41,672.00	PERSONAS
1209PIM06614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	792,717.30	792,717.30	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1209PIM03612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1209PIM07612301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0016 VARIAS COMUNIDADES	950,000.00	950,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	41,672.00	PERSONAS
1213PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1204PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
1210PM005614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,829,877.26	2,829,877.26	0.00	---	13.93	1.00	MANTENIMIENTO	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,672,594.56	14,672,594.56	0.00						
Sub Total por Programa			14,672,594.56	14,672,594.56	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			14,672,594.56	14,672,594.56	0.00						

BA CAPUFE AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405BA001614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRAL NORTE; 1A AV NTE; CENTRAL OTE; 1A CALLE OTE; COLONIA CENTRO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,558,555.09	1,558,555.09	0.00	---	0.00	19.00	POSTES	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,558,555.09	1,558,555.09	0.00						
Sub Total por Programa			1,558,555.09	1,558,555.09	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,558,555.09	1,558,555.09	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

40 DESAZOLVE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4004300216143010900	EA021.- DESAZOLVE DE CANAL EN EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA SUCHIATE	0005 EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA, SUCHIATE	2,735,200.12	2,735,200.12	0.00	---	81.13	5,448.43	METROS	947.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,735,200.12	2,735,200.12	0.00						
Sub Total por Programa			16,769,713.12	16,769,713.12	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0401300386141010900	EA038.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, SUCHIATE.	0054 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, CABECERA MUNICIPAL	1,623,908.16	1,623,908.16	0.00	---	0.00	50.00	POSTES	491.00	PERSONAS
0405300376143010900	EA037.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,002,530.97	2,002,530.97	0.00	---	90.13	84.00	LUMINARIAS	17,485.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,626,439.13	3,626,439.13	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001300306151010900	EA030.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE	0015 EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE	7,161,176.62	7,161,176.62	0.00	---	0.00	3,285.50	M2	984.00	PERSONAS
2001300176151010900	EA017.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD HIDALGO SUCHIATE	0038 COL. DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, CABECERA MPAL.	2,321,209.51	2,321,209.51	0.00	---	84.03	280.00	M2	984.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,482,386.13	9,482,386.13	0.00						
29 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)											
2901300396151010900	EA039.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO CUAUHEMOC	0013 EJIDO CUAUHEMOC, SUCHIATE	1,624,379.30	1,624,379.30	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,078.00	PERSONAS
2901300426151010900	EA042.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0032 EJIDO EMILIANO ZAPATA, SUCHIATE CHIAPAS	2,001,472.33	2,001,472.33	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	216.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,625,851.63	3,625,851.63	0.00						
30 CANCHA PÚBLICA											
3001300226121010900	EA022.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD SUCHIATE	0017 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE	1,022,638.40	1,022,638.40	0.00	---	70.45	473.10	M2	150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,022,638.40	1,022,638.40	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa	17,757,315.29	17,757,315.29	0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento	34,527,028.41	34,527,028.41	0.00
Total General	50,758,178.06	50,758,178.06	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS ESCOBAR
TESORERO

GERARDO BERNABE JUAREZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLAUDIA SELENE REYNA GONZALEZ
SINDICO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ GALLARDO
PRESIDENTE