DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABI	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO
2025	2	CHP250202538300	Proyecto de inversión	4168205	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4168205.0, modificado:4168205.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 26594	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202538301	Proyecto de inversión	8921655	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8921655.0, modificado:8921655.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE ONCE AVENIDA NORTE Y QUINCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 28844	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543343	Proyecto de inversión	5606175	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5606175.0, modificado:5606175.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14750	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543344	Proyecto de inversión	9154943	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9154943.0, modificado:9154943.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERA CALLE ORIENTE Y QUINTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14827	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543345	Proyecto de inversión	9083449	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9083449.0, modificado:9083449.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA CALLE ORIENTE Y NOVENA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14904	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543346	Proyecto de inversión	8775879	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8775879.0, modificado:8775879.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE NOVENA CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14950	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543347	Proyecto de inversión	8221590	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8221590.0, modificado:8221590.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 14987	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543348	Proyecto de inversión	3467360	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3467360.0, modificado:3467360.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE Y TREINTA Y CINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 15035	7	Chiapas	89
2025	2	CHP250202543349	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEXTA PRIVADA PONIENTE ENTRE DIECIOCHO AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA EN COLONIA REFORMA - 15106	7	Chiapas	89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN
prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911265.0, FRACCIONAMIENTO SAN JORGE - 18101
modificado:1911265.0}}

2025	2	CHP250202526217	Proyecto de inversión	1911265	7 Chiapas	89
------	---	-----------------	-----------------------	---------	-----------	----

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA,
prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7681003.0, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA
AVENIDA NORTE Y ONCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 18129
modificado:7681003.0}}

2025	2	CHP250202526218	Proyecto de inversión	7681003	7 Chiapas	89
------	---	-----------------	-----------------------	---------	-----------	----

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4,
tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA,
prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5243664.0, RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO - 18171
modificado:5243664.0}}

2025	2	CHP250202526219	Proyecto de inversión	5243664	7 Chiapas	89
------	---	-----------------	-----------------------	---------	-----------	----

				{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598064.0, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA - 18210 modificado:3598064.0}}			
2025	2	CHP250202526220	Proyecto de inversión	3598064		7 Chiapas	89
				{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA OBRERA - 18239 prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560860.0, modificado:560860.0}}			
2025	2	CHP250202526221	Proyecto de inversión	560860		7 Chiapas	89
				{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN VEINTICUATRO CALLE PONIENTE ENTRE prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3448640.0, OCTAVA AVENIDA SUR Y DECIMA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 17643 modificado:3448640.0}}			
2025	2	CHP250202526222	Proyecto de inversión	3448640		7 Chiapas	89
				{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3767181.0, RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL - 18763 modificado:3767181.0}}			
2025	2	CHP250202526223	Proyecto de inversión	3767181		7 Chiapas	89
				{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3907581.0, AVENIDA NORTE Y NOVENA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 15819 modificado:3907581.0}}			
2025	2	CHP250202526228	Proyecto de inversión	3907581		7 Chiapas	89

2025	2	CHP250202526254	Proyecto de inversión	4745036	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4745036.0, modificado:4745036.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 28903	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526255	Proyecto de inversión	7006798	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7006798.0, modificado:7006798.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEGUNDA CALLE ORIENTE Y CUARTA CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO - 29004	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526224	Proyecto de inversión	4881075	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4881075.0, modificado:4881075.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 19852	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526225	Proyecto de inversión	4013461	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013461.0, modificado:4013461.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISIETE CALLE PONENTE Y VEINTINUEVE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 19853	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526226	Proyecto de inversión	7199306	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7199306.0, modificado:7199306.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 15795	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526227	Proyecto de inversión	7156673	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7156673.0, modificado:7156673.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 15799	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526229	Proyecto de inversión	4597243	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4597243.0, modificado:4597243.0}} CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE - 15939	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526230	Proyecto de inversión	7068154	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7068154.0, modificado:7068154.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINTA PRIVADA NORTE ENTRE TREINTA Y UNO CALLE ORIENTE Y VEINTISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA GALAXIAS - 15963	7 Chiapas	89

2025	2	CHP250202526231	Proyecto de inversión	4802827	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4802827.0, modificado:4802827.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENJAMIN HILL ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE TRECE DE MARZO EN COLONIA PROCASA - 15973	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526232	Proyecto de inversión	2438689	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2438689.0, modificado:2438689.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VEINTIUNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 15997	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526233	Proyecto de inversión	6660862	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6660862.0, modificado:6660862.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMA BONITA - 16065	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526234	Proyecto de inversión	5531983	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5531983.0, modificado:5531983.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MONROY - 16073	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526235	Proyecto de inversión	6975836	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6975836.0, modificado:6975836.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BELEN - 16076	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526236	Proyecto de inversión	4267201	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4267201.0, modificado:4267201.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE ENTRE DECIMA AVENIDA NORTE Y CALLEJON LA TOMA COLONIA CINCO DE FEBRERO - 16085	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526237	Proyecto de inversión	9031358	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9031358.0, modificado:9031358.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE - 28345	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526240	Proyecto de inversión	2950010	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950010.0, modificado:2950010.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS EN COLONIA DEMOCRACIA - 26685	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526241	Proyecto de inversión	5136290	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5136290.0, modificado:5136290.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL VERGEL - 26810	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526242	Proyecto de inversión	8056102	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8056102.0, modificado:8056102.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 26881	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526243	Proyecto de inversión	4694490	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4694490.0, modificado:4694490.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE ONCE CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO - 26917	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526244	Proyecto de inversión	9007089	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9007089.0, modificado:9007089.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE OCTAVA CALLE ORIENTE Y DOCE CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 27720	7 Chiapas	89

2025	2	CHP250202526245	Proyecto de inversión	3006520	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006520.0, modificado:3006520.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 37464	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526246	Proyecto de inversión	9709755	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9709755.0, modificado:9709755.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DIECIOCHO CALLE ORIENTE Y VEINTE CALLE ORIENTE EN COLONIA EL PACIFICO - 30604	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526247	Proyecto de inversión	6547451	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6547451.0, modificado:6547451.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE VEINTE CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION EN COLONIA EL PACIFICO - 30665	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526248	Proyecto de inversión	7903024	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7903024.0, modificado:7903024.0}}	ONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN ONCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO - 26681	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526249	Proyecto de inversión	5679653	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5679653.0, modificado:5679653.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ENTRE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL Y QUINTA CALLE, CALLE CUARTA ENTRE PRIMERA CALLE Y CALLE QUINTA EN COLONIA SEMINARISTA - 28402	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526250	Proyecto de inversión	3065145	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3065145.0, 28527 modificado:3065145.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE -	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526251	Proyecto de inversión	8838978	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8838978.0, modificado:8838978.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DOCE CALLE ORIENTE Y DIECIOCHO CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 27785	7 Chiapas	89
2025	2	CHP250202526252	Proyecto de inversión	5017890	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5017890.0, 27986 modificado:5017890.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA -	7 Chiapas	89

DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	26594	S	1649	1468	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:994.0, meta_modificada:994.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	28844	S	3525	3138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:2897.0, meta_modificada:2897.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	14750	S	2217	1973	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	14827	S	3617	3220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1969.0, meta_modificada:1969.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	14904	S	3589	3195	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	14950	S	3468	3086	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:2062.0, meta_modificada:2062.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	14987	S	3249	2892	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15035	S	1372	1222	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15106	S	1109	987	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:943.0, meta_modificada:943.0}}	Cuadrados, 1

	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}}	1
Tapachula					18101	S	758	675	0		
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.0, meta_modificada:1919.0}}	1
Tapachula					18129	S	3035	2702	0		
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}}	1
Tapachula					18171	S	2074	1845	0		

	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}}	1
Tapachula					18210	S	1424	1268	0		
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1
Tapachula					18239	S	225	201	0		
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}}	1
Tapachula					17643	S	1365	1215	0		
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}}	1
Tapachula					18763	S	1491	1327	0		
	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula						{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}}	1
Tapachula					15819	S	1547	1376	0		

Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	28903	S	1877	1670	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.0, meta_modificada:1493.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	29004	S	2770	2465	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1852.0, meta_modificada:1852.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	19852	S	1931	1718	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.0, meta_modificada:1322.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	19853	S	1588	1414	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15795	S	2845	2533	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15799	S	2829	2517	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1892.0, meta_modificada:1892.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15939	S	1819	1618	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15963	S	2794	2486	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.0, meta_modificada:1987.0}}	1

Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15973	S	1899	1691	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	15997	S	967	860	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:682.0, meta_modificada:682.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	16065	S	2633	2343	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1816.0, meta_modificada:1816.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	16073	S	2187	1947	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	16076	S	2757	2454	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:956.0, meta_modificada:956.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	16085	S	1688	1503	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1535.0, meta_modificada:1535.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	28345	S	3659	3176	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:3693.0, meta_modificada:3693.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	26685	S	1168	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:919.0, meta_modificada:919.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	26810	S	2031	1808	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	26881	S	3184	2833	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:2013.0, meta_modificada:2013.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	26917	S	1857	1653	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}}	Cuadrados, 1
Tapachula	Proyecto de Infraestructura Social	Inversión de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	27720	S	3559	3168	0	{meta1: {unidad_medida:Metros meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}}	Cuadrados, 1

Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tapachula	37464	S	1190	1060	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	30604	S	3837	3414	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	30665	S	2588	2304	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	26681	S	3123	2780	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	28402	S	2246	1998	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	28527	S	1214	1080	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	27785	S	3493	3108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}}	1
Tapachula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapachula	27986	S	1985	1766	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2286.0, meta_modificada:2286.0}}	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida QUINTA NORTE Y Avenida SEPTIMA NORTE Calle TERCERA ORIENTE PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE, lon:-92.259762, lat:14.90588527}}	15-04-2025	13-07-2025	4168205	4168205	2084102.5	2084102.5	2084102.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/036/2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4168205.0, importe_modificado:4168205.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida ONCE NORTE Y Avenida QUINCE NORTE Calle TERCERA ORIENTE PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE ONCE AVENIDA NORTE Y QUINCE AVENIDA NORTE, lon:-92.25669324, lat:14.90406906}}	15-04-2025	13-07-2025	8921655	8921655	4460300	4460300	4460300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/037/2025, contratista:INGENIERIA URBANA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8921655.0, importe_modificado:8921655.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA NORTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle TERCERA NORTE Y Calle SEPTIMA NORTE Calle PRIMERA ORIENTE A UN COSTADO A LA DERECHA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO NO. 1 , lon:-92.260415, lat:14.90456}}	04-04-2025	02-07-2025	5606175	5606175	2803087.5	2803087.5	2803087.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5606175.0, importe_modificado:5606175.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA NORTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA NORTE Y Avenida SEPTIMA NORTE Calle SEPTIMA ORIENTE AL COSTADO DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL COUNTRY CLUB DE TAPACHULA, lon:-92.259825, lat:14.905806}}	04-04-2025	02-07-2025	9154943	9154943	4576900	4576900	4576900	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/002/2025, contratista:TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9154943.0, importe_modificado:9154943.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA NORTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA NORTE Y Avenida SEPTIMA NORTE Calle ONCE ORIENTE A UN COSTADO DE LADO IZQUIERDO DE LA TORTILLERIA LA CHIAPANECA, lon:-92.258991, lat:14.907611}}	04-04-2025	02-07-2025	9083449	9083449	8347724.77	8347724.77	8347724.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/003/2025, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9083449.0, importe_modificado:9083449.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA NORTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA NORTE Y Avenida SEPTIMA NORTE Calle QUINCE ORIENTE SE ENCUENTRA A UN COSTADO IZQUIERDO DE CONSULTORIOS MEDICOS, lon:-92.258223, lat:14.909245}}	04-04-2025	02-07-2025	8775879	8775879	7741493.09	7741493.09	7741493.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/004/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8775879.0, importe_modificado:8775879.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA NORTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA NORTE Y Avenida SEPTIMA NORTE Calle DIECINUEVE ORIENTE AQUI SE FINALIZA EL TRAMO A INTERVENIR CONINTERSECCION DE LA CARRETER, lon:-92.257343, lat:14.911032}}	04-04-2025	02-07-2025	8221590	8221590	7576470.85	7576470.85	7576470.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/005/2025, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8221590.0, importe_modificado:8221590.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida DECIMA NORTE Colonia 5 DE FEBRERO 30710 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Callejón LA TOMA Y Avenida OCTAVA NORTE Calle TREINTA Y SIETE PONIENTE DECIMA NORTE ENTRE 33A Y 35 CALLE PONIENTE, lon:-92.260005, lat:14.923951}}	04-04-2025	17-06-2025	3467360	3467360	3197138.6	3197138.6	3197138.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/006/2025, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3467360.0, importe_modificado:3467360.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle SEXTA PRIVADA PONIENTE Colonia REFORMA 30790 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle PRIVADO Y Avenida DIECIOCHO SUR Calle CUARTA PONIENTE 6A PRIVADA PONIENTRE ENTRE 18 Y CALLE PRIVADA, lon:-92.272845, lat:14.907203}}	04-04-2025	17-06-2025	2800000	2800000	1400000	1400000	1400000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/007/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle DOCTOR ENOCH CASAHONDA Fraccionamiento SAN JORGE 30799 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Circuito JESUS RODRIGUEZ SALAS Y Circuito JESUS RODRIGUEZ SALAS Calle CAMINO VIEJO A MAZATAN CALLE DOCTOR ENOCH CASAHONDA, lon:-92.31075186, lat:14.88912544}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/014/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1911265.0, importe_modificado:1911265.0}}

14-04-2025 12-06-2025 1911265 1911265 955632.5 955632.5 955632.5

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CALLE ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida SEPTIMA AVENIDA NORTE Y Avenida ONCE AVENIDA NORTE Calle TERCERA CALLE ORIENTE PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NO, lon:-92.2580289, lat:14.90489}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/038/2025, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7681003.0, importe_modificado:7681003.0}}

15-04-2025 13-07-2025 7681003 7681003 3840000 3840000 3840000

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida DIECINUEVE AVENIDA NORTE Colonia LOMAS DEL SOCONUSCO 30725 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle VEINTIUNO CALLE ORIENTE Y Calle VEINTISEIS Avenida VEINTIUN AVENIDA NORTE DIECINUEVE AVENIDA NORTE ENTRE VEIN, lon:-92.24709386, lat:14.91311802}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/031/2025, contratista:GRUPO GEMAREC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5243664.0, importe_modificado:5243664.0}}

15-04-2025 13-07-2025 5243664 5243664 2621832 2621832 2621832

<p>{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida CARMEN CASTILLO Colonia UNIDAD Y FUERZA 30798 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle DOYLE MILES ORTIZ Y Calle PRIVADA Calle CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ CARMEN CASTILLO ENTRE CALLE DOYLE MILES ORTIZ Y CALLE P, lon:-92.30666045, lat:14.8802045}}</p>								<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/026/2025, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3598064.0, importe_modificado:3598064.0}}</p>
	15-04-2025	13-07-2025	3598064	3598064	1799032	1799032	1799032	
<p>{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CENTRAL PONIENTE Colonia OBRERA 30769 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Y Avenida VEINTE AVENIDA NORTE Calle TERCERA PRIVADA PONIENTE CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE MALECON Y PUENTE DE LA CALLE CENTRAL PONIENT, lon:-92.27175033, lat:14.91118811}}</p>								<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/028/2025, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:560860.0, importe_modificado:560860.0}}</p>
	25-04-2025	23-06-2025	560860	560860	280430	280430	280430	
<p>{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle VEINTICUATRO PONIENTE Colonia SAN SEBASTIAN 30790 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida DECIMA SUR Y Avenida OCTAVA SUR Avenida LAS PALMAS 24 CALLE PONIENTE ENTRE 8A Y 10A SUR, lon:-92.27246811, lat:14.89636859}}</p>								<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/024/2025, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3448640.0, importe_modificado:3448640.0}}</p>
	14-04-2025	13-07-2025	3448640	3448640	1724320	1724320	1724320	
<p>{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida INOCENTES Colonia PEDREGAL SAN ANGEL 30795 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle PRIVADA Y Calle CLAVEL Calle LAS FLORES AVENIDA INOCENTES ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE PRIVADA, lon:-92.26711809, lat:14.88451443}}</p>								<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/030/2025, contratista:CONSTRUIDEAS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3767181.0, importe_modificado:3767181.0}}</p>
	15-04-2025	13-07-2025	3767181	3767181	1883590.5	1883590.5	1883590.5	
<p>{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle QUINCE CALLE ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida SEPTIMA AVENIDA NORTE Y Avenida NOVENA AVENIDA NORTE Calle DIECISIETE CALLE ORIENTE QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA, lon:-92.2552085, lat:14.91130009}}</p>								<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/013/2025, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3907581.0, importe_modificado:3907581.0}}</p>
	14-04-2025	12-07-2025	3907581	3907581	1953790.5	1953790.5	1953790.5	

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle EL TORONJO Colonia EMILIANO ZAPATA 30795 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CUARENTA Y CUATRO ORIENTE Calle CUARENTA Y DOS ORIENTE CALLE TORONJO ENTRE CUARENTA Y CUATRO CALLE ORIEN, lon:-92.27250267, lat:14.88602923}}	15-04-2025	13-07-2025	4745036	4745036	2372518	2372518	2372518	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/040/2025, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4745036.0, importe_modificado:4745036.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Privada QUINTA PRIVADA SUR Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA SUR Y Avenida QUINTA SUR Calle CENTRAL ORIENTE QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEGUNDA CALLE ORIENTE Y CUARTA CALLE ORIENTE, lon:-92.26200722, lat:14.90318642}}	15-04-2025	13-07-2025	7006798	7006798	3503399	3503399	3503399	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/035/2025, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7006798.0, importe_modificado:7006798.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida DECIMA NORTE Colonia CINCO DE FEBRERO 30710 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle VEINTINUEVE PONIENTE Y Calle TREINTA Y UNO PONIENTE Avenida DOCE NORTE DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONENTE , lon:-92.26064457, lat:14.92209213}}	15-04-2025	13-07-2025	4881075	4881075	2440537.5	2440537.5	2440537.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/029/2025, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4881075.0, importe_modificado:4881075.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida DECIMA AVENIDA NORTE Colonia 5 DE FEBRERO 30710 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Privada 12A PRIVADA NORTE Y Avenida OCTAVA AVENIDA NORTE Calle TREINTA Y UN CALLE PONIENTE DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISI, lon:-92.26083635, lat:14.92154368}}	15-04-2025	13-07-2025	4013461	4013461	2006730.5	2006730.5	2006730.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/033/2025, contratista:MULTISERVICIOS MOLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4013461.0, importe_modificado:4013461.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle QUINCE ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA NORTE Y Avenida SEPTIMA NORTE Calle DIECISIETE ORIENTE QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NO, lon:-92.25776469, lat:14.91241839}}	14-04-2025	12-07-2025	7199306	7199306	3599653	3599653	3599653	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/012/2025, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7199306.0, importe_modificado:7199306.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle QUINCE ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida CENTRAL NORTE Y Avenida TERCERA NORTE Calle DIECISIETE ORIENTE QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA Y QUINTA AVENIDA NORTE, lon:-92.25960017, lat:14.91321924}}	14-04-2025	12-07-2025	7156673	7156673	5909864.52	5909864.52	5909864.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/011/2025, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7156673.0, importe_modificado:7156673.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle MOTOZINTLA Fraccionamiento FOVISSSTE 30779 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle CORDOVA Y Calle CHIAPA DE CORZO Boulevard GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE MOTOZINTLA ENTRE CALLE CORDOVA Y CALLE CHIAPA DE CORZO, lon:-92.24707403, lat:14.90084371}}	14-04-2025	12-07-2025	4597243	4597243	3882499.14	3882499.14	3882499.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/009/2025, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4597243.0, importe_modificado:4597243.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA PRIVADA NORTE Colonia GALAXIAS 30729 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida QUINTA AVENIDA NORTE Y Avenida SEPTIMA AVENIDA NORTE Avenida SEPTIMA AVENIDA NORTE QUINTA PRIVADA NORTE ENTRE VEINTISIETE , lon:-92.25246484, lat:14.91903211}}	14-04-2025	12-07-2025	7068154	7068154	4737142.46	4737142.46	4737142.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/015/2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7068154.0, importe_modificado:7068154.0}}

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle BENJAMIN HILL Colonia PROCASA 30797 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida SEGURIDAD PUBLICA Y Avenida CARLOS DE LA CRUZ Avenida LAZARO CARDENAS CALLE BENJAMIN HILL ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE TRECE DE, lon:-92.28233596, lat:14.88540648}}	14-04-2025	12-07-2025	4802827	4802827	2401413.5	2401413.5	2401413.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/016/2025, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4802827.0, importe_modificado:4802827.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida SEGUNDA NORTE Colonia CINCO DE FEBRERO 30710 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida CUARTA NORTE Y Avenida CENTRAL NORTE Calle VEINTITRES PONIENTE SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VE, lon:-92.25907279, lat:14.91546318}}	14-04-2025	12-07-2025	2438689	2438689	1219344.5	1219344.5	1219344.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/010/2025, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2438689.0, importe_modificado:2438689.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Ninguno CAMINO AL AGUINAL Colonia LOMA BONITA 30720 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle CALLE ACERINA Y Calle AGUA MARINA Calle ACERINA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO AL AGUINAL, CAMINO ALA GUI, lon:-92.23952491, lat:14.91574022}}	15-04-2025	13-07-2025	6660862	6660862	3330431	3330431	3330431	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/032/2025, contratista:MIGUEL ÁNGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6660862.0, importe_modificado:6660862.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle LOS JAZMINES Colonia MONROY 30740 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle PRIVADA Y Boulevard GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle LOS ROSALES CALLE LOS JAZMINES ENTRE BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PRIVADA, lon:-92.24813197, lat:14.90471104}}	15-04-2025	13-07-2025	5531983	5531983	2765991.5	2765991.5	2765991.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/034/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5531983.0, importe_modificado:5531983.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida VILLA FLORES Colonia BELEN 30747 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle INNOMINADA Y Calle ACAPULCO Calle QUINCE CALLE ORIENTE ANDADOR VILLAFLORES Y AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PRIVADA Y TRECE CALLE PROL, lon:-92.24540371, lat:14.90697969}}	15-04-2025	13-07-2025	6975836	6975836	3487918	3487918	3487918	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/027/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GHALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6975836.0, importe_modificado:6975836.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle TREINTA Y UN CALLE PONIENTE Colonia 5 DE FEBRERO 30710 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Andador LA TOMA Y Avenida DECIMA AVENIDA NORTE Avenida TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE ENTRE D, lon:-92.26103602, lat:14.92319665}}	15-04-2025	13-07-2025	4267201	4267201	2133600.5	2133600.5	2133600.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/021/2025, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4267201.0, importe_modificado:4267201.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle DOCTOR ENOCH CASAHONDA Fraccionamiento SAN JORGE 30799 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Circuito JOSE RODRIGUEZ SALAS Y Circuito JOSE RODRIGUEZ SALAS Calle CAMINO VIEJO A MAZATAN CALLE DOCTOR ENOCH CASAHONDA E, lon:-92.30962869, lat:14.88687284}}	30-04-2025	28-07-2025	9031358	9031358	4514900	4514900	4514900	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/022/2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9031358.0, importe_modificado:9031358.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA CUAUHTEMOC Colonia DEMOCRACIA 30767 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle MADERO Y Calle MORELOS Avenida AMERICA CALLE PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS, lon:-92.27741804, lat:14.90537269}}	15-04-2025	13-07-2025	2950010	2950010	1475005	1475005	1475005	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/041/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2950010.0, importe_modificado:2950010.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEAS Colonia EL VERGEL 30767 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle FRAMBOYANES Calle LOS MANGOS CALLE ORQUIDEAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FRAMBOYANES, lon:-92.26485169, lat:14.93712955}}	15-04-2025	13-07-2025	5136290	5136290	2568145	2568145	2568145	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/046/2025, contratista:PROMOTORA DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5136290.0, importe_modificado:5136290.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida PRIMERA NORTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle TRECE ORIENTE Y Calle DIECISIETE ORIENTE Avenida CENTRAL NORTE PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORI, lon:-92.25924401, lat:14.91195763}}	15-04-2025	13-07-2025	8056102	8056102	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/044/2025, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8056102.0, importe_modificado:8056102.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CALLE ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida CENTRAL NORTE Y Avenida TERCERA AVENIDA NORTE Calle QUINCE CALLE ORIENTE PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE ONCE CALLE ORIENTE Y TRE, lon:-92.25948836, lat:14.91149079}}	15-04-2025	13-07-2025	4694490	4694490	2347245	2347245	2347245	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/047/2025, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4694490.0, importe_modificado:4694490.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA SUR Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 30705 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA SUR Y Avenida SEPTIMA SUR Avenida SEPTIMA SUR QUINTA AVENIDA SUR ENTRE OCTAVA CALLE ORIENTE Y DOCE CALLE ORIENTE EN , lon:-92.26357528, lat:14.89753302}}	28-04-2025	26-07-2025	9007089	9007089	6033271.57	6033271.57	6033271.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/017/2025, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9007089.0, importe_modificado:9007089.0}}

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle DECIMA ORIENTE Colonia DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 30705 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida QUINTA PRIVADA SUR Y Avenida SEPTIMA SUR Calle DOCEAVA SUR DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA , lon:-92.2643558, lat:14.89892365}}	15-04-2025	13-07-2025	3006520	3006520	1503260	1503260	1503260	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/042/2025, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3006520.0, importe_modificado:3006520.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA SUR Colonia EL PACIFICO 30705 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA SUR Y Avenida SEPTIMA SUR Avenida SEPTIMA SUR QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DIECIOCHO CALLE ORIENTE Y VEINTE CALLE ORIENTE , lon:-92.26443962, lat:14.89559222}}	28-04-2025	26-07-2025	9709755	9709755	8536987.34	8536987.34	8536987.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/019/2025, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:9709755.0, importe_modificado:9709755.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA SUR Colonia EL PACIFICO 30790 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA SUR Y Avenida SEPTIMA SUR Avenida SEPTIMA SUR QUINTA AVENIDA SUR ENTRE VEINTE CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR PROLON, lon:-92.26523356, lat:14.89381404}}	28-04-2025	26-07-2025	6547451	6547451	5905083.33	5905083.33	5905083.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/020/2025, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6547451.0, importe_modificado:6547451.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle ONCE ORIENTE Colonia CENTRO 30700 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida CENTRAL NORTE Y Avenida TERCERA NORTE Calle TRECE ORIENTE ONCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE, lon:-92.26063664, lat:14.91135249}}	15-04-2025	13-07-2025	7903024	7903024	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/045/2025, contratista:TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7903024.0, importe_modificado:7903024.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CALLE Colonia SEMINARISTA 30780 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SEGUNDA CALLE Calle QUINTA CALLE PRIMERA CALLE ENTRE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL Y QUINTA CALLE, CALLE CUARTA ENTRE, lon:-92.24920413, lat:14.89172974}}	15-04-2025	13-07-2025	5679653	5679653	2839826.5	2839826.5	2839826.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/023/2025, contratista:EULER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5679653.0, importe_modificado:5679653.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle MOTOZINTLA Fraccionamiento FOVISSSTE 30779 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Calle CORDOVA Y Calle CHIAPA DE CORZO Boulevard GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE MOTOZINTLA ENTRE CALLE CORDOVA Y CALLE CHIAPA DE CORZO, lon:-92.24788938, lat:14.90131281}}	14-04-2025	12-07-2025	3065145	3065145	1532572.5	1532572.5	1532572.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/025/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3065145.0, importe_modificado:3065145.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida QUINTA SUR Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 30705 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida TERCERA SUR Y Avenida SEPTIMA SUR Avenida SEPTIMA SUR QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DOCE CALLE ORIENTE Y DIECIOCHO CALLE ORIENTE , lon:-92.26491545, lat:14.89809696}}	28-04-2025	26-07-2025	8838978	8838978	4418500	4418500	4418500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/018/2025, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:8838978.0, importe_modificado:8838978.0}}
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia DIDIER CRUZ FUENTEVILLA 30797 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA ENTRE Avenida ANTIGUO AEROPUERTO Y Calle COSTA SOCONUSCO Avenida AYUNTAMIENTO AVENIDA HIDALGO ENTRE AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO Y CALLE, lon:-92.28723659, lat:14.8852811}}	28-04-2025	26-07-2025	5017890	5017890	4513798.13	4513798.13	4513798.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CON/008/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GHALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5017890.0, importe_modificado:5017890.0}}

AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2538300/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2538301/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2543343/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2543344/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.25}}	{2543345/proyecto_INICIO, 2543345/proyecto_PROCESO, 2543345/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.04}}	{2543346/proyecto_INICIO, 2543346/proyecto_PROCESO, 2543346/proyecto_INICIO, 2543346/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.64}}	{2543347/proyecto_INICIO, 2543347/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1862.95}}	{2543348/proyecto_INICIO, 2543348/proyecto_PROCESO, 2543348/proyecto_INICIO, 2543348/proyecto_PROCESO, 2543348/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2543349/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2526217/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	<p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526218/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	<p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p> <p>{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526219/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	<p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526220/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	<p>{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p> <p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2526221/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	<p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p> <p>{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. Las fotografías deben apegarse al avance real. buscar congruencia en la información , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526222/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	<p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p> <p>{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526223/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	<p>{obs1: {observación:EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTA ES 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}</p>	<p>buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}</p>
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526228/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526254/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526255/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526224/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTA ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}	{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526225/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTA ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}	{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526226/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTA ES EL 50% DE ANTICIPO DE OBRA A EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2025., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS SON DEL LUGAR, COMUNIDAD, COLONIA, DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:ernestoagonzalezl, fecha:2025-07-17}}	{obs1: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:El porcentaje de avance físico y financiero deben progresar relativamente. buscar congruencia en la información e imagenes , trimestre:2.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2025-07-17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1608.2}}	{2526227/proyecto_INICIO, 2526227/proyecto_PROCESO, 2526227/proyecto_INICIO, 2526227/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.18}}	{2526229/proyecto_INICIO, 2526229/proyecto_PROCESO, 2526229/proyecto_INICIO, 2526229/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.32}}	{2526230/proyecto_INICIO, 2526230/proyecto_PROCESO, 2526230/proyecto_INICIO, 2526230/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526231/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526232/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526233/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526234/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526236/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526237/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526240/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526242/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.3}}	{2526244/proyecto_INICIO, 2526244/proyecto_PROCESO, 2526244/proyecto_INICIO, 2526244/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2526245/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.6}}	{2526246/proyecto_INICIO, 2526246/proyecto_PROCESO, 2526246/proyecto_INICIO, 2526246/proyecto_PROCESO, 2526246/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.88}}	{2526247/proyecto_INICIO, 2526247/proyecto_PROCESO, 2526247/proyecto_INICIO, 2526247/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526248/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526249/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526250/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2526251/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1965.96}}	{2526252/proyecto_INICIO, 2526252/proyecto_PROCESO, 2526252/proyecto_INICIO, 2526252/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones