

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0902MC001614401090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE KOTOLTE, MUNICIPIO DE TENEJAPA, ESTADO DE CHIAPAS	0048 KOTOLTE	4,021,014.00	4,021,014.00	0.00	---	50.00	4.28	KM	2,372.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			4,021,014.00	4,021,014.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,021,014.00	4,021,014.00	0.00						

ED EDUCACION

81	TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE										
81013C051612101090	(051) CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1379 "JAVIER ÁLVAREZ RAMOS", C.C.T. 07ETV1402P, EN LA LOCALIDAD DE BALUN CANAN	0004 BALUN CANAN	1,801,173.47	1,801,173.47	0.00	---	34.32	515.20	M2	451.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			1,801,173.47	1,801,173.47	0.00						
Sub Total por Programa			1,801,173.47	1,801,173.47	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
02013AD01332201090	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS)	0067 TENEJAPA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	60.00	1.00	SERVICIO	48,162.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00						

UR URBANIZACIÓN

19	MURO DE CONTENCIÓN										
19013C060614101090	(060) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DOS POZOS	0037 DOS POZOS	1,100,689.81	1,100,689.81	0.00	---	67.33	33.00	ML	1,296.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			1,100,689.81	1,100,689.81	0.00						
Sub Total por Programa			1,100,689.81	1,100,689.81	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
01013C062611101090	(062) CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE YAALCHUCH	0042 YAALCHUCH	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	37.53	819.60	M2	75.00	HABITANTES
01013C050611101090	(050) CONSTRUCCION DE (8) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO	0033 EL CORRALITO	2,129,106.41	2,129,106.41	0.00	---	0.00	437.12	M2	297.00	HABITANTES
01013C053611101090	(053) CONSTRUCCION DE (12) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHALAM	0047 CHALAM	3,191,912.43	3,191,912.43	0.00	---	0.00	655.68	M2	225.00	HABITANTES
01013C052611101090	(052) CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE YETZUCUM	0043 YETZUCUM	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	26.78	710.32	M2	1,202.00	HABITANTES
01013C048611101090	(048) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN	0016 JERUSALEN	2,325,511.78	2,325,511.78	0.00	---	0.00	645.15	M2	586.00	HABITANTES
01013C057611101090	(057) CONSTRUCCION DE (8) CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	0039 SANTA ROSA	2,129,106.41	2,129,106.41	0.00	---	56.25	437.12	M2	171.00	HABITANTES
01013C055611101090	(055) CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TENEJAPA (CABECERA MUNICIPAL), SEGUNDA SECCIÓN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	0.00	546.40	M2	272.00	HABITANTES
01013C059611101090	(059) CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHULJA	0010 CHULJA	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	70.54	710.32	M2	345.00	HABITANTES
01013C061611101090	(061) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN, SEGUNDA SECCIÓN	0003 TZAJALCHEN	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	57.65	1,092.80	M2	2,962.00	HABITANTES
01013C054611101090	(054) CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO NARANJA SECA	0036 NUEVO POBLADO NARANJA SECA	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	33.57	546.40	M2	799.00	HABITANTES
01013C049611101090	(049) CONSTRUCCION DE (12) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO	0009 BARRIO ALTO	3,191,912.43	3,191,912.43	0.00	---	0.00	655.68	M2	367.00	HABITANTES
01013C056611101090	(056) CONSTRUCCION DE (8) CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	0057 LA LIBERTAD	2,129,106.41	2,129,106.41	0.00	---	33.56	437.12	M2	327.00	HABITANTES

Municipio de : TENEJAPA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

AFFPOA

14-nov.-25

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013C063611101090	(063) CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MATZAM, SEGUNDA SECCIÓN	0051 MATZAM	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	0.00	710.32	M2	65.00	HABITANTES
01013C064611101090	(064) CONSTRUCCION DE (16) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE JOMANICHIM, SEGUNDA SECCIÓN	0017 JOMANICHIM	4,254,718.50	4,254,718.50	0.00	---	0.00	874.24	M2	803.00	HABITANTES
01013C065611101090	(065) CONSTRUCCION DE (6) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHIXTONTIC, SEGUNDA SECCIÓN	0028 CHIXTONTIC	1,597,703.37	1,597,703.37	0.00	---	47.87	327.84	M2	36.00	HABITANTES
01013C066611101090	(066) CONSTRUCCION DE (8) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TRES CERROS, SEGUNDA SECCIÓN	0026 TRES CERROS	2,129,106.41	2,129,106.41	0.00	---	47.89	437.12	M2	48.00	HABITANTES
01013C067611101090	(067) CONSTRUCCION DE (5) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, SEGUNDA SECCIÓN	0002 CAÑADA GRANDE	1,332,001.85	1,332,001.85	0.00	---	47.85	273.20	M2	30.00	HABITANTES
01013C068611101090	(068) CONSTRUCCION DE (7) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE OCOCH, SEGUNDA SECCIÓN	0022 OCOCH	1,863,404.89	1,863,404.89	0.00	---	47.88	382.48	M2	35.00	HABITANTES
01013C012611101090	(012) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE PACTETON	0023 PACTETON	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	69.69	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C006611101090	(006) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MAJOSIK	0029 MAJOSIK	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	28.22	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C020611101090	(020) CONSTRUCCION DE (22) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHIXTONTIC	0028 CHIXTONTIC	5,848,927.58	5,848,927.58	0.00	---	56.37	1,202.08	M2	100.00	HABITANTES
01013C035611101090	(035) CONSTRUCCION DE (14) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE SIBACTEL	0071 SIBACTEL	3,723,315.47	3,723,315.47	0.00	---	33.52	764.96	M2	70.00	HABITANTES
01013C034611101090	(034) CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA), EN LA LOCALIDAD DE KULAKTIK	0018 KULAKTIK	4,183,125.77	4,183,125.77	0.00	---	42.91	1,161.27	M2	135.00	HABITANTES
01013C029611101090	(029) CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MATZAM	0051 MATZAM	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	38.72	819.60	M2	75.00	HABITANTES

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013C027611301090	(027) MEJORAMIENTO DE (17) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M, EN LA LOCALIDAD DE PAJALTON	0024 PAJALTON	3,218,029.49	3,218,029.49	0.00	---	49.76	831.98	M2	85.00	HABITANTES
01013C030611101090	(030) CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE DOS POZOS	0037 DOS POZOS	3,099,517.59	3,099,517.59	0.00	---	65.46	430.00	M2	100.00	HABITANTES
01013C031611101090	(031) CONSTRUCCION DE (18) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE OCOCH	0022 OCOCH	4,786,121.53	4,786,121.53	0.00	---	56.31	983.52	M2	90.00	HABITANTES
01013C022611101090	(022) CONSTRUCCION DE (14) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHANA	0045 CHANA	3,723,315.47	3,723,315.47	0.00	---	33.52	764.96	M2	70.00	HABITANTES
01013C047611101090	(047) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES	0020 MERCEDES	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	100.00	1,092.80	M2	489.00	HABITANTES
01013C044611101090	(044) CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE JOMANICHIM	0017 JOMANICHIM	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	56.31	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
01013C045611101090	(045) MEJORAMIENTO DE (22) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M, EN LA LOCALIDAD DE JUXALJA	0034 JUXALJA	4,163,481.00	4,163,481.00	0.00	---	0.00	1,076.68	M2	111.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			109,278,942.25	109,278,942.25	0.00						
Sub Total por Programa			109,278,942.25	109,278,942.25	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			120,201,819.53	120,201,819.53	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203040085411020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORA)).	0067 TENEJAPA	2,189,955.30	2,189,955.30	0.00	---	100.00	48,162.00	PERSONAS	1.00	VEHICULO
0203040075411020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE CAMIONETA FRONTIER).	0067 TENEJAPA	483,933.00	483,933.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	48,162.00	PERSONAS
0203040072971020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE CAMIONETA FRONTIER).	0067 TENEJAPA	136,012.00	136,012.00	0.00	---	92.66	1.00	VEHICULO	48,162.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			2,809,900.30	2,809,900.30	0.00					
Sub Total por Programa			2,809,900.30	2,809,900.30	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,809,900.30	2,809,900.30	0.00					
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO										
AS AGUA Y SANEAMIENTO										
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)									
0902MC001614401090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE KOTOLTE, MUNICIPIO DE TENEJAPA, ESTADO DE CHIAPAS	0048 KOTOLTE	9,382,366.00	9,382,366.00	0.00	---	53.11	4.28	KM	2,372.00 HABITANTES
Sub Total por Subprograma			9,382,366.00	9,382,366.00	0.00					
Sub Total por Programa			9,382,366.00	9,382,366.00	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			9,382,366.00	9,382,366.00	0.00					
Total General			145,819,827.62	145,819,827.62	0.00					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ALFONSO GOMEZ LOPEZ TESORERO	ALONSO LOPEZ GIRON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ROBERTO GIRON LUNA PRESIDENTE