

## Municipio de : TENEJAPA

25-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1021000016121010900	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) DE 6.15 X 5.15	0050 YASHANAL	5,928,442.01	5,928,442.01	0.00	---	0.00	41.00	CUARTOS	205.00	PERSONAS
1021000026121010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO (TECHO DE LAMINA) DE 6.15 X 5.15	0025 SHISHINTONIL	928,807.02	928,807.02	0.00	---	0.00	6.00	CUARTOS	30.00	PERSONAS
1021000036121010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0004 BALUN CANAN	797,104.53	797,104.53	0.00	---	0.00	3.00	CUARTOS	15.00	PERSONAS
1021000046121010900	MEJORAMIENTO DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 6.65	0024 PAJALTON	0.00	0.00	0.00	---	---	6.00	CUARTOS	30.00	PERSONAS
1021000056121010900	MEJORAMIENTO DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 6.65	0034 JUXALJA	0.00	0.00	0.00	---	---	5.00	CUARTOS	25.00	PERSONAS
1021000066121010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0011 COLONIA SIBACTEL	797,104.53	797,104.53	0.00	---	0.00	3.00	CUARTOS	15.00	PERSONAS
1021000076121010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0014 EJIDO SIBACTEL	797,104.53	797,104.53	0.00	---	0.00	3.00	CUARTOS	15.00	PERSONAS
1021000086121010900	CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0007 BAJCHEN	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	CUARTOS	10.00	PERSONAS
1021000096121010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0057 LA LIBERTAD	797,104.53	797,104.53	0.00	---	0.00	3.00	CUARTOS	15.00	PERSONAS
1021000106121010900	CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0033 EL CORRALITO	531,403.02	531,403.02	0.00	---	0.00	2.00	CUARTOS	10.00	PERSONAS
1021000116121010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE 6.45 X 7.15	0039 SANTA ROSA	797,104.53	797,104.53	0.00	---	0.00	3.00	CUARTOS	15.00	PERSONAS
1021000126121010900	CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15	0061 TZAKUBILJA	531,403.02	531,403.02	0.00	---	0.00	2.00	CUARTOS	10.00	PERSONAS
1021000146121010900	CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15/LOCALIDAD BAJCHEN	0007 BAJCHEN	534,897.31	534,897.31	0.00	---	0.00	2.00	CUARTO DORMITORIO	10.00	PERSONAS
1021000156121010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIO/LOCALIDAD YASHANAL	0050 YASHANAL	1,241,903.61	1,241,903.61	0.00	---	56.81	8.00	CUARTO DORMITORIO	40.00	PERSONAS
1021000166121010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M/LOCALIDAD KOKIL	0035 KOKIL	1,066,300.34	1,066,300.34	0.00	---	0.00	4.00	CUARTO DORMITORIO	20.00	PERSONAS
1021000176123010900	MEJORAMIENTO DE 05 CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 6.65 M/LOCALIDAD JUXALJA	0034 JUXALJA	1,006,615.53	1,006,615.53	0.00	---	0.00	5.00	CUARTO DORMITORIO	25.00	PERSONAS

Municipio de : TENEJAPA

AFFPOA

25-may.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

15,755,294.51 15,755,294.51 0.00

**Sub Total por Programa**

15,755,294.51 15,755,294.51 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

15,755,294.51 15,755,294.51 0.00

**AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**

**03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**

**10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS**

1021000136123010900	MEJORAMIENTO DE 06 CUARTOS DORMITORIO DE 6.15 X 6.65 M/LOCALIDAD PAJALTON	0024 PAJALTON	1,207,239.75	1,207,239.75	0.00	---	74.12	293.64 M2	34.00	PERSONAS
---------------------	---	---------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,207,239.75 1,207,239.75 0.00

**Sub Total por Programa**

1,207,239.75 1,207,239.75 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

1,207,239.75 1,207,239.75 0.00

**EA FAISMUN AÑO EN CURSO**

**AP AGUA POTABLE**

**09 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)**

09013C017614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO (SEGUNDA ETAPA)	0015 EL RETIRO	2,026,046.89	2,026,046.89	0.00	---	0.00	140.00 M	833.00	HABITANTES
--------------------	--	----------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	--------	------------

**Sub Total por Subprograma**

2,026,046.89 2,026,046.89 0.00

**Sub Total por Programa**

2,026,046.89 2,026,046.89 0.00

**ED EDUCACION**

**41 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)**

41013C010612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH "317", C.C.T. 07EM50235E, EN LA LOCALIDAD DE MATZAN	0051 MATZAM	2,975,172.64	2,975,172.64	0.00	---	0.00	622.97 M2	1,835.00	HABITANTES
--------------------	---	-------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	----------	------------

**Sub Total por Subprograma**

2,975,172.64 2,975,172.64 0.00

**47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)**

## Municipio de : TENEJAPA

25-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
47013C004612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", C.C.T. 07DPB2905P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	0038 SAN ANTONIO	2,209,618.22	2,209,618.22	0.00	---	62.89	515.20	M2	451.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,209,618.22	2,209,618.22	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,184,790.86	5,184,790.86	0.00						
<b>MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>											
<b>05 CUARTO DORMITORIO</b>											
05013C016611101090	CONSTRUCCION DE (13) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE PACTETON	0023 PACTETON	3,457,613.95	3,457,613.95	0.00	---	0.00	710.32	M2	65.00	HABITANTES
05013C014611101090	CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TENEJAPA (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	0.00	546.40	M2	50.00	HABITANTES
05013C006611101090	CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE CHIXALTONTIC	0056 CHIXALTONTIC	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	0.00	546.40	M2	50.00	HABITANTES
05013C012611101090	CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS DORMITORIO CON (TECHO DE LÁMINA), EN LA LOCALIDAD DE DOS POZOS	0037 DOS POZOS	4,183,125.77	4,183,125.77	0.00	---	0.00	1,161.27	M2	135.00	HABITANTES
05013C013611101090	CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN	0003 TZAJALCHEN	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	0.00	546.40	M2	50.00	HABITANTES
05013C021611101090	CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M EN LA LOCALIDAD DE MERCEDES	0020 MERCEDES	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	0.00	819.60	M2	489.00	HABITANTES
05013C022611101090	CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MATZAM, SEGUNDA SECCION	0051 MATZAM	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	0.00	819.60	M2	75.00	HABITANTES
05013C023611101090	CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE JOMANICHIM	0017 JOMANICHIM	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	0.00	819.60	M2	75.00	HABITANTES
05013C011611101090	CONSTRUCCION DE (12) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE YETZUCUM	0043 YETZUCUM	3,191,912.43	3,191,912.43	0.00	---	57.56	655.68	M2	60.00	HABITANTES
05013C007611101090	CONSTRUCCION DE (10) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MATZAM	0051 MATZAM	2,660,509.44	2,660,509.44	0.00	---	0.00	546.40	M2	50.00	HABITANTES

Municipio de : TENEJAPA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05013C027611101090	CONSTRUCCION DE (21) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE LAS MANZANAS	0005 LAS MANZANAS	5,583,226.07	5,583,226.07	0.00	---	0.00	1,147.44	M2	105.00	HABITANTES
05013C024611101090	CONSTRUCCION DE (15) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TRES CERROS	0026 TRES CERROS	3,989,016.99	3,989,016.99	0.00	---	0.00	819.60	M2	75.00	HABITANTES
05013C028611101090	CONSTRUCCION DE (21) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE BALÚN CANÁN	0004 BALUN CANAN	5,583,226.07	5,583,226.07	0.00	---	0.00	1,147.44	M2	105.00	HABITANTES
05013C029611101090	CONSTRUCCION DE (20) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE MATZAM, TERCERA SECCION	0051 MATZAM	5,317,524.55	5,317,524.55	0.00	---	0.00	1,092.80	M2	100.00	HABITANTES
05013C002611101090	CONSTRUCCION DE (2) CUARTOS DORMITORIO DE 6.45 X 7.15 M, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ	0061 TZAKUBILJA	534,897.31	534,897.31	0.00	---	0.00	109.28	M2	10.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			54,449,631.87	54,449,631.87	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			54,449,631.87	54,449,631.87	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>24 CAMINO (PIR)</b>											
24053C005615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YAALCHUCH	0042 YAALCHUCH	1,215,338.51	1,215,338.51	0.00	---	66.44	1.50	KM	367.00	HABITANTES
24053C008615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO	0015 EL RETIRO	1,093,238.30	1,093,238.30	0.00	---	66.48	1.38	KM	833.00	HABITANTES
24013C018615101090	CONSTRUCCION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM	0064 ACHLUM	2,193,048.59	2,193,048.59	0.00	---	0.00	1.38	KM	897.00	HABITANTES
24053C015615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN (TRAMOS AISLADOS)	0003 TZAJALCHEN	2,188,939.72	2,188,939.72	0.00	---	0.00	2.95	KM	237.00	HABITANTES
24053C009615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MERCEDES	0020 MERCEDES	1,948,556.69	1,948,556.69	0.00	---	60.79	3.00	KM	833.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,639,121.81	8,639,121.81	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,639,121.81	8,639,121.81	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			70,299,591.43	70,299,591.43	0.00						

Municipio de : TENEJAPA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

25-may.-26

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

20	PAVIMENTACIÓN									
2001BN009615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	0063 JOSE LOPEZ PORTILLO	1,909,047.65	1,909,047.65	0.00	---	69.80	1,435.43 M2	166.00	HABITANTES
2001BN003615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA, PRIMERA SECCIÓN	0059 CHACOMA	4,166,849.18	4,166,849.18	0.00	---	59.68	667.00 ML	1,566.00	HABITANTES
2001BN005615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACHLUM PRIMERA SECCION	0064 ACHLUM	3,010,553.56	3,010,553.56	0.00	---	0.00	2,458.70 M2	545.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,086,450.39	9,086,450.39	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			9,086,450.39	9,086,450.39	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			9,086,450.39	9,086,450.39	0.00					
<b>Total General</b>			96,348,576.08	96,348,576.08	0.00					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

TESORERO

ALONSO LOPEZ GIRON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROSA GIRON HERNANDEZ

SINDICO

ROBERTO GIRON LUNA

PRESIDENTE