

Municipio de : TEOPISCA

AFFPOA

26-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 1 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1209PIM03612301090	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	705,000.00	705,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
1209PIM46123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	48.45	1.00	OBRA	49,499.00 PERSONA
1204PIM01614301090	MANTINIMIENTO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
1209PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CEDECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,318,001.00	1,318,001.00	0.00	---	9.87	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
1213PIM12614301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	22.01	1.00	OBRA	49,499.00 PERSONA
1206PIM06615301090	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
1207PIM05615301090	MANTENIMNETO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	573,681.00	573,681.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
1209PIM07622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	929,749.47	929,749.47	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	8,080.00 PERSONA
Sub Total por Subprograma			7,226,431.47	7,226,431.47	0.00					
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1604PIM13511101040	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	23.00 PERSONA
1604PIM13515101040	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	23.00 PERSONA
Sub Total por Subprograma			100,000.00	100,000.00	0.00					
Sub Total por Programa			7,326,431.47	7,326,431.47	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,326,431.47	7,326,431.47	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

Municipio de : TEOPISCA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)											
320530028614301090	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DEL MERCADO	0028 DOLORES	759,289.00	759,289.00	0.00	--	0.00	110.00	METRO LINEAL	93.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			759,289.00	759,289.00	0.00						
Sub Total por Programa			759,289.00	759,289.00	0.00						

ED EDUCACION

07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)											
070130034612101090	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN EL COBACH PLANTEL 24, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,283,347.00	1,283,347.00	0.00	---	0.00	2.00	AULA	557.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			1,283,347.00	1,283,347.00	0.00						
47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)											
470130035612101090	CONSTRUCCION TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BETANIA	0066 BETANIA	2,426,786.00	2,426,786.00	0.00	---	0.00	704.00	METRO CUADRADO	502.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			2,426,786.00	2,426,786.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,710,133.00	3,710,133.00	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
020130001332201090	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DEL FONDO III, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,740,929.38	3,740,929.38	0.00	---	29.63	1.00	INFORME	49,499.00	PERSONA
020130004335101090	PRODIM.- EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,000.00	580,000.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	49,499.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,320,929.38	4,320,929.38	0.00						
Sub Total por Programa			4,320,929.38	4,320,929.38	0.00						

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : TEOPISCA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
310130036612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LUM (LUGAR, UNION, MULTIGRADO), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,030,457.33	1,030,457.33	0.00	---	44.22	1.00 OBRA	49,499.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			1,030,457.33	1,030,457.33	0.00						
34	MERCADO PÚBLICO										
340530012612301090	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TEOPISCA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,068,657.00	2,068,657.00	0.00	---	70.02	4,028.00 METRO CUADRADO	110.00	VIVIENDA	
Sub Total por Subprograma			2,068,657.00	2,068,657.00	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
580530032614301090	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDA DE GALILEA	0063 GALILEA	2,890,271.00	2,890,271.00	0.00	---	65.66	4.02 KM	118.00	VIVIENDA	
Sub Total por Subprograma			2,890,271.00	2,890,271.00	0.00						
Sub Total por Programa			5,989,385.33	5,989,385.33	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			14,779,736.71	14,779,736.71	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
090416005614301090	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,294.64	184,294.64	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,250.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			184,294.64	184,294.64	0.00						
32	DRENAJE SANITARIO (OIR)										
320516028614301090	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	231,141.27	231,141.27	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,200.00	PERSONA	
320516009614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	340,123.18	340,123.18	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	1,250.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			571,264.45	571,264.45	0.00						
Sub Total por Programa			755,559.09	755,559.09	0.00						

Municipio de : TEOPISCA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

050516013615301090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO TEOPISCA	0040 EJIDO TEOPISCA	405,128.95	405,128.95	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	1,582.00	PERSONA
050516014615301090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS BIENES COMUNALES	0050 BIENES COMUNALES	457,701.55	457,701.55	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,440.00	PERSONA
050516006615301090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO NUEVO LEON	0018 EJIDO NUEVO LEON	333,257.53	333,257.53	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	850.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,196,088.03 1,196,088.03 0.00

18 GUARNICIONES Y BANQUETAS

180116266614101090	CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MIGUEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,846.00	180,846.00	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	2,350.00	PERSONA
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	----	------	------	------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

180,846.00 180,846.00 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

200116267614101090	CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 50 CALLEJON NORTE ORIENTE EN BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	118,477.00	118,477.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	850.00	PERSONA
200116264614101090	CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 2A AV. ORIENTE NORTE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	584,400.00	584,400.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	2,350.00	PERSONA
200116265614101090	CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MICGUEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	479,063.00	479,063.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	2,350.00	PERSONA
200116042614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE	0060 BARRIO GUADALUPE	597,088.02	597,088.02	0.00	---	0.00	1,512.00	METRO CUADRADO	225.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,779,028.02 1,779,028.02 0.00

Sub Total por Programa

3,155,962.05 3,155,962.05 0.00

VI VIVIENDA

Municipio de : **TEOPISCA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01	CUARTO DORMITORIO										
010116078611101090	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES UBICADA SAN ISIDRO DOS LAGUNAS	0068 SAN ISIDRO DOS LAGUNAS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	---	0.00	50.00	CUARTO DORMITORIO	250.00	PERSONA
010116041611101090	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS ADICIONALES EN VIDA NUEVA	0003 VIDA NUEVA	727,418.82	727,418.82	0.00	---	0.00	40.00	CUARTO DORMITORIO	553.00	PERSONA
010116020611101090	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN NAZARETH II	0053 NAZARETH II	1,586,838.13	1,586,838.13	0.00	---	0.00	30.00	CUARTO DORMITORIO	120.00	PERSONA
010116026611101090	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES EN SAN JOSE OCOTAL	0054 SAN JOSE OCOTAL	792,916.71	792,916.71	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO DORMITORIO	90.00	PERSONA
010116019611101090	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA NAZARETH 1	0055 RANCHERIA NAZARETH I	1,215,270.00	1,215,270.00	0.00	---	0.00	23.00	CUARTO DORMITORIO	92.00	PERSONA
010101679611101090	CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES, UBICADA EN EJIDO TEOPISCA	0040 EJIDO TEOPISCA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	99.00	CUARTO DORMITORIO	396.00	PERSONA
010116261611101090	CONSTRUCCION DE 147 CUARTOS ADICIONALES (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,533,416.23	2,533,416.23	0.00	---	0.00	147.00	CUARTO DORMITORIO	600.00	PERSONA
010116263611101090	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS ADICIONALES EN MONTE LIBANO	0005 MONTE LIBANO	899,032.55	899,032.55	0.00	---	0.00	17.00	CUARTO DORMITORIO	85.00	PERSONA
010116016611101090	CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS ADICIONALES EN TZAJALA	0006 TZAJALA	72,349.67	72,349.67	0.00	---	0.00	58.00	CUARTO DORMITORIO	250.00	PERSONA
010116076611101090	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN EMILIANO ZAPATA	0012 EMILIANO ZAPATA	594,000.00	594,000.00	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO DORMITORIO	44.00	PERSONA
010116068611101090	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN BARRIO LINDA VISTA EL ALTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	808,537.40	808,537.40	0.00	---	0.00	220.00	CUARTO DORMITORIO	880.00	PERSONA
010116025611101090	CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA GUADALUPE	0023 RANCHERIA GUADALUPE	857,695.62	857,695.62	0.00	---	0.00	58.00	CUARTO DORMITORIO	348.00	PERSONA
010116037611101090	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA GUADALUPE TEPEYAC	0057 RANCHERIA GUADALUPE TEPEYAC	689,211.74	689,211.74	0.00	---	0.00	13.00	COMEDOR	120.00	PERSONA
010116262611101090	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS ADICIONALES BETANIA	0066 BETANIA	396,384.85	396,384.85	0.00	---	0.00	23.00	CUARTO DORMITORIO	220.00	PERSONA
010116018611101090	CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS ADICIONALES EN DOLORES	0028 DOLORES	659,727.61	659,727.61	0.00	---	0.00	78.00	CUARTO DORMITORIO	312.00	PERSONA
010116079611101090	CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES EJIDO TEOPISCA	0040 EJIDO TEOPISCA	2,546,000.00	2,546,000.00	0.00	---	0.00	99.00	CUARTO DORMITORIO	396.00	PERSONA
010116260611101090	CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS ADICIONALES EJIDO NUEVO LEON	0018 EJIDO NUEVO LEON	413,618.98	413,618.98	0.00	---	0.00	80.00	CUARTO DORMITORIO	1,250.00	PERSONA

Municipio de : TEOPISCA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010116021611101090	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA EL SANTUARIO	0027 RANCHERIA EL SANTUARIO	1,479,974.01	1,479,974.01	0.00	---	0.00	28.00	CUARTO DORMITORIO	112.00	PERSONA
010116077611101090	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN RIO JORDAN	0049 RIO JORDAN	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO DORMITORIO	100.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			22,852,392.32	22,852,392.32	0.00						
03 PISO FIRME											
030116071611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME BETANIA (BARRIO CENTRO)	0047 BETANIA (BARRIO CENTRO)	232,261.81	232,261.81	0.00	---	0.00	40.00	PISO FIRME	160.00	PERSONA
030116070611101090	CONSTRUCCION DE PISO FIRME BETANIA (BARRIO LA CAÑADA)	0067 BETANIA (BARRIO LA CAÑADA)	82,302.60	82,302.60	0.00	---	0.00	40.00	PISO FIRME	160.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			314,564.41	314,564.41	0.00						
Sub Total por Programa			23,166,956.73	23,166,956.73	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			27,078,477.87	27,078,477.87	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
010240004113402010	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,846,882.44	1,846,882.44	0.00	---	66.67	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
010240004132202010	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	307,813.74	307,813.74	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
010240008261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	44.44	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
010240011355102010	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	37.00	PERSONA
010240004398102010	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,942.51	45,942.51	0.00	---	37.88	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,770,638.69	2,770,638.69	0.00						
Sub Total por Programa			2,770,638.69	2,770,638.69	0.00						

Municipio de : TEOPISCA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

200140015392201090	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	504,843.00	504,843.00	0.00	---	50.36	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			504,843.00	504,843.00	0.00						
Sub Total por Programa			504,843.00	504,843.00	0.00						

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

020240012392201090	ADEUDO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,015.00	495,015.00	0.00	---	100.00	1.00	INFORME	49,999.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			495,015.00	495,015.00	0.00						
Sub Total por Programa			495,015.00	495,015.00	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

010240006122102010	DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,972,133.52	4,972,133.52	0.00	---	66.67	80.00	POLICIA	49,499.00	PERSONA
010240006132202010	DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	828,688.92	828,688.92	0.00	---	0.00	80.00	POLICIA	49,499.00	PERSONA
010240006144102010	DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	326,256.00	326,256.00	0.00	---	80.39	80.00	POLICIA	49,499.00	PERSONA
010240006398102010	DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	122,977.44	122,977.44	0.00	---	38.09	80.00	POLICIA	49,499.00	PERSONA
0101400171715020100	ESTIMULO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR SU DESEMPEÑO PRESTADO EN LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRON "SAN AGUSTIN DE HIPONA", CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	166,218.40	166,218.40	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	49,499.00	PERSONA

Municipio de : TEOPISCA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101400173981020100	ESTIMULO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR SU DESEMPEÑO PRESTADO EN LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRON "SAN AGUSTIN DE HIPONA", CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,381.60	3,381.60	0.00	--	0.00	1.00	INFORME	49,499.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,419,655.88	6,419,655.88	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
030640013261102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	--	44.44	60.00	POLICIA	49,999.00	PERSONA
030640013271102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	978,112.00	978,112.00	0.00	--	100.00	60.00	POLICIA	49,999.00	PERSONA
030640013272102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	648,486.40	648,486.40	0.00	--	100.00	60.00	POLICIA	49,999.00	PERSONA
030640013283102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	823,025.48	823,025.48	0.00	--	100.00	60.00	POLICIA	49,999.00	PERSONA
030640013355102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	21.33	60.00	POLICIA	49,999.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,649,623.88	3,649,623.88	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
041440003113402010	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,057.32	100,057.32	0.00	--	66.67	1.00	PROYECTO	15,316.00	PERSONA
041440003132202010	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,676.22	16,676.22	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	15,316.00	PERSONA
041440003361102010	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	15,316.00	PERSONA
041440003398102010	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,474.64	2,474.64	0.00	--	38.15	1.00	PROYECTO	15,316.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			209,208.18	209,208.18	0.00						
Sub Total por Programa			10,278,487.94	10,278,487.94	0.00						

Municipio de : **TEOPISCA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0702400011221020200	CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,173,169.98	1,173,169.98	0.00	---	66.67	1.00	ACCION	17.00	PERSONA
070240007122102020	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,401,847.74	1,401,847.74	0.00	---	66.67	1.00	ACCION	31.00	PERSONA
070240007132202020	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	233,641.29	233,641.29	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	31.00	PERSONA
0702400011322020200	CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	195,528.33	195,528.33	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	17.00	PERSONA
0702400013981020200	CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,016.59	29,016.59	0.00	---	38.10	1.00	ACCION	17.00	PERSONA
070240007398102020	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,672.37	34,672.37	0.00	---	38.09	1.00	ACCION	31.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,067,876.30	3,067,876.30	0.00						
Sub Total por Programa			3,067,876.30	3,067,876.30	0.00						

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

020340009541102010	ADQUISICION DE VEHICULO (AMBULANCIA), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,685,449.88	2,685,449.88	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
020340010541102010	ADQUISICION DE VEHICULO (PIPA DE AGUA), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,763,450.60	2,763,450.60	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	49,999.00	PERSONA
020340016254102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	254,595.00	254,595.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	49,499.00	PERSONA
020340016271102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	165,839.40	165,839.40	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	49,499.00	PERSONA
020340016272102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,036.77	157,036.77	0.00	---	37.50	1.00	ACCION	49,499.00	PERSONA

Municipio de : TEOPISCA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

6,026,371.65 6,026,371.65 0.00

Sub Total por Programa

6,026,371.65 6,026,371.65 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

010040014221101090 DESAYUNOS ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL

0001 CABECERA MUNICIPAL

2,941,010.65 2,941,010.65 0.00

--- 29.16 1.00 ACCION

8,539.00 ALUMNO

Sub Total por Subprograma

2,941,010.65 2,941,010.65 0.00

Sub Total por Programa

2,941,010.65 2,941,010.65 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

040140002113401090 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.

0001 CABECERA MUNICIPAL

2,893,805.46 2,893,805.46 0.00

--- 66.67 1.00 ACCION

49,449.00 PERSONA

040140005113401090 CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.

0001 CABECERA MUNICIPAL

242,881.38 242,881.38 0.00

--- 66.67 1.00 ACCION

49,449.00 PERSONA

040140002132201090 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.

0001 CABECERA MUNICIPAL

482,300.91 482,300.91 0.00

--- 0.00 1.00 ACCION

49,449.00 PERSONA

040140005132201090 CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.

0001 CABECERA MUNICIPAL

40,480.23 40,480.23 0.00

--- 0.00 1.00 ACCION

49,449.00 PERSONA

040140002398101090 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.

0001 CABECERA MUNICIPAL

72,281.77 72,281.77 0.00

--- 38.10 1.00 ACCION

49,449.00 PERSONA

040140005398101090 CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.

0001 CABECERA MUNICIPAL

6,007.32 6,007.32 0.00

--- 38.09 1.00 ACCION

49,449.00 PERSONA

Sub Total por Subprograma

3,737,757.07 3,737,757.07 0.00

Sub Total por Programa

3,737,757.07 3,737,757.07 0.00

Municipio de : TEOPISCA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

29,822,000.30 29,822,000.30 0.00

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

UR URBANIZACIÓN

18 GUARNICIONES Y BANQUETAS

180116266614101090	CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MIGUEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	172,827.00	172,827.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,350.00	PERSONA
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

172,827.00 172,827.00 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

200116267614101090	CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 50 CALLEJON NORTE ORIENTE EN BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	140,245.00	140,245.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	850.00	PERSONA
200116265614101090	CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MICGUEL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,016,182.00	1,016,182.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,350.00	PERSONA
200116264614101090	CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 2A AV. ORIENTE NORTE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	243,421.11	243,421.11	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,350.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,399,848.11 1,399,848.11 0.00

Sub Total por Programa

1,572,675.11 1,572,675.11 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

010116262611101090	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS ADICIONALES BETANIA	0066 BETANIA	237,830.71	237,830.71	0.00	---	0.00	23.00 CUARTO DORMITORIO	220.00	PERSONA
010116077611101090	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN RIO JORDAN	0049 RIO JORDAN	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	0.00	20.00 CUARTO DORMITORIO	100.00	PERSONA
010116079611101090	CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES EJIDO TEOPISCA	0040 EJIDO TEOPISCA	2,546,000.00	2,546,000.00	0.00	---	0.00	99.00 CUARTO DORMITORIO	396.00	PERSONA
010116260611101090	CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS ADICIONALES EJIDO NUEVO LEON	0018 EJIDO NUEVO LEON	155,356.09	155,356.09	0.00	---	0.00	80.00 CUARTO DORMITORIO	1,250.00	PERSONA

Municipio de : **TEOPISCA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

26-nov.-24

Pág. 12 de 12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01011607661101090	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN EMILIANO ZAPATA	0012 EMILIANO ZAPATA	594,000.00	594,000.00	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO DORMITORIO	44.00	PERSONA
01011626161101090	CONSTRUCCION DE 147 CUARTOS ADICIONALES (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,520,049.54	1,520,049.54	0.00	---	0.00	147.00	CUARTO DORMITORIO	600.00	PERSONA
01010167961101090	CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES, UBICADA EN EJIDO TEOPISCA	0040 EJIDO TEOPISCA	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	99.00	CUARTO DORMITORIO	396.00	PERSONA
01011607861101090	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES UBICADA SAN ISIDRO DOS LAGUNAS	0068 SAN ISIDRO DOS LAGUNAS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	---	0.00	50.00	CUARTO DORMITORIO	250.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			11,633,236.34	11,633,236.34	0.00						
Sub Total por Programa			11,633,236.34	11,633,236.34	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			13,205,911.45	13,205,911.45	0.00						
Total General			92,212,557.80	92,212,557.80	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ

TESORERO

MARTIN MARTINEZ COUTIÑO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO