

Municipio de : TONALÁ

AFFPOA

30-may.-26

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1207250016143010900	(PIM 001) MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	31,500.00	PERSONAS
1206250026153010900	(PIM 002) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0004 VARIAS LOCALIDADES	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	35.81	1.00	OBRA	31,500.00	PERSONAS
1213250036143010900	(PIM 003) MANTENIMIENTO AL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	5.48	1.00	OBRA	31,500.00	PERSONAS
1209250046123010900	(PIM 004) MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	31,500.00	PERSONAS
1208250056143010900	(PIM 005) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	31,500.00	PERSONAS
1206250066153010900	(PIM 006) BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIJO EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS	0004 VARIAS LOCALIDADES	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	6,800.00	PERSONAS
1213250076143010900	(PIM 007) DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDOS Y ARROLLOS	0025 COBERTURA MUNICIPAL	3,068,000.00	3,068,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	31,500.00	PERSONAS
1209250186123010900	(PIM018) MANTENIMIENTO DE CANALONES Y LAMINAS DE LA TECHUMBRE METALICA DE LA NAVE CENTRAL DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANUEL LARRAINZAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	64.15	1.00	OBRA	3,500.00	PERSONAS
1206250246153010900	(PIM024) CARGA DE MATERIAL EN BANCO PARA APOYO DE DIFERENTES COMUNIDADES	0004 VARIAS LOCALIDADES	850,000.00	850,000.00	0.00	---	19.11	1.00	OBRA	4,800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			17,243,000.00	17,243,000.00	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1604AD001541101040	AD001 ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA LA DELEGACION DE CONTROL SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,999.00	32,999.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	2.00	PERSONAS
1604AD002515101040	AD002 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE PREDIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,669.00	4,669.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	1.00	PERSONAS
1604AD003515101040	AD003 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE PREDIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,687.00	11,687.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			49,355.00	49,355.00	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											

Municipio de : TONALÁ

AFFPOA

30-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1705250086143010900	(PIM 008) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	31,500.00	PERSONAS
1704250096143010900	(PIM 009) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,321,686.67	3,321,686.67	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	31,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,821,686.67	6,821,686.67	0.00					
Sub Total por Programa			24,114,041.67	24,114,041.67	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			24,114,041.67	24,114,041.67	0.00					

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0814250626151010900	(PIM62) CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0151 RANCHERIA LAS DELICIAS	1,387,743.94	1,387,743.94	0.00	---	30.88	1.00 OBRA	2,300.00	PERSONAS
0801250646141010900	(PIM64) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y C 20 DE NOVIEMBRE, EN EL EJIDO LA POLKA DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0045 LA POLKA	580,641.12	580,641.12	0.00	---	61.51	1.00 OBRA	856.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,968,385.06	1,968,385.06	0.00					
Sub Total por Programa			3,184,414.03	3,184,414.03	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,184,414.03	3,184,414.03	0.00					

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1702250196151010900	(PIM19) PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DEL EJIDO CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, TRAMO DEL 0+000 AL 1+000 MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0034 EJIDO CELESTINO GAZCA VILLASEÑOR	1,216,028.97	1,216,028.97	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,216,028.97	1,216,028.97	0.00					
Sub Total por Programa			3,184,414.03	3,184,414.03	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,184,414.03	3,184,414.03	0.00					

EC FAISMUN REFRENDOS

AP AGUA POTABLE

11 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

Municipio de : TONALÁ

AFFPOA

30-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105300626143010900	FAISMUN-062-2025 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO 1 EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ CHIAPAS	0084 MIGUEL HIDALGO 1	1,800,005.23	1,800,005.23	0.00	---	0.00	807.04	METRO LINEAL	46.00	VIVIENDA
1105300636143010900	FAISMUN-063-2025 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN RANCHERIA EL MANGUITO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0092 EL MANGUITO	3,562,614.75	3,562,614.75	0.00	---	0.00	6,215.89	METRO LINEAL	723.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			5,362,619.98	5,362,619.98	0.00						
Sub Total por Programa			5,362,619.98	5,362,619.98	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)											
3205300566143010900	FAISMUN-056-2025 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE LAS AV.LAS CRUCES Y GRANADITAS, COLONIA EVOLUCION, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	532,076.49	532,076.49	0.00	---	0.00	99.33	METRO LINEAL	9.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			532,076.49	532,076.49	0.00						
Sub Total por Programa			532,076.49	532,076.49	0.00						
EL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES											
03 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)											
0302300646144010900	FAISMUN-064-2025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	0152 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	1,699,955.71	1,699,955.71	0.00	---	0.00	29.00	POSTES	200.00	VIVIENDA
0302300656144010900	FAISMUN-065-2025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA RANCHERIA TIERRA PRIETA	0138 RANCHERIA TIERRA PRIETA	1,799,065.51	1,799,065.51	0.00	---	0.00	7.00	POSTES	30.00	VIVIENDA
0301300666141010900	FAISMUN-066-2025 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0020 MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DURO)	343,630.31	343,630.31	0.00	---	0.00	3.00	PIEZA	30.00	VIVIENDA
0304OT022614301090	OT-022-2025 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN COLONIA LOS COCOTEROS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,563.72	159,563.72	0.00	---	0.00	3.00	POSTES	20.00	VIVIENDA

Municipio de : TONALÁ

AFFPOA

30-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0304OT023614301090	OT-023-2025 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA BIENESTAR SOCIAL,CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,944.61	119,944.61	0.00	--	0.00	1.00	PIEZA	25.00	VIVIENDA
0304OT025614301090	OT-025-2025 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PLAYA DEL SOL	0061 PLAYA DEL SOL	110,378.23	110,378.23	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	20.00	VIVIENDA
0304OT026614301090	OT-026-2025 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0076 RAYMUNDO FLORES FUENTES	126,942.60	126,942.60	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	35.00	VIVIENDA
0304OT027614301090	OT-027-2025 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LAS PALMAS	0094 LAS PALMAS	118,450.70	118,450.70	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	35.00	VIVIENDA
0302300526144010900	FAISMUN-052-2025 AMPLIACION DE ENERGIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ (LA BARRA) MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0021 DR. BELIZARIO DOMINGUEZ (LA BARRA).	197,891.35	197,891.35	0.00	---	100.00	269.00	VIVIENDA	21.00	POSTES
0302300466144010900	FAISMUN-046-2025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, RANCHERIA RIO FLOR	0130 RIO FLOR	93,801.63	93,801.63	0.00	---	100.00	2.00	POSTES	20.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			4,769,624.37	4,769,624.37	0.00						
Sub Total por Programa			4,769,624.37	4,769,624.37	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)											
0202100186144010900	(10018) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA RIO TILTEPEC	0007 RANCHERIA RIO TILTEPEC	94,055.49	94,055.49	0.00	--	0.00	3.38	KILOMETROS	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			94,055.49	94,055.49	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0505300576153010900	FAISMUN-057-2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0046 IGNACIO ALLENDE	2,011,125.11	2,011,125.11	0.00	---	0.00	1,120.50	METROS CUBICOS	27.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,011,125.11	2,011,125.11	0.00						
09 CALLE											
0901300246151010900	FAISMUN-024-2023 CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 2DA AV. NORTE.	0027 JOSE CASTILLO TIELMANS	651,292.98	651,292.98	0.00	---	0.00	1,248.06	METROS CUADRADOS	166.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			651,292.98	651,292.98	0.00						

Municipio de : TONALÁ

AFFPOA

30-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

3001300136141010900	FAISMUN-013-2025 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COL.EVOLUCION, (CABECERA MUNICIPAL) MUNICIPIO DE TONALÁ CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	249,688.57	249,688.57	0.00	--	0.00	1,824.65	METROS CUADRADOS	10,978.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			249,688.57	249,688.57	0.00						
Sub Total por Programa			12,675,584.41	12,675,584.41	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			23,339,905.25	23,339,905.25	0.00						

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

030640018282102010	(40018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	28.42	28.42	0.00	---	0.00	146.00	POLICIAS	91,913.00	PERSONAS
030640018297102010	(40018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,582.38	2,582.38	0.00	---	0.00	146.00	POLICIAS	91,913.00	PERSONAS
030640018551102010	(40018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,710.90	74,710.90	0.00	---	0.00	146.00	POLICIAS	91,913.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			77,321.70	77,321.70	0.00						
Sub Total por Programa			77,321.70	77,321.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			77,321.70	77,321.70	0.00						

Municipio de : TONALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

30-may.-26

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

50,715,682.65 50,715,682.65 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

ERAY RAMIREZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARÍA GUISELA TORO DE LA CRUZ

SINDICO

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE