

Municipio de : **BEJUCAL DE OCAMPO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

AFFPOA

04-nov.-25

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

080100001614301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
--------------------	---	---	------	------	------	-----	-----	------	--------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00	0.00	0.00
------	------	------

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120400003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------	---	------	------	------	-----	-----	------	--------------	----------	----------

121000004614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	236,634.78	236,634.78	0.00	---	0.00	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
--------------------	------------------------------------	---	------------	------------	------	-----	------	------	--------------	----------	----------

120500002614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
--------------------	---	---	------	------	------	-----	-----	------	--------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

236,634.78	236,634.78	0.00
------------	------------	------

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

170600005615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------------	---	------	------	------	-----	-----	------	--------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00	0.00	0.00
------	------	------

Sub Total por Programa

236,634.78	236,634.78	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

236,634.78	236,634.78	0.00
------------	------------	------

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

090125E13614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, NUEVO PARRALITO	0005 BARRIO NUEVO PARRALITO	4,500,102.16	4,500,102.16	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	150.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

4,500,102.16	4,500,102.16	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

4,500,102.16	4,500,102.16	0.00
--------------	--------------	------



TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



OBRAS PUBLICAS



SINDICO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

Municipio de : **BEJUCAL DE OCAMPO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

AFFPOA

04-nov.-25

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

04 ALUMBRADO PÚBLICO

040525E1561430109C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA CENTRO	0004 EJIDO OJO DE AGUA CENTRO	829,082.06	829,082.06	0.00	---	0.00	60.00	PZA	896.00	PERSONAS
040525E0761430109C	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO.	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	829,082.06	829,082.06	0.00	---	0.00	60.00	PZA	315.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,658,164.12 1,658,164.12 0.00

Sub Total por Programa

1,658,164.12 1,658,164.12 0.00

VI VIVIENDA

05 TECHO FIRME

050525E0561130109C	REHABILITACION DE TECHO FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE	0017 BARRIO PALMAR GRANDE	1,217,661.70	1,217,661.70	0.00	---	0.00	1,213.20	M2	143.00	PERSONAS
050525E0661130109C	REHABILITACION DE TECHO FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS.	0007 BARRIO LAS PILAS	2,063,741.20	2,063,741.20	0.00	---	0.00	2,158.20	M2	144.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,281,402.90 3,281,402.90 0.00

09 CISTERNA

090125E0861110109C	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA ZONA ALTA	0026 BARRIO JUSTO SIERRA	1,019,972.28	1,019,972.28	0.00	---	0.00	22.00	CISTERNAS	107.00	PERSONAS
090125E0961110109C	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD JUSTO SIERRA ZONA BAJA	0026 BARRIO JUSTO SIERRA	1,019,972.28	1,019,972.28	0.00	---	0.00	22.00	CISTERNAS	107.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,039,944.56 2,039,944.56 0.00

30 TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

300125E0261410109C	EQUIPAMIENTO DE TINACO PREFABRICADAS DE 5000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL EL MOLINO	0009 BARRIO EL MOLINO	4,279,523.22	4,279,523.22	0.00	---	50.00	126.00	TINACOS	483.00	PERSONAS
300125E0361410109C	EQUIPAMIENTO DE TINACOS PREFABRICADAS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CENTRO ZONA A	0010 BARRIO OJO DE AGUA GRANDE	3,396,447.00	3,396,447.00	0.00	---	70.00	100.00	TINACOS	896.00	PERSONAS



2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



2024 - 2027

OBRAS PUBLICAS
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



2024 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

Municipio de : BEJUCAL DE OCAMPO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

AFFPOA

04-nov.-25

Pág. 3 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

300125E0461410109C	EQUIPAMIENTO DE TINACOS PREFABRICADAS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CENTRO ZONA B	0010 BARRIO OJO DE AGUA GRANDE	3,396,447.00	3,396,447.00	0.00	---	70.00	100.00	TINACOS	896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,072,417.22	11,072,417.22	0.00						
Sub Total por Programa			16,393,764.68	16,393,764.68	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,552,030.96	22,552,030.96	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

06 PLANTA POTABILIZADORA (PIR)

06019E04361210109C	CONSTRUCCION DE 45 CISTERNAS, EL TRIUNFO	0020 BARRIO EL TRIUNFO	134,272.29	134,272.29	0.00	---	0.00	45.00	CISTERNAS	45.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			134,272.29	134,272.29	0.00						

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

09019E03361410109C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LAS TABLAS	0012 EJIDO LAS TABLAS	175,585.99	175,585.99	0.00	---	0.00	2,176.91	METRO LINEAL	390.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			175,585.99	175,585.99	0.00						
Sub Total por Programa			309,858.28	309,858.28	0.00						

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

05019E05761510109C	APERTURA DE CAMINO RURAL EL LIMON	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	881,700.00	881,700.00	0.00	---	0.00	800.00	M2	30.00	VIVIENDA
05059E00361530109C	REHABILITACION DE CAMINOS RURAL BARRIO AGUACATALES	0006 BARRIO AGUACATALES	950,003.00	950,003.00	0.00	---	0.00	3.00	KILOMETROS	2,788.00	PERSONAS
05019E05661510109C	APERTURA DE CAMINO RURAL LA HACIENDA.	0015 BARRIO LA HACIENDA	881,600.00	881,600.00	0.00	---	0.00	900.00	M2	30.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			2,713,303.00	2,713,303.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,713,303.00	2,713,303.00	0.00						

VI VIVIENDA

2024 - 2027
TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

2024 - 2027
OBRAS PUBLICAS
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL

2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

Municipio de : **BEJUCAL DE OCAMPO**

AFFPOA

04-nov.-25

Pág. 4 de 5

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

01 CUARTO DORMITORIO											
01012E02261110109C	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIOS) NUEVA LIBERTAD	0025 BARRIO NUEVA LIBERTAD	434,382.80	434,382.80	0.00	--	0.00	20.00	VIVIENDA	45.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			434,382.80	434,382.80	0.00						
09 CISTERNA											
09012E03261110109C	CONSTRUCCION DE 42 CISTERNAS ZONA C. EL PINO.	0024 BARRIO EL PINO	517,843.86	517,843.86	0.00	--	0.00	42.00	CISTERNAS	180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			517,843.86	517,843.86	0.00						
Sub Total por Programa			952,226.66	952,226.66	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,975,387.94	3,975,387.94	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
010225F06122102010	PAGO DE SALARIO POR LA CONTRATACION DE 7 JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	428,400.00	428,400.00	0.00	---	70.83	7.00	PERSONAS	7,623.00	PERSONAS
010225F06132202010	PAGO DE SALARIO POR LA CONTRATACION DE 7 JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	71,400.00	71,400.00	0.00	---	0.00	7.00	PERSONAS	7,623.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			499,800.00	499,800.00	0.00						
Sub Total por Programa			499,800.00	499,800.00	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

08 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR											
080125F01132202010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	370,870.88	370,870.88	0.00	---	0.00	30.00	POLICIAS	7,623.00	PERSONAS
080125F01113402010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	2,277,147.20	2,277,147.20	0.00	---	68.99	30.00	POLICIAS	7,623.00	PERSONAS


2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS


2024-2027
OBRAS PUBLICAS
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS


2024-2027
SINDICO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS


2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

Municipio de : **BEJUCAL DE OCAMPO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

AFFPOA

04-nov.-25

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

2,648,018.08 2,648,018.08 0.00

12 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUS

121425F07261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	181,440.00	181,440.00	0.00	---	54.86	7,560.00	LTS	7,623.00	PERSONAS
121425F09355102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	123,695.23	123,695.23	0.00	---	49.87	3.00	VEHICULO	7,623.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

305,135.23 305,135.23 0.00

Sub Total por Programa

2,953,153.31 2,953,153.31 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

010025F02443101080	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV)	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	999,634.06	999,634.06	0.00	---	84.15	6,680.00	DESAYUNO	1,139.00	ALUMNO
--------------------	--------------------------------	---	------------	------------	------	-----	-------	----------	----------	----------	--------

Sub Total por Subprograma

999,634.06 999,634.06 0.00

Sub Total por Programa

999,634.06 999,634.06 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,452,587.37 4,452,587.37 0.00

Total General

31,216,641.05 31,216,641.05 0.00



JOEL AGUILAR MORALES

TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

ELABORÓ



JIMMY ARIAS HERRERA BARRIOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



ALIRIA RAMÍREZ ROBLERO

SINDICO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



ONECIMO ESAU SANTIZO ROBLERO

PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS