

D 4.3

AFFPOA

Municipio de : BEJUCAL DE OCAMPO

07-ago.-25

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

080100001614301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120400003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	535,000.00	535,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
121000004614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	534,868.09	534,868.09	0.00	---	0.00	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
120500002614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	108,559.55	108,559.55	0.00	---	0.00	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,178,427.64	1,178,427.64	0.00						

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

170600005615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MATENIMIENTO	2,783.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						

Sub Total por Programa

1,178,427.64	1,178,427.64	0.00									
--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,178,427.64	1,178,427.64	0.00									
--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EA FAISMUN AÑO EN CURSO


UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

050125E01615301090	APERTURA DE CAMINO RURAL, LAS PILAS	0007 BARRIO LAS PILAS	1,472,115.98	1,472,115.98	0.00	---	0.00	1.36	KILOMETROS	144.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,472,115.98	1,472,115.98	0.00						
Sub Total por Programa			1,472,115.98	1,472,115.98	0.00						



TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

Municipio de : BEJUCAL DE OCAMPO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

300125E02614101096	EQUIPAMIENTO DE TINACO PREFABRICADAS DE 5000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL EL MOLINO	0009 BARRIO EL MOLINO	4,279,523.22	4,279,523.22	0.00	---	0.00	126.00	TINACOS	483.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	---------	--------	----------

300125E03614101096	EQUIPAMIENTO DE TINACOS PREFABRICADAS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CENTRO ZONA A	0010 BARRIO OJO DE AGUA GRANDE	3,396,447.00	3,396,447.00	0.00	---	0.00	100.00	TINACOS	896.00	PERSONAS
--------------------	---	-----------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	---------	--------	----------

300125E04614101096	EQUIPAMIENTO DE TINACOS PREFABRICADAS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CENTRO ZONA B	0010 BARRIO OJO DE AGUA GRANDE	3,396,447.00	3,396,447.00	0.00	---	0.00	100.00	TINACOS	896.00	PERSONAS
--------------------	---	-----------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	---------	--------	----------

Sub Total por Subprograma			11,072,417.22	11,072,417.22	0.00						
Sub Total por Programa			11,072,417.22	11,072,417.22	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			12,544,533.20	12,544,533.20	0.00						

EC FAISMUN REFERENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

06019E043612101096	PLANTA POTABILIZADORA (PIR) CONSTRUCCION DE 45 CISTERNAS, EL TRIUNFO	0020 BARRIO EL TRIUNFO	134,272.29	134,272.29	0.00	---	0.00	45.00	CISTERNAS	45.00	PERSONAS
--------------------	--	------------------------	------------	------------	------	-----	------	-------	-----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma			134,272.29	134,272.29	0.00						
09019E033614101096	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LAS TABLAS	0012 EJIDO LAS TABLAS	175,585.99	175,585.99	0.00	---	0.00	2,176.91	METRO LINEAL	390.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			175,585.99	175,585.99	0.00						
Sub Total por Programa			309,858.28	309,858.28	0.00						

UR URBANIZACIÓN

02019E043612101096	CAMINOS RURALES RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL LIMON	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	881,700.00	881,700.00	0.00	---	0.00	---	---	30.00	VIVIENDA
--------------------	--	--	------------	------------	------	-----	------	-----	-----	-------	----------



Municipio de : BEJUCAL DE OCAMPO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Parida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05059E003615301096	REHABILITACION DE CAMINOS RURAL. BARRIO AGUACATALES	0006 BARRIO AGUACATALES	950,003.00	950,003.00	0.00	---	0.00	3.00	KILOMETROS	2,788.00	PERSONAS
05019E056615101096	APERTURA DE CAMINO RURAL. LA HACIENDA.	0015 BARRIO LA HACIENDA	881,600.00	881,600.00	0.00	---	0.00	900.00	M2	30.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			2,713,303.00	2,713,303.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,713,303.00	2,713,303.00	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
01012E022611101096	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIOS) NUEVA LIBERTAD	0025 BARRIO NUEVA LIBERTAD	434,382.80	434,382.80	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	45.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			434,382.80	434,382.80	0.00						
09	CISTERNA										
09012E032611101096	CONSTRUCCION DE 42 CISTERNAS ZONA C. EL PINO.	0024 BARRIO EL PINO	517,843.86	517,843.86	0.00	---	0.00	42.00	CISTERNAS	180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			517,843.86	517,843.86	0.00						
Sub Total por Programa			952,226.66	952,226.66	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,975,387.94	3,975,387.94	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCION DE EMERGENCIAS											
01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
010225F06122102016	PAGO DE SALARIO POR LA CONTRATACION DE 7 JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	428,400.00	428,400.00	0.00	---	37.50	7.00	PERSONAS	7,623.00	PERSONAS
010225F06132202016	PAGO DE SALARIO POR LA CONTRATACION DE 7 JORNALEROS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	71,400.00	71,400.00	0.00	---	0.00	7.00	PERSONAS	7,623.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			499,800.00	499,800.00	0.00						
Sub Total por Programa			499,800.00	499,800.00	0.00						



TESORERO MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
BEJUCAL DE OCAMPO, CHIAPAS

Municipio de : BEJUCAL DE OCAMPO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

PP SEGURIDAD PÚBLICA

08 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR

080125F0113220201C	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION	0002 BEJUCAL DE OCAMPO	370,870.88	370,870.88	0.00	---	0.00	30.00	POLICIAS	7,623.00	PERSONAS
	SALARIAL DE LOS ELEMENTOS	(CABECERA MUNICIPAL)									
	POLICIALES										
080125F0111340201C	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION	0002 BEJUCAL DE OCAMPO	2,277,147.20	2,277,147.20	0.00	---	34.15	30.00	POLICIAS	7,623.00	PERSONAS
	SALARIAL DE LOS ELEMENTOS	(CABECERA MUNICIPAL)									
	POLICIALES										

Sub Total por Subprograma 2,648,018.08 2,648,018.08 0.00

12 MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUS

121425F0726110201C	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0002 BEJUCAL DE OCAMPO	181,440.00	181,440.00	0.00	---	41.34	7,560.00	LTS	7,623.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma 181,440.00 181,440.00 0.00

Sub Total por Programa 2,829,458.08 2,829,458.08 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

010025F0244310108C	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV)	0002 BEJUCAL DE OCAMPO	999,634.06	999,634.06	0.00	---	17.11	6,680.00	DESAYUNO	1,138.00	ALUMNO
		(CABECERA MUNICIPAL)									

Sub Total por Subprograma 999,634.06 999,634.06 0.00

Sub Total por Programa 999,634.06 999,634.06 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento 4,328,892.14 4,328,892.14 0.00

Total General 22,027,240.92 22,027,240.92 0.00



Municipio de : **BEJUCAL DE OCAMPO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

07-ago.-25

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Parida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



JOSE ANGEL MORALES

JIMMY ARIOSTO HERRERA BARRIOS

ALPINA RAMIREZ ROBLERO

ONCEMO RAMIREZ ROBLERO

2024 - 2027

TESORERO

TESORERO MUNICIPAL

BEJUCAL DE OCAMPO, CHIHUAHUA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

2024 - 2027

PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

BEJUCAL DE OCAMPO, CHIHUAHUA