

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 1 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0217PIM12612301090	APORTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EDUCACION (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	83,527.33	83,527.33	0.00	---	0.00	10.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			83,527.33	83,527.33	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1211PIM13614301090	CONTROL Y OPERACION EN LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS O RECIDUOS SOLIDOS DEL BASURERO (RENTA DE MAQUINARIA PESADA (RETRO EXCABADORA Y VOLTEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	909,256.44	909,256.44	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1210PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MANTENIMIENTO	7,026.00	PERSONAS
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1206PIM03615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIAS (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1209PIM04614301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1209PIM05622301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (OBRAS PUBLICAS) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	20.00	PERSONAS
1209PIM06622301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	21.00	PERSONAS
1209PIM07612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE INFANTIL GUANACASTE) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
1207PIM08614301090	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	7,026.00	PERSONAS
1205PIM09614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	7,026.00	PERSONAS
1213PIM10614301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	780,000.00	780,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 2 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1204PIM11614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS LOCALIDADES	350,000.00	350,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,839,256.44	5,839,256.44	0.00						
Sub Total por Programa			5,922,783.77	5,922,783.77	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,922,783.77	5,922,783.77	0.00						
EA FISMDF AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1105300316143010900	EA-30031.- REHABILITACION DE ALCANTARILLA CON LOSA DE CONCRETO (CANTON ALCANTARILLA)	0004 2A. SECCION DE MEDIO MONTE	808,335.61	808,335.61	0.00	--	0.00	111.25	METRO CUADRADO	3,923.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			808,335.61	808,335.61	0.00						
14 RED DE ALCANTARILLADO											
1401300156141010900	EA-30015.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)	0031 SECCION 15 DE ABRIL	3,772,060.18	3,772,060.18	0.00	--	18.20	1.00	OBRA	188.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,772,060.18	3,772,060.18	0.00						
15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
1501300256241010900	EA-30025.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA)	0007 EJIDO MANUEL LAZOS	4,916,596.54	4,916,596.54	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	1,826.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,916,596.54	4,916,596.54	0.00						
Sub Total por Programa			9,496,992.33	9,496,992.33	0.00						
ED EDUCACION											
07 PREPARATORIA (AULAS)											
0701300376121010900	EA-30037.- CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS DE 7 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS. ESTR. U-1C, EN ESCUELA PREPARATORIA "MANUEL VELASCO SUAREZ", CLAVE 07EBH0104A	0015 EJIDO VICENTE GUERRERO	4,053,271.67	4,053,271.67	0.00	--	0.00	353.46	METRO CUADRADO	209.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			4,053,271.67	4,053,271.67	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 3 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

4,053,271.67 4,053,271.67 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA**16 CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES**

1601300356121010900	EA-30035.- CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	0016 EJIDO SILVANO GATICA	2,402,859.79	2,402,859.79	0.00	---	0.00	230.00 METRO CUADRADO	988.00	PERSONAS
---------------------	--	---------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,402,859.79 2,402,859.79 0.00

Sub Total por Programa

2,402,859.79 2,402,859.79 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

0107300133341010900	EA-30013.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES. (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)(PRODIMDF)	0001 CABECERA MUNICIPAL	304,412.64	304,412.64	0.00	---	80.00	10.00 CURSOS	30.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

304,412.64 304,412.64 0.00

Sub Total por Programa

304,412.64 304,412.64 0.00

UR URBANIZACIÓN**05 CAMINOS RURALES**

0504300296153010900	EA-30029.- MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO (MIXTO)	0016 EJIDO SILVANO GATICA	399,263.94	399,263.94	0.00	---	70.05	402.00 METRO CUADRADO	988.00	PERSONAS
---------------------	--	---------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

399,263.94 399,263.94 0.00

09 CALLES

0901300366153010900	EA-30036.- REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE AMPLIACION LERDO DE TEJADA (CAMINO CALANCE) CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (2DA ETAPA)	0018 SECCION TOMA LA GALERA	1,081,449.87	1,081,449.87	0.00	---	54.65	0.48 KILOMETRO	505.00	PERSONAS
---------------------	---	-----------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,081,449.87 1,081,449.87 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

2001300196151010900	EA-30019.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	0009 SECCION OMOA	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	---	62.21	0.54 KILOMETRO	1,131.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------------	----------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 4 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001300306151010900	EA-30030.- PAVIMENTACION DE CALLE QUERETARO Y AGUASCALIENTES CON CONCRETO MIXTO	0011 FRONTERA TALISMAN	499,615.89	499,615.89	0.00	---	57.15	629.16	METRO CUADRADO	1,121.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,099,615.89	4,099,615.89	0.00						
24 CAMINOS/CARRETERAS											
2405300336153010900	EA-30033.- MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO; TRAMOS AISLADOS	0004 2A. SECCION DE MEDIO MONTE	1,145,342.91	1,145,342.91	0.00	---	0.00	1,398.55	METRO CUADRADO	4,182.00	PERSONAS
2405300386153010900	EA-30038.- MEJORAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (CANTON CASA SANTA SUR)	0004 2A. SECCION DE MEDIO MONTE	354,698.44	354,698.44	0.00	---	0.00	412.01	METRO CUADRADO	4,182.00	PERSONAS
2402300116154010900	EA-30011.- AMPLIACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	0022 1A. SECCION DE CAHOA	1,040,597.13	1,040,597.13	0.00	---	57.33	0.14	KILOMETRO	606.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,540,638.48	2,540,638.48	0.00						
Sub Total por Programa			8,120,968.18	8,120,968.18	0.00						
VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101300226111010900	EA-30022.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO	0026 SECCION LA GRANJA	1,391,668.76	1,391,668.76	0.00	---	26.03	28.00	CUARTOS	140.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,391,668.76	1,391,668.76	0.00						
05 TECHO FIRME											
0501300326111010900	EA-30032.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0012 1A SECCION DE GUILLEN ORIENTE	612,546.51	612,546.51	0.00	---	0.00	732.60	METRO CUADRADO	150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			612,546.51	612,546.51	0.00						
12 SANITARIOS SECOS / LETRINAS											
1201300286111010900	EA-30028.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0032 CANTON EL ENCANTO	799,925.92	799,925.92	0.00	---	77.46	16.00	SANITARIOS	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			799,925.92	799,925.92	0.00						
Sub Total por Programa			2,804,141.19	2,804,141.19	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			27,182,645.80	27,182,645.80	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01024000811340201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	911,128.08	911,128.08	0.00	--	77.10	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000813220201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,891.01	113,891.01	0.00	--	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000839810201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,500.38	20,500.38	0.00	--	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000839820201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,230.02	1,230.02	0.00	--	0.00	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
01024000815920201	FA-40008.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	118,800.00	118,800.00	0.00	--	74.24	15.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
0102400113451020103	FA-40011.- ADQUISICION DE SEGURO PARA LAS UNIDADES DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	95,942.30	95,942.30	0.00	--	100.00	5.00	VEHICULO	37,737.00	PERSONAS
0101400154481020103	FA-40015.- AYUDA HUMANITARIA	0002 VARIAS LOCALIDADES	399,196.80	399,196.80	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
0102400092611020103	FA-40009.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	--	33.83	18,000.00	LITROS	37,737.00	PERSONAS
0102400103551020103	FA-40010.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	18.95	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,360,688.59	2,360,688.59	0.00						
Sub Total por Programa			2,360,688.59	2,360,688.59	0.00						

AS AGUA Y SANEAMIENTO

15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
150640032113402060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,000.00	144,000.00	0.00	--	72.06	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
150640032132202060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	18,000.00	0.00	--	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
150640032398102060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,240.00	3,240.00	0.00	--	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
150640032398202060	FA-40032.- CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	194.40	194.40	0.00	--	0.00	3.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			165,434.40	165,434.40	0.00						

17 CLORACIÓN DE AGUA

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1700400342591010900	FA-40034.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0002 VARIAS LOCALIDADES	741,052.84	741,052.84	0.00	---	99.88	3,825.00	KILOGRAMO	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			741,052.84	741,052.84	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2001400243922010200	FA-40024.- PAGO POR USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,225.00	63,225.00	0.00	---	50.36	4.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
2001400253922010900	FA-40025.- PAGO POR USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (DEUDA 2019)	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,238.00	15,238.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			78,463.00	78,463.00	0.00						
Sub Total por Programa			984,950.24	984,950.24	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS										
0201400209112010400	FA-40020.- PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	905,587.31	905,587.31	0.00	---	99.77	12.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
0201400219212010400	FA-40021.- PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,449.32	31,449.32	0.00	---	97.98	12.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
0202400223111010400	FA-40022.- PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	451,977.00	451,977.00	0.00	---	94.24	1.00	PAGO	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,389,013.63	1,389,013.63	0.00						
Sub Total por Programa			1,389,013.63	1,389,013.63	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA										
0102400031134020101	FA-40003.- DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386,720.72	4,386,720.72	0.00	---	69.47	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0102400031322020101	FA-40003.- DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	548,340.09	548,340.09	0.00	---	2.68	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0102400033981020101	FA-40003.- DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,701.21	98,701.21	0.00	---	0.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0102400033982020101	FA-40003.- DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,922.07	5,922.07	0.00	---	0.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0102400031441020101	FA-40003.- DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0102400031715020101	FA-40003.- DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	568,800.00	568,800.00	0.00	---	70.85	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,808,484.09	5,808,484.09	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306400022611020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	59.49	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400023551020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	6.47	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400023451020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	202,321.68	202,321.68	0.00	---	72.31	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400025411020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,187,853.92	1,187,853.92	0.00	---	100.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400022551020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,691.24	107,691.24	0.00	---	100.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 8 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306400021134020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	179,994.72	179,994.72	0.00	---	74.17	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400021322020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,499.34	22,499.34	0.00	---	0.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400023981020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,049.88	4,049.88	0.00	---	0.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400023982020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	242.99	242.99	0.00	---	0.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
0306400023751020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,400.00	14,400.00	0.00	---	28.12	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 9 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306400022721020101	FA-40002.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y SEGURO PARA VEHICULOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD MUNICIPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	881,955.96	881,955.96	0.00	---	100.00	79.00	POLICIA	79.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,451,009.73	3,451,009.73	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
0414400011134020101	FA-40001.- PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	133,496.64	133,496.64	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0414400011322020101	FA-40001.- PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,687.08	16,687.08	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0414400013981020101	FA-40001.- PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,003.67	3,003.67	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0414400013982020101	FA-40001.- PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	180.22	180.22	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0414400011221020101	FA-40001.- PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	64,000.00	64,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0414400013613020101	FA-40001.- PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			267,367.61	267,367.61	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0621400043571020101	FA-40004.- RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	206,682.05	206,682.05	0.00	---	80.22	1.00	PROYECTO	79.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			206,682.05	206,682.05	0.00						
Sub Total por Programa			9,733,543.48	9,733,543.48	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 10 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702400371134021600	FA-40037.- RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559,910.72	1,559,910.72	0.00	---	7.82	1.00	PROYECTO	38.00	PERSONAS
0702400371322021600	FA-40037.- RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,988.84	194,988.84	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38.00	PERSONAS
0702400373981021600	FA-40037.- RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,186.75	33,186.75	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38.00	PERSONAS
0702400373982021600	FA-40037.- RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,991.21	1,991.21	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,790,077.52	1,790,077.52	0.00						
Sub Total por Programa			1,790,077.52	1,790,077.52	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS										
020340018511102010	FA-40018.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,084.95	24,084.95	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
020340018564102010	FA-40018.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,869.80	8,869.80	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
020340018254102010	FA-40018.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,110.51	42,110.51	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
020340018271102010	FA-40018.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	199,763.60	199,763.60	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
020340018291102010	FA-40018.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	365,006.95	365,006.95	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
0203400125411020103	FA-40012.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE AMBULANCIA Y MOTOAMBULANCIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,407,812.80	1,407,812.80	0.00	---	100.00	3.00	VEHICULO	37,737.00	PERSONAS
0203400132711020103	FA-40013.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,053.00	135,053.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	15.00	PERSONAS
0203400175651020103	FA-40017.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE ALARMA SISMICA)	0002 VARIAS LOCALIDADES	784,810.73	784,810.73	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	37,737.00	PERSONAS
0203400195651020103	FA-40019.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE RADIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	212,689.27	212,689.27	0.00	---	100.00	20.00	RADIO	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,180,201.61	3,180,201.61	0.00						
Sub Total por Programa			3,180,201.61	3,180,201.61	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 11 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

SA SALUD

04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

0400400073613010200	FA-40007.- CAMPAÑA DE PROMOCION A LA SALUD POR COVID-19	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,207.20	157,207.20	0.00	---	100.00	1.00 DIFUSION	37,737.00	PERSONAS
040040030113402090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,482.32	320,482.32	0.00	---	62.98	4.00 PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
040040030132202090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,060.29	40,060.29	0.00	---	0.00	4.00 PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
040040030398102090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,210.85	7,210.85	0.00	---	0.00	4.00 PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
040040030398202090	FA-40030.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA CLINICA DEL PUEBLO	0001 CABECERA MUNICIPAL	432.65	432.65	0.00	---	0.00	4.00 PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			525,393.31	525,393.31	0.00					
Sub Total por Programa			525,393.31	525,393.31	0.00					

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100400264431021000	FA-40026.- DESAYUNOS ESCOLARES	0002 VARIAS LOCALIDADES	169,272.26	169,272.26	0.00	---	63.64	200.00 ALUMNOS	200.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			169,272.26	169,272.26	0.00					
Sub Total por Programa			169,272.26	169,272.26	0.00					

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

01 FOMENTO AGRÍCOLA

0100400352521021200	FA-40035.- REHABILITACION DEL CULTIVO DE CACAO (ADQUISICION DE FERTILIZANTE TRIPLE 17)	0002 VARIAS LOCALIDADES	787,500.00	787,500.00	0.00	---	100.00	750.00 HECTAREA	750.00	PRODUCTOR
0100400272521021200	FA-40027.- REHABILITACION DEL CULTIVO DEL MAIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE)	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,146,200.00	2,146,200.00	0.00	---	100.00	2,450.00 HECTAREA	2,450.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			2,933,700.00	2,933,700.00	0.00					

02 FOMENTO PECUARIO

0200400363392021200	FA-40036.- APORTACION POR SERVICIOS ASISTENCIALES POR BARRIDO	0002 VARIAS LOCALIDADES	70,005.00	70,005.00	0.00	---	100.00	4,667.00 CABEZAS	400.00	PRODUCTOR
---------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------------------	--------	-----------

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

04-nov-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 12 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200400386321021200	FA-40038.- ALTERNATIVAS DE PRODUCCION EN LOS HOGARES MEDIANTE EL CRECIMIENTO Y ENGORDA DE AVES DE TRASPATIO	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,062,670.50	1,062,670.50	0.00	--	100.00	13,000.00	AVES	1,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,132,675.50	1,132,675.50	0.00						
06	APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS										
0600400284311021200	FA-40028.- APOYO A PRODUCTORES ACUICOLAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,136,146.00	2,136,146.00	0.00	---	100.00	50,000.00	ALEVINE	171.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			2,136,146.00	2,136,146.00	0.00						
Sub Total por Programa			6,202,521.50	6,202,521.50	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
12	BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
120440033113402100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	0.00	---	63.34	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
120440033132202100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
120440033398102100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,320.00	4,320.00	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
120440033398202100	FA-40033.- CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	259.20	259.20	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	37,737.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			220,579.20	220,579.20	0.00						
Sub Total por Programa			220,579.20	220,579.20	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			26,556,241.34	26,556,241.34	0.00						
Total General			59,661,670.91	59,661,670.91	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

AFFPOA

04-nov-20

Pág. 13 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE DEL CARMEN BETANZOS AGUILAR

TESORERO

RIDER CORDOVA HERRERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELIZABETH SANCHEZ MEJIA

SINDICO

DEYSI LISBETH GONZALEZ AGUILAR

PRESIDENTE