

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	800,000.00	800,000.00	0.00	---	65.65	1.00	MANTENIMIENTO	37,948.00	PERSONAS
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	844,339.20	844,339.20	0.00	---	59.57	1.00	MANTENIMIENTO	37,948.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,644,339.20 1,644,339.20 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1612PIM03541102010	ADQUISICION DE AMBULANCIA MARCA FIAT DUCATO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	37,948.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00

Sub Total por Programa

3,394,339.20 3,394,339.20 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

3,394,339.20 3,394,339.20 0.00

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0701PIM04615101090	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS/SAN JUAN CANCUC	0001 CABECERA MUNICIPAL	595,594.99	595,594.99	0.00	---	17.41	1.00	OBRA	37,948.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------	------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

595,594.99 595,594.99 0.00

Sub Total por Programa

595,594.99 595,594.99 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

595,594.99 595,594.99 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

09043AD01614301090	[03-AD-001/2023] MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JUAN CANCUC.	0012 SAN JUAN CANCUC	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	16.17	1.00	ACCION	29,016.00	PERSONAS
--------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------	--------	-----------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

ED EDUCACION**05 PRIMARIA (AULA)**

050103C27612101090	[DOPM/FAISMUN-027/2023] CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C Y PLATAFORMA EN ESCUELA PRIMARIA COM. "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO" C.C.T. 07EP0886C, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE K'ANALUMTIK	0176 KANALUMTIK	2,037,500.90	2,037,500.90	0.00	---	0.00	3.00 AULA	125.00	HABITANTES
--------------------	---	-----------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	------------

Sub Total por Subprograma

2,037,500.90 2,037,500.90 0.00

44 PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)

440103C37612101090	[DOPM/FAISMUN-037/2023] CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE "LIC. LÓPEZ OBRADOR", C.C.T. 07KPB0883Q, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO	0177 EL TRIUNFO	703,807.89	703,807.89	0.00	---	0.00	448.00 M2	69.00	HABITANTES
440103C42612101090	[DOPM/FAISMUN-042/2023] CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON C.C.T. 07KPB1899Y, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCH'UL	0152 WUY PAJCH'UL.	674,380.43	674,380.43	0.00	---	0.00	540.00 M2	206.00	HABITANTES

Sub Total por Subprograma

1,378,188.32 1,378,188.32 0.00

Sub Total por Programa

3,415,689.22 3,415,689.22 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

01073PR01334101090	[03-PRODIM-001] CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	0012 SAN JUAN CANCUC	470,000.00	470,000.00	0.00	---	0.00	12.00 CURSOS	8,744.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	------------	------------	------	-----	------	--------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

470,000.00 470,000.00 0.00

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02013IN013322010900	[03-IND-001] SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y SEGUIMIENTO PARA OBRAS O ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL FAISMUN	0012 SAN JUAN CANCUC	3,600,000.01	3,600,000.01	0.00	---	50.00	12.00	SERVICIO	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,600,000.01	3,600,000.01	0.00						
Sub Total por Programa			4,070,000.01	4,070,000.01	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
04043AD02614301090	[03-AD-002/2023] MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JUAN CANCUC (COBERTURA MUNICIPAL).	0012 SAN JUAN CANCUC	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	49.88	1.00	ACCION	29,016.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
050103C28615101090	[DOPM/FAISMUN-028/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL 1+000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0072 LA PALMA UNO	2,228,366.38	2,228,366.38	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	526.00	HABITANTES
050103C24615101090	[DOPM/FAISMUN-024/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+500, TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+500, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO TE'MASH)	0175 SAN JUAN CANCUC (BARRIO TE'MASH)	2,472,623.50	2,472,623.50	0.00	---	47.79	1,000.00	ML	303.00	HABITANTES
050103C25615101090	[DOPM/FAISMUN-025/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL E.C. (IWILTIC-LA PIEDAD)-CHANCOLOM. DEL TRAMO 0+000 AL 1+000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0011 IWILTIC	2,119,164.55	2,119,164.55	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	1,471.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			6,820,154.43	6,820,154.43	0.00						
19 MURO DE CONTENCIÓN											
190103C38614101090	[DOPM/FAISMUN-038/2023] CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUC'NIL	0078 JUC'NIL	555,273.60	555,273.60	0.00	---	0.00	120.60	M3	788.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
190103C31614101090	[DOPM/FAISMUN-031/2023] CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL	0085 TZAMETAL	1,058,193.67	1,058,193.67	0.00	--	51.60	150.62	M3	678.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			1,613,467.27	1,613,467.27	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
200103C21615101090	[DOPM/FAISMUN-021/2023] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	0143 SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	2,347,016.21	2,347,016.21	0.00	---	56.04	2,039.25	M2	8,477.00	HABITANTES
200103C12615101090	[DOPM/FAISMUN-012/2023] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0072 LA PALMA UNO	2,318,033.79	2,318,033.79	0.00	---	43.62	2,000.00	M2	342.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			4,665,050.00	4,665,050.00	0.00						
Sub Total por Programa			14,398,671.70	14,398,671.70	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
010103C40611101090	[DOPM/FAISMUN-040/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YASHNAIL	0060 YASHNAIL	1,232,528.04	1,232,528.04	0.00	--	0.00	7.00	VIVIENDA	35.00	HABITANTES
010103C44611101090	[DOPM/FAISMUN-044/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	0143 SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	0.00	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C39611101090	[DOPM/FAISMUN-039/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW	0031 CHOJCHOW	880,377.18	880,377.18	0.00	--	51.61	5.00	VIVIENDA	25.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010103C47611101090	[DOPM/FAISMUN-047/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO	0077 NICHEEL SAN ANTONIO	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	0.00	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C46611101090	[DOPM/FAISMUN-046/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (CANCUC ARRIBA)	0178 SAN JUAN CANCUC (CANCUC ARRIBA)	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	0.00	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C36611101090	[DOPM/FAISMUN-036/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (12 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUC'NIL	0078 JUC'NIL	2,112,905.23	2,112,905.23	0.00	---	0.00	12.00	VIVIENDA	60.00	HABITANTES
010103C17611101090	[DOPM/FAISMUN-017/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ	0005 CHILOLJA	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	69.88	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C43611101090	[DOPM/FAISMUN-043/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (17 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0018 CRUZTÓN	2,993,282.40	2,993,282.40	0.00	---	0.00	17.00	VIVIENDA	85.00	HABITANTES
010103C59611101090	[DOPM/FAISMUN-059/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN	0086 TZAJALCHEN	880,377.18	880,377.18	0.00	---	0.00	5.00	VIVIENDA	25.00	HABITANTES
010103C41611101090	[DOPM/FAISMUN-041/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (10 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA	0010 INDEPENDENCIA	1,760,754.35	1,760,754.35	0.00	---	60.57	10.00	VIVIENDA	50.00	HABITANTES
010103C45611101090	[DOPM/FAISMUN-045/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA)	0179 SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA)	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	0.00	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			36,271,539.68	36,271,539.68	0.00						
Sub Total por Programa			36,271,539.68	36,271,539.68	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			59,655,900.61	59,655,900.61	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 6 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102040083981020100	[FAFM-04-008] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	37,966.00	37,966.00	0.00	---	28.57	14.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0102040081134020100	[FAFM-04-008] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	1,535,004.00	1,535,004.00	0.00	---	50.00	14.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0102040081322020100	[FAFM-04-008] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	255,848.00	255,848.00	0.00	---	0.00	14.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,828,818.00 1,828,818.00 0.00

Sub Total por Programa

1,828,818.00 1,828,818.00 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102040031134020100	[FAFM-04-003] DIGNIFICACIÓN POLICIAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	3,977,376.00	3,977,376.00	0.00	---	50.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0102040033981020100	[FAFM-04-003] DIGNIFICACIÓN POLICIAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	98,373.00	98,373.00	0.00	---	28.57	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0102040031322020100	[FAFM-04-003] DIGNIFICACIÓN POLICIAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	662,896.00	662,896.00	0.00	---	0.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,738,645.00 4,738,645.00 0.00

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306040043981020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	4,110.00	4,110.00	0.00	---	28.56	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
---------------------	--	----------------------	----------	----------	------	-----	-------	-------	---------	-----------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306040041134020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	166,152.00	166,152.00	0.00	---	50.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0306040041322020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	27,692.00	27,692.00	0.00	---	0.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0306040042711020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	1,259,760.00	1,259,760.00	0.00	---	76.98	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,457,714.00	1,457,714.00	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414040051348020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	---	50.00	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
0414040053981020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	4,654.00	4,654.00	0.00	---	28.58	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
0414040051134020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	188,184.00	188,184.00	0.00	---	50.00	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
0414040051322020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	241,364.00	241,364.00	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,694,202.00	1,694,202.00	0.00						
Sub Total por Programa			7,890,561.00	7,890,561.00	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702040091134020200	[FAFM-04-009] CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	3,127,560.00	3,127,560.00	0.00	---	50.00	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0702040091322020200	[FAFM-04-009] CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	521,260.00	521,260.00	0.00	---	0.00	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0702040093981020200	[FAFM-04-009] CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	77,355.00	77,355.00	0.00	---	28.57	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

01-sep.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

3,726,175.00 3,726,175.00 0.00

Sub Total por Programa

3,726,175.00 3,726,175.00 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**02 REDUCCIÓN DE RIESGOS**

0203040105411020100	[FAFM-04-010] EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA)	0012 SAN JUAN CANCUC	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	37,948.00	PERSONAS
---------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA**01 DESAYUNOS ESCOLARES**

0100040014431021000	[FAFM-01-001] BARRIGUITA LLENA CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CLASES (DESAYUNOS ESCOLARES 2023 FONDO IV)	0012 SAN JUAN CANCUC	3,220,875.95	3,220,875.95	0.00	--	23.67	29,356.00	DESAYUNOS	4,269.00	ALUMNO
---------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	----	-------	-----------	-----------	----------	--------

Sub Total por Subprograma

3,220,875.95 3,220,875.95 0.00

Sub Total por Programa

3,220,875.95 3,220,875.95 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL**04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

0401040071322010900	[FAFM-04-007] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	1,033,972.00	1,033,972.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	34.00	PERSONAS
0401040073981010900	[FAFM-04-007] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	153,441.00	153,441.00	0.00	---	28.57	1.00	PROYECTO	34.00	PERSONAS
0401040071134010900	[FAFM-04-007] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	6,203,832.00	6,203,832.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	34.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,391,245.00 7,391,245.00 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

01-sep.-23

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa	7,391,245.00	7,391,245.00	0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento	25,807,674.95	25,807,674.95	0.00
Total General	89,453,509.75	89,453,509.75	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

TESORERO

PEDRO MENDEZ DOMINGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROSA VELASCO ORDOÑEZ

SINDICO

MANUEL AGUILAR LOPEZ

PRESIDENTE