

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	800,000.00	800,000.00	0.00	---	78.15	1.00	MANTENIMIENTO	37,948.00	PERSONAS
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	844,339.20	844,339.20	0.00	---	77.33	1.00	MANTENIMIENTO	37,948.00	PERSONAS
1206PIM05612301090	CONSERVACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO POKONA, YASHA Y CRUSILJA)	0012 SAN JUAN CANCUC	2,704,057.95	2,704,057.95	0.00	---	45.14	4.50	KM	8,477.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

4,348,397.15 4,348,397.15 0.00

## 16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1612PIM03541102010	ADQUISICION DE AMBULANCIA MARCA FIAT DUCATO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	37,948.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

6,098,397.15 6,098,397.15 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

6,098,397.15 6,098,397.15 0.00

## AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0701PIM04615101090	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS/SAN JUAN CANCUC	0001 CABECERA MUNICIPAL	595,594.99	595,594.99	0.00	---	46.85	1.00	OBRA	37,948.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------	------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

595,594.99 595,594.99 0.00

**Sub Total por Programa**

595,594.99 595,594.99 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

595,594.99 595,594.99 0.00

## EA FAISMUN AÑO EN CURSO

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>03</b>	<b>DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA</b>										
03033AD03249202060	[03-AD-003/2023] SUMINISTRO DE TINACOS DE 2,500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (166 ACCIONES) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0011 IWILTIC	1,593,060.43	1,593,060.43	0.00	---	100.00	166.00	ACCION	664.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,593,060.43	1,593,060.43	0.00						
<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>										
09043AD01614301090	[03-AD-001/2023] MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JUAN CANCUC.	0012 SAN JUAN CANCUC	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	64.20	1.00	ACCION	29,016.00	PERSONAS
090103C82614101090	[DOPM/FAISMUN-082/2023] CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO TENOWAX)	0120 EL POZO (BARRIO TENOWAX)	1,211,023.02	1,211,023.02	0.00	---	0.00	1,300.00	M2	1,150.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,711,023.02	2,711,023.02	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,304,083.45	4,304,083.45	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>05</b>	<b>PRIMARIA (AULA)</b>										
050103C27612101090	[DOPM/FAISMUN-027/2023] CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS 6 E.E. ESTR. U-1C Y PLATAFORMA EN ESCUELA PRIMARIA COM. "MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO" C.C.T. 07EP0886C, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE K'ANALUMTIK	0176 KANALUMTIK	2,037,500.90	2,037,500.90	0.00	---	46.14	3.00	AULA	125.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,037,500.90	2,037,500.90	0.00						
<b>26</b>	<b>CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS</b>										
260103C79612101090	[DOPM/FAISMUN-079/2023] CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BINLINGÜE JAIME SÁBINES GUTIÉRREZ, C.C.T. 07DPB3218G, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AXULTIC	0102 AXULTIC	3,098,473.73	3,098,473.73	0.00	---	0.00	1,380.00	M2	156.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,098,473.73	3,098,473.73	0.00						

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 3 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>44</b>	<b>PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)</b>										
440103C37612101090	[DOPM/FAISMUN-037/2023] CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE "LIC. LÓPEZ OBRADOR", C.C.T. 07KPB0883Q, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO	0177 EL TRIUNFO	703,807.89	703,807.89	0.00	--	0.00	448.00 M2		69.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			703,807.89	703,807.89	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,839,782.52	5,839,782.52	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>01</b>	<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>										
01073PR01334101090	[03-PRODIM-001] CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	0012 SAN JUAN CANCUC	470,000.00	470,000.00	0.00	--	93.62	12.00 CURSOS		8,744.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			470,000.00	470,000.00	0.00						
<b>02</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)</b>										
02013IN013322010900	[03-IND-001] SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y SEGUIMIENTO PARA OBRAS O ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL FAISMUN	0012 SAN JUAN CANCUC	3,600,000.01	3,600,000.01	0.00	--	75.00	12.00 SERVICIO		37,948.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,600,000.01	3,600,000.01	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,070,000.01	4,070,000.01	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>01</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA,</b>										
01043AD04614301090	[03-AD-004-2023] MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	807,312.85	807,312.85	0.00	--	50.52	12.00 POSTES		8,477.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			807,312.85	807,312.85	0.00						
<b>03</b>	<b>COMEDOR COMUNITARIO</b>										
030103C83612101090	[DOPM/FAISMUN-083/2023] CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC	0062 ONILTIC	1,166,972.98	1,166,972.98	0.00	--	0.00	110.00 M2		850.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

1,166,972.98 1,166,972.98 0.00

**04 ALUMBRADO PÚBLICO**

04043AD02614301090	[03-AD-002/2023] MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JUAN CANCUC (COBERTURA MUNICIPAL).	0012 SAN JUAN CANCUC	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	--	68.71	1.00	ACCION	29,016.00	PERSONAS
--------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	----	-------	------	--------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,300,000.00 1,300,000.00 0.00

**05 CAMINOS RURALES**

050103C25615101090	[DOPM/FAISMUN-025/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL E.C. (IWILTIC-LA PIEDAD)-CHANCOLOM. DEL TRAMO 0+000 AL 1+000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0011 IWILTIC	2,119,164.55	2,119,164.55	0.00	--	58.62	1,000.00	ML	1,471.00	HABITANTES
050103C24615101090	[DOPM/FAISMUN-024/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+500, TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+500, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO TE'MASH)	0175 SAN JUAN CANCUC (BARRIO TE'MASH)	2,472,623.50	2,472,623.50	0.00	--	47.79	1,000.00	ML	303.00	HABITANTES
050103C28615101090	[DOPM/FAISMUN-028/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL 1+000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0072 LA PALMA UNO	2,228,366.38	2,228,366.38	0.00	--	76.76	1,000.00	ML	526.00	HABITANTES
050103C71615101090	[DOPM/FAISMUN-071/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL 0+000 AL KM 0+300, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC	0062 ONILTIC	1,072,045.08	1,072,045.08	0.00	--	0.00	300.00	M	1,090.00	HABITANTES
050103C73615101090	[DOPM/FAISMUN-073/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE E.C. (ONILTIC-TZAJALHUCUM)-IWILTIC, TRAMO DEL 0+000 AL 1+100, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM	0047 CHANCOLOM	2,520,188.16	2,520,188.16	0.00	--	0.00	1.10	KM	1,800.00	HABITANTES
050103C52615101090	[DOPM/FAISMUN-052/2023] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW (BARRIO ULUVIL)	0180 CHOJCHOW (BARRIO ULUVIL)	2,498,309.25	2,498,309.25	0.00	--	0.00	1,000.00	ML	756.00	HABITANTES

**Sub Total por Subprograma**

12,910,696.92 12,910,696.92 0.00

**20 PAVIMENTACIÓN**

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200103C72615101090	[DOPM/FAISMUN-072/2023] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO BAAQUIL)	0181 SAN JUAN CANCUC (BARRIO BAAQUIL)	2,170,818.34	2,170,818.34	0.00	---	0.00	1,500.00	ML	1,033.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,170,818.34	2,170,818.34	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			18,355,801.09	18,355,801.09	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01 CUARTO DORMITORIO</b>											
010103C68611101090	[DOPM/FAISMUN-068/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (05 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RIO TANATEEL	0165 RIO TANATEEL	880,377.18	880,377.18	0.00	---	0.00	5.00	VIVIENDA	25.00	HABITANTES
010103C74611101090	[DOPM/FAISMUN-074/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (22 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM	0047 CHANCOLOM	3,873,659.59	3,873,659.59	0.00	---	0.00	22.00	VIVIENDA	110.00	HABITANTES
010103C65611101090	[DOPM/FAISMUN-065/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (22 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ (BARRIO PCHATÓN)	0129 CHILOLJA (BARRIO PCHATÓN)	3,873,659.59	3,873,659.59	0.00	---	70.37	22.00	VIVIENDA	110.00	HABITANTES
010103C57611101090	[DOPM/FAISMUN-057/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ	0117 CRUSILJA	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	30.15	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C61611101090	[DOPM/FAISMUN-061/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (18 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ	0021 TZULUWITZ	3,169,357.83	3,169,357.83	0.00	---	34.97	18.00	VIVIENDA	90.00	HABITANTES
010103C51611101090	[DOPM/FAISMUN-051/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC	0062 ONILTIC	3,521,508.70	3,521,508.70	0.00	---	29.15	20.00	VIVIENDA	100.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010103C70611101090	[DOPM/FAISMUN-070/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (14 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ	0075 SAN JOSÉ CHACTE	2,465,056.08	2,465,056.08	0.00	---	0.00	14.00	VIVIENDA	70.00	HABITANTES
010103C67611101090	[DOPM/FAISMUN-067/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (08 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIJIL	0057 CHIJIL	1,408,603.48	1,408,603.48	0.00	---	0.00	8.00	VIVIENDA	40.00	HABITANTES
010103C81611101090	[DOPM/FAISMUN-081/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (15 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0072 LA PALMA UNO	2,641,131.53	2,641,131.53	0.00	---	0.00	15.00	VIVIENDA	75.00	HABITANTES
010103C77611101090	[DOPM/FAISMUN-077/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (22 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM	0048 TZAJALHUCUM	3,873,659.59	3,873,659.59	0.00	---	0.00	22.00	VIVIENDA	110.00	HABITANTES
010103C76611101090	[DOPM/FAISMUN-076/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (17 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ	0122 YOCWITZ	2,993,282.40	2,993,282.40	0.00	---	0.00	17.00	VIVIENDA	85.00	HABITANTES
010103C40611101090	[DOPM/FAISMUN-040/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YASHNAIL	0060 YASHNAIL	1,232,528.04	1,232,528.04	0.00	---	56.55	7.00	VIVIENDA	35.00	HABITANTES
010103C47611101090	[DOPM/FAISMUN-047/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO	0077 NICHTEEL SAN ANTONIO	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	70.37	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C62611101090	[DOPM/FAISMUN-062/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO CENTRO)	0050 EL POZO (BARRIO CENTRO)	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	39.11	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C63611101090	[DOPM/FAISMUN-063/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO TZUTOTEEL)	0141 EL POZO (BARRIO TZUTOTEEL)	3,521,508.70	3,521,508.70	0.00	---	39.11	20.00	VIVIENDA	100.00	HABITANTES

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010103C54611101090	[DOPM/FAISMUN-054/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (22 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHEEL SAN ANTONIO (BARRIO HERMITA)	0132 NICHEEL SAN ANTONIO (BARRIO HERMITA)	3,873,659.59	3,873,659.59	0.00	---	70.37	22.00	VIVIENDA	120.00	HABITANTES
010103C43611101090	[DOPM/FAISMUN-043/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (17 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0018 CRUZTÓN	2,993,282.40	2,993,282.40	0.00	---	62.62	17.00	VIVIENDA	85.00	HABITANTES
010103C44611101090	[DOPM/FAISMUN-044/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	0143 SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	5,282,263.06	5,282,263.06	0.00	---	70.37	30.00	VIVIENDA	150.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			61,450,326.94	61,450,326.94	0.00						
<b>06</b>	<b>CUARTO PARA BAÑO</b>										
060103C80611101090	[DOPM/FAISMUN-080/2023] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS (19 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJÁ	0063 JUCHILJÁ	1,016,918.57	1,016,918.57	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA BAÑO	95.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,016,918.57	1,016,918.57	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			62,467,245.51	62,467,245.51	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			95,036,912.58	95,036,912.58	0.00						

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102040083981020100	[FAFM-04-008] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	37,966.00	37,966.00	0.00	---	57.14	14.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0102040081134020100	[FAFM-04-008] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	1,535,004.00	1,535,004.00	0.00	---	75.00	14.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0102040081322020100	[FAFM-04-008] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	255,848.00	255,848.00	0.00	---	0.00	14.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

30-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

1,828,818.00 1,828,818.00 0.00

**Sub Total por Programa**

1,828,818.00 1,828,818.00 0.00

**PP SEGURIDAD PÚBLICA****01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA**

0102040031134020100	[FAFM-04-003] DIGNIFICACIÓN POLICIAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	3,977,376.00	3,977,376.00	0.00	---	75.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0102040031322020100	[FAFM-04-003] DIGNIFICACIÓN POLICIAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	662,896.00	662,896.00	0.00	---	0.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0102040033981020100	[FAFM-04-003] DIGNIFICACIÓN POLICIAL (CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	98,373.00	98,373.00	0.00	---	57.14	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

4,738,645.00 4,738,645.00 0.00

**02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD**

020404002333020100	[FAFM-04-002] FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	0012 SAN JUAN CANCUC	135,680.00	135,680.00	0.00	---	75.00	32.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	------------	------------	------	-----	-------	-------	---------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

135,680.00 135,680.00 0.00

**03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA**

0306040041322020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	27,692.00	27,692.00	0.00	---	0.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0306040043981020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	4,110.00	4,110.00	0.00	---	57.18	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0306040042711020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	1,259,760.00	1,259,760.00	0.00	---	100.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS



## Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306040041134020100	[FAFM-04-004] EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARIO EJECUTIVO Y EQUIPAMIENTO)	0012 SAN JUAN CANCUC	166,152.00	166,152.00	0.00	---	75.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,457,714.00	1,457,714.00	0.00						
<b>04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
0414040053981020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	4,654.00	4,654.00	0.00	---	57.20	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
0414040051134020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	188,184.00	188,184.00	0.00	---	75.00	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
0414040051322020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	241,364.00	241,364.00	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
0414040051348020100	[FAFM-04-005] PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0012 SAN JUAN CANCUC	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	---	75.00	2.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,694,202.00	1,694,202.00	0.00						
<b>06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>											
0621040063571020100	[FAFM-04-006] RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	0012 SAN JUAN CANCUC	116,092.80	116,092.80	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	37,948.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			116,092.80	116,092.80	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,142,333.80	8,142,333.80	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702040093981020200	[FAFM-04-009] CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	77,355.00	77,355.00	0.00	---	57.15	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0702040091134020200	[FAFM-04-009] CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	3,127,560.00	3,127,560.00	0.00	---	75.00	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0702040091322020200	[FAFM-04-009] CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	521,260.00	521,260.00	0.00	---	0.00	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,726,175.00	3,726,175.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

3,726,175.00 3,726,175.00 0.00

**RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES**

**02 REDUCCIÓN DE RIESGOS**

0203040105411020100	[FAFM-04-010] EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA)	0012 SAN JUAN CANCUC	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	37,948.00	PERSONAS
---------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00

**SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA**

**01 DESAYUNOS ESCOLARES**

0100040014431021000	[FAFM-01-001] BARRIGUITA LLENA CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CLASES (DESAYUNOS ESCOLARES 2023 FONDO IV)	0012 SAN JUAN CANCUC	3,220,875.95	3,220,875.95	0.00	---	50.17	29,356.00	DESAYUNOS	4,269.00	ALUMNO
---------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-----------	----------	--------

**Sub Total por Subprograma**

3,220,875.95 3,220,875.95 0.00

**Sub Total por Programa**

3,220,875.95 3,220,875.95 0.00

**SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL**

**04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

0401040073981010900	[FAFM-04-007] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	153,441.00	153,441.00	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	34.00	PERSONAS
0401040071134010900	[FAFM-04-007] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	6,203,832.00	6,203,832.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	34.00	PERSONAS
0401040071322010900	[FAFM-04-007] CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	1,033,972.00	1,033,972.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	34.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

7,391,245.00 7,391,245.00 0.00

**Sub Total por Programa**

7,391,245.00 7,391,245.00 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600040136153010900	[FAFM-04-013] REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (COBERTURA MUNICIPAL)	0012 SAN JUAN CANCUC	2,174,963.25	2,174,963.25	0.00	--	99.95	1.90 KM	37,948.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,174,963.25	2,174,963.25	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,174,963.25	2,174,963.25	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			28,234,411.00	28,234,411.00	0.00						
<b>Total General</b>			129,965,315.72	129,965,315.72	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

PEDRO MENDEZ DOMINGUEZ

ROSA VELASCO ORDOÑEZ

MANUEL AGUILAR LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE