

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

13-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0701PIM04615101090	APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS/LOCALIDAD SAN JUAN CANCUC	0012 SAN JUAN CANCUC	871,057.76	871,057.76	0.00	---	7.29	904.00 ML	8,477.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			871,057.76	871,057.76	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	900,000.00	900,000.00	0.00	---	24.08	1.00 MANTENIMIENTO	37,948.00	PERSONAS
1210PIM02614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	852,159.36	852,159.36	0.00	---	23.47	1.00 MANTENIMIENTO	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,752,159.36	1,752,159.36	0.00					
Sub Total por Programa			2,623,217.12	2,623,217.12	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,623,217.12	2,623,217.12	0.00					

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1706PIM03615301090	CONSERVACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO/LOCALIDAD SAN JUAN CANCUC	0012 SAN JUAN CANCUC	905,465.93	905,465.93	0.00	---	0.00	1.67 KM	8,477.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			905,465.93	905,465.93	0.00					
Sub Total por Programa			905,465.93	905,465.93	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			905,465.93	905,465.93	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09043AD01614301090	[FAISMUN-03-AD001/2024] MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JUAN CANCUC	0012 SAN JUAN CANCUC	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	0.53	1.00	ACCION	29,016.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
02013IN013322010900	[FAISMUN-03-IND-001/2024] SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y SEGUIMIENTO PARA OBRAS O ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL FAISMUN	0012 SAN JUAN CANCUC	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	---	25.00	1.00	SERVICIO	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,800,000.00	3,800,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,800,000.00	3,800,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
04053AD02614301090	[FAISMUN-03-AD002/2024] MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CANCUC	0012 SAN JUAN CANCUC	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	15.06	1.00	ACCION	37,717.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
050503C24615301090	[DOPM/FAISMUN-024/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO (COBERTURA MUNICIPAL), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE BAQUELCHÁN, WUY PAJCH'UL Y YOCWITZ	0002 BAQUELCHAN	2,400,790.98	2,400,790.98	0.00	---	79.47	2,542.00	ML	903.00	HABITANTES
050503C25615301090	[DOPM/FAISMUN-025/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO (COBERTURA MUNICIPAL), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL POZO Y CHICJÁ	0064 EL POZO	2,803,342.61	2,803,342.61	0.00	---	75.01	5.32	KM	417.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

13-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 3 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050103C52615101090	[DOPM/FAISMUN-052/2024] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+460, CON OBRA DE DRENAJE TIPO PUENTE NERVADO DE 8.00 MTS DE CLARO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ (BARRIO CHIKINIL)	0171 TZULUWITZ (BARRIO CHIQUNIL)	2,802,500.20	2,802,500.20	0.00	--	0.00	460.00	M	1,170.00	HABITANTES
050103C38615101090	[DOPM/FAISMUN-038/2024] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+700; TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+300, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ (BARRIO ONTEL)	0117 CRUSILJA (BARRIO ONTEL)	3,071,096.54	3,071,096.54	0.00	---	0.00	1.00	KM	303.00	HABITANTES
050103C39615101090	[DOPM/FAISMUN-039/2024] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 2+000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAWITZ	0059 SAN JUAN BAWITZ	2,811,176.20	2,811,176.20	0.00	---	0.00	1,000.00	ML	239.00	HABITANTES
050103C40615101090	[DOPM/FAISMUN-040/2024] CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+230, RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+050, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ (BARRIO CERRITO)	0138 CHILOLJA (BARRIO CERRITO)	3,052,630.93	3,052,630.93	0.00	---	0.00	1.28	KM	3,322.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			16,941,537.46	16,941,537.46	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
200103C30615101090	[DOPM/FAISMUN-030/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (200 ML) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ (BARRIO ZUCLEJ)	0051 YOCWITZ (BARRIO ZUCLEJ)	1,400,705.24	1,400,705.24	0.00	---	0.00	1,004.00	M2	806.00	HABITANTES
200103C47615101090	[DOPM/FAISMUN-047/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (428 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUC'NIL	0078 JUC'NIL	2,832,712.65	2,832,712.65	0.00	---	0.00	2,138.00	M2	788.00	HABITANTES
200103C46615101090	[DOPM/FAISMUN-046/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS (1,000 ML), DEL TRAMO 0+000 AL 1+900, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK	0055 TZUNJOK	6,286,448.08	6,286,448.08	0.00	---	0.00	5,002.40	M2	788.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200103C10615101090	[DOPM/FAISMUN-010/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (1,000 ML), TRAMO IWILTIC-ONILTIC, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0011 IWILTIC	6,853,894.73	6,853,894.73	0.00	--	0.00	5,000.00	M2	1,471.00	HABITANTES
200503C23615301090	[DOPM/FAISMUN-023/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS (250 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ (BARRIO YAXCHÉN)	0162 CHILOLJA (BARRIO YAXCHEN)	1,743,074.79	1,743,074.79	0.00	--	0.00	1,370.33	M2	3,322.00	HABITANTES
200103C22615101090	[DOPM/FAISMUN-022/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS (150 ML) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJÁ	0058 CHICJÁ	1,359,615.24	1,359,615.24	0.00	---	0.00	750.00	M2	417.00	HABITANTES
200103C21615101090	[DOPM/FAISMUN-021/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (150 ML) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO TZUTOTEEL)	0141 EL POZO (BARRIO TZUTOTEEL)	880,605.71	880,605.71	0.00	---	0.00	756.60	M2	2,326.00	HABITANTES
200103C44615101090	[DOPM/FAISMUN-044/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (221 ML) EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO SAKLUM)	0076 EL POZO (BARRIO SAK LUM)	1,531,197.82	1,531,197.82	0.00	---	0.00	1,105.00	M2	2,326.00	HABITANTES
200103C12615101090	[DOPM/FAISMUN-012/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS (300 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN (BARRIO SUTIK)	0094 NAILCHEN (BARRIO SUTIK)	1,949,113.34	1,949,113.34	0.00	--	0.00	1,500.00	M2	1,245.00	HABITANTES
200103C41615101090	[DOPM/FAISMUN-041/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (300 ML) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJÁ	0058 CHICJÁ	1,665,771.48	1,665,771.48	0.00	---	0.00	1,500.00	M2	417.00	HABITANTES
200103C42615101090	[DOPM/FAISMUN-042/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (500 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAXCOC)	0160 SAN JUAN CANCUC (BARRIO YAXCOC)	3,583,180.77	3,583,180.77	0.00	--	0.00	2,689.78	M2	8,477.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200103C28615101090	[DOPM/FAISMUN-028/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (400 ML) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ (BARRIO XANAB-TON)	0172 SAN JOSE CHACTE (BARRIO XANAB-TON)	2,875,997.16	2,875,997.16	0.00	---	0.00	2,000.00	M2	592.00	HABITANTES
200103C51615101090	[DOPM/FAISMUN-051/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS (400 MTS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ (BARRIO PUY-AJAW)	0101 TZULUWITZ (BARRIO PUY AJAW)	2,389,776.10	2,389,776.10	0.00	---	0.00	2,000.00	M2	1,170.00	HABITANTES
200103C48615101090	[DOPM/FAISMUN-048/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (200 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ (BARRIO CHICKAC)	0137 CHILOLJA (BARRIO CHICKAK)	1,448,868.45	1,448,868.45	0.00	---	0.00	1,000.00	M2	3,322.00	HABITANTES
200103C15615101090	[DOPM/FAISMUN-015/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (500 MTS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO JABITE)	0092 EL POZO (BARRIO JABITE)	3,226,576.33	3,226,576.33	0.00	---	0.00	2,500.00	M2	2,326.00	HABITANTES
200103C05615101090	[DOPM/FAISMUN-005/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (402 ML) EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0072 LA PALMA UNO	2,430,896.46	2,430,896.46	0.00	---	0.00	2,010.00	M2	687.00	HABITANTES
200103C06615101090	[DOPM/FAISMUN-006/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (300 ML) EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO (BARRIO JUNILJÁ)	0090 LA PALMA UNO (BARRIO JUNILJÁ)	1,738,193.30	1,738,193.30	0.00	---	0.00	1,500.00	M2	687.00	HABITANTES
200103C04615101090	[DOPM/FAISMUN-004/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (500 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC	0062 ONILTIC	3,223,666.98	3,223,666.98	0.00	---	0.00	2,500.00	M2	1,090.00	HABITANTES
200103C01615101090	[DOPM/FAISMUN-001/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (200 ML) EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCH'UL	0152 WUY PAJCH'UL.	1,547,282.83	1,547,282.83	0.00	---	0.00	1,000.00	M2	191.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
200103C11615101090	[DOPM/FAISMUN-011/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO EL POZO-NICHTEEL SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL 1+023, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTHEEL SAN ANTONIO	0077 NICHTHEEL SAN ANTONIO	6,764,783.58	6,764,783.58	0.00	---	0.00	5,319.60	M2	2,355.00	HABITANTES
200103C20615101090	[DOPM/FAISMUN-020/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (450.00 MTS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ	0122 YOCWITZ	2,980,300.69	2,980,300.69	0.00	---	0.00	2,250.00	M2	806.00	HABITANTES
200103C19615101090	[DOPM/FAISMUN-019/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (250 ML) EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO (BARRIO CHITILTIC)	0093 EL POZO (BARRIO CHITILTIC)	1,421,321.52	1,421,321.52	0.00	---	0.00	1,265.00	M2	2,326.00	HABITANTES
200103C02615101090	[DOPM/FAISMUN-002/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (450.00 ML), EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAQUELCHÁN	0002 BAQUELCHAN	3,243,727.06	3,243,727.06	0.00	---	0.00	2,250.00	M2	903.00	HABITANTES
200103C50615101090	[DOPM/FAISMUN-050/2024] CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (200 ML), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO BA'AQUIL PAMPAMJÁ)	0181 SAN JUAN CANCUC (BARRIO BAAQUIL PAMPAMJÁ)	1,500,444.63	1,500,444.63	0.00	---	0.00	1,027.01	M2	8,477.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			64,878,154.94	64,878,154.94	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
310103C45612101090	[DOPM/FAISMUN-045/2024] CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,560,819.04	2,560,819.04	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	8,477.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			2,560,819.04	2,560,819.04	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
400103C49614101090	[DOPM/FAISMUN-049/2024] CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ	0005 CHILOLJA	3,777,692.12	3,777,692.12	0.00	---	0.00	1,273.77	M2	3,322.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

3,777,692.12 3,777,692.12 0.00

Sub Total por Programa

89,158,203.56 89,158,203.56 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

010103C34611101090	[DOPM/FAISMUN-034/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (08 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPÚZ	0080 BAPUZ	1,464,567.81	1,464,567.81	0.00	---	0.00	8.00 VIVIENDA	40.00	HABITANTES
010103C35611101090	[DOPM/FAISMUN-035/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (10 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ	0007 CHACTE	1,830,709.76	1,830,709.76	0.00	---	0.00	10.00 VIVIENDA	50.00	HABITANTES
010103C07611101090	[DOPM/FAISMUN-007/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO CANCUC ABAJO)	0114 SAN JUAN CANCUC (BARRIO CANCUC ABAJO)	3,661,419.55	3,661,419.55	0.00	---	0.00	20.00 VIVIENDA	100.00	HABITANTES
010103C08611101090	[DOPM/FAISMUN-008/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ (BARRIO CERRITO)	0138 CHILOLJA (BARRIO CERRITO)	3,661,419.55	3,661,419.55	0.00	---	0.00	20.00 VIVIENDA	100.00	HABITANTES
010103C09611101090	[DOPM/FAISMUN-009/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (30 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ (BARRIO CENTRO)	0091 CHILOLJA (BARRIO CENTRO)	5,492,129.28	5,492,129.28	0.00	---	50.01	30.00 VIVIENDA	150.00	HABITANTES
010103C37611101090	[DOPM/FAISMUN-037/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (25 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ	0004 CRUSILJA	4,576,774.44	4,576,774.44	0.00	---	0.00	25.00 VIVIENDA	125.00	HABITANTES
010103C33611101090	[DOPM/FAISMUN-033/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (10 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK	0055 TZUNJOK	1,830,709.76	1,830,709.76	0.00	---	0.00	10.00 VIVIENDA	50.00	HABITANTES
010103C31611101090	[DOPM/FAISMUN-031/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (12 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHÉN	0017 NAILCHEN	2,196,851.72	2,196,851.72	0.00	---	0.00	12.00 VIVIENDA	60.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

13-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010103C32611101090	[DOPM/FAISMUN-032/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (07 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIJIL	0057 CHIJIL	1,281,496.83	1,281,496.83	0.00	---	0.00	7.00	VIVIENDA	35.00	HABITANTES
010103C29611101090	[DOPM/FAISMUN-029/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (10 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO ABAJO)	0114 SAN JUAN CANCUC (BARRIO CANCUC ABAJO)	1,830,709.76	1,830,709.76	0.00	---	0.00	10.00	VIVIENDA	50.00	HABITANTES
010103C17611101090	[DOPM/FAISMUN-017/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	0143 SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	3,661,419.55	3,661,419.55	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	100.00	HABITANTES
010103C03611101090	[DOPM/FAISMUN-003/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO XPUMUL)	0089 SAN JUAN CANCUC (BARRIO XPUMUL)	3,661,419.55	3,661,419.55	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	100.00	HABITANTES
010103C13611101090	[DOPM/FAISMUN-013/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO CHIXTETIC)	0187 SAN JUAN CANCUC (BARRIO CHIXTETIC)	3,661,419.55	3,661,419.55	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	100.00	HABITANTES
010103C16611101090	[DOPM/FAISMUN-016/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (16 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO BAAQUIL)	0181 SAN JUAN CANCUC (BARRIO BAAQUIL PAMPAMJÁ)	2,929,135.62	2,929,135.62	0.00	---	0.00	16.00	VIVIENDA	80.00	HABITANTES
010103C18611101090	[DOPM/FAISMUN-018/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (20 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA)	0179 SAN JUAN CANCUC (BARRIO LA GLORIA)	3,661,419.55	3,661,419.55	0.00	---	0.00	20.00	VIVIENDA	100.00	HABITANTES
010103C26611101090	[DOPM/FAISMUN-026/2024] CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (15 ACCIONES), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO	0064 EL POZO	2,746,064.65	2,746,064.65	0.00	---	0.00	15.00	VIVIENDA	75.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			48,147,666.93	48,147,666.93	0.00						
Sub Total por Programa			48,147,666.93	48,147,666.93	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			142,305,870.49	142,305,870.49	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

13-may.-24

Pág. 9 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102040061134020100	[FAFM-04-006] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	2,156,985.00	2,156,985.00	0.00	---	33.33	29.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0102040061322020100	[FAFM-04-006] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	359,497.50	359,497.50	0.00	---	0.00	29.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0102040063981020100	[FAFM-04-006] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0012 SAN JUAN CANCUC	53,350.00	53,350.00	0.00	---	19.05	29.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,569,832.50	2,569,832.50	0.00						
Sub Total por Programa			2,569,832.50	2,569,832.50	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0102040021134020100	[FAFM-04-002] MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES)	0012 SAN JUAN CANCUC	3,977,376.00	3,977,376.00	0.00	---	25.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0102040021322020100	[FAFM-04-002] MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES)	0012 SAN JUAN CANCUC	662,896.00	662,896.00	0.00	---	0.00	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
0102040023981020100	[FAFM-04-002] MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES)	0012 SAN JUAN CANCUC	98,373.00	98,373.00	0.00	---	14.29	37.00	POLICIA	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,738,645.00	4,738,645.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,738,645.00	4,738,645.00	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702040071134020200	[FAFM-04-007] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	2,345,670.00	2,345,670.00	0.00	---	33.33	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702040071322020200	[FAFM-04-007] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	390,945.00	390,945.00	0.00	---	0.00	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
0702040073981020200	[FAFM-04-007] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0012 SAN JUAN CANCUC	58,016.00	58,016.00	0.00	---	19.05	34.00	PERSONAS	37,948.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,794,631.00	2,794,631.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,794,631.00	2,794,631.00	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
0401040051134010900	[FAFM-04-005] CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	4,996,170.00	4,996,170.00	0.00	---	33.33	1.00	PROYECTO	37.00	PERSONAS
0401040051322010900	[FAFM-04-005] CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	832,695.00	832,695.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	37.00	PERSONAS
0401040053981010900	[FAFM-04-005] CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	0012 SAN JUAN CANCUC	123,572.00	123,572.00	0.00	---	19.05	1.00	PROYECTO	37.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,952,437.00	5,952,437.00	0.00						
Sub Total por Programa			5,952,437.00	5,952,437.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			16,055,545.50	16,055,545.50	0.00						
Total General			161,890,099.04	161,890,099.04	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

13-may.-24

Pág. 11 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

TESORERO

PEDRO MENDEZ DOMINGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROSA VELASCO ORDOÑEZ

SINDICO

MANUEL AGUILAR LOPEZ

PRESIDENTE