

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706PIM01615301090	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,811.23	2,000,811.23	0.00	---	0.00	6.00	KM	4,315.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,000,811.23	2,000,811.23	0.00						
Sub Total por Programa			2,000,811.23	2,000,811.23	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,000,811.23	2,000,811.23	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901300036141010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONCEPCION PINADA	0010 CONCEPCION PINADA	3,260,526.20	3,260,526.20	0.00	---	82.16	1.00	OBRA	268.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,260,526.20	3,260,526.20	0.00						
Sub Total por Programa			3,260,526.20	3,260,526.20	0.00						

UR URBANIZACIÓN

20	PAVIMENTACIÓN										
2001400046151010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, BA. MATAZANO 2	0012 MATAZANO DOS	2,014,337.33	2,014,337.33	0.00	---	0.00	1,650.00	M2	313.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,014,337.33	2,014,337.33	0.00						
Sub Total por Programa			2,014,337.33	2,014,337.33	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,274,863.53	5,274,863.53	0.00						
Total General			7,275,674.76	7,275,674.76	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARGELIO HERNANDEZ ROBLERO
TESORERO

JESUS MARTIN AGUILAR AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOE VAZQUEZ PEREZ
SINDICO

EMISELDA GONZALEZ ROBLERO
PRESIDENTE