

## Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

21-oct-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
120400016143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1209000026143010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1205000036143010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	17.50	1.00	MANTENIMIENTO	3,000.00	PERSONAS
1209000046223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	117,899.91	117,899.91	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000066123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,686.51	101,686.51	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1207000076143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000096223010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	500.00	PERSONAS
1210000106143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS COMUNIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
1206000116153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0002 VARIAS COMUNIDADES	102,613.89	102,613.89	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	6,000.00	PERSONAS
1209000086143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			<b>1,072,200.31</b>	<b>1,072,200.31</b>	<b>0.00</b>						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1609000125211010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	94.76	1.00	PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
1609000125151010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	91,597.60	91,597.60	0.00	---	99.68	1.00	PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
1609000125111010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	5,000.00	PERSONAS
1609000135121010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	---	95.48	1.00	LOTE	15.00	PERSONAS
1609000145671010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,200.00	8,200.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	456.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

21-oct-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1609000145231010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	456.00	PERSONAS
1609000145651010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800.00	1,800.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	456.00	PERSONAS
1610000155411020200	ADQUISICION DE UNA MOTOCARRO PARA EL AREA DE ECOLOGIA Y LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	54,000.00	54,000.00	0.00	---	96.30	1.00	ACCION	54,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			177,597.60	177,597.60	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,249,797.91	1,249,797.91	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,249,797.91	1,249,797.91	0.00						

## EA FISIMDF AÑO EN CURSO

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

<b>03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE</b>											
0301EA0366141010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADA EN SALVADOR URBINA (ISHCANALERO)	0075 SALVADOR URBINA (ISHCANALERO)	568,173.50	568,173.50	0.00	---	0.00	1,050.00	METRO LINEAL	108.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			568,173.50	568,173.50	0.00						
<b>09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>											
09010EA356141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, UBICADO EN FRACCION PUENTE COLORADO	0068 PUENTE COLORADO	1,356,314.13	1,356,314.13	0.00	---	0.00	1,596.66	METRO LINEAL	99.00	PERSONAS
0905EA0296143010900	REHABILITACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (FRACCION LAS QUINAS) UBICADO EN GUATIMOC	0017 EJIDO GUATIMOC	1,056,551.87	1,056,551.87	0.00	---	0.00	1,238.13	METRO LINEAL	249.00	PERSONAS
0905EA0216143010900	REHABILITACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,747,959.66	1,747,959.66	0.00	---	49.72	1,596.66	METRO LINEAL	99.00	PERSONAS
0901EA0226141010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA FRACCION LA BOQUILLA	0077 LA BOQUILLA	1,622,619.23	1,622,619.23	0.00	---	61.74	1,050.00	METRO LINEAL	108.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,783,444.89	5,783,444.89	0.00						
<b>11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>											

## Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

21-oct-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105EA023614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN EL EJIDO AHUACATLAN	0006 EJIDO AHUACATLAN	1,815,824.43	1,815,824.43	0.00	---	56.70	1,212.40	METRO LINEAL	370.00	PERSONAS
1101EA018614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN EL EJIDO UNION ROJA	0029 EJIDO UNION ROJA	1,430,245.28	1,430,245.28	0.00	---	0.00	152.60	METRO LINEAL	280.00	PERSONAS
1105EA026614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,324,831.37	1,324,831.37	0.00	---	89.34	448.30	METRO LINEAL	315.00	PERSONAS
1105EA028614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA PRESA) UBICADA EN EL EJIDO AHUACATLAN	0006 EJIDO AHUACATLAN	1,435,182.86	1,435,182.86	0.00	---	0.00	711.00	METRO CUADRADO	1,583.00	PERSONAS
1102EA030614401090	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL UBICADA EN SALVADOR URBINA	0026 EJIDO SALVADOR URBINA	2,199,005.12	2,199,005.12	0.00	---	33.31	230.00	METRO CUADRADO	2,555.00	PERSONAS
1105EA032614301090	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA UNIDAD) UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,940,923.41	1,940,923.41	0.00	---	80.00	632.90	METRO LINEAL	43,811.00	PERSONAS
1101EA033614101090	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS SANITARIAS UBICADO EN EL EJIDO SANTA MARIA LA VEGA	0031 SANTA MARIA LA VEGA	1,092,453.18	1,092,453.18	0.00	---	80.79	352.20	METRO LINEAL	80.00	PERSONAS
1102EA031614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MONTEBELLO) EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,642,259.97	1,642,259.97	0.00	---	79.72	859.00	METRO LINEAL	43,811.00	PERSONAS
1102EA009614401090	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN TRES TRAMOS: 16 Y 18 AV. NORTE ENTRE 37 Y 39 CALLE PONIENTE, 37 CALLE PONIENTE ENTRE 14 Y 18 AV. NORTE Y 14 AV. NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE UBICADA EN EL BARRIO LA UNIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	883,780.87	883,780.87	0.00	---	66.28	152.60	METRO LINEAL	175.00	PERSONAS
1101EA027614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN EL EJIDO GUATIMOC	0017 EJIDO GUATIMOC	1,340,261.67	1,340,261.67	0.00	---	0.00	98.36	METRO LINEAL	110.00	PERSONAS
1102EA010614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS DE LA 12 AV. SUR Y 14 AV. SUR ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 6A CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,411,804.87	1,411,804.87	0.00	---	84.05	728.00	METRO LINEAL	450.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			16,516,573.03	16,516,573.03	0.00						

## Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

21-oct-19

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1402EA020614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	605,857.74	605,857.74	0.00	--	78.42	242.00	METRO LINEAL	10,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			605,857.74	605,857.74	0.00						
<b>15</b>	<b>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>										
1501EA034614101090	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL EJIDO SANTA MARIA LA VEGA	0031 SANTA MARIA LA VEGA	1,208,003.41	1,208,003.41	0.00	---	0.00	714.00	METRO LINEAL	80.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,208,003.41	1,208,003.41	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			24,682,052.57	24,682,052.57	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>25</b>	<b>TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>										
2501EA005612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL, EN LA ESC. TELESECUNDARIA 060 "PATRIA Y LIBERTAD" UBICADO EN EL EJIDO EL AGUILA	0004 EJIDO EL AGUILA	1,500,026.14	1,500,026.14	0.00	---	56.67	716.80	METRO CUADRADO	92.00	ALUMNO
2501EA012612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. URBANA FEDERAL "VASCO DE QUIROGA" CLAVE 07DPR1819N UBICADO EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,669,041.67	1,669,041.67	0.00	---	89.99	448.00	METRO CUADRADO	500.00	ALUMNO
2501EA014612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 140, CLAVE 07ECB0093Q, UBICADA EN EL EJIDO AGUSTIN ITURBIDE	0005 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	2,079,933.43	2,079,933.43	0.00	---	46.02	448.00	METRO CUADRADO	400.00	ALUMNO
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,249,001.24	5,249,001.24	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,249,001.24	5,249,001.24	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>01</b>	<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>										
0106F30023311010900	ELABORACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL (PRODIM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,181,790.00	1,181,790.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	35,500.00	PERSONAS

## Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

21-oct-19

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

1,181,790.00 1,181,790.00 0.00

**02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)**

0201F30053322010900	REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,879,200.00	1,879,200.00	0.00	--	83.33	1.00 ACCION	43,811.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	----	-------	-------------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,879,200.00 1,879,200.00 0.00

**Sub Total por Programa**

3,060,990.00 3,060,990.00 0.00

**UR URBANIZACIÓN****02 ELECTRIFICACIÓN**

0202EA024614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0021 EL PLATANAR	993,953.05	993,953.05	0.00	--	0.00	11.00 POSTE	290.00	PERSONAS
0202EA025614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA NORIA, UBICADA EN LAS NUBES GUATIMOC (FRACCION LAS NUBES)	0034 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC	1,214,630.46	1,214,630.46	0.00	---	76.64	19.00 POSTE	290.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,208,583.51 2,208,583.51 0.00

**03 COMEDORES COMUNITARIOS**

0301EA017612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN EL EJIDO AZTECA	0010 EJIDO AZTECA	1,221,255.32	1,221,255.32	0.00	---	45.93	109.45 METRO CUADRADO	279.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------------------	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,221,255.32 1,221,255.32 0.00

**04 ALUMBRADO PÚBLICO**

0404F30046143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	---	80.35	600.00 PIEZAS	16,572.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	---------------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

2,600,000.00 2,600,000.00 0.00

**05 CAMINOS RURALES**

0501EA019615101090	APERTURA DE CAMINO RURAL (TRAMO BARRIO MIRAMAR KM 0+000 AL KM 0+237.02) UBICADO EN EL BARRIO MIRAMAR	0059 MIRAMAR	359,028.17	359,028.17	0.00	---	80.47	237.02 METRO LINEAL	288.00	PERSONAS
--------------------	--	--------------	------------	------------	------	-----	-------	---------------------	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

359,028.17 359,028.17 0.00

**20 PAVIMENTACIÓN**

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

21-oct-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001F30076151010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,001.10	580,001.10	0.00	--	70.85	761.56	METRO CUADRADO	600.00	PERSONAS
2001F30016151010900	REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS (TRAMO EJIDO FAJA DE ORO-EL AGUILA) KM 6+821 AL KM 6+856 Y DEL TRAMO 7+148 AL 7+163 UBICADA EN EL EJIDO SAN VICENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,019.18	321,019.18	0.00	---	66.05	327.60	METRO CUADRADO	16,572.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			901,020.28	901,020.28	0.00						
<b>21</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>										
2105EA037615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL EJIDO CHESPAL VIEJO A AGUA CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN EJIDO AGUA CALIENTE	0003 AGUA CALIENTE	1,300,338.88	1,300,338.88	0.00	---	0.00	2,085.00	METRO LINEAL	507.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,300,338.88	1,300,338.88	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,590,226.16	8,590,226.16	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>16</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>										
1602EA006614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN BARRIO LA UNIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,375,941.22	1,375,941.22	0.00	---	91.74	15.00	POSTE	290.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,375,941.22	1,375,941.22	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,375,941.22	1,375,941.22	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			42,958,211.19	42,958,211.19	0.00						
<b>Total General</b>			44,208,009.10	44,208,009.10	0.00						

**Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS**

**AFFPOA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

21-oct-19

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

IVAN FRANCISCO BAMACA LOPEZ

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE