

Municipio de : CACAHOATÁN

AFFPOA

22-oct-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1207000076143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000046223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	6.07	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1204000016143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1204000056143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000086143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000096223010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	195,017.29	195,017.29	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	500.00	PERSONAS
1206000116153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	6,000.00	PERSONAS
1209000026123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,000.00	135,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000066123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1210000106143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,060,017.29	2,060,017.29	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1609000145411010900	ADQUISICION DE MOTOCARRO PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	48.09	1.00	LOTE	38,000.00	PERSONAS
1609000155151010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,000.00	65,000.00	0.00	---	62.15	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000155641010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000155111010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATÁN

22-oct-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1609000155231010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	--	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000155191010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000165211010900	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	81.87	1.00	PROYECTO	5,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			185,000.00	185,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,245,017.29	2,245,017.29	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,245,017.29	2,245,017.29	0.00						
EA FISMDF AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE											
0901EA0526141010900	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA "MIXCUM" UBICADA EN EL EJIDO UNION ROJA	0029 EJIDO UNION ROJA	1,427,358.63	1,427,358.63	0.00	---	0.00	1,173.55	METRO LINEAL	1,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,427,358.63	1,427,358.63	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1105EA0096143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS ASILADOS EN EL BARRIO TRES HERMANOS, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,021,299.15	1,021,299.15	0.00	---	60.00	295.22	METRO LINEAL	225.00	PERSONAS
1105EA0446143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 18AV NORTE ENTRE 11 Y 15 PONIENTE UBICADA EN EL BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	701,919.27	701,919.27	0.00	---	92.34	150.60	METRO LINEAL	650.00	PERSONAS
1101EA0246141010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,045,733.76	2,045,733.76	0.00	---	59.39	1,207.65	METRO LINEAL	180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,768,952.18	3,768,952.18	0.00						
Sub Total por Programa			5,196,310.81	5,196,310.81	0.00						

Municipio de : CACAHOATÁN

AFFPOA

22-oct-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ED EDUCACION

07	PREPARATORIA (AULAS)										
0701EA022612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTR. U-1C EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.122 CARLOS MARIA BUSTAMANTE CON CLAVE: 07ETK0122T, UBICADA EN EL EJIDO MIXCUM	0019 MIXCUM	878,828.55	878,828.55	0.00	--	41.99	48.00	METRO CUADRADO	157.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			878,828.55	878,828.55	0.00						
13	PRIMARIA (SANITARIOS)										
1301EA041612101090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE: 07DPR3040L UBICADA EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,374,256.07	1,374,256.07	0.00	---	0.00	1.00	SANITARIOS	480.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,374,256.07	1,374,256.07	0.00						
21	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)										
2101EA016612101090	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 13 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07ETH0059U EN EL BARRIO OBREGON, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	313,374.24	313,374.24	0.00	---	0.00	45.10	METRO LINEAL	174.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			313,374.24	313,374.24	0.00						
23	PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)										
2301EA004612101090	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREP. OFICIAL DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH0097H, UBICADA EN BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,356,176.30	1,356,176.30	0.00	---	89.02	405.00	METRO LINEAL	14,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,356,176.30	1,356,176.30	0.00						
25	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA										
2501EA007612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL BILINGUE AGUSTIN MELGAR CLAVE 07DPB1487N, UBICADA EN CANTON LOS ROSALES	0084 ROSALES	1,267,618.77	1,267,618.77	0.00	---	61.05	342.43	METRO CUADRADO	96.00	ALUMNO

Municipio de : CACAHOATÁN

22-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501EA043612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO, CLAVE 07EES0154L, UBICADA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA	0026 EJIDO SALVADOR URBINA	1,593,267.04	1,593,267.04	0.00	---	0.00	742.40	METRO CUADRADO	186.00	ALUMNO
2501EA055612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. TELESECUNDARIA 058 "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE 07ETTV0237Z UBICADA EN EL EJIDO AHUACATLAN	0006 EJIDO AHUACATLAN	1,678,976.74	1,678,976.74	0.00	---	0.00	540.00	METRO CUADRADO	130.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			4,539,862.55	4,539,862.55	0.00						
Sub Total por Programa			8,462,497.71	8,462,497.71	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0404F30016143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	80.00	496.00	PIEZAS	16,572.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0501EA021615101090	APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM 0+000 AL KM 1+000, UBICADA EN EL CANTON TECOYTAC	0025 TECOYTAC	4,999,126.77	4,999,126.77	0.00	---	29.10	1,102.47	METRO LINEAL	213.00	PERSONAS
0505EA038615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000 AL KM 1+407.10) INCLUYE (REVESTIMIENTO, CORTES Y OBRAS DE DRENAJE) UBICADA EN EL CANTON PIEDRA PARADA	0020 PIEDRA PARADA	2,955,552.45	2,955,552.45	0.00	---	88.67	1,407.10	METRO LINEAL	200.00	PERSONAS
0501EA001615101090	APERTURA DE CAMINO, TRAMO CANTON PLATANILLO (KM 0+000 AL KM 1+230.00) UBICADA EN EL CANTON PLATANILLO	0037 PLATANILLO	4,303,511.89	4,303,511.89	0.00	---	20.00	1,230.00	METRO LINEAL	268.00	PERSONAS
05050EA49615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA-EJIDO PIEDRA PARADA (KM 2+509.10 AL 3+349.10) UBICADA EN EL EJIDO PIEDRA PARADA	0020 PIEDRA PARADA	1,202,186.07	1,202,186.07	0.00	---	73.30	840.00	METRO LINEAL	214.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,460,377.18	13,460,377.18	0.00						
09 CALLES											

Municipio de : CACAHOATÁN

22-oct-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0903EA047615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN ROSARIO IXTAL	0040 EJIDO ROSARIO IXTAL	1,250,001.28	1,250,001.28	0.00	---	0.00	595.04	METRO CUADRADO	839.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,250,001.28	1,250,001.28	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA048615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A PONIENTE ENTRE 4A Y 6A NORTE UBICADA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	446,983.28	446,983.28	0.00	---	93.20	336.64	METRO CUADRADO	16,572.00	PERSONAS
2001EA029615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO ALPUJARRAS	0008 EJIDO ALPUJARRAS	1,099,220.79	1,099,220.79	0.00	---	0.00	115.00	METRO LINEAL	576.00	PERSONAS
2001EA045615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) UBICADA EN FRACCION TOQUIAN GUARUMO	0115 TOQUIAN GUARUMO	1,252,965.64	1,252,965.64	0.00	---	41.99	830.00	METRO CUADRADO	600.00	PERSONAS
2001EA023615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE)	0110 BENITO JUAREZ SAN VICENTE	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	41.85	786.36	METRO CUADRADO	500.00	ALUMNO
2001EA025615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 AV NORTE ENTRE 5A Y 11A CALLE ORIENTE UBICADA EN EL BARRIO ANAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,215,018.81	1,215,018.81	0.00	---	49.76	170.70	METRO LINEAL	576.00	PERSONAS
2001EA042615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN EL EJIDO GUATIMOC	0017 EJIDO GUATIMOC	1,419,281.17	1,419,281.17	0.00	---	0.00	1,150.82	METRO CUADRADO	733.00	PERSONAS
2001EA020615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL KM 1+336.99, UBICADA EN LA FRACCION LA SOLEDAD	0050 FRACCION LA SOLEDAD	1,060,067.43	1,060,067.43	0.00	---	0.00	768.00	METRO CUADRADO	134.00	PERSONAS
2001EA032615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO), (14 AV SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PTE), BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	386,406.94	386,406.94	0.00	---	0.00	166.87	METRO CUADRADO	16,572.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATÁN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA051615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 14 AV NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PTE Y 37 CALLE PTE ENTRE 12 Y 14 AV NORTE, UBICADA EN BARRIO LA UNIDAD EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,206,225.28	1,206,225.28	0.00	---	85.62	948.95 METRO CUADRADO	1,200.00	PERSONAS	
2001EA002615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA LUCIA-ENTRONQUE CARRETERO (EJIDO ROSARIO IXTAL-2 DE MAYO) KM 0+000 AL 0+197.47, UBICADA EN EL EJIDO SANTA LUCIA	0086 SANTA LUCIA	1,361,058.19	1,361,058.19	0.00	---	72.76	1,006.20 METRO CUADRADO	128.00	PERSONAS	
2001EA028615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0021 EL PLATANAR	1,302,541.10	1,302,541.10	0.00	---	40.98	219.00 METRO LINEAL	747.00	PERSONAS	
2001EA015615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV SUR) BARRIO EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,026,564.84	1,026,564.84	0.00	---	56.52	431.11 METRO CUADRADO	14,969.00	PERSONAS	
2001EA010615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EL BARRIO TAMARINDO, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,211,495.94	1,211,495.94	0.00	---	96.72	1,339.72 METRO CUADRADO	600.00	PERSONAS	
2001EA012615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) MONTECRISTO-PLATANAR KM 0+000 AL 0+220, UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO	0061 BENITO JUAREZ MONTECRISTO	1,338,854.81	1,338,854.81	0.00	---	0.00	1,100.00 METRO CUADRADO	217.00	PERSONAS	
2001EA014615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN FRACCION AZTECA	0009 FRACCION AZTECA	1,202,851.55	1,202,851.55	0.00	---	39.80	808.44 METRO CUADRADO	215.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			16,779,535.77	16,779,535.77	0.00						
34	MERCADO PÚBLICOS										
3405EA034622301090	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "MOISES MUGUERZA" EN EL BARRIO ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	377,307.49	377,307.49	0.00	---	0.00	10.77 METRO CUADRADO	43,811.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			377,307.49	377,307.49	0.00						

Municipio de : CACAHOATÁN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2020 al 30/09/2020

AFFPOA

22-oct-20

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa	34,367,221.72	34,367,221.72	0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento	48,026,030.24	48,026,030.24	0.00
Total General	50,271,047.53	50,271,047.53	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

TESORERO

IVAN FRANCISCO BAMAÇA LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE