

Municipio de : CACAHOATÁN

AFFPOA

20-jul-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 1 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1207000076143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000046223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	6.07	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1204000016143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1204000056143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000086143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000096223010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	195,017.29	195,017.29	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	500.00	PERSONAS
1206000116153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	6,000.00	PERSONAS
1209000026123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,000.00	135,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000066123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1210000106143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	0002 VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,060,017.29	2,060,017.29	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1609000145411010900	ADQUISICION DE MOTOCARRO PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	48.09	1.00	LOTE	38,000.00	PERSONAS
1609000155151010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,000.00	65,000.00	0.00	---	62.15	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000155191010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000155641010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATÁN

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

20-jul-20

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

160900015511010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	--	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000155231010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	35,000.00	PERSONAS
1609000165211010900	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	81.87	1.00	PROYECTO	5,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			185,000.00	185,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,245,017.29	2,245,017.29	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,245,017.29	2,245,017.29	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1101EA024614101090	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,045,733.76	2,045,733.76	0.00	---	0.00	1,207.65	METRO LINEAL	180.00	PERSONAS
1105EA009614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS ASILADOS EN EL BARRIO TRES HERMANOS, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,021,299.15	1,021,299.15	0.00	---	0.00	295.22	METRO LINEAL	225.00	PERSONAS
1105EA037614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA 4A NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	638,155.75	638,155.75	0.00	---	0.00	197.31	METRO LINEAL	16,572.00	PERSONAS
1105EA035614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIONISIO MONTEJO, UBICADA EN EL EJIDO FAJA DE ORO	0016 FAJA DE ORO	1,744,328.93	1,744,328.93	0.00	---	0.00	390.68	METRO LINEAL	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,449,517.59	5,449,517.59	0.00						
Sub Total por Programa			5,449,517.59	5,449,517.59	0.00						

ED EDUCACION

07 PREPARATORIA (AULAS)

Municipio de : CACAHOATÁN

20-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0501EA001615101090	APERTURA DE CAMINO, TRAMO CANTON PLATANILLO (KM 0+000 AL KM 1+230.00) UBICADA EN EL CANTON PLATANILLO	0037 PLATANILLO	4,303,511.89	4,303,511.89	0.00	---	20.00	1,230.00	METRO LINEAL	268.00	PERSONAS
0505EA0038615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000 AL KM 1+407.10) INCLUYE (REVESTIMIENTO, CORTES Y OBRAS DE DRENAJE) UBICADA EN EL CANTON PIEDRA PARADA	0020 PIEDRA PARADA	2,955,552.45	2,955,552.45	0.00	---	0.00	1,407.10	METRO LINEAL	200.00	PERSONAS
0501EA021615101090	APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM 0+000 AL KM 1+000, UBICADA EN EL CANTON TECOYTAC	0025 TECOYTAC	4,999,126.77	4,999,126.77	0.00	---	29.10	1,102.47	METRO LINEAL	213.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,258,191.11	12,258,191.11	0.00						
09	CALLES										
0903EA005615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMO 01: 12 AV NTE ENTRE 21 Y 27 CALL PTE; TRAMO 02: 23 CALLE PTE ENTRE 10 Y 12 AV NTE BARRIO LA UNIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,503,136.42	1,503,136.42	0.00	---	84.62	1,629.30	METRO CUADRADO	3,150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,503,136.42	1,503,136.42	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA002615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA LUCIA-ENTRONQUE CARRETERO (EJIDO ROSARIO IXTAL-2 DE MAYO) KM 0+000 AL 0+197.47, UBICADA EN EL EJIDO SANTA LUCIA	0086 SANTA LUCIA	1,361,058.19	1,361,058.19	0.00	---	0.00	1,006.20	METRO CUADRADO	128.00	PERSONAS
2001EA018615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL EJIDO MIXCUM	0019 MIXCUM	1,711,639.47	1,711,639.47	0.00	---	95.03	1,488.48	METRO CUADRADO	1,433.00	PERSONAS
2001EA008615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (11A CALLE PONIENTE ENTRE 22A AV Y 28 AV PRIVADA NORTE) EN EL BARRIO LA UNIDAD SUR, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,606,689.26	1,606,689.26	0.00	---	71.88	1,334.20	METRO CUADRADO	14,967.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATÁN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

20-jul-20

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA020615101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL KM 1+336.99, UBICADA EN LA FRACCION LA SOLEDAD	0050 FRACCION LA SOLEDAD	1,060,067.43	1,060,067.43	0.00	---	0.00	768.00	METRO CUADRADO	134.00	PERSONAS
2001EA010615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EL BARRIO TAMARINDO, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,211,495.94	1,211,495.94	0.00	---	37.83	1,339.72	METRO CUADRADO	600.00	PERSONAS
2001EA012615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) MONTECRISTO-PLATANAR KM 0+000 AL 0+220, UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO	0061 BENITO JUAREZ MONTECRISTO	1,338,854.81	1,338,854.81	0.00	---	0.00	1,100.00	METRO CUADRADO	217.00	PERSONAS
2001EA014615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN FRACCION AZTECA	0009 FRACCION AZTECA	1,202,851.55	1,202,851.55	0.00	---	0.00	808.44	METRO CUADRADO	215.00	PERSONAS
2001EA013615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA (TRAMOS AISLADOS) UBICADA EN EJIDO BELLAVISTA	0011 BELLAVISTA	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	0.00	808.05	METRO CUADRADO	500.00	PERSONAS
2001EA028615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0021 EL PLATANAR	1,302,541.10	1,302,541.10	0.00	---	0.00	219.00	METRO LINEAL	747.00	PERSONAS
2001EA036615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,393,123.32	1,393,123.32	0.00	---	0.00	1,293.36	METRO CUADRADO	16,572.00	PERSONAS
2001EA033615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA (10A NORTE ENTRE 9A PONIENTE Y 5A PONIENTE) EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,411,025.62	1,411,025.62	0.00	---	0.00	1,130.31	METRO CUADRADO	16,572.00	PERSONAS
2001EA015615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV SUR) BARRIO EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,026,564.84	1,026,564.84	0.00	---	0.00	431.11	METRO CUADRADO	14,969.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATÁN

20-jul-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 6 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA030615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 6A A LA 10A CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,009,769.56	1,009,769.56	0.00	--	0.00	882.26	METRO CUADRADO	14,967.00	PERSONAS
2001EA023615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE)	0110 BENITO JUAREZ SAN VICENTE	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	--	0.00	786.36	METRO CUADRADO	500.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			18,235,681.09	18,235,681.09	0.00						
Sub Total por Programa			34,497,008.62	34,497,008.62	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			43,762,524.07	43,762,524.07	0.00						
Total General			46,007,541.36	46,007,541.36	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

IVAN FRANCISCO BAMAÇA LOPEZ

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

JULIO CESAR CALDERON SEN

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE