

Municipio de : CACAHOATAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205000026143010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,219.69	525,219.69	0.00	---	87.24	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1207000036143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	96.44	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1209000086223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	92.80	1.00	MANTENIMIENTO	2,500.00	PERSONAS
1210000046143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	490,000.00	490,000.00	0.00	---	97.06	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1202000106223010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DISPENSARIO MEDICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1209000096143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209000076123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1209000116123010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOTECAS)	0002 VARIAS COMUNIDADES	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,000.00	PERSONAS
1206000066153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0002 VARIAS COMUNIDADES	110,000.00	110,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS COMUNIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	2,000.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,205,219.69 2,205,219.69 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604000125151010400	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	62.64	1.00	LOTE	2,000.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	-------	------	------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

10,000.00 10,000.00 0.00

Sub Total por Programa

2,215,219.69 2,215,219.69 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

2,215,219.69 2,215,219.69 0.00

EA FISDMF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

Municipio de : CACAHOATAN

AFFPOA

20-jul-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 2 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA										
0905EA052614301090	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA FRACCION NUEVA ALIANZA	0041 FRACCION NUEVA ALIANZA	1,049,847.23	1,049,847.23	0.00	---	0.00	1,439.55	METRO LINEAL	149.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,049,847.23	1,049,847.23	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1105EA054614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 16 CALLE ORIENTE ENTRE 17 Y 19 AVENIDA SUR UBICADA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	974,294.01	974,294.01	0.00	---	0.00	111.35	METRO LINEAL	115.00	PERSONAS
1101EA019614101090	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11A CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AVENIDA NORTE UBICADA EN EL BARRIO MONTEBELLO EN CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	718,015.06	718,015.06	0.00	---	0.00	264.20	METRO LINEAL	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,692,309.07	1,692,309.07	0.00						
Sub Total por Programa			2,742,156.30	2,742,156.30	0.00						
ED EDUCACION											
25	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA										
2501EA030612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE: 07DPR3552L UBICADA EN EL EJIDO EL CARMEN	0014 EL CARMEN	537,450.28	537,450.28	0.00	---	0.00	370.83	METRO CUADRADO	70.00	ALUMNO
2501EA029612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE: 07DPR3552L UBICADA EN EL EJIDO EL CARMEN	0014 EL CARMEN	1,327,310.63	1,327,310.63	0.00	---	80.00	370.83	METRO CUADRADO	70.00	ALUMNO
Sub Total por Subprograma			1,864,760.91	1,864,760.91	0.00						
Sub Total por Programa			1,864,760.91	1,864,760.91	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405EA045614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,531.68	604,531.68	0.00	---	49.00	100.00	PIEZAS	986.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATAN

AFFPOA

20-jul-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 3 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0405EA042614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL BARRIO MONTEBELLO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	284,129.89	284,129.89	0.00	---	0.00	47.00	PIEZAS	450.00	PERSONAS
0405EA044614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,531.68	604,531.68	0.00	---	0.00	100.00	PIEZAS	962.00	PERSONAS
0405EA043614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN EL BARRIO LA UNIDAD EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	695,211.43	695,211.43	0.00	---	43.48	115.00	PIEZAS	1,500.00	PERSONAS
0402EA018614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0005 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	405,784.79	405,784.79	0.00	---	0.00	9.00	POSTE	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,594,189.47	2,594,189.47	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0504EA021615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS COMUNIDADES	2,476,818.96	2,476,818.96	0.00	---	40.76	3,918.55	METRO LINEAL	600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,476,818.96	2,476,818.96	0.00						
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
1801EA027614101090	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO AHUACATLAN	0006 EJIDO AHUACATLAN	1,411,198.43	1,411,198.43	0.00	---	0.00	740.00	METRO LINEAL	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,411,198.43	1,411,198.43	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA049615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN EL EJIDO DOS DE MAYO	0015 DOS DE MAYO	1,047,322.26	1,047,322.26	0.00	---	0.00	912.84	METRO CUADRADO	175.00	PERSONAS
2001EA046615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS UBICADA EN EL EJIDO MIXCUM	0019 MIXCUM	1,395,883.51	1,395,883.51	0.00	---	0.00	889.74	METRO CUADRADO	1,463.00	PERSONAS
2001EA002615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE DIONISIO MONTEJO ENTRE AV MAXIMILIANO SALDAÑA Y AV JACINTO JUAREZ UBICADA EN EL EJIDO FAJA DE ORO	0016 FAJA DE ORO	1,527,506.50	1,527,506.50	0.00	---	0.00	1,610.95	METRO CUADRADO	250.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATAN

20-jul-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 4 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA023615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO UBICADA EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL	0040 EJIDO ROSARIO IXTAL	1,528,803.06	1,528,803.06	0.00	---	61.11	1,113.75	METRO CUADRADO	839.00	PERSONAS
2001EA034615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN EL EJIDO BELLAVISTA	0011 BELLAVISTA	1,052,119.92	1,052,119.92	0.00	---	0.00	683.96	METRO CUADRADO	289.00	PERSONAS
2001EA028615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO BELLAVISTA-BENITO JUAREZ EL PLAN KM 0+000 AL 0+205.70 UBICADA EN EL EJIDO BELLAVISTA	0011 BELLAVISTA	1,398,841.70	1,398,841.70	0.00	---	0.00	831.80	METRO CUADRADO	289.00	PERSONAS
2001EA031615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS-EJIDO PLATANAR KM 0+733 AL 0+910 UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0021 EL PLATANAR	1,410,633.57	1,410,633.57	0.00	---	0.00	885.00	METRO CUADRADO	747.00	PERSONAS
2001EA026615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO-AGUA CALIENTE (KM 5+5233 AL 5+5619) UBICADA EN EL EJIDO AGUA CALIENTE	0003 AGUA CALIENTE	3,141,199.81	3,141,199.81	0.00	---	0.00	2,316.00	METRO CUADRADO	507.00	PERSONAS
2001EA025615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A AV NORTE Y 15 AV NORTE BARRIO GUADALUPE UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,426,109.10	1,426,109.10	0.00	---	0.00	1,074.27	METRO CUADRADO	200.00	PERSONAS
2001EA006615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA PROLONGACION DE LA 10 AV SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	961,584.08	961,584.08	0.00	---	0.00	953.40	METRO CUADRADO	175.00	PERSONAS
2001EA020615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9A CALLE ORIENTE ENTRE 35 Y 37 AVENIDA NORTE UBICADA EN EL BARRIO MONTEBELLO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	636,443.72	636,443.72	0.00	---	0.00	672.50	METRO CUADRADO	40.00	PERSONAS

Municipio de : CACAHOATAN

20-jul-21

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 5 de 6

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA050615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO SANTA MARIA LA VEGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,676.71	900,676.71	0.00	---	0.00	614.16	METRO CUADRADO	80.00	PERSONAS
2001EA053615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS UBICADA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,590,979.91	1,590,979.91	0.00	---	0.00	1,333.50	METRO CUADRADO	200.00	PERSONAS
2001EA051615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE DIONISIO MONTEJO (DOS CUADRAS) UBICADA EN EL EJIDO FAJA DE ORO	0016 FAJA DE ORO	1,229,293.65	1,229,293.65	0.00	---	0.00	1,122.63	METRO CUADRADO	165.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			19,247,397.50	19,247,397.50	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
21050EA04615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 1+085 UBICADO EN EL EJIDO LAS NUBES GUATIMOC	0034 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC	1,700,027.57	1,700,027.57	0.00	---	0.00	5,425.00	METRO CUADRADO	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,700,027.57	1,700,027.57	0.00						
24	CAMINOS/CARRETERAS										
2404EA041615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES TRAMOS UBICADA EN EL EJIDO EL PROGRESO	0022 EL PROGRESO	825,899.19	825,899.19	0.00	---	0.00	110.00	METRO LINEAL	1,274.00	PERSONAS
2404EA040615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ITURBIDE-EJIDO ALPUJARRAS UBICADA EN EL EJIDO ALPUJARRAS.	0008 EJIDO ALPUJARRAS	849,273.70	849,273.70	0.00	---	65.39	110.00	METRO LINEAL	576.00	PERSONAS
2404EA039615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO ALPUJARRAS-EJIDO EL PLATANAR UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0021 EL PLATANAR	872,648.20	872,648.20	0.00	---	70.60	110.00	METRO LINEAL	1,473.00	PERSONAS
2404EA038615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIOS TRAMOS DEL EJIDO EL AGUILA-EJIDO AZTECA UBICADA EN EL EJIDO EL AGUILA	0004 EJIDO EL AGUILA	928,998.37	928,998.37	0.00	---	76.28	110.00	METRO LINEAL	1,274.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,476,819.46	3,476,819.46	0.00						
Sub Total por Programa			30,906,451.39	30,906,451.39	0.00						

Municipio de : CACAHOATAN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento 35,513,368.60 35,513,368.60 0.00

EC FIS MDF REFRENDOS

ED EDUCACION

23 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)

2301EA004612101090	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO "JAIME SABINES GUTIERREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH009H UBICADO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	148,940.49	148,940.49	0.00	--	0.00	405.00 METRO LINEAL	14,967.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	----	------	---------------------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma 148,940.49 148,940.49 0.00

Sub Total por Programa 148,940.49 148,940.49 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento 148,940.49 148,940.49 0.00

Total General 37,877,528.78 37,877,528.78 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

TESORERO

GERARDO BERNABE JUAREZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE