



## H. Concejo Municipal 2019-2021; Chalchihuitán, Chiapas.

Relación de Obras Consideradas dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.- 2019



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**Dirección de Obras Públicas Municipale**

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2019

Anexo Núm. 1- A.D./2019

**RAMO:33 FONDO III**

### Administración Directa

DATOS DEL PROYECTO					ESTRUCTURA FINANCIERA							OBSERVACIONES	
Núm.	Nombre de la Obra / Proyecto	Localidad	Modalidad de ejecución		Costo Total del Proyecto (FISMDF 2019)	Numero de Contrato	Nombre del Proveedor	Ejercido	Saldo	Avance			% Integración del Expediente Unitario
			A.D.	C.						Físico %	Financiero %		
<b>12 Obras y Acciones</b>													
1	Revestimiento en Varios Caminos Rurales Tramos Aislados	Cobertura Municipal	X		\$6,848,691.67	A.D. 001/2019	Varios proveedores Y Prestadores de Servicios	\$ 6,848,691.67	\$0.00		100.00%		
2	Mejoramiento de Vivienda Rural Construcción de 10 Cuartos Dormitorio	Majeval	X		\$ 987,028.89	A.D. 002/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 986,891.78	\$ 137.11		99.99%		
3	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO)	Kotolchij	X		\$ 503,795.99	A.D. 003/2019	Marcelino Lopez Santiz	\$ 503,795.99	\$ 0.00		100.00%		
4	Mejoramiento de Vivienda Rural Construcción de 66 Cuartos Dormitorio	Joltealal	X		\$ 2,878,834.26	A.D. 004/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 2,878,747.33	\$ 86.93		100.00%		
5	Mejoramiento de Vivienda Rural (Construcción de 49 Cuartos Dormitorio)	Pacanam	X		\$ 2,776,018.75	A.D. 005/2019	Hermelindo perez Perez/ Guadalupe gonzalez lopez	\$ 2,776,018.75	\$ -		100.00%		
6	Mejoramiento de Vivienda Rural Construcción de 30 Cuartos Dormitorio	Lobolaltic	X		\$ 1,336,601.62	A.D. 006/2019	Sebastian Gomez Perez/Marcelino Lopez Santiz	\$ 1,336,601.62	-\$ 0.00		100.00%		
7	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO)	Barrio Patlum	X		\$ 246,757.22	A.D. 007/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 246,733.28	\$ 23.94		99.99%		
8	Construcción de Camino Rural del Tramo 0+000 al km 1+200.00	Yutucum	X		\$ 400,980.49	A.D. 008/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 400,980.49	\$ -		100.00%		
9	Construcción de Camino Rural del Tramo 0+000 al km 0+285	Palestina	X		\$ 257,038.77	A.D. 009/2019	Ing. Francisco Barojas Ruiz	\$ 257,038.77	\$ -		100.00%		
10	Construcción de Camino Rural del Tramo 0+000 al km 0+598.00	Paraiso	X		\$ 400,980.49	A.D. 010/2019	Ing. Francisco Barojas Ruiz	\$ 400,980.49	\$ -		100.00%		

11	Construccion de Comedor Escolar en la Esc. Telesecundaria	Canalumtic	X	\$ 230,010.53	A.D. 011/2019	pagado marcelino lopez santiz	\$ 230,010.53	\$ -	100.00%		
12	Rehabilitacion de Camino Rural	Jolik'alum	X	\$ 1,531,951.09	A.D. 012/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 1,531,951.09	\$ -	100.00%		
13	Rehabilitacion de la pintura de la Presidencia Municipal	Cabecera Municipal	X	\$ 95,009.98	A.D. 013/2019	Victor Patricio Sanchez Gutierrez	\$ 95,009.98	\$ -	100.00%		
14	Construccion de Drenaje Sanitario de la calle Presbiteriano	Cabecera Municipal	X	\$ 40,072.00	A.D. 014/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 40,072.00	\$ -	100.00%		
15	Construccion de Barda Perimetral en el Edificio de Supervision Escolar, Numero 019.	Cabecera Municipal	X	\$ 30,520.68	A.D. 015/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 30,520.68	\$ -	100.00%		
16	Construcción de Espacio Multideportivo en el Centro de Educación Preescolar José María Pino Suarez Clave: 07DCC0858C.	Majeval	X	\$ 98,232.91	A.D. 016/2019	Guadalupe Gonzalez Lopez	\$ 98,232.91	\$ -	100.00%		
<b>Total \$</b>				<b>\$18,662,525.34</b>	<b>A.D.</b>		<b>\$ 18,662,277.36</b>	<b>\$247.98</b>			
				<b>Costo Total del Proyecto (FISMDF 2019)</b>	<b>Numero de Contrato</b>	<b>Nombre del Proveedor</b>	<b>Ejercido</b>	<b>Saldo</b>			