

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
1209260156123010900	26015: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS TRADICIONALES Y CULTURALES	0162 LOCALIDADES VARIAS	592,123.00	592,123.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	4,727.00	PERSONAS
1213260016143010900	26001: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,156,414.15	3,156,414.15	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	4,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,748,537.15	3,748,537.15	0.00						
16		ADQUISICIONES PATRIMONIALES									
1602260265151010200	26026: ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA DONACION A INSTITUCIONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	200.00	ALUMNOS
1604260225151010400	26022: ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,996.00	31,996.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	2.00	PERSONAS
1609260185691010900	26018: ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,924.56	130,924.56	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	OBRA
Sub Total por Subprograma			180,420.56	180,420.56	0.00						
17		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA									
1706260026153010900	26002: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO A LA LOCALIDAD SANTA ANA	0108 SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,055.00	PERSONAS
1706260036153010900	26003: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINO A LA LOCALIDAD RASIEN	0101 RASIEN	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	446.00	PERSONAS
1706260046153010900	26004: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC	0028 CHILIMJOVELTIC	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,208.00	PERSONAS
1706260056153010900	26005: MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD TZAJALCHEN TRES	0125 TZAJALCHEN III	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	316.00	PERSONAS
1706260066153010900	26006: MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON	0021 CALLEJON	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,089.00	PERSONAS
1706260076153010900	26007: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD JOLPAJALTON	0053 JOLPAJALTON	1,424,567.49	1,424,567.49	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	475.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1706260086153010900	26008: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD YUTBASH	0215 YUT BASH	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		160.00	PERSONAS
1706260096153010900	26009: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CORRALITO	0032 CORRALITO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		579.00	PERSONAS
1706260106153010900	26010: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TOJTIC	0120 TOJTIC	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		156.00	PERSONAS
1706260116153010900	26011: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD TZOTOMTETIC	0131 TZOTOMTETIC	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		45.00	PERSONAS
1713260126143010900	26012: REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AJTETIC EN DIVERSAS VIVIENDAS	0035 CRUZ OBISPO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		86.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,124,567.49	4,124,567.49	0.00						
Sub Total por Programa			8,053,525.20	8,053,525.20	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,053,525.20	8,053,525.20	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AP AGUA POTABLE

09	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0901EA103614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO YAALJTOTIK	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,504,789.10	2,504,789.10	0.00	---	64.56	150.00	METRO LINEAL	2,964.00	PERSONAS
0901EA104614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,207,284.99	2,207,284.99	0.00	---	65.72	100.00	M2	1,816.00	PERSONAS
0901EA105614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL EN NIHO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,760,993.32	1,760,993.32	0.00	---	68.21	100.00	M2	1,816.00	PERSONAS
0901EA108614101090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL NIHO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,635,461.44	1,635,461.44	0.00	---	66.59	90.00	M2	1,816.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,108,528.85	8,108,528.85	0.00						
14	TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE										
1401EA063614101090	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA	0037 CRUZ QUEMADA	3,884,765.96	3,884,765.96	0.00	---	98.69	182.25	M2	989.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

			Sub Total por Subprograma		3,884,765.96		3,884,765.96		0.00		
			Sub Total por Programa		11,993,294.81		11,993,294.81		0.00		
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
32		RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)									
3202EA059614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE AGIL SANTA RITA	0002 AGIL SANTA RITA	1,578,000.00	1,578,000.00	0.00	---	78.21	0.80 KILOMETRO	443.00	PERSONAS	
			Sub Total por Subprograma		1,578,000.00		1,578,000.00		0.00		
36		SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL									
3601EA067614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BAUTISTA GRANDE	0015 BAUTISTA GRANDE	1,452,775.54	1,452,775.54	0.00	---	99.26	179.00 PIEZAS	1,264.00	PERSONAS	
			Sub Total por Subprograma		1,452,775.54		1,452,775.54		0.00		
			Sub Total por Programa		3,030,775.54		3,030,775.54		0.00		
IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA											
13		SANITARIOS									
1301EA072612101090	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA GOMEZ CHECHEV CCT. 07DPB1844L	0017 BECHIJTIC I	1,111,839.32	1,111,839.32	0.00	---	0.00	31.08 M2	604.00	PERSONAS	
1301EA071612101090	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA PREESCOLAR "PEDRO DIAZ KUSKAT" CCT. 07DCC2123H EN LA LOCALIDAD DE BECHIJTIC I	0017 BECHIJTIC I	1,172,571.24	1,172,571.24	0.00	---	0.00	31.08 M2	604.00	PERSONAS	
			Sub Total por Subprograma		2,284,410.56		2,284,410.56		0.00		
			Sub Total por Programa		2,284,410.56		2,284,410.56		0.00		
MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
21		TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA									
2101EA052614101090	EQUIPAMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHULTIC	0031 CHULTIC	2,249,334.78	2,249,334.78	0.00	---	99.23	288.00 PIEZAS	319.00	PERSONAS	
			Sub Total por Subprograma		2,249,334.78		2,249,334.78		0.00		
			Sub Total por Programa		2,249,334.78		2,249,334.78		0.00		

Municipio de : MUNICIPIO DE CHAMULA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

07-ago.-26

Pág. 4 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UR URBANIZACIÓN

19		MURO DE CONTENCIÓN									
1901EA085614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE JOLPAJALTON	0053 JOLPAJALTON	2,226,621.45	2,226,621.45	0.00	---	98.72	259.38	M3	475.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,226,621.45	2,226,621.45	0.00						
20		PAVIMENTACIÓN									
2001EA101615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICALUMTIC II	0045 ICALUMTIC II	425,681.28	425,681.28	0.00	---	98.88	415.00	M2	129.00	PERSONAS
2005EA109615301090	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE DIAMANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,363,409.54	1,363,409.54	0.00	---	0.00	114.37	METRO LINEAL	4,727.00	PERSONAS
2001EA112615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOMALHO EN TRAMOS AISLADOS	0057 JOMALHO	4,647,848.83	4,647,848.83	0.00	---	33.72	4,152.50	M2	766.00	PERSONAS
2001EA111615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	0108 SANTA ANA	4,378,000.72	4,378,000.72	0.00	---	0.00	500.00	METRO LINEAL	1,055.00	PERSONAS
2001EAO55615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHICVILTENAL	0027 CHICVILTENAL	4,703,606.84	4,703,606.84	0.00	---	98.86	1,056.60	METRO LINEAL	1,208.00	PERSONAS
2001EA064615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO	0032 CORRALITO	1,783,589.08	1,783,589.08	0.00	---	98.87	1,778.60	M2	61.00	PERSONAS
2001EA066615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YAKAMPOT	0206 YAKAMPOT	2,488,253.73	2,488,253.73	0.00	---	59.99	873.50	METRO LINEAL	511.00	PERSONAS
2001EA047615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO I	0036 CRUZ OBISPO I	1,324,466.24	1,324,466.24	0.00	---	98.84	1,265.00	M2	412.00	PERSONAS
2001EA046615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILIMJOVELTIC	0028 CHILIMJOVELTIC	3,326,803.28	3,326,803.28	0.00	---	98.83	210.00	METRO LINEAL	751.00	PERSONAS
2001EA049615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0038 CRUZTON	6,733,133.47	6,733,133.47	0.00	---	98.64	1,071.00	METRO LINEAL	1,860.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE CHAMULA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

07-ago.-26

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA054615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CHICUMTANTIC	0026 CHICUMTANTIC	9,518,663.98	9,518,663.98	0.00	---	98.84	1,827.00	METRO LINEAL	1,959.00	PERSONAS
2001EA051615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC	0030 CHIOTIC	4,612,746.58	4,612,746.58	0.00	---	98.86	4,100.00	M2	760.00	PERSONAS
2001EA076615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EPALCHEN (BARRIO TI SATINTIK) EN TRAMOS AISLADOS	0043 EPALCHEN	3,141,225.42	3,141,225.42	0.00	---	98.80	580.00	METRO LINEAL	1,076.00	PERSONAS
2001EA075615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EPALCHEN (YUT MOK II) EN TRAMOS AISLADOS	0043 EPALCHEN	2,791,676.21	2,791,676.21	0.00	---	98.81	515.00	METRO LINEAL	1,076.00	PERSONAS
2001EA074615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO EN TRAMOS AISLADOS	0042 EL POZO	9,102,122.10	9,102,122.10	0.00	---	99.12	9,537.00	M2	1,468.00	PERSONAS
2001EA073615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CIPRES TRAMOS AISLADOS	0040 EL CIPRES	1,340,442.78	1,340,442.78	0.00	---	98.92	255.00	METRO LINEAL	61.00	PERSONAS
2001EA058615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC	0029 CHIMTIC	522,315.33	522,315.33	0.00	---	0.00	69.00	METRO LINEAL	408.00	PERSONAS
2001EA079615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL	0183 EL DURAZNAL	202,882.94	202,882.94	0.00	---	98.85	55.00	METRO LINEAL	398.00	PERSONAS
2001EA077615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JECHVOTIK	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,344,332.72	1,344,332.72	0.00	---	98.86	290.00	METRO LINEAL	388.00	PERSONAS
2001EA084615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICALUMTIC EN TRAMOS AISLADOS	0044 ICALUMTIC	4,430,489.89	4,430,489.89	0.00	---	98.86	3,750.00	M2	730.00	PERSONAS
2001EA080615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JECHTIC	0048 JECHTIC	392,395.90	392,395.90	0.00	---	98.86	85.00	METRO LINEAL	131.00	PERSONAS
2001EA081615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLBON	0056 JOLBON	728,268.32	728,268.32	0.00	---	98.86	133.00	METRO LINEAL	717.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE CHAMULA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

07-ago.-26

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA078615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICHILHO EN TRAMOS AISLADOS	0046 ICHILHO	1,195,448.72	1,195,448.72	0.00	---	98.88	268.00	METRO LINEAL	474.00	PERSONAS
2001EA088615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO TRAMOS AISLADOS	0041 EL CRUCERO	2,684,811.06	2,684,811.06	0.00	---	69.83	2,750.00	M2	579.00	PERSONAS
2001EA095615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHOT	0033 CRUZ CHOT	1,541,537.92	1,541,537.92	0.00	---	98.86	370.00	METRO LINEAL	284.00	PERSONAS
2001EA096615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHOT I	0034 CRUZ CHOT I	253,716.67	253,716.67	0.00	---	89.86	55.00	METRO LINEAL	55.00	PERSONAS
2001EA099615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLCHIJTIC	0051 JOLCHIJTIC	1,233,720.71	1,233,720.71	0.00	---	98.85	180.00	METRO LINEAL	438.00	PERSONAS
2001EA082615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YAALCHITOM	0135 YAALCHITOM	3,016,799.24	3,016,799.24	0.00	---	50.68	2,500.00	M2	1,816.00	PERSONAS
2001EA083615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC EN DIVERSOS TRAMOS	0039 CUCHULUMTIC	7,693,158.15	7,693,158.15	0.00	---	99.13	8,059.95	M2	1,271.00	PERSONAS
2001EA102615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLNAJOJTIC EN TRAMOS AISLADOS	0052 JOLNAJOJTIC	3,299,545.76	3,299,545.76	0.00	---	98.86	547.00	METRO LINEAL	717.00	PERSONAS
2001EA097615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,031,614.64	2,031,614.64	0.00	---	62.68	230.00	METRO LINEAL	4,727.00	PERSONAS
2001EA098615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO RIO PERDIDO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,143,315.44	3,143,315.44	0.00	---	56.46	410.00	METRO LINEAL	4,727.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			95,396,023.49	95,396,023.49	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
2401EA089615101090	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO	0041 EL CRUCERO	1,125,200.00	1,125,200.00	0.00	---	26.39	950.00	METRO LINEAL	888.00	PERSONAS
2401EA106615101090	CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,201,811.49	2,201,811.49	0.00	---	70.57	0.65	KILOMETRO	4,727.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2404EA107615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) EN DIVERSOS TRAMOS EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,552,829.13	2,552,829.13	0.00	---	57.68	1.50	KILOMETRO	4,727.00	PERSONAS
2402EA110615401090	AMPLIACION DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	0108 SANTA ANA	2,739,514.60	2,739,514.60	0.00	---	0.00	3,181.22	METRO LINEAL	1,055.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,619,355.22	8,619,355.22	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
3101EA100612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (ALFERES) EN CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO SAN SEBASTIAN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,684,324.90	1,684,324.90	0.00	---	62.71	1.00	OBRA	4,727.00	PERSONAS
3101EA087612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (NICHIM) EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,527,955.41	1,527,955.41	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	4,727.00	PERSONAS
3101EA091612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (MARTOMA JTOTIK) EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	742,751.28	742,751.28	0.00	---	63.91	1.00	LOTE	2,964.00	PERSONAS
3101EA090612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CASA MORTAMA ROSARIO) BARRIO SAN JUAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,609,051.57	1,609,051.57	0.00	---	60.19	1.00	LOTE	2,964.00	PERSONAS
3101EA093612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (VIRGEN GUADALUPE) EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	470,323.59	470,323.59	0.00	---	78.26	1.00	OBRA	989.00	PERSONAS
3105EA092612301090	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,206.47	1,700,206.47	0.00	---	0.00	278.03	M2	989.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,734,613.22	7,734,613.22	0.00						
Sub Total por Programa			113,976,613.38	113,976,613.38	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			133,534,429.07	133,534,429.07	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Municipio de : MUNICIPIO DE CHAMULA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

07-ago.-26

Pág. 8 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0103FA023345101090	ADQUISICION DE SEGURO PARA 5 VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	283,786.19	283,786.19	0.00	---	71.35	5.00	VEHICULO	101,967.00	PERSONAS
0102FA005122102130	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,316,000.00	5,316,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0102FA005132202130	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	664,500.00	664,500.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0102FA005398102130	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	179,415.00	179,415.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0102FA005392202130	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,764.90	10,764.90	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0102FA021261102130	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	858,000.00	858,000.00	0.00	---	13.99	34,320.00	LITROS	101,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,312,466.09	7,312,466.09	0.00						
Sub Total por Programa			7,312,466.09	7,312,466.09	0.00						

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0904FA014614301090	EQUIPAMIENTO DE 388 TINACOS DE 1100 LTS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JECHBOTIK	0202 JECHBOTIK	2,222,044.96	2,222,044.96	0.00	---	16.24	388.00	PIEZAS	284.00	PERSONAS
0904FA030614301090	EQUIPAMIENTO DE 172 TINACOS DE 1100 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	979,244.16	979,244.16	0.00	---	100.00	172.00	PIEZAS	101.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,201,289.12	3,201,289.12	0.00						
Sub Total por Programa			3,201,289.12	3,201,289.12	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD										
0101FA001392202010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,357.66	36,357.66	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0101FA001122102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,954,400.00	17,954,400.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0101FA001132202010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,244,300.00	2,244,300.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0101FA001398102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	605,961.00	605,961.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			20,841,018.66	20,841,018.66	0.00						
Sub Total por Programa			20,841,018.66	20,841,018.66	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA										
0702FA008122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,144,000.00	3,144,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA008132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	393,000.00	393,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA008398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,110.00	106,110.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA008392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN PEDRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,366.60	6,366.60	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA006122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,164,000.00	4,164,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA006132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	520,500.00	520,500.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA006398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	140,535.00	140,535.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA006392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN JUAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,432.10	8,432.10	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA007122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,144,000.00	3,144,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA007132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	393,000.00	393,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA007398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,110.00	106,110.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0702FA007392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA Y PREVENCIÓN ECOLÓGICA BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,366.60	6,366.60	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			12,132,420.30	12,132,420.30	0.00						
Sub Total por Programa			12,132,420.30	12,132,420.30	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
01	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
0101FA019332202130	FORMULACION DE ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	618,600.00	618,600.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0101FA029332202130	ELABORACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			748,600.00	748,600.00	0.00						
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS										
0204FA031144102130	ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	40.00	SEGURO	101,967.00	PERSONAS
0203FA016271102130	ADQUISICION DE UNIFORMES	0001 CABECERA MUNICIPAL	835,163.10	835,163.10	0.00	---	100.00	3,362.00	PIEZAS	101,967.00	PERSONAS
0203FA017297102130	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,054,027.05	1,054,027.05	0.00	---	100.00	1,148.00	PIEZAS	101,967.00	PERSONAS
0203FA028541102130	ADQUISICION DE 3 AMBULANCIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,562,014.40	5,562,014.40	0.00	---	66.67	3.00	VEHICULO	101,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,651,204.55	7,651,204.55	0.00						
Sub Total por Programa			8,399,804.55	8,399,804.55	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01	DESAYUNOS ESCOLARES										
0100FA024443101080	DESAYUNOS ESCOLARES PARA CENTROS ESCOLARES 2026	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,409,533.83	9,409,533.83	0.00	---	20.92	12,314.00	ALUMNOS	12,314.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,409,533.83	9,409,533.83	0.00						
Sub Total por Programa			9,409,533.83	9,409,533.83	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO										
0103FA010392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,530.90	1,530.90	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE CHAMULA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

07-ago.-26

Pág. 11 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0103FA010122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	756,000.00	756,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0103FA010132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	94,500.00	94,500.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0103FA010398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA DIFUSION DE LAS CULTURAS, DEPORTES Y ACCIONES RECREATIVAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,515.00	25,515.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

877,545.90 877,545.90 0.00

Sub Total por Programa

877,545.90 877,545.90 0.00

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA012122102090	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	966,000.00	966,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA012132202090	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,750.00	120,750.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA012398102090	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,602.50	32,602.50	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA012392202090	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,956.15	1,956.15	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA009122101100	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,974,000.00	1,974,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA009132201100	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	246,750.00	246,750.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA009398101100	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,622.50	66,622.50	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA009392201100	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,997.35	3,997.35	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA002122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,058,400.00	4,058,400.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA002132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	507,300.00	507,300.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0401FA002398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	136,971.00	136,971.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0401FA002392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,218.26	8,218.26	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,123,567.76	8,123,567.76	0.00						
Sub Total por Programa			8,123,567.76	8,123,567.76	0.00						

TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

03 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA											
0300FA011122101100	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	996,000.00	996,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0300FA011132201100	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	124,500.00	124,500.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0300FA011398101100	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,615.00	33,615.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0300FA011392201100	CONTRATACION DE PERSONAL DE INMUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,016.90	2,016.90	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,156,131.90	1,156,131.90	0.00						
Sub Total por Programa			1,156,131.90	1,156,131.90	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0109FA003122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,443,200.00	5,443,200.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0109FA003132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	680,400.00	680,400.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0109FA003398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	183,708.00	183,708.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0109FA003392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANEACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,022.48	11,022.48	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0109FA004122101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,426,400.00	2,426,400.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0109FA004132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	303,300.00	303,300.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109FA004398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,891.00	81,891.00	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
0109FA004392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,913.46	4,913.46	0.00	---	29.63	1.00	PROYECTO	101,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,134,834.94	9,134,834.94	0.00						
Sub Total por Programa			9,134,834.94	9,134,834.94	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			80,588,613.05	80,588,613.05	0.00						
Total General			222,176,567.32	222,176,567.32	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO PATISHTAN PATISHTAN
TESORERO

MANUEL SANTIZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARMINDA CONCEPCION ALVARADO
SINDICO

PASCUAL SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE