

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209200016223010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	808,200.00	808,200.00	0.00	---	37.81	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1210200026143010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	995,000.00	995,000.00	0.00	---	54.70	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1205200036143010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	690,000.00	690,000.00	0.00	---	96.09	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1204200046143010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	786,000.00	786,000.00	0.00	---	42.22	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1204200056143010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE.-	0003 VARIAS LOCALIDADES	782,695.94	782,695.94	0.00	---	18.91	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1201200066123010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	456,123.45	456,123.45	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1207200076143010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	593,000.00	593,000.00	0.00	---	11.19	1,500.00	PERSONAS	1,500.00	PERSONAS
1201200106123010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,934.76	27,934.76	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1209200086123010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO AL MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	635,000.00	635,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1206200116153010900	PIM/20.- MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS SACACOSECHAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	90.94	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS

## Sub Total por Subprograma

6,323,954.15 6,323,954.15 0.00

## 16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1602200125121010900	PIM-20 ADQUISICION DE CISTERNA PARA USOS GENERALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,304.06	12,304.06	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	1,500.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	-------	----------	----------

## Sub Total por Subprograma

12,304.06 12,304.06 0.00

## 17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1713200196153010900	PIM/20.- CONSTRUCCION DE BASE PARA MONUMENTO EN ACCESO DEL BOULEVARD	0001 CABECERA MUNICIPAL	372,065.24	372,065.24	0.00	---	5.25	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----------	----------	----------

## Sub Total por Subprograma

372,065.24 372,065.24 0.00

## Sub Total por Programa

6,708,323.45 6,708,323.45 0.00

## Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,708,323.45 6,708,323.45 0.00

Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

AFFPOA

26-ago-20

Pág. 2 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EA FISIMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO											
1101EA028614101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA ( EJIDO MARIANO MATAMOROS )	0002 COLONIA MARIANO MATAMOROS	615,047.23	615,047.23	0.00	---	56.43	277.00	METRO LINEAL	474.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			615,047.23	615,047.23	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			615,047.23	615,047.23	0.00						

ED EDUCACION

02 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)											
0201EA040612101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 07DPR1092D ( BARRIO SANTA CECILIA )	0001 CABECERA MUNICIPAL	460,985.44	460,985.44	0.00	---	75.68	91.16	METRO CUADRADO	6,194.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			460,985.44	460,985.44	0.00						
05 PRIMARIA (AULAS)											
0501EA035612101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA CONAFE CLAVE NO. 07KPR4486T ( JIQUILPAN RANCHO QUEMADO )	0040 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO)	597,480.91	597,480.91	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	541.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			597,480.91	597,480.91	0.00						
20 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)											
2001EA025612101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS E. BECERRA CLAVE 07DJN0027F ( BARRIO SAGRADO CORAZON )	0001 CABECERA MUNICIPAL	688,938.44	688,938.44	0.00	---	79.68	123.00	METRO LINEAL	82.00	ALUMNO
<b>Sub Total por Subprograma</b>			688,938.44	688,938.44	0.00						
25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA											
2501EA037612101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR40850 ( EJIDO ABSALON CASTELLENOS DOMINGUEZ )	0069 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	1,351,739.35	1,351,739.35	0.00	---	0.00	561.49	METRO CUADRADO	145.00	ALUMNO

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

26-ago-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Pág. 3 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2501EA038612101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE 07DNJ21292T ( EJIDO CENTAURO DEL NORTE ) 1ERA. ETAPA	0077 EJIDO CENTAURO DEL NORTE	1,323,716.11	1,323,716.11	0.00	--	0.00	1.00	ALBERGUE.-	108.00	PERSONAS
2501EA045612101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO. 037 CLAVE 07ETV0233D ( COLONIA EL ARENAL )	0036 COLONIA EL ARENAL	1,412,430.86	1,412,430.86	0.00	---	0.00	576.00	METRO CUADRADO	1,157.00	ALUMNO
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,087,886.32	4,087,886.32	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,835,291.11	5,835,291.11	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)</b>											
0201EA004335101090	FISM 2020.- CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2020	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	150.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>16 ALBERGUES</b>											
1601EA021611101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE ALBERGUE ( 1A. ETAPA ) EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0074 EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	1,509,623.00	1,509,623.00	0.00	---	0.00	1.00	ALBERGUE.-	108.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,509,623.00	1,509,623.00	0.00						
<b>19 MUROS DE CONTENCIÓN</b>											
1905EA046614301090	FISM 2020.- REHABILITACION DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA ( COL. SOCONUSCO )	0018 COLONIA SOCONUSCO	993,941.65	993,941.65	0.00	---	0.00	9,212.41	METRO CUBICO	193.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			993,941.65	993,941.65	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001E2001615101090	FISM 2020.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ( EJIDO JIQUILPAN ( ESTACION BONANZA )	0046 JIQUILPAN (ESTACION BONANZA)	1,902,869.46	1,902,869.46	0.00	---	91.03	2,229.00	METRO CUADRADO	1,119.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA024615101090	FISM 2020.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA ( BARRIO SAN ANTONIO )	0001 CABECERA MUNICIPAL	926,062.04	926,062.04	0.00	---	79.40	1,388.92	METRO CUADRADO	6,194.00	PERSONAS
2001EA026615101090	FISM 2020.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO ( EJIDO 15 DE ABRIL )	0025 EJIDO 15 DE ABRIL	1,739,292.09	1,739,292.09	0.00	---	79.54	1,464.24	METRO CUADRADO	145.00	PERSONAS
2001EA029615101090	FISM 2020.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO ( COLONIA EL ARENAL )	0036 COLONIA EL ARENAL	1,272,014.79	1,272,014.79	0.00	---	99.76	496.46	METRO CUADRADO	1,157.00	PERSONAS
2001EA039615101090	FISM 2020.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN TERCERA CALLE PONIENTE ( BARRIO ESQUIPULAS )	0001 CABECERA MUNICIPAL	901,327.85	901,327.85	0.00	---	59.50	824.00	M2	5,375.00	PERSONAS
2001EA041615101090	FISM 2020.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ( BARRIO CONCEPCION )	0001 CABECERA MUNICIPAL	953,393.18	953,393.18	0.00	---	54.15	897.30	METRO CUADRADO	1,119.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,694,959.41	7,694,959.41	0.00						
<b>29</b>	<b>PUNTES</b>										
2901EA010615101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12.60 MTS. ( EJIDO LA ESMERALDA )	0075 EJIDO LA ESMERALDA.-	2,014,714.01	2,014,714.01	0.00	---	54.61	12.60	METRO LINEAL	110.00	PERSONAS
2901EA027615101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLAS 2DA. ETAPA ( FRACCION ONCE DE MARZO )	0050 FRACCION ONCE DE MARZO	1,057,561.94	1,057,561.94	0.00	---	80.96	17.00	PIEZA	77.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,072,275.95	3,072,275.95	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			13,270,800.01	13,270,800.01	0.00						
<b>VI</b>	<b>VIVIENDA</b>										
<b>03</b>	<b>PISO FIRME</b>										
0301EA031611101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME ( BARRIO CENTRO COLONIA SOCONUSCO )	0018 COLONIA SOCONUSCO	400,140.38	400,140.38	0.00	---	59.35	991.52	METRO CUADRADO	135.00	PERSONAS
0301EA033611101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME ( COL. SOCONUSCO BARRIO SUR )	0018 COLONIA SOCONUSCO	692,059.38	692,059.38	0.00	---	59.76	1,708.48	METRO CUADRADO	245.00	PERSONAS
0301EA043611101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME ( RANCHERIA LAS CRUCES )	0006 RANCHERIA LAS CRUCES	771,338.69	771,338.69	0.00	---	0.00	1,904.87	METRO CUADRADO	275.00	PERSONAS
0301EA044611101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME ( RANCHERIA EL NARANJO )	0055 EL NARANJO	358,192.54	358,192.54	0.00	---	0.00	850.41	METRO CUADRADO	110.00	PERSONAS
0301EA047611101090	FISM 2020.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME ( RANCHERIA LAS GARZAS )	0009 RANCHERIA LAS LAURAS	494,559.36	494,559.36	0.00	---	0.00	874.95	METRO CUADRADO	68.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

26-ago-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Pág. 5 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,716,290.35	2,716,290.35	0.00						
<b>16</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN</b>										
1602EA042614401090	FISM 2020.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EELCTRICA ( EJIDO LA ESMERALDA )	0012 N.C.P.E. LA ESMERALDA	1,154,993.83	1,154,993.83	0.00	--	0.00	23.00 POSTES	530.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,154,993.83	1,154,993.83	0.00						
<b>18</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>										
1802EA032614401090	FISM 2020.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ( RANCHERIA LOS LAURELES )	0076 RANCHERIA LOS LAURELES.-	1,754,378.56	1,754,378.56	0.00	--	79.61	28.00 POSTES	107.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,754,378.56	1,754,378.56	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,625,662.74	5,625,662.74	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			26,546,801.09	26,546,801.09	0.00						

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

<b>01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>										
0102FA017271102010	FAFM 2020.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	196,509.80	196,509.80	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	9,500.00	PERSONAS
0102FA002113402010	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2020.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,484,957.84	2,484,957.84	0.00	---	55.31	1.00 PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0102FA002132202010	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2020.	0001 CABECERA MUNICIPAL	414,159.64	414,159.64	0.00	---	3.60	1.00 PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0102FA002398102010	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2020.	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,982.32	57,982.32	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0102FA003261102010	FAFM/2020.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION 2020	0001 CABECERA MUNICIPAL	720,000.00	720,000.00	0.00	---	27.33	1.00 PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0102FA004355102010	FAFM/2020.- MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	28.02	1.00 PROYECTO	1,500.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

26-ago-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Pág. 6 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

4,223,609.60 4,223,609.60 0.00

**Sub Total por Programa**

4,223,609.60 4,223,609.60 0.00

**PP SEGURIDAD PÚBLICA****01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR**

0101FA010113402010	FAFM/2020.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,067.28	106,067.28	0.00	---	57.50	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0101FA010398102010	FAFM/2020.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,474.90	2,474.90	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0101FA010336202010	FAFM/2020.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0101FA010515102010	FAFM/2020.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0101FA010132202010	FAFM/2020.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,677.88	17,677.88	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

146,220.06 146,220.06 0.00

**02 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL**

0202FA011334102010	FAFM/2020.- PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	151,000.00	151,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0202FA011375102010	FAFM/2020.- PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,000.00	144,000.00	0.00	---	1.04	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

295,000.00 295,000.00 0.00

**03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**

0307FA012113402010	FAFM/2020.- REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,707,641.92	3,707,641.92	0.00	---	55.72	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0307FA012132202010	FAFM/2020.- REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	617,940.32	617,940.32	0.00	---	2.97	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0307FA012398102010	FAFM/2020.- REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	86,511.64	86,511.64	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA015271102010	FAFM 2020 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL ( COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO UNIFORMES Y VEHICULOS )	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,038.68	430,038.68	0.00	---	100.00	53.00	POLICIAS	30,128.00	PERSONAS
0306FA015541102010	FAFM 2020 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL ( COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO UNIFORMES Y VEHICULOS )	0001 CABECERA MUNICIPAL	634,947.81	634,947.81	0.00	---	0.00	53.00	POLICIAS	30,128.00	PERSONAS
0306FA015261102010	FAFM 2020 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL ( COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO UNIFORMES Y VEHICULOS )	0001 CABECERA MUNICIPAL	720,000.00	720,000.00	0.00	---	22.75	53.00	POLICIAS	30,128.00	PERSONAS
0306FA015355102010	FAFM 2020 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL ( COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO UNIFORMES Y VEHICULOS )	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	11.28	53.00	POLICIAS	30,128.00	PERSONAS
0304FA016352102010	FAFM 2020.- RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION ( ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DIGITALES )	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,018.00	36,018.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	14,839.00	PERSONAS
0304FA016565102010	FAFM 2020.- RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION ( ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DIGITALES )	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,143.01	32,143.01	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	14,839.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,665,241.38	6,665,241.38	0.00						
<b>07</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANA</b>										
0712FA013113402010	FAFM 2020.- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVIDORES DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,894.48	135,894.48	0.00	---	57.50	1.00	PROYECTO	14,839.00	PERSONAS
0712FA013132202010	FAFM 2020.- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVIDORES DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,649.08	22,649.08	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	14,839.00	PERSONAS
0712FA013398102010	FAFM 2020.- FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVIDORES DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,170.87	3,170.87	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	14,839.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0713FA014113402010	FAFM 2020.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 )	0001 CABECERA MUNICIPAL	241,961.76	241,961.76	0.00	---	58.33	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0713FA014132202010	FAFM 2020.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 )	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,326.96	40,326.96	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0713FA014398102010	FAFM 2020.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 )	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,645.77	5,645.77	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0713FA014515102010	FAFM 2020.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2020 )	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00	---	96.95	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			464,648.92	464,648.92	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			7,571,110.36	7,571,110.36	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>02 SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE BARRANCAS</b>											
0200FA007614301090	FAFM/2020.- APORTACION AL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,402,300.80	1,402,300.80	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,402,300.80	1,402,300.80	0.00						
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702FA005113402020	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	554,184.96	554,184.96	0.00	---	58.34	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0702FA005132202020	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,364.16	92,364.16	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0702FA005398102020	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,930.98	12,930.98	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			659,480.10	659,480.10	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,061,780.90	2,061,780.90	0.00						

## SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA



## Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS

26-ago-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

Pág. 9 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>02</b>	<b>FOMENTO A LA EDUCACIÓN (BECAS)</b>										
0200FA009443102100	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE CENTROS COMUNITARIO DE APRENDIZAJE CCA (SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	205,341.83	205,341.83	0.00	---	24.51	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			205,341.83	205,341.83	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			205,341.83	205,341.83	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04</b>	<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>										
0401FA008113401090	FAFM 2020 GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,129,146.12	1,129,146.12	0.00	---	57.30	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0401FA008132201090	FAFM 2020 GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	188,191.02	188,191.02	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
0401FA008398101090	FAFM 2020 GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,346.74	26,346.74	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,343,683.88	1,343,683.88	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,343,683.88	1,343,683.88	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>12</b>	<b>BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>										
1204FA006113402100	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	491,150.88	491,150.88	0.00	---	57.85	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1204FA006132202100	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,858.48	81,858.48	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1204FA006398102100	FAFM/2020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.-	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,460.19	11,460.19	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			584,469.55	584,469.55	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			584,469.55	584,469.55	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			15,989,996.12	15,989,996.12	0.00						

**Municipio de : ACAPETAHUA, CHIAPAS**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2020 al 30/12/2020

**AFFPOA**

26-ago-20

Pág. 10 de 10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Total General**

49,245,120.66      49,245,120.66      0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LCONT. MANUEL ZARATE RUIZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
ENF. ELIZABETH MOLINA DIAZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ING. JAVIER NIEVES CRUZ

PRESIDENTE