

Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1001240146124010900	AMPLIACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 2ª ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,107,386.22	2,107,386.22	0.00	---	72.97	160.00	M2	6,245.00	PERSONAS
1003PIM10612301090	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERMETRAL EJIDO EL MADRONAL	0045 FRACCIÓN EL MADRONAL	674,537.73	674,537.73	0.00	---	55.44	213.70	M2	2,164.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,781,923.95	2,781,923.95	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204240046143010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,203,797.12	1,203,797.12	0.00	---	24.47	1.00	PROYECTO	15,000.00	PERSONAS
1201240076123010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	737,480.76	737,480.76	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1210240056143010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	6.52	1.00	PROYECTO	1,500.00	PERSONAS
1206240086153010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A CAMINOS SACACOSECHA	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	43.94	1.00	PROYECTO	15,000.00	PERSONAS
1205240026143010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,045,715.23	1,045,715.23	0.00	---	6.64	1.00	PROYECTO	25,000.00	PERSONAS
1207240036143010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	792,613.78	792,613.78	0.00	---	11.43	1.00	PROYECTO	15,000.00	PERSONAS
1209240066123010900	PIM 2024 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	71.61	1.00	PROYECTO	15,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,979,606.89	6,979,606.89	0.00						

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1610240175641020101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00	1.00	PZA	6,186.00	PERSONAS
1602240015151010200	PIM 2024 BIENES INFORMATICOS Y DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	147,162.27	147,162.27	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	200.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			161,662.27	161,662.27	0.00						

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1701240166123010900	REHABILITACION DE TECHO LAMINADO EN SUPERVISION ESCOLAR N° 118	0001 CABECERA MUNICIPAL	296,202.88	296,202.88	0.00	---	100.00	220.94	M2	1,119.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			296,202.88	296,202.88	0.00						

Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

10,219,395.99 10,219,395.99 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

10,219,395.99 10,219,395.99 0.00

**EA FAISMUN AÑO EN CURSO**

**AS AGUA Y SANEAMIENTO**

**08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)**

0805EA060614301090	FISM/2024 REHABILITACION A POZO PROFUNDO UBICADO EN COLONIA SOCONUSCO	0018 COLONIA SOCONUSCO	307,226.00	307,226.00	0.00	---	100.00	1.00	UNIDAD DE SERVICIO	1,147.00	PERSONAS
--------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	--------------------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

307,226.00 307,226.00 0.00

**32 DRENAJE SANITARIO (OIR)**

3205EA054614301090	FISM/2024 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CLLE S/N, ENTRE 3RA Y 4TA NTE PTE) BARRIO SAN VALENTIN OT-04	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,712.56	250,712.56	0.00	---	100.00	70.00	ML	1,157.00	PERSONAS
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	-------	----	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

250,712.56 250,712.56 0.00

**Sub Total por Programa**

557,938.56 557,938.56 0.00

**ED EDUCACIÓN**

**31 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)**

3101EA-386121010900	FISM/2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JNN JUANA IBARBOROU UBICADO EN EJ NVA ESPERANZA 038/2024	0015 EJIDO NUEVA ESPERANZA	532,189.02	532,189.02	0.00	---	0.00	280.00	M2	1,171.00	PERSONAS
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------	----	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

532,189.02 532,189.02 0.00

**34 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)**

3401EA025612101090	FISM/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JNN JUANA IBARBOAROU CT 07DJN0761G UBICADO EN EJIDO NVA ESPERANZA 025/2024	0015 EJIDO NUEVA ESPERANZA	1,238,794.89	1,238,794.89	0.00	---	0.00	280.00	M2	1,171.00	PERSONAS
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,238,794.89 1,238,794.89 0.00

**Sub Total por Programa**

1,770,983.91 1,770,983.91 0.00

**SA SALUD**

Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>07</b>	<b>CENTRO DE SALUD O UNIDAD MÉDICA (OIR)</b>										
0705EA026612301090	FISM/2024 REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA CLAVE CSSSA000156 UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA 026/2024	0081 EJIDO FRANCISCO VILLA	1,121,315.89	1,121,315.89	0.00	---	79.87	200.00	ML	238.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,121,315.89	1,121,315.89	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,121,315.89	1,121,315.89	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>										
0204EA-276143010900	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN BARRIO CENTRO (CABECERA) 027/2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	754,932.20	754,932.20	0.00	---	70.89	100.00	MT	6,194.00	PERSONAS
0202EA008614401090	FISM/2024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN RANCHERIA SAN JOSE AGUAJAL 008/2024	0042 SAN JOSE AGUAJAL	2,037,242.32	2,037,242.32	0.00	---	68.93	18.00	POSTES	124.00	PERSONAS
0202EA053614301090	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN RANCHERIA LA PALMA OT/003	0054 RANCHERÍA LA PALMA	195,681.56	195,681.56	0.00	---	100.00	1.00	TRANSFORMADOR	678.00	PERSONAS
0204EA028614301090	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN COL SOCONUSCO 028/2024	0018 COLONIA SOCONUSCO	385,058.62	385,058.62	0.00	---	69.97	60.00	MT	2,502.00	PERSONAS
0204EA-296143010900	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EJIDO LAS MURALLAS 029/2024	0023 EJIDO LAS MURALLAS	383,591.06	383,591.06	0.00	---	0.00	58.00	MT	212.00	PERSONAS
0204EA-366143010900	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO ROSARIO DE FATIMA) 036/2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	576,582.61	576,582.61	0.00	---	0.00	101.00	MT	6,194.00	PERSONAS
0202EA023614401090	FISM/2024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EJ RANCHO QUEMADO 023/2024	0040 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO)	4,105,044.98	4,105,044.98	0.00	---	52.58	34.00	POSTES	541.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			8,438,133.35	8,438,133.35	0.00						
<b>05</b>	<b>CAMINOS RURALES</b>										
0505EA005615301090	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA (RIA STA ELENA)	0061 RANCHERIA SANTA ELENA	957,500.44	957,500.44	0.00	---	62.28	1,210.00	ML	172.00	PERSONAS
0504EA039615301090	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN RANCHERIA LA SOLEDAD 006/2024	0020 RANCHERIA LA SOLEDAD	970,593.62	970,593.62	0.00	---	38.40	450.00	ML	172.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,928,094.06	1,928,094.06	0.00						

Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
2001EA015615101090	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA AVE SUR ENTRE 1A Y 2DA OTE SUR) BARRIO CENTRO CABECERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,275,456.93	1,275,456.93	0.00	---	80.45	932.89 M2		6,246.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,275,456.93	1,275,456.93	0.00						
<b>29</b>	<b>PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)</b>										
2901EA009615101090	FISM/2024 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA NUÑEZ	0056 RANCHERIA FAMILIA NUÑEZ	1,867,942.06	1,867,942.06	0.00	---	79.31	1.00 PZA		410.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,867,942.06	1,867,942.06	0.00						
<b>58</b>	<b>CAMINO SACA COSECHAS</b>										
5804EA-396143010900	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN COL 11 DE MARZO 039-/2024	0050 FRACCION ONCE DE MARZO	1,027,106.43	1,027,106.43	0.00	---	0.00	700.00 ML		172.00	PERSONAS
5805EA014614301090	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN RIA LOS LAURELES 014/2024	0076 RANCHERIA LOS LAURELES.-	535,714.34	535,714.34	0.00	---	0.00	1,300.00 METROS		601.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,562,820.77	1,562,820.77	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			15,072,447.17	15,072,447.17	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			18,522,685.53	18,522,685.53	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

<b>01</b>	<b>ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>										
0102FA009398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SMPC (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,595.14	43,595.14	0.00	---	51.65	35.00 PERSONAL		26,898.00	PERSONAS
0102FA02261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	563,826.15	563,826.15	0.00	---	60.58	25,003.37 LITROS		26,898.00	PERSONAS
0102FA009113402010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SMPC (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,783,437.66	1,783,437.66	0.00	---	84.94	35.00 PERSONAL		26,898.00	PERSONAS
0102FA009132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SMPC (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	396,319.48	396,319.48	0.00	---	3.37	35.00 PERSONAL		26,898.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA003355102010	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	510,897.07	510,897.07	0.00	---	55.75	45.00	SERVICIO	26,898.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,298,075.50	3,298,075.50	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,298,075.50	3,298,075.50	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01 DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD</b>											
0102FA012398102010	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,907.48	63,907.48	0.00	---	50.10	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0102FA012113402010	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,614,396.86	2,614,396.86	0.00	---	79.90	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0102FA020271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	814,179.64	814,179.64	0.00	---	0.00	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0102FA012132202010	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,977.08	580,977.08	0.00	---	6.64	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0102FA012144102010	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	140,400.00	140,400.00	0.00	---	0.00	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,213,861.06	4,213,861.06	0.00						
<b>02 CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>											
0203FA013344102010	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,840.00	67,840.00	0.00	---	0.00	16.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0203FA014375102010	VIATICOS EN EFECTIVO PARA EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	19.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			127,840.00	127,840.00	0.00						
<b>03 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>											
0306FA010398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,435.96	4,435.96	0.00	---	54.55	1.00	INFORME	27,580.00	PERSONAS
0306FA010113402010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,471.23	181,471.23	0.00	---	85.77	1.00	INFORME	27,580.00	PERSONAS
0305FA019355102010	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	461,199.43	461,199.43	0.00	---	0.00	120.00	PIEZA	27,580.00	PERSONAS

Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0305FA018261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	454,658.20	454,658.20	0.00	---	29.09	19,854.07	LITROS	27,580.00	PERSONAS
0306FA021282102010	ADQUISICION DE GAS PIMIENTA EN AEROSOL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,525.60	13,525.60	0.00	---	0.00	53.00	PIEZA	27,580.00	PERSONAS
0306FA010132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,326.94	40,326.94	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	27,580.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,155,617.36	1,155,617.36	0.00						
<b>05 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA</b>											
0509FA017132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,887.62	19,887.62	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
0509FA017113402010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	79,550.46	79,550.46	0.00	---	66.67	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
0509FA017398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,988.76	1,988.76	0.00	---	35.56	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			101,426.84	101,426.84	0.00						
<b>06 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>											
0610FA011113402010	CONTRATACION DE ELEMENTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,920.77	101,920.77	0.00	---	88.52	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
0610FA011132202010	CONTRATACION DE ELEMENTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,649.06	22,649.06	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
0610FA011398102010	CONTRATACION DE ELEMENTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,491.40	2,491.40	0.00	---	54.24	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			127,061.23	127,061.23	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,725,806.49	5,725,806.49	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702FA008398102020	CONTRATACION DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,014.81	11,014.81	0.00	---	43.08	11.00	PERSONAL	6,247.00	PERSONAS
0702FA008113402020	CONTRATACION DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,606.06	450,606.06	0.00	---	69.77	11.00	PERSONAL	6,247.00	PERSONAS
0701FA004325101090	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	939,600.00	939,600.00	0.00	---	55.56	1.00	EQUIPO	26,898.00	PERSONAS
0702FA008132202020	CONTRATACION DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,134.68	100,134.68	0.00	---	0.00	11.00	PERSONAL	6,247.00	PERSONAS

## Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

08-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA001399302020	APORTACION AL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	---	65.13	2.00	EQUIPO	26,898.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,536,355.55	2,536,355.55	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,536,355.55	2,536,355.55	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA0015271102010	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	542,541.60	542,541.60	0.00	---	0.00	35.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			542,541.60	542,541.60	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			542,541.60	542,541.60	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
0401FA005398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,105.70	25,105.70	0.00	---	54.55	1.00	PROYECTO	62,478.00	PERSONAS
0401FA005113401090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,027,051.38	1,027,051.38	0.00	---	88.89	1.00	PROYECTO	62,478.00	PERSONAS
0401FA005132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	228,233.64	228,233.64	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	62,478.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,280,390.72	1,280,390.72	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,280,390.72	1,280,390.72	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>02 FOMENTO PECUARIO</b>											
0200FA023632102120	ADQUISICION DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI	0054 RANCHERÍA LA PALMA	220,000.00	220,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MOTOR	39.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			220,000.00	220,000.00	0.00						
<b>06 APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS</b>											
0600FA016632102120	ADQUISICION DE EMBARCACIONES MENORES DE 6 METROS PARA PESCADORES DE LA RANCHERIA LAS PALMAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	100.00	10.00	CAYUCO	30.00	PERSONAS

Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0600FA022632102120	ADQUISICION DE ARTES DE PESCA (PAÑO VERDE, PAÑO SARDINERO)	0025 EJIDO 15 DE ABRIL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	15.00	ARTES DE PESCA	47.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			450,000.00	450,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			670,000.00	670,000.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>12 BIBLIOTECA PÚBLICA</b>											
1204FA007132202100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,609.74	74,609.74	0.00	---	3.36	11.00	PERSONAL	26,898.00	PERSONAS
1204FA006132202100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,080.60	27,080.60	0.00	---	4.81	4.00	PERSONAL	26,898.00	PERSONAS
1204FA006398102100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,978.87	2,978.87	0.00	---	46.93	4.00	PERSONAL	26,898.00	PERSONAS
1204FA007398102100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,207.07	8,207.07	0.00	---	51.63	11.00	PERSONAL	26,898.00	PERSONAS
1204FA006113402100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	121,862.70	121,862.70	0.00	---	74.36	4.00	PERSONAL	26,898.00	PERSONAS
1204FA007113402100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	335,743.83	335,743.83	0.00	---	85.33	11.00	PERSONAL	26,898.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			570,482.81	570,482.81	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			570,482.81	570,482.81	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			14,623,652.67	14,623,652.67	0.00						
<b>Total General</b>			43,365,734.19	43,365,734.19	0.00						



**Municipio de : ACAPETAHUA MUNICIPIO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/08/2024

**AFFPOA**

08-nov.-24

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
FABIAN MOLINA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
MARIA DEL CARMEN PATRICIA PALACIOS MORALES

SINDICO

\_\_\_\_\_  
GERARDO SANCHEZ ROJAS

PRESIDENTE