

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
12		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
1209PIM02612301090	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	25,000.00	PERSONAS
1207PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	709,624.59	709,624.59	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	25,000.00	PERSONAS
1205PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,315.00	1,300,315.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	25,000.00	PERSONAS
1204PIM04614301090	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,201,261.35	3,201,261.35	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	25,000.00	PERSONAS
1206PIM07615301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	14,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,711,200.94	8,711,200.94	0.00						
17		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA									
1710PIM06614301090	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA DEL EJIDO MATAMOROS	0066 EJIDO MARIANO MATAMOROS	221,922.35	221,922.35	0.00	---	33.30	1.00	OBRA	776.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			221,922.35	221,922.35	0.00						
Sub Total por Programa			8,933,123.29	8,933,123.29	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,933,123.29	8,933,123.29	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08		POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)									
0805325276143010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO, ACAPETAHUA.	0018 COLONIA SOCONUSCO	429,179.80	429,179.80	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,315.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			429,179.80	429,179.80	0.00						
09		RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)									
0905325376143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BARRA ZACAPULCO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0053 RANCHERÍA BARRA ZACAPULCO	2,573,374.65	2,573,374.65	0.00	---	0.00	1,450.00 METRO LINEAL	400.00	PERSONAS	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901325346141010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE UNION LAS MAGDALENAS EN ACAPETAHUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,793,069.16	1,793,069.16	0.00	---	0.00	1,330.00	METRO LINEAL	312.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,366,443.81	4,366,443.81	0.00						
26	TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE										
2601325356141010900	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAPETAHUA, CHIAPAS. CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,182,835.38	6,182,835.38	0.00	---	0.00	375.00	METRO CUADRADO	6,247.00	PERSONAS
2605325306143010900	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ACAPETAHUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	579,206.95	579,206.95	0.00	---	0.00	181.08	METRO CUADRADO	360.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,762,042.33	6,762,042.33	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205325326143010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAPETAHUA, BARRIO EL HULAR EN ACAPETAHUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,654,905.70	2,654,905.70	0.00	---	0.00	254.96	METRO LINEAL	7,404.00	PERSONAS
3205325226143010900	REHABILITACION DE CANAL SOBRE 1A. CALLE OTE. SUR ENTRE 3A. Y 8A. AV. SUR OTE. EN BARRIO SAN JOSE FILAPA, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,652,115.82	1,652,115.82	0.00	---	0.00	463.00	METRO LINEAL	6,194.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,307,021.52	4,307,021.52	0.00						
Sub Total por Programa			15,864,687.46	15,864,687.46	0.00						
ED EDUCACION											
26	CANCHA DEPORTIVA										
2601325216121010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) PLANTEL 217 CON CLAVE 07EMS0152W EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0018 COLONIA SOCONUSCO	4,151,953.00	4,151,953.00	0.00	---	63.75	1.00	OBRA	2,502.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,151,953.00	4,151,953.00	0.00						
81	TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE										
8101325256121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,933,202.26	2,933,202.26	0.00	---	42.51	600.00	METRO CUADRADO	1,272.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

			Sub Total por Subprograma		2,933,202.26	2,933,202.26	0.00				
			Sub Total por Programa		7,085,155.26	7,085,155.26	0.00				
UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
2001325396141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA. ACAPETAHUA, CHIAPAS	0085 RANCHERIA CHAPALA	380,969.17	380,969.17	0.00	---	0.00	216.96	METRO CUADRADO	186.00	PERSONAS
2001325146141010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO SOBRE LA 1A. AVENIDA SUR EN LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0066 EJIDO MARIANO MATAMOROS	1,098,430.59	1,098,430.59	0.00	---	85.30	569.30	METRO CUADRADO	766.00	PERSONAS
			Sub Total por Subprograma		1,479,399.76	1,479,399.76	0.00				
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)										
2905325186153010900	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0074 EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	1,918,506.53	1,918,506.53	0.00	---	75.91	50.90	METRO CUBICO	108.00	PERSONAS
			Sub Total por Subprograma		1,918,506.53	1,918,506.53	0.00				
58	CAMINO SACA COSECHAS										
5804325316143010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD QUINCE DE JUNIO DOS, ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0038 EJIDO QUINCE DE JUNIO II	770,287.48	770,287.48	0.00	---	0.00	1,525.34	METRO LINEAL	76.00	PERSONAS
			Sub Total por Subprograma		770,287.48	770,287.48	0.00				
			Sub Total por Programa		4,168,193.77	4,168,193.77	0.00				
VI VIVIENDA											
03	PISO FIRME										
0301325286111010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOCALIDAD SAN JOSE AGUAJAL EN ACAPETAHUA	0042 SAN JOSE AGUAJAL	1,665,434.42	1,665,434.42	0.00	---	70.77	42.00	ACCION	252.00	PERSONAS
			Sub Total por Subprograma		1,665,434.42	1,665,434.42	0.00				
			Sub Total por Programa		1,665,434.42	1,665,434.42	0.00				
			Sub Total por Fuente de Financiamiento		28,783,470.91	28,783,470.91	0.00				

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102425071322020102	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	396,015.00	396,015.00	0.00	---	2.98	36.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
0102425141221020102	PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	26,898.00	PERSONAS
0102425062611020102	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UMP	0001 CABECERA MUNICIPAL	635,362.99	635,362.99	0.00	---	62.15	3.00	VEHICULO	26,898.00	PERSONAS
0102425073981020102	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,768.63	58,768.63	0.00	---	40.92	36.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
0102425085651020102	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA UMP	0001 CABECERA MUNICIPAL	387,378.52	387,378.52	0.00	---	100.00	22.00	EQUIPO	26,898.00	PERSONAS
0102425071134020102	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,376,090.00	2,376,090.00	0.00	---	74.74	36.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,733,615.14	6,733,615.14	0.00						
Sub Total por Programa			6,733,615.14	6,733,615.14	0.00						

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202425169911010400	PAGO DE ADEFAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,165,664.74	1,165,664.74	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	24,198.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,165,664.74	1,165,664.74	0.00						
Sub Total por Programa			1,165,664.74	1,165,664.74	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD											
0102425131322020100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	642,960.20	642,960.20	0.00	---	1.28	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0102425131134020100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,857,761.20	3,857,761.20	0.00	---	60.30	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS
0102425153551020101	EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	235,637.76	235,637.76	0.00	---	34.70	3.00	MANTENIMIENTO	26,898.00	PERSONAS
0102425152611020101	EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	604,743.22	604,743.22	0.00	---	72.87	3.00	MANTENIMIENTO	26,898.00	PERSONAS
0102425133981020100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	95,415.29	95,415.29	0.00	---	31.96	36.00	POLICIAS	27,580.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			5,436,517.67	5,436,517.67	0.00						
03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI										
0306425021134020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	236,697.12	236,697.12	0.00	---	60.64	1.00	INFORME	27,580.00	PERSONAS
0306425023981020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,854.11	5,854.11	0.00	---	36.63	1.00	INFORME	27,580.00	PERSONAS
0306425021322020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,449.52	39,449.52	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	27,580.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			282,000.75	282,000.75	0.00						
05	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA										
0509425013981020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,493.18	2,493.18	0.00	---	42.03	36.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
0509425011134020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,802.64	100,802.64	0.00	---	75.00	36.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
0509425011322020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,800.44	16,800.44	0.00	---	0.00	36.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			120,096.26	120,096.26	0.00						
06	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO										
0610425033981020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE EMERGENCIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,361.12	3,361.12	0.00	---	39.56	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
0610425031134020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE EMERGENCIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,894.48	135,894.48	0.00	---	70.47	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
0610425031322020101	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE EMERGENCIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,649.08	22,649.08	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	27,580.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			161,904.68	161,904.68	0.00						
Sub Total por Programa			6,000,519.36	6,000,519.36	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA										
0702425093993020200	APORTACIÓN AL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,459,998.96	2,459,998.96	0.00	---	67.05	1.00	ACCION	26,898.00	PERSONAS
0702425051322020200	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,668.12	130,668.12	0.00	---	0.00	13.00	PERSONAS	6,247.00	PERSONAS
0702425053981020200	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,391.15	19,391.15	0.00	---	42.00	13.00	PERSONAS	6,247.00	PERSONAS
0702425051134020200	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA DIRECCIÓN DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	784,008.72	784,008.72	0.00	---	74.94	13.00	PERSONAS	6,247.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

			Sub Total por Subprograma		3,394,066.95		3,394,066.95		0.00			
			Sub Total por Programa		3,394,066.95		3,394,066.95		0.00			
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL												
04		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
0401425111134010900	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,895,411.76	1,895,411.76	0.00	---	113.34	1.00	PERSONAS	62,478.00	PERSONAS	
0401425113981010900	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,879.85	46,879.85	0.00	---	59.77	1.00	PERSONAS	62,478.00	PERSONAS	
0401425111322010900	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	315,901.96	315,901.96	0.00	---	0.00	1.00	PERSONAS	62,478.00	PERSONAS	
			Sub Total por Subprograma		2,258,193.57		2,258,193.57		0.00			
			Sub Total por Programa		2,258,193.57		2,258,193.57		0.00			
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD												
01		FOMENTO AGRÍCOLA										
0100425102391021200	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA PRODUCTORES DE MAIZ	0003 VARIAS LOCALIDADES	1,258,250.00	1,258,250.00	0.00	---	95.97	1.00	PROYECTO	26,898.00	PERSONAS	
0100425102521021200	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y SEMILLAS PARA PRODUCTORES DE MAIZ	0003 VARIAS LOCALIDADES	938,000.00	938,000.00	0.00	---	78.13	1.00	PROYECTO	26,898.00	PERSONAS	
			Sub Total por Subprograma		2,196,250.00		2,196,250.00		0.00			
			Sub Total por Programa		2,196,250.00		2,196,250.00		0.00			
UR URBANIZACIÓN												
12		BIBLIOTECA PÚBLICA										
1204425041134021000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	208,322.40	208,322.40	0.00	---	70.83	4.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS	
1204425121134021000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	835,868.64	835,868.64	0.00	---	85.58	11.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS	
1204425043981021000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,152.51	5,152.51	0.00	---	42.05	4.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1204425123981021000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,673.82	20,673.82	0.00	---	49.18	11.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
1204425121322021000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	139,311.44	139,311.44	0.00	---	0.00	11.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
1204425041322021000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,720.40	34,720.40	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	26,898.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,244,049.21	1,244,049.21	0.00						
Sub Total por Programa			1,244,049.21	1,244,049.21	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,992,358.97	22,992,358.97	0.00						
Total General			60,708,953.17	60,708,953.17	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR OLIVERA GARCIA
TESORERO

AARON HILERIO RODAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OLGA MARIA OCHOA PERERA
SINDICO

CESAR MARTINEZ ANTONIO
PRESIDENTE