

**ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
Del 01/01/2025 Al 31/03/2025**

EPAPRF-IV

12-may.-2025

Page 1 of 1

PROGRAMAS

PROGRAMAS	No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Periodo	Acum.Ant.	Total	
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	7,878,601.46	7,878,601.46	0.00	0.00	0.00	0.00
ED EDUCACIÓN	1	0.00	4,686,193.91	4,686,193.91	0.00	0.00	0.00	0.00
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES	1	0.00	2,468,195.18	2,468,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	46,850,586.10	46,850,586.10	11,256,277.35	0.00	11,256,277.35	0.00
VI VIVIENDA	1	0.00	24,517,863.95	24,517,863.95	6,925,889.58	0.00	6,925,889.58	0.00
Totales		0.00	86,401,440.60	86,401,440.60	18,182,166.93	0.00	18,182,166.93	0.00
ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ			
_____ ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ		_____ JUANA MIRIAM MORENO GOMEZ			_____ MARIO HERNANDEZ AGUILAR			
TESORERO		SINDICO			PRESIDENTE			

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD										
0813PIM22614101090	SUMINISTRO DE BOYAS Y TOPES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	10.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			350,000.00	350,000.00	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1209PIM09622301090	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1201PIM21612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	0.00	30.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1201PIM19612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	0.00	30.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1204PIM20614301090	MANTENIENTO DE RED Y LINEA DE CONDUCCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	21.30	750.00	ML	8,982.00	PERSONA (S)
1213PIM13614301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,430,000.00	5,430,000.00	0.00	---	6.52	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1209PIM14614301090	MATENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1209PIM25614301090	REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	0.00	15.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1209PIM06622301090	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1201PIM23612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	0.00	30.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1201PIM24612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	0.00	30.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1213PIM04612301090	APORTACIONES DE MATERIAL PETREO PARA DIVERSOS USOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1205PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	---	0.00	850.00	ML	2,500.00	PERSONA (S)
1206PIM02615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - VARIAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	---	0.00	50.00	KM	8,982.00	PERSONA (S)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1207PIM03614301090	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	0.00	1,150.00	M2	8,982.00	PERSONA (S)
1203PIM07612301090	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1205PIM05614301090	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE ARROYOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	---	0.00	25.00	KM	8,982.00	PERSONA (S)
1209PIMO8612301090	MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1207PIM10614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,433,700.36	1,433,700.36	0.00	---	43.37	25.00	KM	8,982.00	PERSONA (S)
1208PIM11612301090	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
1210PIM12614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,808,841.03	1,808,841.03	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	8,982.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			26,252,541.39	26,252,541.39	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1612PIM18562101090	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	25.00	EQUIPO (S)
1609PIM15515101090	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	850,000.00	0.00	---	11.76	1.00	LOTE (S)	45.00	EQUIPO (S)
1609PIM16519101090	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	35.00	MOBILIARIO
1601PIM17564101090	ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE (S)	40.00	EQUIPO (S)
Sub Total por Subprograma			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			29,202,541.39	29,202,541.39	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			29,202,541.39	29,202,541.39	0.00						

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
05	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE										
0510C0001614301090	000-01 PIM REHABILITACION DE 1300 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	549,886.18	549,886.18	0.00	---	0.00	1,300.00	ML	8,982.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			549,886.18	549,886.18	0.00						
Sub Total por Programa			549,886.18	549,886.18	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento			549,886.18	549,886.18	0.00						
EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
UR URBANIZACIÓN											
24	CAMINO (OIR)										
2404000076153010900	031-03-007 DESALOJO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS (CAÑADA LUGAN VERDE PIEDRON)	0624 CHAJTETIC	1,807,807.38	1,807,807.38	0.00	---	52.17	18.30	KM	291.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			1,807,807.38	1,807,807.38	0.00						
Sub Total por Programa			1,807,807.38	1,807,807.38	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,807,807.38	1,807,807.38	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
09014E3936141010900	4E393/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0011 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	2,413,934.61	2,413,934.61	0.00	---	0.00	965.58	ML	1,362.00	PERSONA (S)
09014E4586141010900	4E458/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0015 CHUTALILJA 2DA SECCION	671,391.27	671,391.27	0.00	---	0.00	1,521.16	ML	94.00	PERSONA (S)
0905151246142010900	FISM /154 /2015 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TZAJALA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0018 TZAJALA	865,359.37	865,359.37	0.00	---	0.00	4.50	ML	1,000.00	PERSONA (S)
09014E4506141010900	4E450/FASIMUN72024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0014 JECH- HA TULIJA	479,049.02	479,049.02	0.00	---	0.00	3,834.46	ML	300.00	PERSONA (S)
09014E3926141010900	4E392/FASIMUN/2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0004 BAMINAS 1RA SECCION	2,850,026.26	2,850,026.26	0.00	---	0.00	714.86	ML	97.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			7,279,760.53	7,279,760.53	0.00						
15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)										
1504152326141010900	FISM/205/2015 COSNTRUCCION DE PALNTA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	0003 SACÚN CUBWITZ	48,954.75	48,954.75	0.00	---	0.00	1.00	KGRS	100.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			48,954.75	48,954.75	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			7,328,715.28	7,328,715.28	0.00						
ED EDUCACIÓN											
07	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)										
07014E378612101090	4E378/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "EMSAD"NUM 161	1049 CACATEEL	78,626.42	78,626.42	0.00	---	0.00	48.00	M2	308.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			78,626.42	78,626.42	0.00						
37	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
37014E381612101090	4E381/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94, CLAVE 07EMS0014U	1050 CHIQUINIVAL	639,063.71	639,063.71	0.00	---	0.00	447.99	M2	175.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			639,063.71	639,063.71	0.00						
41	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
41014E380612101090	4E380/FAIMUN/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94, CLAVE 07EMS0014U	1050 CHIQUINIVAL	1,497,476.63	1,497,476.63	0.00	---	0.00	552.11	M2	175.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			1,497,476.63	1,497,476.63	0.00						
44	PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
44054E274612301090	4E274/ FAISMUN/2024 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA"JUAN ALDAMA CALVE 07DPB0795M	1041 DELINA BAJA	645,895.91	645,895.91	0.00	---	0.00	447.99	M2	78.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			645,895.91	645,895.91	0.00						
47	PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
47014E388612101090	4E388/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE PLAN DE "AYALA " CON CLAVE 07DPB1885L	1052 CHALAMCHEM	1,188,572.18	1,188,572.18	0.00	---	0.00	595.80	M2	20.00	PERSONA (S)
47014E273612101090	4E273/FAISMUN/2024 COSNTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA"CLAVE 07DPB0795M	1041 DELINA BAJA	636,559.06	636,559.06	0.00	---	0.00	552.11	M2	78.00	PERSONA (S)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			1,825,131.24	1,825,131.24	0.00						
Sub Total por Programa			4,686,193.91	4,686,193.91	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	ELECTRIFICACIÓN (OIR)										
0202001806143010100	018/FAISMUN/ CONSAERVACION DE 2.8695KM DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIARA ALAS LOCALIDADES DE YALTAJTIC	0022 YALTAJTIC	620,773.71	620,773.71	0.00	---	0.00	2.86 KM	95.00	PERSONA (S)	
Sub Total por Subprograma			620,773.71	620,773.71	0.00						
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0401151416142010900	FISM/141/2015/CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1042 BACHAJON	436,617.70	436,617.70	0.00	---	0.00	15.00 ML	1,000.00	PERSONA (S)	
0401153006142010900	FISM/250/2015/ COSNTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA ELECTRICA	0035 MEQUEJA PYCSAMA	67,166.95	67,166.95	0.00	---	0.00	1.00 KGRS	100.00	PERSONA (S)	
0401151236141010900	FISM/135/2015/CONSTRUCCION DE LINEA DE Y RED DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0030 BATZEL II	92,078.29	92,078.29	0.00	---	0.00	1.00 KGRS	100.00	PERSONA (S)	
0401151356142010900	FISM /140/2015 CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE NERGIA ELECTRICA EN BARRIO CENTRO BACHAJON	1042 BACHAJON	233,170.58	233,170.58	0.00	---	0.00	1.00 KGRS	100.00	PERSONA (S)	
Sub Total por Subprograma			829,033.52	829,033.52	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0505000046153010900	004-2024 REHABILITACION DE CAMINO EN CHILON LA PALMA-ZAPOTAL-AGUA VERDE SAN ANTONIO	1024 PALMA	1,893,593.70	1,893,593.70	0.00	---	49.63	14.50 KM	167.00	VIVIENDAS	
0505A3014615301090	03-014/ FAISMUN72024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TZAJALA- TACUBA NUEVA- PROGRESO	0018 TZAJALA	2,246,472.88	2,246,472.88	0.00	---	0.00	8.05 KM	499.00	PERSONA (S)	
0501FI2096151010900	FISM/209/2018 APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDO PAL A	0027 SEGUNDO PAL A	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	---	0.00	4,500.00 M3	1,000.00	PERSONA (S)	
05054E374615301090	4E374/FAISMUN/2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	1048 GUADALUPE TZAJALUCUM	1,296,992.42	1,296,992.42	0.00	---	0.00	900.00 ML	62.00	PERSONA (S)	
05054E193615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA	1018 NUEVO TEPEYAC	556,173.75	556,173.75	0.00	---	0.00	1.85 KM	293.00	PERSONA (S)	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505A5011615301090	03-011/FAISMUN/2024 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN SACUN A JOL SACUN	0021 ALAN-SAC-JUN	1,666,582.29	1,666,582.29	0.00	---	0.00	31.00	METROS	1,632.00	PERSONA (S)
0505030026153010900	002/FASIMUN/2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0018 TZAJALA	1,126,944.95	1,126,944.95	0.00	---	0.00	18,500.00	ML	1,000.00	PERSONA (S)
05054E245615301090	245-FAISMUN REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA	1022 XIXINTONIL	625,477.90	625,477.90	0.00	---	0.00	1.57	KM	273.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			11,715,639.13	11,715,639.13	0.00						
09	CALLE										
09014E532615101090	4E532/FAISMUN/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0017 SAN MARCOS AVILES	600,844.85	600,844.85	0.00	---	0.00	200.00	ML	657.00	PERSONA (S)
09014E098615101090	CONSTRUCCION DE CALLES	1016 ALAN BOLONTINA 2DA. SECCION	2,596,147.47	2,596,147.47	0.00	---	0.00	2.42	KM	201.00	PERSONA (S)
0901030156153010900	03-015/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE 40MTS DE CALLE	0018 TZAJALA	600,049.67	600,049.67	0.00	---	0.00	403.50	M3	2,882.00	PERSONA (S)
0901000136153010100	03-013/FAISMUN/PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	1042 BACHAJON	2,311,165.17	2,311,165.17	0.00	---	0.00	1,336.10	M2	5,063.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			6,108,207.16	6,108,207.16	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
19014E283614101090	4E283 /FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERA	0020 TZAJALA 1RA SECCION	349,156.28	349,156.28	0.00	---	0.00	17.00	ML	2,882.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			349,156.28	349,156.28	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
20014E441615101090	4E441/FAISMUN/2024 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0013 PATBAXIL	804,886.13	804,886.13	0.00	---	0.00	160.00	ML	554.00	PERSONA (S)
20014E443615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0003 SACÚN CUBWITZ	1,970,205.94	1,970,205.94	0.00	---	56.59	200.00	ML	1,030.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			2,775,092.07	2,775,092.07	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2405030106143010900	03-010/FAISMUN/2024/REHABILITACION DE CAMINO "TRAMO GUADALUPE PAXILA-LA PALMA	0019 GUADALUPE PAXILA	1,552,384.42	1,552,384.42	0.00	---	0.00	9,500.00	ML	70.00	PERSONA (S)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2404030086153010900	031-03-008 DESALOJO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS (CAÑADA CHILON, TACUBA NUEVA).	0345 TACUBA VIEJA	1,053,705.48	1,053,705.48	0.00	---	89.51	19.00	KM	329.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			2,606,089.90	2,606,089.90	0.00						
26	RASTRO MUNICIPAL / TIPO INSPECCIÓN FEDERAL										
2605030056123011000	03-005/FAISMUN/2024 REHABILITACION DE DOMOY CANCHA EN CHILON, EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON	1042 BACHAJON	692,032.27	692,032.27	0.00	---	0.00	636.00	ML	564.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			692,032.27	692,032.27	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)										
29014E318615101090	4E318/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	1045 GUAQUITEPEC	693,407.00	693,407.00	0.00	---	0.00	40.96	M2	3,511.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			693,407.00	693,407.00	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
31014E317612101090	4E317/FAISMUN /2024 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1044 EL DURAZNAL SANTA FE	360,801.02	360,801.02	0.00	---	0.00	164.49	M2	509.00	PERSONA (S)
3101403136121010900	4E313 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1029 JUAN SABINEZ VERAPAZ	1,761,233.02	1,761,233.02	0.00	---	66.63	164.49	M2	726.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			2,122,034.04	2,122,034.04	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
4101030096121010900	0-009/FAISMUN/ CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 279 CON CLAVE 07EMS0194V	1017 TEMO	2,550,000.48	2,550,000.48	0.00	---	0.00	32.00	ML	241.00	VIVIENDAS
Sub Total por Subprograma			2,550,000.48	2,550,000.48	0.00						
43	CARRETERA (OIR)										
43014E337615101090	4E337/FAISMUN/2024 PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO	0025 SANTA MARGARITA	6,890,000.00	6,890,000.00	0.00	---	0.00	50.00	KM	149.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			6,890,000.00	6,890,000.00	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
58014E247614101090	4E247/ FAISMUN CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	1023 LIMONAL	949,464.23	949,464.23	0.00	---	0.00	1.47	KM	105.00	PERSONA (S)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
5805404396143010900	4E439/ FASIMUN/2024 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA	1034 NAHILTE 2DA SECCION	1,635,062.08	1,635,062.08	0.00	---	100.00	2.00	KM	281.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			2,584,526.31	2,584,526.31	0.00						
Sub Total por Programa			40,535,991.87	40,535,991.87	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
01014E267611101090	4E267 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO	1040 LAS DELICIAS 2DA SECCION	689,880.14	689,880.14	0.00	---	0.00	13.00	VIVIENDAS	67.00	PERSONA (S)
0101400626111010900	FISM/40062 /2023 CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIOS	0036 SAN RAMON	162,324.32	162,324.32	0.00	---	0.00	32.00	VIVIENDAS	32.00	PERSONA (S)
0101150716111010900	FISM/066/2015 /CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA	0028 CANTETIC	362,376.17	362,376.17	0.00	---	0.00	44.00	VIVIENDAS	44.00	PERSONA (S)
0101151516111010900	FISM/26/2015/ CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO	0029 MAQUINCHAB	85,867.99	85,867.99	0.00	---	0.00	18.00	VIVIENDAS	18.00	PERSONA (S)
01014E474611101090	4E474/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO	0016 BAJ MUCULWITZ(BARRIO YETAL BAJ MUCULWITZ)	424,541.65	424,541.65	0.00	---	0.00	8.00	LOTE (S)	41.00	PERSONA (S)
0101180246111010900	FISM/023/2018/CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS	0032 NUEVA TIERRA BLANCA	930,647.69	930,647.69	0.00	---	0.00	44.00	VIVIENDAS	44.00	PERSONA (S)
01014E373611101090	4E373/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO	1047 NUP HA	371,473.93	371,473.93	0.00	---	0.00	7.00	VIVIENDAS	36.00	PERSONA (S)
01014E466611101090	4E466/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO	1017 TEMO	123,012.99	123,012.99	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA BAÑO	72.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			3,150,124.88	3,150,124.88	0.00						
05	TECHO FIRME										
0501151446111010900	FISM/24//2015 COSNTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS	0031 JOL PAXILA	177,286.38	177,286.38	0.00	---	0.00	51.00	VIVIENDAS	51.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			177,286.38	177,286.38	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
06014E425611101090	4E425/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA BAÑO	0005 SAN MARCOS TULIJA	1,886,199.10	1,886,199.10	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS PARA BAÑO	237.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			1,886,199.10	1,886,199.10	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
07014E428611101090	4E428/ FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA	0012 PIEDRECITA	587,686.44	587,686.44	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA (S)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07014E308611101090	4E308 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA	1028 PECHTON ICOLSIJA	1,356,199.44	1,356,199.44	0.00	---	80.00	30.00	CUARTOS PARA COCINA	155.00	PERSONA (S)
07014E264611101090	4E264 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA	1038 SANTA ANITA	813,719.66	813,719.66	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA (S)
0701403076111010900	4E307/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA	1030 SAN ANTONIO PATBAXIL	632,893.08	632,893.08	0.00	---	78.78	14.00	VIVIENDAS	72.00	PERSONA (S)
07014E332611101090	4E332/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA	1046 SAN GABRIEL (CENTRO)	199,800.12	199,800.12	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA (S)
07014E427611101090	4E427/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA	0006 NUEVA LINDA VISTA	994,546.26	994,546.26	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA (S)
07014E136611101090	4E136 /2024 CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA	1020 AURORA GRANDE	2,313,731.63	2,313,731.63	0.00	---	0.00	49.00	VIVIENDAS	252.00	PERSONA (S)
07014E426611101090	CONSTRUCCION DE 5 CUATOS PARA COCINA	0023 PAXILA 1RA SECCION	226,033.25	226,033.25	0.00	---	0.00	5.00	CUARTOS PARA COCINA	26.00	PERSONA (S)
07014E306611101090	4E306/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA	1043 PECHTON ICOSILA 1RA SECCION	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA (S)
07014E304611101090	4E304/FAISMUN CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA	1027 SAN ANTONIO EL PROGRESO	316,446.53	316,446.53	0.00	---	71.43	7.00	CUARTOS PARA COCINA	36.00	PERSONA (S)
07014E383611101090	4E383/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA	1025 BAWITZ TUTZILTIK	768,513.01	768,513.01	0.00	---	69.03	55.00	VIVIENDAS	283.00	PERSONA (S)
07014E384611101090	4E384/FAISMUIN/2024 CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA	1051 TZAJALNAVIL	858,926.32	858,926.32	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA (S)
07014E429611101090	4E429 FAISMUN/CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA	0024 PAXILA	904,132.95	904,132.95	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA (S)
07014E222611101090	222/2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA	1019 GUAQUITEPEC (BARRIO NORTE)	180,826.57	180,826.57	0.00	---	0.00	69.00	VIVIENDAS	355.00	PERSONA (S)
07014E265611101090	4E265 FAISMUN/2024 COSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA	1039 LAS DELICIAS	678,099.73	678,099.73	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			11,509,654.72	11,509,654.72	0.00						
18	ELECTRIFICACIÓN RURAL										
18014E531614101090	4E531/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F-3H	1024 PALMA	1,909,609.05	1,909,609.05	0.00	---	0.00	23.00	POSTES	188.00	PERSONA (S)
18014E506614101090	4E506/ FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H	0009 EL MIRADOR	2,380,212.49	2,380,212.49	0.00	---	90.42	25.00	POSTES	109.00	PERSONA (S)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

18024E475614401090	4E475/FAISMUN/2024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0010 NAHBIL (BARRIO EL ROBLE)	131,334.83	131,334.83	0.00	---	0.00	23.00	POSTES	188.00	PERSONA (S)
18024E645614401090	4E645/FAISMUN/2024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F	0008 BAJA	781,150.81	781,150.81	0.00	---	0.00	5.00	POSTES	195.00	PERSONA (S)
18024E505614401090	4E505/FASIMUN/2024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F-3H	0007 PEDREGAL	990,579.53	990,579.53	0.00	---	83.97	6.00	POSTES	59.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			6,192,886.71	6,192,886.71	0.00						
Sub Total por Programa			22,916,151.79	22,916,151.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			75,467,052.85	75,467,052.85	0.00						

FC FORTAMUNDF REFRENDOS

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
0600FA016615301090	016-FAFM/2024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BACHAJON-MORELITOS GUAQUITEPEC DEL KM(0+000)AL KM19+000	1045 GUAQUITEPEC	2,468,195.18	2,468,195.18	0.00	---	0.00	18,700.00	ML	1,000.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			2,468,195.18	2,468,195.18	0.00						
Sub Total por Programa			2,468,195.18	2,468,195.18	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,468,195.18	2,468,195.18	0.00						

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
02 CÁRCAMO (OIR)											
0205PDR01612301090	0001 PRODDER REHABILITACION DE 1300 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	549,886.18	549,886.18	0.00	---	0.00	1,300.00	ML	8,982.00	PERSONA (S)
Sub Total por Subprograma			549,886.18	549,886.18	0.00						
Sub Total por Programa			549,886.18	549,886.18	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			549,886.18	549,886.18	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

110,045,369.16110,045,369.160.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

TESORERO

RANULFO LOPEZ BAUTISTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUANA MIRIAM MORENO GOMEZ

SINDICO

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

PRESIDENTE