

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

08-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0708PIM29615301090	PIM2023.-[PIM29] MANTENIMIENTO DE PUENTE METALICO SALIDA DEL EJIDO EL TRIUNFO Y PUENTE METALICO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	0414 EJIDO EL TRIUNFO	190,483.61	190,483.61	0.00	---	100.00	788.00	PERSONAS	970.91	KG/M2
Sub Total por Subprograma			190,483.61	190,483.61	0.00						

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0809PIM19614101090	PIM/23.-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TRAMO EJIDO MANACAL LLANO GRANDE-PANTEON EJIDAL EN KM 0+650 DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA	0401 MANACAL LLANO GRANDE	70,000.00	70,000.00	0.00	---	19.56	19.80	M3	414.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			70,000.00	70,000.00	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1206PIM13615301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	88.06	1.00	OBRA	28,137.00	HABITANTES
1210PIM22566101090	PIM2023.- ADQUISICION DE PERTIGA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,757.90	22,757.90	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	12,998.00	HABITANTES
1205PIM07614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	160,000.00	0.00	---	55.97	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1202000096123010900	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,488.00	71,488.00	0.00	---	59.54	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1209PIM10614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE CAPTACION DE AGUA CUYAMIAPA EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,700.00	19,700.00	0.00	---	45.76	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1209PIM14614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES EN ESCUINTLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	216,000.00	216,000.00	0.00	---	99.44	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1209PIM01612301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	405,000.00	405,000.00	0.00	---	98.03	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1208PIM15614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE PANTEONES, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,002.00	30,002.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1213PIM04612301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALES, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	44.05	1.00	OBRA	10,624.00	HABITANTES
1213PIM05612301090	PIM/23.- MANTENIMIENTO DE AGENCIAS RURALES, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,516.39	69,516.39	0.00	---	17.11	1.00	OBRA	1,064.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1201PIM11612301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	105,000.00	105,000.00	0.00	---	51.84	1.00 OBRA	10,624.00	HABITANTES	
1210PIM08614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	105,342.10	105,342.10	0.00	---	39.13	1.00 OBRA	10,624.00	HABITANTES	
1201PIM16612301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EDUCACION BASICA, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	164,457.72	164,457.72	0.00	---	70.39	1.00 OBRA	28,137.00	HABITANTES	
1204PIM06614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDADES VARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	291,281.43	291,281.43	0.00	---	8.67	1.00 OBRA	10,624.00	HABITANTES	
1213PIM02614301090	PIM/23.-MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	---	58.70	1.00 OBRA	9,570.00	HABITANTES	
1207PIM03614301090	PIM/23.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	26.78	1.00 OBRA	10,624.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			7,680,545.54	7,680,545.54	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602PIM26513101090	PIM026.-ADQUICISION DE CAMPANA DE FUNDICION DE METALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,300.00	20,300.00	0.00	---	100.00	1.00 UNIDAD	10,624.00	HABITANTES	
1602PIM20515101090	PIM/23.- ADQUICISION DE IPHONE PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,219.63	28,219.63	0.00	---	100.00	1.00 PIEZA	300.00	PERSONAS	
1609PIM23541101090	ADQUICISION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA USO DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,998.00	69,998.00	0.00	---	100.00	2.00 UNIDAD	10,624.00	HABITANTES	
1609PIM21541101090	PIM2023.-ADQUICISION DE UNIDAD NUEVA MAX S10 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	653,900.00	653,900.00	0.00	---	100.00	1.00 UNIDAD	10,624.00	HABITANTES	
1602PIM18515101090	PIM/23.-ADQUICISION DE BIENES INFORMATICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	32.36	1.00 LOTE	10,624.00	PERSONAS	
1602PIM25521101090	PIM25ADQUICISION DE EQUIPO AUDIOVISUAL BOCINA Y BAFLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,512.00	28,512.00	0.00	---	100.00	1.00 UNIDAD	10,624.00	HABITANTES	
1602PIM17511101090	PIM/23.-ADQUICISION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	5.00	1.00 LOTE	10,624.00	PERSONAS	
1602PIM27519101090	PIM027.-ADQUICISION DE VENTILADORES PARA EL AREA DE EVENTOS ESPECIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,996.00	17,996.00	0.00	---	100.00	4.00 UNIDAD	10,624.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			1,018,925.63	1,018,925.63	0.00						
Sub Total por Programa			8,959,954.78	8,959,954.78	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,959,954.78	8,959,954.78	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AS AGUA Y SANEAMIENTO

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)											
3201EA049614101090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO PIEDRAS NEGRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,336,926.45	3,336,926.45	0.00	---	0.00	200.00	PERSONAS	2,175.00	METRO LINEAL
3205EA034614301090	FISM/2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUINTLA, EN EL BOULEVAR BENITO JUAREZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,756,991.24	1,756,991.24	0.00	---	64.64	1,062.10	ML	12,394.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,093,917.69	5,093,917.69	0.00						
Sub Total por Programa			5,093,917.69	5,093,917.69	0.00						

ED EDUCACION

44 PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)											
4401EA039612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" C.C.T 07DPR4791S	0377 EL HORIZONTE	1,435,169.43	1,435,169.43	0.00	---	0.00	375.00	METRO CUADRADO	99.00	PERSONAS
4401EA026612101090	FISM/2023 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" C.C.T 07DPR0867Q SAN ANTONIO MIRAMAR	0045 SAN ANTONIO MIRAMAR	1,887,762.80	1,887,762.80	0.00	---	46.11	640.00	METRO CUADRADO	189.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,322,932.23	3,322,932.23	0.00						
47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)											
4701EA021612101090	FISM/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 07DPR2902T, UNION JAMAICA	0071 EJIDO UNION JAMAICA	2,432,940.53	2,432,940.53	0.00	---	49.74	786.00	PERSONAS	656.00	METRO CUADRADO
Sub Total por Subprograma			2,432,940.53	2,432,940.53	0.00						
Sub Total por Programa			5,755,872.76	5,755,872.76	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)											
0106EA0P2336101090	FISM-23 EA0P2 ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	30,068.00	PERSONAS
0104EA0P4515101090	FISM-23 EA0P4 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0001 CABECERA MUNICIPAL	639,267.47	639,267.47	0.00	---	100.00	41.00	EQUIPO	41.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

08-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102EA0P3511101090	FISM-23 EA0P3 ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	94,926.46	94,926.46	0.00	---	100.00	33.00	EQUIPO	33.00	PERSONAS
0107EAOP1334101090	FISM-23 EAOP1 CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	410,000.00	410,000.00	0.00	---	78.05	10.00	CURSO	30,068.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,344,193.93	1,344,193.93	0.00						
Sub Total por Programa			1,344,193.93	1,344,193.93	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0402EA0A24614401090	FISM/2023.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ES ESCUINTLA, BARRIO SANTA CRUZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	871,842.02	871,842.02	0.00	---	76.08	8.00	POSTE	10,624.00	PERSONAS
0405EA0AM61430109	FISM/23 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	69.08	1.00	LOTE	3,012.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,371,842.02	1,371,842.02	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0505EA022615301090	FISM/2023.-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO MUNICIPIO DE ESCUINTLA	0368 FRACCION PALO BLANCO	1,500,000.03	1,500,000.03	0.00	---	0.00	447.00	PERSONAS	1,050.05	METRO CUADRADO
0505EA035615301090	FISM-23 EA035 REHABILITACION DE CAMINO EJIDO OVANDO PIÑUELA A BUENA VISTA, TRAMO DEL 0+000 AL 4+108.55	0156 BUENA VISTA	1,850,877.18	1,850,877.18	0.00	---	0.00	4.10	KM	570.00	PERSONAS
0505EA003615301090	FISM/2023.-CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDADES VARIAS ZONA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, UBICADA EN EL EJIDO EL TRIUNFO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	46.11	17.03	KM	321.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,850,877.21	5,850,877.21	0.00						
09 CALLE (OIR)											
0902EA032615301090	FISM/2023 MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,531,874.19	1,531,874.19	0.00	---	88.93	1,476.44	METRO CUADRADO	5,606.00	PERSONAS
0903EA045615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y DR OTTA, ESCUINTLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,060,113.07	1,060,113.07	0.00	---	0.00	690.06	METRO CUADRADO	10,624.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

08-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0903EA029615101090	FISM/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA (TRAMOS AISLADOS) STA EMILIA-EJIDO NUEVO SANTA CRUZ	0434 EJIDO NUEVO SANTA CRUZ	1,396,715.75	1,396,715.75	0.00	---	80.27	967.90	METRO CUADRADO	39.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,988,703.01	3,988,703.01	0.00						
19 MURO DE CONTENCIÓN											
1901EA031614101090	FISM/23 EA031 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y FORJADO DE ESCALONES EN BARRIO NUEVA ESPERANZA	0116 EJIDO SANTA ROSA	1,539,363.12	1,539,363.12	0.00	---	65.09	233.36	METRO CUBICO	193.00	PERSONAS
1901EA040614101090	FISM-23 EA040 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN ESCUINTLA, EN EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR	0045 SAN ANTONIO MIRAMAR	1,847,428.25	1,847,428.25	0.00	---	0.00	20.00	METRO LINEAL	327.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,386,791.37	3,386,791.37	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA014615101090	FISM/2023.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0334 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	2,586,055.28	2,586,055.28	0.00	---	90.12	1,264.00	PERSONAS	269.00	METRO LINEAL
2001EA012615101090	FISM/2023.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA (TRAMOS AISLADOS) JALAPA-ARMENIA	0379 ARMENIA.-	1,303,927.34	1,303,927.34	0.00	---	57.77	30.00	PERSONAS	618.00	METRO CUADRADO
2001EA019615101090	FISM/20023.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA (TRAMOS AISLADOS) EJIDO SANTA ROSA	0347 OJO DE AGUA II	821,250.07	821,250.07	0.00	---	0.00	51.00	PERSONAS	619.20	METRO CUADRADO
2001EA046615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,436,950.46	3,436,950.46	0.00	---	0.00	1,150.68	METRO CUADRADO	1,328.00	PERSONAS
2001EA010615101090	FISM/2023.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS Y ALCANTARILLAS	0431 EL CAMARONERO	1,252,793.68	1,252,793.68	0.00	---	100.00	200.00	METRO LINEAL	414.00	PERSONAS
2001EA033615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, COL. EL MIRADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,933.38	1,400,933.38	0.00	---	43.87	1,328.52	METRO CUADRADO	10,624.00	PERSONAS
2001EA038615101090	FISM-23 EA038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN ESCUINTLA, LOCALIDAD FRACCION BANDERAS	0357 FRACCION BANDERAS	950,698.59	950,698.59	0.00	---	0.00	600.00	METRO CUADRADO	410.00	PERSONAS
2001EA041615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN EL EJIDO 8 DE AGOSTO	0367 EJIDO 8 DE AGOSTO	1,209,207.87	1,209,207.87	0.00	---	0.00	720.00	METRO CUADRADO	494.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,961,816.67	12,961,816.67	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

08-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
29	PUENTES										
2901EA027615101090	FISM/2023 CONSTRUCCION DE PUENTE EN ESCUINTLA, BRISAS DEL SOCONUSCO	0336 BRISAS DEL SOCONUSCO	1,713,155.83	1,713,155.83	0.00	---	34.18	198.00	METRO CUBICO	477.00	PERSONAS
2905EA044615301090	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y RED SANITARIA EN 1A PONIENTE	0011 COLONIA EL TRIUNFO	1,252,568.82	1,252,568.82	0.00	---	0.00	294.98	METRO CUADRADO	2,418.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,965,724.65	2,965,724.65	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
3101EA004612101090	FISM/2023.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO FRANCISCO VILLA	0335 FRANCISCO VILLA	1,676,608.09	1,676,608.09	0.00	---	0.00	262.50	METRO CUADRADO	414.00	PERSONAS
3101EA042612101090	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EJIDO OVANDO PIÑUELA	0031 EJIDO OVANDO PIÑUELA	2,172,732.59	2,172,732.59	0.00	---	0.00	220.00	METRO CUADRADO	226.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,849,340.68	3,849,340.68	0.00						
Sub Total por Programa			34,375,095.61	34,375,095.61	0.00						
VI VIVIENDA											
16	ELECTRIFICACIÓN										
1602EA020614401090	FISM/2023.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO 03 DE MAYO	0069 EJIDO TRES DE MAYO	1,417,858.74	1,417,858.74	0.00	---	77.80	126.00	PERSONAS	14.00	PIEZA
Sub Total por Subprograma			1,417,858.74	1,417,858.74	0.00						
18	ELECTRIFICACIÓN RURAL										
1802EA018614401090	FISM/2023.-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0432 RANCHERIA GRIJALVA II	1,752,019.40	1,752,019.40	0.00	---	80.28	242.00	PERSONAS	17.00	POSTE
1801EA047614101090	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CACAO	0435 EL CACAO	2,201,622.07	2,201,622.07	0.00	---	0.00	23.00	POSTE	80.00	PERSONAS
1802EA36A614301090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CRISTO REY, MUNICIPIO DE MESCUINTLA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,037,361.60	1,037,361.60	0.00	---	71.98	10.00	POSTE	55.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,991,003.07	4,991,003.07	0.00						
Sub Total por Programa			6,408,861.81	6,408,861.81	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			52,977,941.80	52,977,941.80	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

08-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA005392202010	FAFM/23.-SUELDO DE 24 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,186.46	3,186.46	0.00	---	35.46	31.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA005113402010	FAFM/23.-SUELDO DE 24 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,276,040.00	2,276,040.00	0.00	---	74.13	31.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA005398102010	FAFM/23.-SUELDO DE 24 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	53,107.60	53,107.60	0.00	---	35.46	31.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA005132202010	FAFM/23.-SUELDO DE 24 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	379,340.00	379,340.00	0.00	---	7.02	31.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA013261102010	FAFM/23.-COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,730.26	580,730.26	0.00	---	44.96	20,086.06	LITRO	30,896.00	PERSONAS
0102FA011355102010	FAFM/23.-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	268,060.62	268,060.62	0.00	---	42.84	184.00	PIEZA	30,869.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,560,464.94 3,560,464.94 0.00

Sub Total por Programa

3,560,464.94 3,560,464.94 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO

17 CLORACIÓN DE AGUA

1700FA023259102060	FAFM/23.-ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,020.00	98,020.00	0.00	---	100.00	900.00	KG	10,624.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	--------	----	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

98,020.00 98,020.00 0.00

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2002FA022392201090	FAFM/23.-PAGOS POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,115,295.00	1,115,295.00	0.00	---	100.00	3.00	PAGO	30,896.00	PERSONAS
2001FA021392201090	FAFM/23.-PAGOS POR DERECHOS DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,733.00	26,733.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	30,896.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,142,028.00 1,142,028.00 0.00

Sub Total por Programa

1,240,048.00 1,240,048.00 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

08-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 8 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0202FA026311101090	FAFM/23.-PAGO DE ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	385,708.50	385,708.50	0.00	--	100.00	2.00	PAGO	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			385,708.50	385,708.50	0.00						
Sub Total por Programa			385,708.50	385,708.50	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102FA002398102010	FAFM/23.-SUELDO PERSONAL DE 50 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	110,705.42	110,705.42	0.00	--	31.67	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0102FA002113402010	FAFM/23.-SUELDO PERSONAL DE 50 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,744,518.00	4,744,518.00	0.00	--	63.58	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0102FA002132202010	FAFM/23.-SUELDO PERSONAL DE 50 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	790,753.00	790,753.00	0.00	--	14.27	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0102FA002392202010	FAFM/23.-SUELDO PERSONAL DE 50 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,642.33	6,642.33	0.00	--	31.67	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,652,618.75	5,652,618.75	0.00						

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306FA014355102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,000.00	230,000.00	0.00	--	71.65	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA014345102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	0.00	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA014271102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	362,732.00	362,732.00	0.00	--	100.00	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA014221102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	--	26.00	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA014261102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	630,000.00	630,000.00	0.00	--	46.03	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA014283102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	258,680.00	258,680.00	0.00	--	100.00	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA014144102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	--	0.00	50.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA010113402010	FAFM/23.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	359,218.56	359,218.56	0.00	--	84.30	50.00	POLICIA	30,490.00	PERSONAS
0306FA010398102010	FAFM/23.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,381.77	8,381.77	0.00	--	41.37	50.00	POLICIA	30,490.00	PERSONAS
0306FA010132202010	FAFM/23.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,869.76	59,869.76	0.00	--	21.83	50.00	POLICIA	30,490.00	PERSONAS
0306FA010392202010	FAFM/23.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	502.91	502.91	0.00	--	41.37	50.00	POLICIA	30,490.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,259,385.00	2,259,385.00	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA004392202010	FAFM/23.-SUELDO DE 1 COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	242.85	242.85	0.00	--	35.71	3.00	PROYECTO	30,896.00	PERSONAS
0414FA004132202010	FAFM/23.-SUELDO DE 1 COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,910.28	28,910.28	0.00	--	0.00	3.00	PROYECTO	30,896.00	PERSONAS
0414FA004398102010	FAFM/23.-SUELDO DE 1 COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,047.44	4,047.44	0.00	--	35.71	3.00	PROYECTO	30,896.00	PERSONAS
0414FA004113402010	FAFM/23.-SUELDO DE 1 COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	173,461.68	173,461.68	0.00	--	75.00	3.00	PROYECTO	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			206,662.25	206,662.25	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0622FA017398102010	FAFM/23.-SUELDOS PERSONAL DE 04 ELEMENTOS DE OPERADORES DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,890.38	11,890.38	0.00	--	21.43	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0622FA017392202010	FAFM/23.-SUELDOS PERSONAL DE 04 ELEMENTOS DE OPERADORES DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	713.42	713.42	0.00	--	21.43	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0622FA017113402010	FAFM/23.-SUELDOS PERSONAL DE 04 ELEMENTOS DE OPERADORES DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	509,587.68	509,587.68	0.00	--	50.00	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0622FA017132202010	FAFM/23.-SUELDOS PERSONAL DE 04 ELEMENTOS DE OPERADORES DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,931.28	84,931.28	0.00	--	0.00	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			607,122.76	607,122.76	0.00						
Sub Total por Programa			8,725,788.76	8,725,788.76	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA006132202020	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	197,430.52	197,430.52	0.00	---	2.90	17.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0702FA006392202020	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,658.42	1,658.42	0.00	---	37.03	17.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0702FA006113402020	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,184,583.12	1,184,583.12	0.00	---	78.49	17.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0702FA006398102020	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,640.27	27,640.27	0.00	---	37.03	17.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,411,312.33	1,411,312.33	0.00						
Sub Total por Programa			1,411,312.33	1,411,312.33	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA015541102010	FAFM/23.-EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,000.00	38,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	30,896.00	PERSONAS
0203FA016541102010	FAFM/23.-ADQUISICION DE AMBULANCIA (EQUIPADA) PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	30,896.00	PERSONAS
0203FA028254102010	FAFM/23.-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	46.21	21.00	PIEZA	24.00	PERSONAS
0203FA020271102010	FAFM/23.-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	146,591.52	146,591.52	0.00	---	100.00	240.00	PIEZA	24.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,034,591.52	2,034,591.52	0.00						
Sub Total por Programa			2,034,591.52	2,034,591.52	0.00						
SA SALUD											
04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN											
0400FA009398102090	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,807.31	5,807.31	0.00	---	37.01	3.00	DIFUCION	30,896.00	PERSONAS
0400FA009113402090	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	248,884.56	248,884.56	0.00	---	75.64	3.00	DIFUCION	30,896.00	PERSONAS
0400FA009132202090	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,480.76	41,480.76	0.00	---	0.00	3.00	DIFUCION	30,896.00	PERSONAS
0400FA009392202090	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	348.44	348.44	0.00	---	37.01	3.00	DIFUCION	30,896.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

296,521.07 296,521.07 0.00

Sub Total por Programa

296,521.07 296,521.07 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA019443102100	FAFM/23.-DESAYUNOS ESCOLARES	0002 LOCALIDADES VARIAS	1,312,790.75	1,312,790.75	0.00	---	34.04	161,440.00	DESAYUNO	2,008.00	ALUMNOS
--------------------	------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------------	----------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

1,312,790.75 1,312,790.75 0.00

Sub Total por Programa

1,312,790.75 1,312,790.75 0.00

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES

0201FA007392202100	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	831.41	831.41	0.00	---	37.82	10.00	TALLER	30,896.00	PERSONAS
0201FA007398102100	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,856.91	13,856.91	0.00	---	37.82	10.00	TALLER	30,896.00	PERSONAS
0201FA007113402100	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	593,867.76	593,867.76	0.00	---	78.93	10.00	TALLER	30,896.00	PERSONAS
0201FA007132202100	FAFM/23.-CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,977.96	98,977.96	0.00	---	0.00	10.00	TALLER	30,896.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

707,534.04 707,534.04 0.00

Sub Total por Programa

707,534.04 707,534.04 0.00

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

01 FOMENTO AGRÍCOLA

0100FA027431101090	FAFM/23.-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL MOJORAMIENTO DEL CULTIVO PROPIOS DE LA REGION	0002 LOCALIDADES VARIAS	339,799.60	339,799.60	0.00	---	100.00	570.00	PAQUETE	570.00	PRODUCTOR
0100FA024431102120	FAFM/23.-ADQUISICION DE PLANTAS DE CAFE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO	0002 LOCALIDADES VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00	00,000.00	PLANTAS	286.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,039,799.60 1,039,799.60 0.00

02 FOMENTO PECUARIO

0200FA018632102120	FAFM/23.- BARRIDO DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS BOVINA	0002 LOCALIDADES VARIAS	111,092.50	111,092.50	0.00	---	49.96	6,005.00	SERVICIO	672.00	PRODUCTOR
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	----------	----------	--------	-----------

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA012431102120	FAFM/23.-ADQUISICION DE AVES DE DOBLE PROPOSITO Y ALIMENTO	0002 LOCALIDADES VARIAS	720,000.00	720,000.00	0.00	--	100.00	10,800.00	AVES	900.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			831,092.50	831,092.50	0.00						
04	FOMENTO AGROINDUSTRIAL										
0400FA029431102120	FAFM/23.-ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO	0002 LOCALIDADES VARIAS	586,250.00	586,250.00	0.00	---	100.00	350.00	PIEZA	350.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			586,250.00	586,250.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,457,142.10	2,457,142.10	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD										
0109FA008132201090	FAFM/23.-EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	478,471.52	478,471.52	0.00	--	8.78	29.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0109FA008392201090	FAFM/23.-EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,019.16	4,019.16	0.00	---	38.28	29.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0109FA008398101090	FAFM/23.-EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,986.01	66,986.01	0.00	---	38.28	29.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0109FA008113401090	FAFM/23.-EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,870,829.12	2,870,829.12	0.00	---	76.42	29.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,420,305.81	3,420,305.81	0.00						
Sub Total por Programa			3,420,305.81	3,420,305.81	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			25,552,207.82	25,552,207.82	0.00						
Total General			87,490,104.40	87,490,104.40	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

08-nov.-23

Pág. 13 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

TESORERO

ERNESTO ALONSO CANCINO JAVALOIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. GUADALUPE GIRON MORENO

SINDICO

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS KOMUKAI

PRESIDENTE