

Municipio de : ESCUINTLA

AFFPOA

29-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0509PIM45614301090	PIM/2024.- MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA EN RIO CUYAMIAPA EN ESCUINTLA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	24.75	1.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			30,000.00	30,000.00	0.00						

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1008PIM25612301090	PIM/2024.- REHABILITACION A LA BIBLIOTECA PUBLICA MAHATMA GANDHI DEL EJIDO EL TRIUNFO	0414 EJIDO EL TRIUNFO	80,000.00	80,000.00	0.00	---	79.48	1.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			80,000.00	80,000.00	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1203PIM16612301090	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	37.06	1.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
1213240026143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	960,000.00	960,000.00	0.00	---	97.04	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
1207240036143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.73	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	ALUMNOS
1213240046123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CASAS EJIDALES Y AGENCIAS RUALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	263,803.70	263,803.70	0.00	---	5.05	1.00	MANTENIMIENTO	1,300.00	PERSONAS
1204240056143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	151,025.99	151,025.99	0.00	---	11.47	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1204240066143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1205240076143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	135,411.00	135,411.00	0.00	---	3.79	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
1205240086143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,300.00	PERSONAS
1210240096143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	546,131.66	546,131.66	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,600.00	PERSONAS
1210240106143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209240126123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1202240136123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	---	5.07	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209240146143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	53.38	1.00	MANTENIMIENTO	1,100.00	PERSONAS
1209240016123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	117,181.03	117,181.03	0.00	---	18.92	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1206240116153010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	448,000.00	448,000.00	0.00	---	13.01	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209240156123010900	PM/24.- MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	95.89	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,511,553.38	4,511,553.38	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602PIM29564101090	PIM2024.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,192.00	7,192.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
1602PIM19515101090	PIM/24.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	79,897.21	79,897.21	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
1610PIM20541101090	PIM/24.- ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE DOS MOTOCICLETAS MARCA ITALIKA MODELO FT250 TS ROJO-NEGRO PARA PATRULLAJE DE POLICIA DE VIALIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	129,190.00	129,190.00	0.00	---	100.00	2.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			216,279.21	216,279.21	0.00						
Sub Total por Programa			4,837,832.59	4,837,832.59	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,837,832.59	4,837,832.59	0.00						
EA FAISMUN AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
0901EA003614101090	INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNAL, BAJO EL MODELO DE TRANSFORMACION HOLISTICA.	0365 LA ALIANZA	6,140,000.00	6,140,000.00	0.00	---	0.00	5,000.00	METRO LINEAL	894.00	PERSONAS
0905EA011614301090	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS CERRITOS	0011 COLONIA EL TRIUNFO	696,072.06	696,072.06	0.00	---	0.00	255.90	METRO LINEAL	222.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,836,072.06	6,836,072.06	0.00						

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 3 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

6,836,072.06 6,836,072.06 0.00

ED EDUCACION

35 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AUDITORIO)

3503EAO18217201090	EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 02, ESCUINTLA	0001 CABECERA MUNICIPAL	493,556.99	493,556.99	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	126.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

493,556.99 493,556.99 0.00

53 SECUNDARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

5301EA033612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA 1382, FRIDA KAHLO CALDERON CLAVE 07ETV1405M	0028 INDEPENDENCIA	1,915,490.57	1,915,490.57	0.00	---	0.00	773.44	METRO CUADRADO	1,019.00	PERSONAS
--------------------	---	--------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,915,490.57 1,915,490.57 0.00

55 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

5501EA043612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CALVE 07DML0036N	0001 CABECERA MUNICIPAL	577,015.11	577,015.11	0.00	---	0.00	246.00	METRO CUADRADO	10,624.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------	----------------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

577,015.11 577,015.11 0.00

Sub Total por Programa

2,986,062.67 2,986,062.67 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)

0106EA032336101090	ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	290,000.00	290,000.00	0.00	---	0.00	6.00	INFORME	30,896.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	---------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

290,000.00 290,000.00 0.00

Sub Total por Programa

290,000.00 290,000.00 0.00

UR URBANIZACIÓN

02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)

0202EA004614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL JOBAL, BARRIO EL JOBAL CABECERA MUNICIPAL	0110 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE	1,060,564.88	1,060,564.88	0.00	---	0.00	2.00	POSTE	96.00	PERSONAS
--------------------	--	---------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------	-------	-------	----------

0202EA019614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0015 EJIDO CINTALAPA	2,486,076.78	2,486,076.78	0.00	---	0.00	12.00	POSTE	895.00	PERSONAS
--------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------	-------	--------	----------

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 4 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201EA027614101090	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MANGO	0373 EL MANGO.-	2,379,179.53	2,379,179.53	0.00	---	0.00	28.00	POSTE	145.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,925,821.19	5,925,821.19	0.00						
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405EA009614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.15	500,000.15	0.00	---	0.00	594.00	PIEZA	10,624.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			500,000.15	500,000.15	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0505EA044615301090	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA A RANCHERIA BUENA VISTA III	0376 BUENA VISTA III	544,102.90	544,102.90	0.00	---	0.00	67.65	METRO CUBICO	78.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			544,102.90	544,102.90	0.00						
09	CALLE										
0901EA034615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL , NUEVO LLANO GRANDE	0234 NUEVO LLANO GRANDE	1,505,305.45	1,505,305.45	0.00	---	0.00	400.00	METRO CUADRADO	482.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,505,305.45	1,505,305.45	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA029615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO NUEVA CALIFORNIA	0012 EJIDO NUEVA CALIFORNIA	1,328,761.82	1,328,761.82	0.00	---	0.00	174.02	METRO LINEAL	122.00	PERSONAS
2001EA030615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , EN EL EJIDO COLOMBIA 2	0339 COLOMBIA II	1,198,334.83	1,198,334.83	0.00	---	0.00	352.80	METRO CUADRADO	118.00	PERSONAS
2001EA031615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0381 AVICINIA.-	1,005,429.86	1,005,429.86	0.00	---	0.00	581.85	METRO CUADRADO	128.00	PERSONAS
2001EA037615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO DEL EJIDO JALAPA	0342 EJIDO JALAPA	604,404.40	604,404.40	0.00	---	0.00	400.00	METRO CUADRADO	50.00	PERSONAS
2001EA038615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, EJIDO OJO DE AGUA	0346 EJIDO OJO DE AGUA	1,201,974.50	1,201,974.50	0.00	---	0.00	12.00	METRO CUADRADO	139.00	PERSONAS
2001EA039615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO DEL EJIDO JALAPA (PARADA DE TRANSPORTE)	0342 EJIDO JALAPA	796,630.72	796,630.72	0.00	---	0.00	420.00	METRO CUADRADO	104.00	PERSONAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 5 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001EA040615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO SAN JOAQUIN DEL EJIDO HOJA BLANCA	0359 HOJA BLANCA.-	938,434.65	938,434.65	0.00	---	0.00	216.50	METRO LINEAL	137.00	PERSONAS
2001EA041615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO LA INDEPENDENCIA	0013 EJIDO INDEPENDENCIA	1,113,888.56	1,113,888.56	0.00	---	0.00	720.00	METRO CUADRADO	104.00	PERSONAS
2001EA035615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS (PASO DEL NORTE-CRUCERO OJO DE AGUA) EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR	0045 SAN ANTONIO MIRAMAR	1,144,714.51	1,144,714.51	0.00	---	0.00	12.00	METRO CUADRADO	230.00	PERSONAS
2001EA006615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA CALLE AL PANTEON EJIDAL	0173 LLANO GRANDE PALESTINA	1,482,932.32	1,482,932.32	0.00	---	0.00	666.00	METRO CUADRADO	154.00	PERSONAS
2001EA007615101090	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO UNION JAMAICA	0071 EJIDO UNION JAMAICA	2,370,837.61	2,370,837.61	0.00	---	70.86	250.00	METRO LINEAL	786.00	PERSONAS
2001EA010615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A PONIENTE ENTRE 2A Y 6A NORTE	0011 COLONIA EL TRIUNFO	2,601,122.69	2,601,122.69	0.00	---	63.19	1,422.82	METRO CUADRADO	2,418.00	PERSONAS
2001EA016615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO PONIENTE ENTRE AV. RIO CINTALAPA Y AV. FRANCISCO I MADERO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,775,314.55	1,775,314.55	0.00	---	77.24	815.73	METRO CUADRADO	126.00	PERSONAS
2001EA017615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO ENTRAMOS AISLADOS, BARRIO LLANO GRANDE	0116 EJIDO SANTA ROSA	1,381,031.22	1,381,031.22	0.00	---	0.00	265.00	METRO LINEAL	154.00	PERSONAS
2001EA042615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL TIGRE, EJIDO JALAPA	0342 EJIDO JALAPA	741,130.51	741,130.51	0.00	---	0.00	347.50	METRO CUADRADO	303.00	PERSONAS
2001EA028615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SANTA ROSA	0116 EJIDO SANTA ROSA	1,408,770.55	1,408,770.55	0.00	---	71.36	821.40	METRO CUADRADO	124.00	PERSONAS
2001EA022615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DR OTTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,458,348.21	2,458,348.21	0.00	---	0.00	855.72	METRO CUADRADO	9,570.00	PERSONAS
2001EA023615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA CHIAPAS, EJIDO 15 DE JUNIO	0338 EJIDO 15 DE JUNIO II	1,187,313.24	1,187,313.24	0.00	---	0.00	172.00	METRO LINEAL	120.00	PERSONAS
2001EA024615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. MIGUEL HIDALGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,665,408.79	1,665,408.79	0.00	---	0.00	717.32	METRO CUADRADO	2,719.00	PERSONAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			26,404,783.54	26,404,783.54	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2405EA036615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EJIDO GUADALUPE	0350 EJIDO GUADALUPE	606,882.21	606,882.21	0.00	--	0.00	24.00	METRO LINEAL	249.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			606,882.21	606,882.21	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)										
2901EA026615101090	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA LOSA MACIZA	366 EL CARMEN	2,592,482.47	2,592,482.47	0.00	---	0.00	12.00	METRO LINEAL	75.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,592,482.47	2,592,482.47	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3501EA015614101090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,060,657.98	2,060,657.98	0.00	---	25.13	9,570.00	METRO CUADRADO	9,570.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,060,657.98	2,060,657.98	0.00						
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO										
4101EA013612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL EJIDO SAN JUAN PANAMA	0333 EJIDO SAN JUAN PANAMA	2,331,666.62	2,331,666.62	0.00	---	0.00	620.00	METRO CUADRADO	153.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,331,666.62	2,331,666.62	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
6501EA001612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 24.0 X 20.0 METROS EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION, ESCUINTLA, (BARRIO CRISTO REY	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,442,685.77	3,442,685.77	0.00	---	0.00	480.00	METRO CUADRADO	9,570.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,442,685.77	3,442,685.77	0.00						
Sub Total por Programa			45,914,388.28	45,914,388.28	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			56,026,523.01	56,026,523.01	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 7 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA019355102010	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	169,428.02	169,428.02	0.00	---	42.21	117.00	PIEZA	30,896.00	PERSONAS
0102FA004261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	423,990.00	423,990.00	0.00	---	35.38	17,666.25	LITRO	30,896.00	PERSONAS
0102FA0022471020100	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM CALIBRE 32 TIPO 0-30 DE 2.44 M DE LARGO	0002 LOCALIDADES VARIAS	256,500.00	256,500.00	0.00	---	100.00	1,500.00	PIEZA	150.00	PERSONAS
0102FA009113402010	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,673,672.58	1,673,672.58	0.00	---	65.83	20.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA009132202010	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	278,945.43	278,945.43	0.00	---	1.49	20.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA009398102010	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,052.36	39,052.36	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0102FA009392202010	SUELDO DE 20 ELEMENTOS DE PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,343.14	2,343.14	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,843,931.53	2,843,931.53	0.00						
Sub Total por Programa			2,843,931.53	2,843,931.53	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0102FA013113402010	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,501,233.46	3,501,233.46	0.00	---	56.75	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0102FA013132202010	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	583,538.91	583,538.91	0.00	---	2.52	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0102FA013398102010	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,695.45	81,695.45	0.00	---	0.00	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0102FA013392202010	SUELDO PERSONAL DE 42 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,901.73	4,901.73	0.00	---	0.00	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,171,369.55	4,171,369.55	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FA015113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	296,309.88	296,309.88	0.00	---	58.20	3.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
0306FA015132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,384.98	49,384.98	0.00	---	18.52	3.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
0306FA015398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,913.90	6,913.90	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
0306FA015392202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	414.83	414.83	0.00	---	0.00	3.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA020261102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	446,400.00	446,400.00	0.00	---	50.45	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA020355102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	172,258.82	172,258.82	0.00	---	7.01	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA020271102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	282,288.54	282,288.54	0.00	---	100.00	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0306FA020283102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,564.44	35,564.44	0.00	---	100.00	42.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,289,535.39	1,289,535.39	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA016113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,096.26	130,096.26	0.00	---	66.67	1.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
0414FA016132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,682.71	21,682.71	0.00	---	0.00	1.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
0414FA016398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,035.58	3,035.58	0.00	---	0.00	1.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
0414FA016392202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	182.13	182.13	0.00	---	0.00	1.00	PERSONAS	30,490.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			154,996.68	154,996.68	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0622FA014113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,745.12	350,745.12	0.00	---	64.20	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0622FA014132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,457.52	58,457.52	0.00	---	6.94	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0622FA014398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,184.05	8,184.05	0.00	---	0.00	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
0622FA014392202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	491.04	491.04	0.00	---	0.00	4.00	POLICIA	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			417,877.73	417,877.73	0.00						
Sub Total por Programa			6,033,779.35	6,033,779.35	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702FA010113402020	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	962,533.08	962,533.08	0.00	---	67.00	16.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0702FA010132202020	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	160,422.18	160,422.18	0.00	---	0.91	16.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 9 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA010398102020	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,459.11	22,459.11	0.00	---	0.00	16.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0702FA010392202020	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,347.55	1,347.55	0.00	---	0.00	16.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,146,761.92	1,146,761.92	0.00						
Sub Total por Programa			1,146,761.92	1,146,761.92	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA017562102010	ADQUISICION DE 2 FUMIGADOR MARCA HONDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,000.00	32,000.00	0.00	---	100.00	2.00	PIEZA	30,896.00	PERSONAS
0203FA018542102010	ADQUISICION DE TANQUE NODRIZA DE 1,000 LITROS DE CAPACIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	203,464.00	203,464.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	30,896.00	PERSONAS
0203FA021254102010	ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00	65.00	PIEZA	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			260,464.00	260,464.00	0.00						
Sub Total por Programa			260,464.00	260,464.00	0.00						
SA SALUD											
04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN											
0400FA012113402090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	132,125.58	132,125.58	0.00	---	66.67	2.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0400FA012132202090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,020.93	22,020.93	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0400FA012398102090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,082.93	3,082.93	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0400FA012392202090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SALUD COMUNITARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	184.98	184.98	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			157,414.42	157,414.42	0.00						
Sub Total por Programa			157,414.42	157,414.42	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES											
0201FA008113402100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	491,114.34	491,114.34	0.00	---	66.55	10.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0201FA008132202100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,852.39	81,852.39	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201FA008398102100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,459.33	11,459.33	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
0201FA008392202100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	687.56	687.56	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			585,113.62	585,113.62	0.00						
Sub Total por Programa			585,113.62	585,113.62	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100FA003431102120	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO PROPIOS DE LA REGION	0002 LOCALIDADES VARIAS	370,000.00	370,000.00	0.00	---	100.00	25.00	TONELADA	132.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			370,000.00	370,000.00	0.00						
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL											
0400FA022441102120	ADQUISICION DE MOLINOS MANUALES PARA EL PROCESAMIENTO DE GRANOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	457,773.93	457,773.93	0.00	---	100.00	583.00	PIEZA	583.00	PRODUCTOR
0400FA005431102120	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO PROPIOS DE LA REGION	0002 LOCALIDADES VARIAS	510,000.00	510,000.00	0.00	---	100.00	300.00	PIEZA	300.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			967,773.93	967,773.93	0.00						
Sub Total por Programa			1,337,773.93	1,337,773.93	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0109FA011392201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,011.13	3,011.13	0.00	---	0.00	18.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0109FA011113401090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,150,805.06	2,150,805.06	0.00	---	63.98	18.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0109FA011132201090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	358,467.51	358,467.51	0.00	---	0.00	18.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
0109FA011398101090	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,185.45	50,185.45	0.00	---	0.00	18.00	SERVICIO	30,896.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,562,469.15	2,562,469.15	0.00						

Municipio de : ESCUINTLA

AFFPOA

29-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 11 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			2,562,469.15	2,562,469.15	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
15 ESTUDIO Y PROYECTO											
1500FA006615501090	PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	0414 EJIDO EL TRIUNFO	694,000.00	694,000.00	0.00	---	50.00	1.00	SERVICIO	2,719.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			694,000.00	694,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			694,000.00	694,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			15,621,707.92	15,621,707.92	0.00						
Total General			76,486,063.52	76,486,063.52	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

ERNESTO ALONSO CANCINO JAVALOIS

C. GUADALUPE GIRON MORENO

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS KOMUKAI

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE SUSTITUTO