

Municipio de : ESCUINTLA

AFFPOA

29-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1209240016123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,810.00	320,810.00	0.00	---	0.56	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1206240116153010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	448,000.00	448,000.00	0.00	---	12.24	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209240156123010900	PM/24.- MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	43.62	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
1203PIM16612301090	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	4.69	1.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
1213240026143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	920,000.00	920,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
1207240036143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.72	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	ALUMNOS
1213240046123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CASAS EJIDALES Y AGENCIAS RUALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	263,803.70	263,803.70	0.00	---	5.05	1.00	MANTENIMIENTO	1,300.00	PERSONAS
1204240056143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	151,025.99	151,025.99	0.00	---	6.73	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1204240066143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1205240076143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	1.47	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
1205240086143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,300.00	PERSONAS
1210240096143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,600.00	PERSONAS
1210240106143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209240126123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,400.00	PERSONAS
1202240136123010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
1209240146143010900	PIM/24.- MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	52.92	1.00	MANTENIMIENTO	1,100.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,023,639.69	5,023,639.69	0.00						

Municipio de : ESCUINTLA

AFFPOA

29-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>16</b>	<b>ADQUISICIONES PATRIMONIALES</b>										
1610PIM20541101090	PIM/24.- ADQUICISION Y EQUIPAMIENTO DE DOS MOTOCICLETAS MARCA ITALIKA MODELO FT250 TS ROJO-NEGRO PARA PATRULLAJE DE POLICIA DE VIALIDAD.	0001 CABECERA MUNICIPAL	129,190.00	129,190.00	0.00	---	0.00	2.00	LOTE	10,624.00	HABITANTES
<b>Sub Total por Subprograma</b>			129,190.00	129,190.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,152,829.69	5,152,829.69	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			5,152,829.69	5,152,829.69	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>										
0901EA003614101090	INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNAL, BAJO EL MODELO DE TRANSFORMACION HOLISTICA.	0365 LA ALIANZA	6,140,000.00	6,140,000.00	0.00	--	0.00	5,000.00	METRO LINEAL	894.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,140,000.00	6,140,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,140,000.00	6,140,000.00	0.00						

UR URBANIZACIÓN

<b>02</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>										
0202EA004614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL JOBAL, BARRIO EL JOBAL CABECERA MUNICIPAL	0110 EJIDO MANACAL LLANO GRANDE	1,060,564.88	1,060,564.88	0.00	---	0.00	2.00	POSTE	96.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,060,564.88	1,060,564.88	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
2001EA006615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA CALLE AL PANTEON EJIDAL	0173 LLANO GRANDE PALESTINA	1,482,932.32	1,482,932.32	0.00	---	0.00	666.00	METRO CUADRADO	154.00	PERSONAS
2001EA007615101090	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO UNION JAMAICA	0071 EJIDO UNION JAMAICA	2,370,837.61	2,370,837.61	0.00	---	0.00	250.00	METRO LINEAL	786.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,853,769.93	3,853,769.93	0.00						

65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS

Municipio de : ESCUINTLA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

AFFPOA

29-ago.-24

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
6501EA001612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 24.0 X 20.0 METROS EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION, ESCUINTLA, (BARRIO CRISTO REY	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,442,685.77	3,442,685.77	0.00	--	0.00	480.00	METRO CUADRADO	9,570.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,442,685.77	3,442,685.77	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,357,020.58	8,357,020.58	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			14,497,020.58	14,497,020.58	0.00						
<b>FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>											
<b>AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>											
<b>01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>											
0102F40022471020100	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM CALIBRE 32 TIPO 0-30 DE 2.44 M DE LARGO	0002 LOCALIDADES VARIAS	256,500.00	256,500.00	0.00	--	100.00	1,500.00	PIEZA	150.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			256,500.00	256,500.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			256,500.00	256,500.00	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>01 FOMENTO AGRÍCOLA</b>											
0100FA003431102120	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO PROPIOS DE LA REGION	0002 LOCALIDADES VARIAS	370,000.00	370,000.00	0.00	--	100.00	25.00	TONELADA	132.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			370,000.00	370,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			370,000.00	370,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			626,500.00	626,500.00	0.00						
<b>Total General</b>			20,276,350.27	20,276,350.27	0.00						

**Municipio de : ESCUINTLA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

**AFFPOA**

29-ago.-24

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. JOEL CRUZ VERA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ERNESTO ALONSO CANCINO JAVALOIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
C. GUADALUPE GIRON MORENO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS KOMUKAI

PRESIDENTE SUSTITUTO