

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
10		INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS									
1021250176243010900	PIM 2025.- 25016.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	6.30	1.00 OBRA	9,500.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00						
12		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
1209250066123010900	PIM/25006.- MANTENIMIENTO A CASAS EJIDALES Y AGENCIAS RURALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	284,828.97	284,828.97	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1204250026143010900	PIM/25002.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1209250126223010900	PIM/25012.- MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	500.00	PERSONAS	
1204250156143010900	PIM/25003.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1205250046143010900	PIM/25004.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1206250086153010900	PIM/25008.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0002 LOCALIDADES VARIAS	556,000.00	556,000.00	0.00	---	90.61	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1207250016143010900	PIM/25001.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	47.03	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1209250116223010900	PIM/25011.- MANTENIMIENTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,200.00	PERSONAS	
1209250136143010900	PIM/25013.- MANTENIMIENTO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1202250076123010900	PIM/25007.- MANTENIMIENTO A CENTROS DE SALUD, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	360,000.00	360,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1209250146223010900	PIM/25014.- MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1210250106143010900	PIM/25010.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDADES VARIOS	0002 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	
1210250096143010900	PIM/25009.- MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS	

AFFPOA

14-ago.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

[illegible]

1205250056143010900	PIM/25005.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDADES VARIAS	0002 LOCALIDADES VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	1,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,750,828.97	5,750,828.97	0.00						
Sub Total por Programa			5,950,828.97	5,950,828.97	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,950,828.97	5,950,828.97	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

05 OLLA / COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

0501EA010614101090	FAISMUN 2025.- EA010., CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (BARRIO JUBILEO DOS MIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,333,086.41	2,333,086.41	0.00	--	75.81	116.00	METRO LINEAL	150.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2 333 086.41	2 333 086.41	0.00						

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

0905EA027614301090	FAISMUN 2025.- EA027.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (EJIDO SAN FELIPE TIZAPA)	0334 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	3,615,256.54	3,615,256.54	0.00	---	0.00	283.00 METRO LINEAL	1,264.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,615,256.54	3,615,256.54	0.00				

32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)

3205EA013614301090	FAISMUN 2025 .-EA013 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CANTARRANAS (EJIDO EL TRIUNFO)	0414 EJIDO EL TRIUNFO	1,028,865.75	1,028,865.75	0.00	---	0.00	169.52	METRO LINEAL	352.00	PERSONAS
3202EA007614401090	FAISMUN 2025.- EA007.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CRUZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,199,439.37	2,199,439.37	0.00	---	0.00	640.00	METRO LINEAL	572.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,228,305.12	3,228,305.12	0.00						
Sub Total por Programa			9,176,648.07	9,176,648.07	0.00						

ED EDUCACION

47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4701EA025612101090	FAISMUN 2025.- EA025.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE 07DPR08670 (EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR)	0045 SAN ANTONIO MIRAMAR	2,696,445.08	2,696,445.08	0.00	---	0.00	1.00	TECHADO ESTRUCTURAL	331.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,696,445.08	2,696,445.08	0.00						
Sub Total por Programa			2,696,445.08	2,696,445.08	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0505EA020615301090	FAISMUN 2025.- EA020.- CONSTRUCCION DE CAMINO (LOCALIDAD LOS COSTEÑOS)	0408 LOS COSTEÑOS	1,627,550.38	1,627,550.38	0.00	---	0.00	1,100.00	METRO LINEAL	76.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,627,550.38	1,627,550.38	0.00						
09	CALLE										
0901EA016615101090	FAISMUN 2025.- EA016.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE (CERRITOS DOS EL TRIUNFO)	0414 EJIDO EL TRIUNFO	958,110.19	958,110.19	0.00	---	0.00	425.00	METRO CUADRADO	85.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			958,110.19	958,110.19	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA004615101090	FAISMUN 2025.- EA004.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON	0264 EJIDO RICARDO FLORES MAGON	1,536,699.83	1,536,699.83	0.00	---	0.00	1,144.85	METROS CUADRADOS	244.00	PERSONAS
2001EA014615101090	FAISMUN 2025.- EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. SUR ALDAMA Y AV. OCTAVA SUR, BARRIO GUADALUPANO EJIDO EL TRIUNFO	0414 EJIDO EL TRIUNFO	1,644,705.92	1,644,705.92	0.00	---	0.00	111.72	METRO LINEAL	352.00	PERSONAS
2001EA023615101090	FAISMUN 2025.- EA023.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO Y CALLE JUAN SABINES (FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,598,421.87	1,598,421.87	0.00	---	0.00	910.60	METRO CUADRADO	9,570.00	PERSONAS
2001EA005615101090	FAISMUN 2025.- EA005.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS ENTRE AV. BUGAMBILIAS Y PROLONGACION MORELOS SUR BARRIO SANTA CRUZ.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,816,723.41	1,816,723.41	0.00	---	0.00	1,085.21	METROS CUADRADOS	779.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001E008A615101090	FAISMUN 2025.- EA008.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (COLOMBIA DOS)	0416 COLOMBIA DOS	1,980,998.82	1,980,998.82	0.00	---	0.00	807.00	METRO CUADRADO	118.00	PERSONAS
2001E019A615101090	FAISMUN 2025.- EA019.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (OVANDO TURQUIA)	0345 OVANDO TURQUIA	1,597,878.99	1,597,878.99	0.00	---	0.00	680.00	METRO CUADRADO	367.00	PERSONAS
2001EA021615101090	FAISMUN 2025.- EA021.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (OVANDO LA PIÑUELA)	0031 EJIDO OVANDO PIÑUELA	2,038,932.55	2,038,932.55	0.00	---	0.00	1,000.00	METROS CUADRADOS	226.00	PERSONAS
2001EA003614101090	FAISMUN 2025 EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA OCHO DE AGOSTO	0437 COLONIA OCHO DE AGOSTO.	1,972,642.41	1,972,642.41	0.00	---	0.00	1,433.04	METRO CUADRADO	121.00	PERSONAS
2001EA015615101090	FAISMUN 2025 EA015.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CERRITOS DOS EJIDO EL TRIUNFO	0414 EJIDO EL TRIUNFO	1,614,342.42	1,614,342.42	0.00	---	0.00	770.23	METRO CUADRADO	85.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,801,346.22	15,801,346.22	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
2401EA022615101090	FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (BRISAS DEL SOCONUSCO)	0336 BRISAS DEL SOCONUSCO	1,860,111.59	1,860,111.59	0.00	---	0.00	750.00	METRO CUADRADO	148.00	PERSONAS
2401EA002615101090	FAISMUN 2025.- EA002.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (CUAUHTEMOC, CHACHALACA)	0020 CUAUHTEMOC CHACHALACA	1,723,951.90	1,723,951.90	0.00	---	0.00	1,005.00	METROS CUADRADOS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,584,063.49	3,584,063.49	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
3001EA006614101090	FAISMUN 2025 EA006.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,355,306.29	1,355,306.29	0.00	---	0.00	540.00	METRO CUADRADO	779.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,355,306.29	1,355,306.29	0.00						
31	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO										
3101EA009612101090	FAISMUN 2025.- EA009.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UNION JAMAICA	0071 EJIDO UNION JAMAICA	3,311,669.35	3,311,669.35	0.00	---	0.00	262.50	METROS CUADRADOS	758.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,311,669.35	3,311,669.35	0.00						
Sub Total por Programa			26,638,045.92	26,638,045.92	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
18	ELECTRIFICACIÓN RURAL										
1802EA024614401090	FAISMUN 2025.- EA024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PAMPITA.-	0439 LA PAMPITA	2,457,479.33	2,457,479.33	0.00	---	0.00	26.00	POSTE	97.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,457,479.33	2,457,479.33	0.00						
Sub Total por Programa			2,457,479.33	2,457,479.33	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			40,968,618.40	40,968,618.40	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
SA SALUD											
04	ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN										
0400FA003398102090	FAFM 2025.- FA003.- PROGRAMA DE CONTROL LARVARIO (ABATIZACION) 2025, VARIAS LOCALIDADES	0002 LOCALIDADES VARIAS	2,472.98	2,472.98	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	9,570.00	PERSONAS
0400FA003211102090	FAFM 2025.- FA003.- PROGRAMA DE CONTROL LARVARIO (ABATIZACION) 2025, VARIAS LOCALIDADES	0002 LOCALIDADES VARIAS	10,013.06	10,013.06	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	9,570.00	PERSONAS
0400FA003122102090	FAFM 2025.- FA003.- PROGRAMA DE CONTROL LARVARIO (ABATIZACION) 2025, VARIAS LOCALIDADES	0002 LOCALIDADES VARIAS	116,650.00	116,650.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	9,570.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			129,136.04	129,136.04	0.00						
Sub Total por Programa			129,136.04	129,136.04	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02	FOMENTO PECUARIO										
0200FA002632102120	FAFM 2025.- FA002.- APORTACION DE 8400 AVES DE DOBLE PROPOSITO Y 700 BULTOS DE ALIMENTO DE 5 KG PARA BENEFICIAR A 700 FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES, VARIAS LOCALIDADES	0002 LOCALIDADES VARIAS	591,500.00	591,500.00	0.00	---	50.00	700.00	PAQUETE	700.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			591,500.00	591,500.00	0.00						
Sub Total por Programa			591,500.00	591,500.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			720,636.04	720,636.04	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

02	SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE BARRANCAS										
0200240GA614301090	GC/2024.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL (ACAPETAHUA, ACACOYAGUA Y VILLA COMALTITLAN,)	0001 CABECERA MUNICIPAL	665,016.53	665,016.53	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		950.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			665,016.53	665,016.53	0.00						
Sub Total por Programa			665,016.53	665,016.53	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			665,016.53	665,016.53	0.00						
Total General			48,305,099.94	48,305,099.94	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ

ING. JOSE MANUEL ROJAS RAMOS

PROFRA. GEORGINA GORDILLO ORDOÑEZ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE