

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

26-may.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1204000036143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1205000046143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1206000066143010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	819,864.44	819,864.44	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1207000016143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1209000026143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	53.95	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,969,864.44	1,969,864.44	0.00					
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602000095411010200	ADQUISICION DE VEHICULOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
1604PIM08515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	369,864.44	369,864.44	0.00	---	6.22	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,969,864.44	1,969,864.44	0.00					
Sub Total por Programa			3,939,728.88	3,939,728.88	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,939,728.88	3,939,728.88	0.00					

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SANJOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00 KILOMETRO	800.00	PERSONAS
1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

26-may.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			877,848.08	877,848.08	0.00						
Sub Total por Programa			877,848.08	877,848.08	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			877,848.08	877,848.08	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0201U9048335101090	ELABORACION DE TABULADORES DE PRECIOS UNITARIOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, PARA EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	229,000.00	229,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	8,052.00	PERSONAS
0201U9049335101090	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,000.00	230,000.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	7,245.00	PERSONAS
0201U9002332101090	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO RIVERA EL VIEJO CARMEN-CHAPULTENANGO	0013 CARRIZAL	530,120.00	530,120.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	7,230.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			989,120.00	989,120.00	0.00						
Sub Total por Programa			989,120.00	989,120.00	0.00						

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

2001EA004614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO	0010 RIO NEGRO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	1,065.08	M2	7,230.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						
30 CANCHA PÚBLICA											
3001EA005614101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO MASPAC	0017 SAN ANTONIO MASPAC	1,218,254.50	1,218,254.50	0.00	---	0.00	576.00	M2	7,245.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

26-may.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

1,218,254.50 1,218,254.50 0.00

Sub Total por Programa

3,218,254.50 3,218,254.50 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,207,374.50 4,207,374.50 0.00

EC FISIMDF REFRENDOS

ED EDUCACION

06 SECUNDARIA (AULA)

0601000016121010900 CONSTRUC. DE CANCHA DE USOS MULT. EN ESC. TELESEC (2017) 0009 NARANJO 819,483.06 819,483.06 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 65.00 ALUMNOS

Sub Total por Subprograma

819,483.06 819,483.06 0.00

Sub Total por Programa

819,483.06 819,483.06 0.00

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

0600EC034615301090 REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019) 0030 COBERTURA MUNICIPAL 1,668,517.16 1,668,517.16 0.00 --- 0.00 3.35 KILOMETRO 3,124.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,668,517.16 1,668,517.16 0.00

Sub Total por Programa

1,668,517.16 1,668,517.16 0.00

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

0501EA012615101090 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA 0006 VICENTE GUERRERO 350,335.12 350,335.12 0.00 --- 0.00 1,900.00 METRO LINEAL 678.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

350,335.12 350,335.12 0.00

09 CALLE (OIR)

0903EA016615101090 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 0020 NUEVO TILA 308,109.94 308,109.94 0.00 --- 0.00 550.00 METRO CUBICO 148.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

308,109.94 308,109.94 0.00

35 PARQUE PÚBLICO

3505EA015614301090 REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL 0003 SAN MIGUEL LA SARDINA 586,063.49 586,063.49 0.00 --- 0.00 75.76 METRO CUBICO 956.00 PERSONAS

Sub Total por Subprograma

586,063.49 586,063.49 0.00

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

26-may.-23

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa	1,244,508.55	1,244,508.55	0.00								
Sub Total por Fuente de Financiamiento	3,732,508.77	3,732,508.77	0.00								
Total General	12,757,460.23	12,757,460.23	0.00								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIX SANCHEZ MATEO
TESORERO

MARIO GUTIERREZ DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELIAS HERNANDEZ CRUZ
SINDICO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS
PRESIDENTE