

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

30-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204000036143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	43.93	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1205000046143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1206000066143010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	819,864.44	819,864.44	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1207000016143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1209000026143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	3.70	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	96.60	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,969,864.44	1,969,864.44	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1602000095411010200	ADQUISICION DE VEHICULOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1604PIM09511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	14.72	1.00 OBRA	2,500.00	PERSONAS	
1604PIM10564101040	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	18,000.00	0.00	---	44.69	1.00 OBRA	2,500.00	PERSONAS	
1604PIM08515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	311,864.44	311,864.44	0.00	---	73.01	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,969,864.44	1,969,864.44	0.00						
Sub Total por Programa			3,939,728.88	3,939,728.88	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,939,728.88	3,939,728.88	0.00						

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

30-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SANJOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00 KILOMETRO	800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			877,848.08	877,848.08	0.00					
Sub Total por Programa			877,848.08	877,848.08	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			877,848.08	877,848.08	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
0905EA017614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	0029 SANTO DOMINGO	390,826.13	390,826.13	0.00	---	0.00	90.30 ML	40.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			390,826.13	390,826.13	0.00					
Sub Total por Programa			390,826.13	390,826.13	0.00					

ED EDUCACION

06	SECUNDARIA (AULA)									
0601EA012612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC, REHABILITACION DE DOS AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 957 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT: 07ETV0980H EN LA LOCALIDAD NARANJO	0009 NARANJO	2,036,917.69	2,036,917.69	0.00	---	0.00	1.00 LOTE	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,036,917.69	2,036,917.69	0.00					
Sub Total por Programa			2,036,917.69	2,036,917.69	0.00					

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201U9048335101090	ELABORACION DE TABULADORES DE PRECIOS UNITARIOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, PARA EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	229,000.00	229,000.00	0.00	--	100.00	1.00	SERVICIO	8,052.00	PERSONAS
0201U9049335101090	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,000.00	230,000.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	7,245.00	PERSONAS
0201U9002332101090	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO RIVERA EL VIEJO CARMEN-CHAPULTENANGO	0013 CARRIZAL	530,120.00	530,120.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	7,230.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			989,120.00	989,120.00	0.00						
Sub Total por Programa			989,120.00	989,120.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											
2001EA020615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA	0008 SANTA MARTHA	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	470.00	M2	7,230.00	PERSONAS
2001EA018615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD AZAPAC AMATAL	0011 AZAPAC AMATAL	2,000,000.85	2,000,000.85	0.00	---	0.00	105.70	M2	7,245.00	PERSONAS
2001EA019615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARDINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,001.36	1,000,001.36	0.00	---	0.00	368.60	M2	807.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,800,002.21	3,800,002.21	0.00						
65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS											
6501EA009614101090	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO TILA	0020 NUEVO TILA	2,094,749.95	2,094,749.95	0.00	---	31.56	712.14	M2	7,245.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,094,749.95	2,094,749.95	0.00						
Sub Total por Programa			5,894,752.16	5,894,752.16	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			9,311,615.98	9,311,615.98	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

30-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
06	SECUNDARIA (AULA)										
0601000016121010900	CONSTRUC. DE CANCHA DE USOS MULT. EN ESC. TELESEC (2017)	0009 NARANJO	819,483.06	819,483.06	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	65.00	ALUMNOS	
Sub Total por Subprograma			819,483.06	819,483.06	0.00						
Sub Total por Programa			819,483.06	819,483.06	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600EC0346153010900	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	---	0.00	3.35 KILOMETRO	3,124.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
Sub Total por Programa			1,668,517.16	1,668,517.16	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
0501EA0126151010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0006 VICENTE GUERRERO	350,335.12	350,335.12	0.00	---	0.00	1,900.00 METRO LINEAL	678.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			350,335.12	350,335.12	0.00						
09	CALLE (OIR)										
0903EA0166151010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0020 NUEVO TILA	308,109.94	308,109.94	0.00	---	0.00	550.00 METRO CUBICO	148.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			308,109.94	308,109.94	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3505EA0156143010900	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0003 SAN MIGUEL LA SARDINA	586,063.49	586,063.49	0.00	---	0.00	75.76 METRO CUBICO	956.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			586,063.49	586,063.49	0.00						
Sub Total por Programa			1,244,508.55	1,244,508.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,732,508.77	3,732,508.77	0.00						
Total General			17,861,701.71	17,861,701.71	0.00						

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

30-ago.-23

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIX SANCHEZ MATEO

TESORERO

MARIO GUTIERREZ DE LA CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELIAS HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

PRESIDENTE