

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1205000046143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1206000066143010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	819,864.44	819,864.44	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1204000036143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	72.80	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1207000016143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0030 COBERTURA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1209000026143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0030 COBERTURA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	21.69	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	72.95	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,969,864.44	1,969,864.44	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1602000095411010200	ADQUISICION DE VEHICULOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1604PIM09511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	14.72	1.00 OBRA	2,500.00	PERSONAS	
1604PIM10564101040	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	18,000.00	0.00	---	44.69	1.00 OBRA	2,500.00	PERSONAS	
1604PIM08515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	311,864.44	311,864.44	0.00	---	77.65	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,969,864.44	1,969,864.44	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,939,728.88	3,939,728.88	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			3,939,728.88	3,939,728.88	0.00						

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	
1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	
1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	

## Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 2 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SANJOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	7,400.00	PERSONAS
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00	KILOMETRO	800.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			877,848.08	877,848.08	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			877,848.08	877,848.08	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			877,848.08	877,848.08	0.00						
<b>EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>											
0905EA021614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL	0024 ARROYO CARACOL	836,265.09	836,265.09	0.00	---	60.72	48.00	ML	217.00	PERSONAS
0905EA025614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA	0003 SAN MIGUEL LA SARDINA	2,973,121.82	2,973,121.82	0.00	---	22.49	499.50	ML	1,034.00	PERSONAS
0905EA017614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	0029 SANTO DOMINGO	390,826.13	390,826.13	0.00	---	60.13	90.30	ML	40.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,200,213.04	4,200,213.04	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,200,213.04	4,200,213.04	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>06 SECUNDARIA (AULA)</b>											
0601EA012612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC, REHABILITACION DE DOS AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 957 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CCT: 07ETV0980H EN LA LOCALIDAD NARANJO	0009 NARANJO	2,036,917.69	2,036,917.69	0.00	---	79.64	1.00	LOTE	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,036,917.69	2,036,917.69	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,036,917.69	2,036,917.69	0.00						

## Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 3 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

## 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)

0107U9026334101090	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	6.00	CURSOS	7,245.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	--------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

200,000.00 200,000.00 0.00

## 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

0201EA034335101090	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE INGENIERIA DEL CAMINO E.C (TECPATAN - RIVERA EL VIEJO CARMEN) - CHAPULTENANGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.02	450,000.02	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1,000.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	----------	----------	----------

0201U9048335101090	ELABORACION DE TABULADORES DE PRECIOS UNITARIOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, PARA EL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	229,000.00	229,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	8,052.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	----------	----------	----------

0201U9049335101090	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,000.00	230,000.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	7,245.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	------	----------	----------

0201U9002332101090	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO RIVERA EL VIEJO CARMEN-CHAPULTENANGO	0013 CARRIZAL	530,120.00	530,120.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	7,230.00	PERSONAS
--------------------	--	---------------	------------	------------	------	-----	--------	------	----------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,439,120.02 1,439,120.02 0.00

**Sub Total por Programa**

1,639,120.02 1,639,120.02 0.00

## UR URBANIZACIÓN

## 21 REVESTIMIENTO

2105EA031614301090	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CRISTO REY	0014 NUEVO CRISTO REY	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	0.10	KM	95.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----	-------	----------

**Sub Total por Subprograma**

800,000.00 800,000.00 0.00

## 24 CAMINO (OIR)

2405EA030614301090	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MASPAC	0005 SAN JOSE MASPAC	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.82	KM	756.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

900,000.00 900,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

1,700,000.00 1,700,000.00 0.00

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

13-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

9,576,250.75 9,576,250.75 0.00

**EC FAISMUN REFRENDOS**

**ED EDUCACION**

**06 SECUNDARIA (AULA)**

0601000016121010900 CONSTRUC. DE CANCHA DE USOS MULT. 0009 NARANJO 819,483.06 819,483.06 0.00 --- 0.00 1.00 OBRA 65.00 ALUMNOS  
EN ESC. TELESEC (2017)

**Sub Total por Subprograma**

819,483.06 819,483.06 0.00

**Sub Total por Programa**

819,483.06 819,483.06 0.00

**UB CAMINOS RURALES Y PUENTES**

**06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)**

0600EC0346153010900 REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN 0030 COBERTURA MUNICIPAL 1,668,517.16 1,668,517.16 0.00 --- 0.00 3.35 KILOMETRO 3,124.00 PERSONAS  
TRAMOS AISLADOS (2019)

**Sub Total por Subprograma**

1,668,517.16 1,668,517.16 0.00

**Sub Total por Programa**

1,668,517.16 1,668,517.16 0.00

**UR URBANIZACIÓN**

**05 CAMINOS RURALES**

0501EA0126151010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 0006 VICENTE GUERRERO 350,335.12 350,335.12 0.00 --- 0.00 1,900.00 METRO LINEAL 678.00 PERSONAS  
SACACOSECHA

**Sub Total por Subprograma**

350,335.12 350,335.12 0.00

**09 CALLE (OIR)**

0903EA0166151010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 0020 NUEVO TILA 308,109.94 308,109.94 0.00 --- 0.00 550.00 METRO CUBICO 148.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

308,109.94 308,109.94 0.00

**35 PARQUE PÚBLICO**

3505EA0156143010900 REHABILITACION DE MUROS Y 0003 SAN MIGUEL LA SARDINA 586,063.49 586,063.49 0.00 --- 0.00 75.76 METRO CUBICO 956.00 PERSONAS  
ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL

**Sub Total por Subprograma**

586,063.49 586,063.49 0.00

**Sub Total por Programa**

1,244,508.55 1,244,508.55 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

3,732,508.77 3,732,508.77 0.00

## Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

## AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

## 01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0101FA009441102010	ADQUISICION DE LAMINAS PARA DOTACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,319.67	81,319.67	0.00	---	100.00	277.00	PIEZA	28.00	PERSONAS
0102FA008122102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	540,000.00	540,000.00	0.00	---	73.89	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0102FA008132202010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0102FA012441101100	EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	82,430.72	82,430.72	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	142.00	PERSONAS
0102FA008398102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,356.00	13,356.00	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

807,106.39 807,106.39 0.00

**Sub Total por Programa**

807,106.39 807,106.39 0.00

## PP SEGURIDAD PÚBLICA

## 01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102FA002144102010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	86.67	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0102FA002159202010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	48,000.00	48,000.00	0.00	---	50.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0102FA002398102010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,789.60	28,789.60	0.00	---	57.14	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0102FA002122102010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	---	75.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
0102FA002132202010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,000.00	194,000.00	0.00	---	0.00	15.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

1,464,789.60 1,464,789.60 0.00

## 02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

0204FA004334102010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,160.00	38,160.00	0.00	---	100.00	9.00	POLICIAS	6,984.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	----------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

38,160.00 38,160.00 0.00

## 03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

## Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA001122102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	--	75.00	6,984.00	POLICIAS	15.00	PERSONAS
0306FA001132202010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	6,984.00	POLICIAS	15.00	PERSONAS
0306FA001261102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	240,000.00	240,000.00	0.00	---	54.17	6,984.00	POLICIAS	15.00	PERSONAS
0306FA001355102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,803.99	168,803.99	0.00	--	76.09	6,984.00	POLICIAS	15.00	PERSONAS
0306FA001271102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	291,305.00	291,305.00	0.00	---	53.34	6,984.00	POLICIAS	15.00	PERSONAS
0306FA001398102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,968.00	2,968.00	0.00	---	57.14	6,984.00	POLICIAS	15.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			843,076.99	843,076.99	0.00						
<b>04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>											
0414FA003122102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,000.00	84,000.00	0.00	---	75.00	2.00	PROYECTO	6,984.00	PERSONAS
0414FA003132202010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000.00	14,000.00	0.00	--	0.00	2.00	PROYECTO	6,984.00	PERSONAS
0414FA003134802010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	172,800.00	172,800.00	0.00	---	50.00	2.00	PROYECTO	6,984.00	PERSONAS
0414FA003398102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,077.60	2,077.60	0.00	---	57.14	2.00	PROYECTO	6,984.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			272,877.60	272,877.60	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,618,904.19	2,618,904.19	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702FA007122102020	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	270,000.00	270,000.00	0.00	--	75.00	4.00	PERSONAS	4.00	PERSONAS

## Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

13-nov.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 7 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA007132202020	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,000.00	45,000.00	0.00	--	0.00	4.00	PERSONAS	4.00	PERSONAS
0702FA007398102020	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,678.00	6,678.00	0.00	--	57.14	4.00	PERSONAS	4.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			321,678.00	321,678.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			321,678.00	321,678.00	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA013261102010	COMBUSTIBLE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,960.80	15,960.80	0.00	--	31.33	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0203FA011271102010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	126,590.80	126,590.80	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
0203FA010355102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	--	72.64	1.00	PROYECTO	7.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			162,551.60	162,551.60	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			162,551.60	162,551.60	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100FA006443102100	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0001 CABECERA MUNICIPAL	568,134.42	568,134.42	0.00	--	53.40	855.00	DESAYUNO	855.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			568,134.42	568,134.42	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			568,134.42	568,134.42	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
0109FA005122101090	SALARIO AL PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	336,000.00	336,000.00	0.00	--	73.21	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0109FA005132201090	SALARIO AL PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	56,000.00	56,000.00	0.00	--	0.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0109FA005398101090	SALARIO AL PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,310.40	8,310.40	0.00	--	55.10	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

13-nov.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

400,310.40    400,310.40    0.00

**Sub Total por Programa**

400,310.40    400,310.40    0.00

UG TELEFONÍA RURAL

02 RADIO COMUNICACIÓN

0201FA014565102010 ADQUISICION DE RADIOS PORTATIL  
DIGITAL

0001 CABECERA MUNICIPAL

285,940.00    285,940.00    0.00    ---    100.00    1.00 PROYECTO    25.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

285,940.00    285,940.00    0.00

**Sub Total por Programa**

285,940.00    285,940.00    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

5,164,625.00    5,164,625.00    0.00

**Total General**

23,290,961.48    23,290,961.48    0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FELIX SANCHEZ MATEO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIO GUTIERREZ DE LA CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
ELIAS HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

PRESIDENTE