

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1205000026143010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	267,756.98	267,756.98	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1204P0001614301090	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0030 COBERTURA MUNICIPAL	630,307.30	630,307.30	0.00	---	2.58	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1213PIM10615301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0004 RIVERA EL VIEJO CARMEN	200,000.00	200,000.00	0.00	---	2.90	10,000.00 M2	801.00	PERSONAS	
1206000036153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0030 COBERTURA MUNICIPAL	253,517.53	253,517.53	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1210000046143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0030 COBERTURA MUNICIPAL	564,245.56	564,245.56	0.00	---	8.56	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,915,827.37	1,915,827.37	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1604000055151010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	4.40	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
1604000065111010400	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,153,517.53	1,153,517.53	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,245.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,253,517.53	2,253,517.53	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,169,344.90	4,169,344.90	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			4,169,344.90	4,169,344.90	0.00						

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1206AA204615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	154,425.38	154,425.38	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	
1210AC002614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,787.34	159,787.34	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	
1206AA203615301090	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	442,880.63	442,880.63	0.00	---	0.00	5.00 KILOMETRO	800.00	PERSONAS	
1209AC001622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,386.74	4,386.74	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	
1207AC004615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	408.29	408.29	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS	

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

AFFPOA

08-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1204AC003614301090	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,959.70	115,959.70	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	7,400.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			877,848.08	877,848.08	0.00					
<b>Sub Total por Programa</b>			877,848.08	877,848.08	0.00					
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			877,848.08	877,848.08	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

ED EDUCACION

<b>07 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)</b>											
0705EA016612101090	REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 92 ANASTASIO BUSTAMANTE, CON CCT: 07ETH0092B EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN	0004 RIVERA EL VIEJO CARMEN	854,944.70	854,944.70	0.00	---	76.35	1.00 LOTE	807.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			854,944.70	854,944.70	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			854,944.70	854,944.70	0.00						

UR URBANIZACIÓN

<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001EA031614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL	0024 ARROYO CARACOL	1,000,580.77	1,000,580.77	0.00	---	80.90	501.00 M2	7,230.00	PERSONAS	
2001EA032614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	0008 SANTA MARTHA	670,087.31	670,087.31	0.00	---	71.55	350.00 M2	7,230.00	PERSONAS	
2001EA030614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO MASPAC	0017 SAN ANTONIO MASPAC	1,022,923.52	1,022,923.52	0.00	---	66.84	605.45 M2	167.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,693,591.60	2,693,591.60	0.00						
<b>24 CAMINO (OIR)</b>											
2405EA029614301090	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA	0016 CANDELARIA	810,324.17	810,324.17	0.00	---	0.00	0.73 KM	7,245.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			810,324.17	810,324.17	0.00						

41 ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4105EA024614301090	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA SARDINA	0003 SAN MIGUEL LA SARDINA	2,922,554.09	2,922,554.09	0.00	---	0.00	603.25	M2	7,245.00	PERSONAS
4105EA018614301090	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL	0013 CARRIZAL	476,092.51	476,092.51	0.00	---	0.00	171.54	M2	93.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,398,646.60	3,398,646.60	0.00						
<b>65</b>	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS</b>										
6501EA002614101090	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO	0026 NUEVO PARAISO	2,035,657.60	2,035,657.60	0.00	---	89.63	568.42	M2	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,035,657.60	2,035,657.60	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			8,938,219.97	8,938,219.97	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>02</b>	<b>MURO FIRME</b>										
0201EA023611101090	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN	0023 NUEVO CARMEN	1,467,167.38	1,467,167.38	0.00	---	73.97	697.48	M2	7,245.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,467,167.38	1,467,167.38	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,467,167.38	1,467,167.38	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			11,260,332.05	11,260,332.05	0.00						
<b>EC FAISMUN REFRENDOS</b>											
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>06</b>	<b>SECUNDARIA U HOMÓLOGO (AULA)</b>										
060100001612101090	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULT. EN ESC.TELESEC (2017)	0009 NARANJO	819,483.06	819,483.06	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	65.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			819,483.06	819,483.06	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			819,483.06	819,483.06	0.00						
<b>UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>											
<b>06</b>	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)</b>										
0600EC034615301090	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0030 COBERTURA MUNICIPAL	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	---	0.00	3.35	KILOMETRO	3,124.00	PERSONAS

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

1,668,517.16    1,668,517.16    0.00

**Sub Total por Programa**

1,668,517.16    1,668,517.16    0.00

**UR URBANIZACIÓN**

**05 CAMINOS RURALES**

0501EA012615101090    APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA    0006 VICENTE GUERRERO    350,335.12    350,335.12    0.00    ---    0.00    1,900.00 METRO LINEAL    678.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

350,335.12    350,335.12    0.00

**09 CALLE**

0903EA016615101090    APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES    0020 NUEVO TILA    308,109.94    308,109.94    0.00    ---    0.00    550.00 METRO CUBICO    148.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

308,109.94    308,109.94    0.00

**35 PARQUE PÚBLICO**

3505EA015614301090    REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL    0003 SAN MIGUEL LA SARDINA    586,063.49    586,063.49    0.00    ---    0.00    75.76 METRO CUBICO    956.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

586,063.49    586,063.49    0.00

**Sub Total por Programa**

1,244,508.55    1,244,508.55    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

3,732,508.77    3,732,508.77    0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**

**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

0702FA003398102020    CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA    0001 CABECERA MUNICIPAL    6,678.00    6,678.00    0.00    ---    28.57    2.00 PERSONAS    2.00 PERSONAS

0702FA003122102020    CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA    0001 CABECERA MUNICIPAL    270,000.00    270,000.00    0.00    ---    45.83    2.00 PERSONAS    2.00 PERSONAS

0702FA003132202020    CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA    0001 CABECERA MUNICIPAL    45,000.00    45,000.00    0.00    ---    0.00    2.00 PERSONAS    2.00 PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

321,678.00    321,678.00    0.00

**Sub Total por Programa**

321,678.00    321,678.00    0.00

Municipio de : FRANCISCO LEÓN, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)											
0109FA002132201090	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,000.00	52,000.00	0.00	--	0.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0109FA002398101090	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,716.80	7,716.80	0.00	--	28.57	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0109FA002122101090	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	312,000.00	312,000.00	0.00	--	45.83	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			371,716.80	371,716.80	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			371,716.80	371,716.80	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			693,394.80	693,394.80	0.00						
<b>Total General</b>			20,733,428.60	20,733,428.60	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIX SANCHEZ MATEO

TESORERO

MARIO GUTIERREZ DE LA CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELIAS HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

ENEDINA NAÑEZ GALLEGOS

PRESIDENTE